Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«19» февраля 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Строительно-монтажная фирма»Мехколонна № 59», г. Павлодар, ул.Транспортная, 1**,
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Раденкова Петра Александровича**,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Аксу города Аксу Павлодарской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства города Аксу», в лице руководителя Аманкулова Алтынбек Агибаевича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3.Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ES-ПРОЕКТ»,
наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)
приказ ГУ «Отдел строительства города Аксу» № 1-07/79 от 23.10.2018 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	метр в квадрате (далее - м²)	5000,0		5000,0	
Площадь застройки	м²	922,19		922,19	
Число этажей	этаж	1		1	
Общий строительный	метр в кубе (далее - м³)	41481		41481	

объем					
В том числе подземной части	$м^3$				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	$м^2$				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Физкультурно-оздоровительный комплекс состоит из двух блоков соединенных галереей. Спортзал однопролетный, арочного типа, прямоугольный в плане, с основными размерами в осях 36,0х16,0 м. Блок выполнен в легких металлических конструкциях комплектной поставки. Пристройка к спортзалу (бытовое помещение) одноэтажное с размерами в осях 16,0х12,0 м. Высота помещений - 3,0 м, минимальная высота до низа строительных конструкций - 2,6 м. Пристройка состоит из следующих помещений: кабинет администрации, тренера и медсестры, раздевалок с санузлом и душевыми (мужская, женская, для персонала), комната для уборочного инвентаря, комната. Вокруг здания устраивается бетонная отмостка шириной 1000 мм на плотно утрамбованном основании из щебня. Вход в пристройку осуществляется через тамбур. Оконные блоки – ПВХ. Дверные блоки – металлические, ПВХ. Внутренняя отделка: потолок натяжной в бытовом помещении (пристройке), стены – штукатурка с последующей окраской водоэмульсионными составами по подготовленной поверхности, покраска масляной краской. Полы - в кабинетах линолеум, в душевых, раздевалках, санузлах – керамическая плитка. Фундамент – монолитный железобетон. Наружные стены, перегородки пристройки - из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с применением утеплителя в качестве среднего слоя между несущей стеной и лицевым кирпичом. Покрытие – сборные железобетонные пустотные плиты. Кровля - односкатная. Стены спортзала – из оцинкованного листа с утеплителем в качестве среднего слоя. Источник теплоснабжения - тепловая сеть. Трубопроводы горячего водоснабжения с параметрами теплоносителя 110-70°С. Система горячего водоснабжения присоединена к тепловой сети по закрытой схеме. Водоснабжение объекта выполнено подключением в существующем колодце с установкой запорной

арматуры. Водомерный узел на вводе в здание. Сброс сточных вод в существующую сеть канализации диаметром 500 мм. Источником электроснабжения является ПС 110/6кВ РМЗ ячейка 6кВ №13. Напряжение питающей сети - 380/220. Электроосвещение здания разработано на напряжение 380/220В с глухозаземлённой нейтралью трансформаторов. Учет потребляемой энергии предусматривается счетчиками, установленными во ВРУ. Наружное освещение территории, прилегающей к зданию ФОК - светодиодными светильниками на металлических опорах. Теплоснабжение здания осуществляется от существующей тепловой сети. Система отопления двухтрубная с попутным движением теплоносителя. Теплоснабжение здания осуществляется от существующей тепловой сети. В качестве нагревательных приборов – биметаллические радиаторы. Вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением. Выброс воздуха осуществляется через воздуховоды, которые выведены выше кровли на 0,7 м. Здание оборудовано системами хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации. Водоснабжение здания предусматривается от действующих сетей. Для учета расхода воды на вводе в здание установлен водомерный узел. Горячее водоснабжение - централизованное, от водонагревателя, расположенного в тепловом узле. Сброс сточных вод предусматривается в действующий канализационный коллектор в существующий колодец.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 год;
месяц, год

окончание работ февраль 2021 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,
месяц: 9 ;
фактически, месяц: 9 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „Энергосервис-Акау" гл. инженер Мусин В.Ч.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

МП

КГП Акау су арнасы гл. инженер

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

МП

гл. инженер АЭС Дагабов Р.З.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

МП

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

МП

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты Руков отдела занятости и соц.пр. акц. населения Бейсенова С.В. Подъезд парковку, кнопку и поручень для коляски, съемные пандусы для в... закрепленные поручни для пандусов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Аксу города Аксу Павлодарской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор
ТОО «Строительно-монтажная фирма Мехколонна № 59» _____ **Раденков П.А.**

Место печати