Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Аксу"

Подрядчик: ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайонов №12 индивидуального жилищного строительства города Аксу Павлодарской области"

Наименование объекта: Телефонизация

Договор №44 от 20 сентября 2016 года

Акт №5-2

приемки выполненных работ за 22 мая 2017г

(локальная смета 5-1-1)

Телефонизация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	20,12	39,05	37,17	786	748	246	0,01272	–
		м3 грунта		1,84	10,81	37	217	97	0,03696	1
2	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс грузаК=1,700;	34,204	98,12	98,12	3356	3356	671	–	–
		т		–	19,62	–	671	100	0,0412	1
3	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	951,7	26,45	24,88	25172	23678	7764	0,01093	10
		м3 грунта		1,57	6,84	1494	6510	97	0,02376	23
4	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	28,1	200,88	–	5645	–	6379	1,416	40
		м3 грунта		200,88	–	5645	–	113	–	–

5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	192,8	122,18	–	23556	–	26618	0,885	171
		м3 грунта		122,18	–	23556	–	113	–	–
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	771,2	6,48	6,48	4997	4997	1571	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	1620	97	0,00806	6
7	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	771,2	3,2	3,2	2468	2468	778	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	802	97	0,00398	3
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	771,2	21,55	4,52	16619	3486	12740	0,108	83
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	13134	–	97	–	–
9	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,684	621603,38	–	425177	–	15642	133	91
		канало-километр трубопровода		20790	–	14220	–	110	–	–
16	Е34-105-3	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-3	4	2733,52	653,59	10934	2614	7719	9,25	37
		колодец		1588,5	165,83	6354	663	110	0,67	3
17	99-11-30(пл)	Колодец ККС3-10 без кронштейнов и ершей15635*5*1,12	4	30573		122292				
		шт								
18	Е34-105-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-2	25	2255,4	575,55	56385	14389	36872	6,91	173
		колодец		1194,75	146,03	29869	3651	110	0,59	15
19	99-11-29(пл)	Колодец коммуникационный ККС-2-10 11835*5*1,12	25	23142		578550				
		шт								
20	Е34-105-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-1	14	10885,4	575,55	152396	8058	20648	6,91	97
		колодец		1194,75	146,03	16727	2044	110	0,59	8
21	99-11-31(пл)	Колодец ККС1-10 9330*5*1,12	14	18244		255416				
		шт								

31 Ц10-927-3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода - первый кабель	970	59,83	28,7	58035	27839	39767	0,14	136
	м кабеля		29,97	7,3	29071	7081	110	0,04263	41
33 16-6-2248	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКГОнг-П-2-G.652.D-CF-1,5-1201	2,5	49134		122835				
	км								
40 99-2-25(пл)	Лента сигнальная "Оптика" желтая ширина 40 мм Казцентрэлектропровод 3688/6,1=604,59 тенге/м	684	211		144324				
	м								
	Всего прямые затраты				**2008943**	**91633**			**838**
					140107	**23259**			**101**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1777204				
	Накладные расходы, тенге				177415				
	- заработная плата, тенге				26612				
	- трудоемкость, чел-ч				89				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				131181				
	Всего				**2317539**				
	Временные здания и сооружения (1,8713 %)				43368				
	- сметная заработная плата, тенге				6115				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,715 %)				87708				
	- сметная заработная плата, тенге				40346				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				246				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23609				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9444				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				2481668				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**6345625**				
	- материалы, тенге				4544311				
	- сметная заработная плата, тенге				689091				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1309				
	Налог (2 %)				126913				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	6472538
с понижающим коэффициентом 0,98	6343087
НДС (12 %)	761170
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	7104257

Технадзор:

ТОО " DS&V"

_____Никалин Г.А.

Подрядчик:

ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ"
Директор

_____Чистяков И.И.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Аксу"

_____**Муздыбаев Т.У**