Счет-фактура № 00000000020 от 27 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз Сәулеті"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240010997, Республика Казахстан,г.Актобе,ул.М. Оспанова 52/2 офис 23,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0002960, от 27.01.2014

ИИК поставщика: KZ489260101173015000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение №1 от 13.07.2015 года к договору №21/к от 16.06.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, ЗКО, г. Уральск, р-н ТЭЦ

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010240010997, Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз Сәулеті",Республика Казахстан,г.Актобе,ул.М. Оспанова 52/2 офис 23

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 930540000172, Акционерное общество Жайыктеплоэнерго,РК, ЗКО, г. Уральск, р-н ТЭЦ

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество Жайыктеплоэнерго

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 930540000172, РК, ЗКО, г. Уральск, р-н ТЭЦ

ИИК получателя: KZ349650000071062177, в банке АО "Forte Bank" гр., БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тепловой магистрали №4 от узла 1 ул.Жамбыла по улицам Ш.Айталиева-Политехническая до ул.Чкалова в г. Уральск ЗКО	усл	1	96 430 116,07	96 430 116,07	12%	11 571 613,93	108 001 730,00		
Всего по счету:					**96 430 116,07**		**11 571 613,93**	**108 001 730,00**		

Руководитель: Достанов Н. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

«Тараз сәулеті»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Акционерное общество Жайыктеплоэнерго,РК, ЗКО, г. Уральск, р-н ТЭЦ**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **930540000172**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз Сәулеті",Республика Казахстан,г.Актобе,ул.М. Оспанова 52/2 офис 23**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010240010997

Договор (контракт) Доп. соглашение №1 от 13.07.2015 года к договору №21/к от 16.06.2015 г.

Номер документа	Дата составления
20	**27.08.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция тепловой магистрали №4 от узла 1 ул.Жамбыла по улицам Ш.Айталиева-Политехническая до ул.Чкалова в г. Уральск ЗКО			усл	1		108 001 730,00
				Итого	1	x	108 001 730,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Достанов Н.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2015

М.П.

Заказчик:АО "Жайыктеплоэнерго"
Подрядчик: ТОО «Тараз Сәулеті"

Утверждена постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г.
КС №3

Наименование объекта: Реконструкция тепловой магистрали №4 от узла 1 ул.Жамбыла по улицам Ш.Айталиева-Политехническая до узла 2

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 10 Августа 2015 года

(тенге)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			Организационно - правовая форма	
		номер	дата					
		Доп.согл.№1 к договору №21/к от 16.06.2015 г.	**13.07.2015г.**	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов,комплексов,работ	Стоимость выполненных работ							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	С начала года по отчетный месяц включительно (Без НДС)	Стоимость оборудования	Прочие затраты	НДС 12%	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	118 913 948						12 740 780	118 913 948
в том числе за отчетный месяц		96 430 116	37 953 480				11 571 614	108 001 730
Итого к оплате :							**11 571 614**	**108 001 730**

Всего к оплате : 108 001 730 тенге (Сто восемь миллионов одна тысячи семьсот тридцать тенге)

Заказчик:

Генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго"

Киреев Н.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Тараз Сәулеті"

Достанов Н.Т.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Западно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: АО "Жайыктеплоэнерго"

Подрядчик: ТОО "Тараз Сәулеті"

Наименование объекта: Реконструкция тепловой магистрали №4 от узла 1 ул.Жамбыла по улицам Ш.Айталиева-Политехническая до узла 2 ул.Чкалова в г.Уральске

Доп.согл.№1 от 13.07.2015 г. к договору №21/к от 16.06.2015 г.

Акт №2
выполненных работ от 10 Августа 2015 г.
На теплосеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Трубопроводы и арматура									
1	Е24-4-18	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С *км трубопровода*	0,1	1644374,88 / 513000	518085,38 / 114490,34	164437 / 51300	51809 / 11449	81574 / 130	2690,00 / 460,07	269 / 46
2	99-1-1(пл)с п	Трубы стальные электросварные спиральношовные ГОСТ Р52079-2003 Д1020х10 мм *тн*	187,864875	99132,41		18623497				
3	99-1-1(пл)с п	Трубы стальные электросварные ГОСТ Р52079-2003 Д720х8мм *тн*	28,094	96549,15		2712452				
4	99-1-3(пл)С г	Трубы стальные электросварные спиральношовные ГОСТ Р52079-2003 Д530х8мм *т*	5,35548	94611,71		506691				
5	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСТ2КП 325х6 *м*	6	3560		21360				
6	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	6	1055		6330				

7	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	*м*	10,1	629		6353			
8	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	*м*	1	343,48	3,96	343	4	68	0,30	–
			м трубопровода		52,2	1,49	52	1	128	0,01	–
9	99-1-3(пл)С г	Задвижка 30с541нж1 д.700	*шт*	2	1202989,53		2405979				
10	99-1-3(пл)С г	Задвижка 30с541нж1 д.1000	*шт*	2	1624382,99		3248766				
11	Е13-44-7	Очистка щетками	*м2*	3593	60,75	–	218275	–	196448	0,34	1222
					60,75	–	218275	–	90	–	–
12	Е13-44-9	Обеспыливание	*м2*	3593	59	47,75	211987	171566	94586	0,07	252
					11,25	18	40421	64674	90	0,09	323
13	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	*м2*	3593	21,8	0,05	78327	180	18852	0,03	106
					5,81	0,02	20875	72	90	0,00	–
14	Е13-26-6 К-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	*м2*	3593	64	0,04	229952	144	26905	0,04	153
					8,32	–	29894	–	90	–	–
15	1-3-179	Маты теплоизоляционные ISOTEK, марка KIM AL фольгированные	*м3*	477	10300		4913100				
	Раздел 5 Демонтаж										
16	Е24-13-9 (ДМ	Демонтаж задвижек стальных диаметром 500 мм для горячей воды и пара	*комплект*	2	5716,86	2560,56	11434	5121,12	9245	16,56	33
					2916	639,9	5832	1280	130	2,75	6
17	Е24-13-11 (Д	Демонтаж задвижек стальных диаметром 700 мм для горячей воды и пара	*комплект*	1	12547,39	6032,29	12547	6032	9968	36,00	36
					6007,5	1660,23	6008	1660	130	6,50	6

Всего прямые затраты	**33 371 830**	**234 856**	**2 071**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**372 657**	**79 136**	**386**
	32 764 317		
Накладные расходы, тенге	437 646		
- заработная плата, тенге	67 034		
- трудоемкость, чел-ч	223		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	2 448		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2 028 569		
Всего	**35 838 045**		
Временные здания и сооружения (1,2 %)	430 057		
Итого:	**36 268 102**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,247 %)	1 177 625		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	362 681		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	145 072		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**37 953 480**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**97 062 964**		
Налог (2 %)	1 941 259		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**99 004 223**		
Коэфициент договорная сумма К=0,97400001974	96 430 116		
НДС (12 %)	11 571 614		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**108 001 730**		

Заказчик :
АО "Жайыктеплоэнерго"
Генеральный директор
Киреев Н.А.

Подрядчик:
ТОО "Тараз Сәулеті"
Директор
Достанов Н.Т.

Технический надзор:
Руководитель ИП Даутов С.А.
Даутов С.А.