Счет-фактура № 00000000014 от 4 августа 2015 г.

Поставщик: ТОО "Тараз Сәулеті"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240010997, Республика Казахстан,г.Актобе,ул.М. Оспанова 52/2 офис 23,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0002960, от 27.01.2014

ИИК поставщика: KZ489260101173015000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашение №1 от 13.07.2015 года к договору №22/к от 16.06.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010240010997, ТОО "Тараз Сәулеті",Республика Казахстан,г.Актобе,ул.М. Оспанова 52/2 офис 23

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 930540000172, Акционерное общество Жайыктеплоэнерго

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество Жайыктеплоэнерго

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 930540000172, г.Уральска район ТЭЦ

ИИК получателя: KZ349650000071062177, в банке АО "Forte Bank" гр., БИК IRTYKZKA

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тепловой магистрали №8 от Павильона 5 до ТОП-32 в г.Уральск ЗКО	усл	1	28 395 265,18	28 395 265,18	12%	3 407 431,82	31 802 697,00		
Всего по счету:					**28 395 265,18**		**3 407 431,82**	**31 802 697,00**		

Руководитель: Достанов Н. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Тараз сәулеті»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Акционерное общество Жайыктеплоэнерго** ИИН/БИН **930540000172**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Тараз Сәулеті",Республика Казахстан,г.Актобе,ул.М. Оспанова 52/2 офис 23** **010240010997**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение №1 от 13.07.2015 года к договору №22/к от 16.06.2015 г.

Номер документа	Дата составления
14	**04.08.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция тепловой магистрали №8 от Павильона 5 до ТОП-32 в г.Уральск ЗКО			усл	1	31 802 697,00	31 802 697,00
				Итого	1	x	31 802 697,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Достанов Н.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.08.2015

Заказчик:АО "Жайыктеплоэнерго"
Подрядчик: ТОО «Тараз Сәулеті"

Утверждена постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г.
КС №3

Наименование объекта: Реконструкция тепловой магистрали №8 от Павильона 5 до ТОП-32 в г.Уральске

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 31 Июля 2015 года

(тенге)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			Организационно - правовая форма	
		номер	дата					
		Доп.согл.№1 к договору №22/к от 16.06.2015 г.	**13. 07.2015г.**	Наименование	Код		Наименование	Код
Наименование пусковых объектов,комплексов,работ	Стоимость выполненных работ							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	С начала года по отчетный месяц включительно (Без НДС)	Стоимость оборудования	Прочие затраты	НДС 12%	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	31 802 697						3 407 432	31 802 697
в том числе за отчетный месяц		28 395 265	11 175 960				3 407 432	31 802 697
Итого к оплате :							**3 407 432**	**31 802 697**

Всего к оплате : 31 802 697 тенге (Тридцать один миллионов восемьсот два тысячи шестьсот девяноста семь тенге)

Заказчик:

Генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго"

Киреев Н.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Тараз Сәулеті"

Достанов Н.Т.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Западно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: АО "Жайыктеплоэнерго"
Подрядчик: ТОО "Тараз Сәулеті"
Наименование объекта: Реконструкция тепловой магистрали №8 от Павильона 5 до ТОП-32 в г.Уральске
Доп.согл. №1 от 13.07.2015 г. к договору №22/к от 16.06.2015 г.

Акт №1
выполненных работ от 31 июля 2015 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1								
		На теплосеть								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	969,045	27,84 1,66	26,18 7,2	26 978 1 609	25 370 6 977	8 328 97	0,01 0,03	10 29
2	Е1-164-2 К:1,15	Доработка грунта вручную *м3 грунта*	30,03	262,72 262,72	– –	7 889 7 889	– –	8 915 113	1,85 –	56 –
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	29,10633	1023,7 112,5	97,07 36	29 796 3 274	2 825 1 048	5 100 118	0,78 0,18	23 5
4	Е11-2-9	Устройство уплатняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных *м3 подстилающего слоя*	0,495	7558,73 567	– –	3 742 281	– –	345 123	3,66 –	2 –
		Раздел 2 Канал 2КЛС90х120х120-8=984,5 м; КЛ120х60-8=34 м4КЛ90х45-8+7м.								

5	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	*м3*	12,688	21600		274 061			
6	30-18-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 до 2	*м3*	107	19800		2 118 600			
		Раздел 3 Угол поворота УП-2-УП11 /10 шт/								
7	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	*м3*	0,28	21600		6 048			
8	30-18-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 до 2	*м3*	2,12	19800		41 976			
		Раздел 13 Трубопроводы и арматура								
9	с протокол согласования	Трубы стальные электросварные спиральношовные ГОСТ20295-85 СТ-17Г1СК52 д530х8мм	*тн*	60	94611,71		5 676 703			
10	Ц12-1400-18	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 530 мм	*м*	42	604,7	68,55	25 397	2 879	14 687	1,79	75
11	Е13-44-7	Очистка щетками	*м2*	1075,86	376,17 60,75	12,37 –	15 799 65 358	520 –	90 58 823	0,07 0,34	– 366
12	Е13-44-9	Обеспыливание	*м2*	1075,86	60,75 59	– 47,75	65 358 63 476	– 51 372	90 28 322	– 0,07	– 75
13	Е13-16-6 согласно сметы	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	*м2*	1075,86	11,25 21,8	18 0,05	12 103 23 454	19 365 54	90 5 645	0,09 0,03	97 32
14	Е13-26-6 согласно сметы К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133		1075,86	5,81 64	0,02 0,04	6 251 68 855	22 43	90 8 056	0.0001 0,04	– 46

		м2								
				8,32	–	8 951	–	90	–	–
	Раздел 17 Демонтаж									
15	Е7-61-1 К=0,8	Демонтаж ж.б.элементов каналов	249,04	950,06	451,55	236 603	112 454	212 677	2,66	662
		м3 сборных конструкций								
				453,6	156,39	112 965	38 947	140	0,6	149
16	Е24-1-4 К=0,6	Демонтаж в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм	0,0184	81385,63	25528,7	1 497	470	1 364	289,2	5
		км трубопровода								
				51840	5178,3	954	95	130	53,02	1
17	Е24-1-7 К=0,6	Демонтаж в каналах стальных трубопроводов диаметром 200 мм	0,0304	130608,83	48104,93	3 971	1 462	3 353	415,2	13
		км трубопровода								
				75195	9658,35	2 286	294	130	77,58	2
18	Е24-2-13 К=0,6	Демонтаж в в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм	0,848	323155,28	133073,93	274 036	112 847	213 646	870	738
		км трубопровода								
				164700	29100,75	139 666	24 677	130	169,75	144
19	П9-29-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	710,936	27,1	27,1	19 266	19 266	13 486	–	–
		т								
				–	18,97	–	13 486	100	0,4	284
20	П8-21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 21 км, 1 класс груза	710,936	146,1	146,1	103 868	103 868	20 774	–	–
		т								
				–	29,22	–	20 774	100	0,61	434
	Раздел 18 Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия									
21	Е27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	192,7296	408,11	169,61	78 655	32 689	62 178	1,55	299
		м3 конструкции								
				238,5	4,07	45 966	784	133	0,01	2
22	П9-29-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	385,4592	27,1	27,1	10 446	10 446	7 312	–	–
		т								
				–	18,97	–	7 312	100	0,4	154
23	П8-21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 21 км, 1 класс груза	385,4592	146,1	146,1	56 316	56 316	11 263	–	–
		т								

				–	29,22	–	11 263	100	0,61	235
Раздел 21 Срезка и восстановление растительного грунта										
24	Е1-24-5	Снятие природного слоя с перемещением во временный отваль	312,792	4,85	4,85	1 517	1 517	510	–	–
		м3 грунта								
				–	1,68	–	525	97	0,01	3
25	Е1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	312,792	7,32	7,32	2 290	2 290	722	–	–
		м3 грунта								
				–	2,38	–	744	97	0,01	3
Раздел 23 Демонтаж и монтаж дорожных ж/б плит 214 м2										
26	Е27-97-2	Разборка временных колейных дорог из сборных железобетонных плит	0,036	143768,45	101018,45	5 176	3 637	3 250	275	10
		км дороги								
				42750	25119,04	1 539	904	133	101,29	4
27	Е27-97-1	Устройство временных колейных дорог из сборных железобетонных плит	0,036	708729,43	157486,43	25 514	5 670	6 075	567	20
		км дороги								
				89100	37788,94	3 208	1 360	133	151,49	5
28	Е27-60-1 К=1,7	Демонтаж и установка железобетонных парапетных ограждений	9	659,55	183,14	5 936	1 648	3 443	1,48	13
		м								
				240,97	46,67	2 169	420	133	0,19	2
		Всего прямые затраты				**9 257 423**	**547 122**			**2 444**
						430 267	**149 520**			**1 554**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				8 280 034				
		Накладные расходы, тенге				698 274				
		- заработная плата, тенге				684 528				
		- трудоемкость, чел-ч				4 347				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				597 342				
		Всего				**10 553 039**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				126 636				
		Итого:				**10 679 676**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,247 %)				346 769				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				106 797				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				42 719				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11 175 960**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**28 581 617**
Налог (2 %)	571 632
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**29 153 249**
Коэфициент договорная сумма К=0,97400000657	28 395 265
НДС (12 %)	3 407 432
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31 802 697**

Заказчик
АО "Жайыктеплоэнерго"
Генеральный директор

_____ **Киреев Н.А.**

Технический надзор:
Руководитель ИП Даутов С.А.

_____ **Даутов С.А.**

Подрядчик:
ТОО "Тараз Сәулеті"
Директор

_____ **Достанов Н.Т.**