Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ" Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района Алматинской области",Алматинская область,Коксуский район с.Балпык би,Мырзабекова,38** — **130840013869**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Ак сункар-ай",040000, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 183** — **000840003042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) согласно договора № 13 от 14.04.2021 года

Номер документа	Дата составления
18	30.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт дорог улиц с.10лет Казахстану Коксуского района			работа	1	9 076 137,00	9 076 137,00	972 443,25
				Итого	1	x	9 076 137,00	972 443,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Чурегеева А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Кайрбаев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт дорог улиц населенных пунктов с 10лет Казахстану Коксуского района, Алматинскрй области

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		13	14.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорог улиц населенных пунктов с 10 лет Казахстану Коксуского района	18 616 274	8 103 694							972 443	9 076 137

Сдал (Подрядчик):
ТОО"Ак сункар-ай", БИН 000840003042
Директор _____ Чурегеева А.С.

Эксперт технического надзора ТОО "ТАГ 2002"
Эксперт _____ А.С.Нұрхат
ИИН: 850619300110
№KZ62VJE00042052

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района Алматинской области
БИН 130840013869
Руководитель _____ Карбаев М.М.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
8092ТрДМо
Форма

SANA-2015.Версия 21.2 от 23.04.21г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района",
Юридический адрес: Казахстан, БАЛПЫК, Мырзабекова 38
БИН: 130840013869

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ақ сұңқар-ай", Юридический адрес: Казахстан, г.Талдыкорган, ул.Жансугурова 183, БИН:000840003042

Стройка : Средний ремонт дорог с.10 лет Казахстану Мукринского сельского округа, Коксуского района, Алматинской области

Объект : Средний ремонт дорог с.10 лет Казахстану Мукринского сельского округа, Коксуского района, Алматинской области

Договор о государственных закупках работ №13 от 14.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за июнь 2021г

на Средний ремонт дорог с.10 лет Казахстану Коксуского района, Алматинской области

Составлен в текущих ценах от 05.04.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 ул.Оспанова

1	1 1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР=84 %	м3 железобето на звеньев	2,28	47297,47	21160,86	107838	48247	19370	46035	166183	
					17641	6395,76	40221	14582	–	12310		
2	2 241-702-0303	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК1.100, размерами 660мм*660мм*1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 (прим.)	м	12	28867		346404		346404	–	374116	Казахстан
					–		–		–	27712		

3	3 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (L=420 м,шир.= 5 м) НР=108 % НР=108 %	м2 покрытия	2100	1542,03	200,55	3238263	421155	2759568	129208	3636869
					27,4	29,57	57540	62097	–	269398	
4	4 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108% К=2,000 НР=108 % К=2,000;	м2 покрытия	4200	161,39	0,02	677838	84	667632	10932	743872
					2,41	–	10122	–	–	55102	

Раздел 2 ул.Сатпаева

7	5 1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР=84% НР=84 %	м3 железобето на звеньев	3,42	47297,47	21160,86	161757	72370	29055	69053	249275	
					17641	6395,76	60332	21874	–	18465		
8	6 241-702-0303	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК1.100, размерами 660мм*660мм*1000мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 (прим.)	м	18	28867		519606		519606	–	561174	Казахстан
					–		–		–	41568		

9	7 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (L= 720м, шир.=5 м) НР=108% НР=108 %	м2 покрытия	3600	1542,03 / 27,4	200,55 / 29,57	5551308 / 98640	721980 / 106452	4730688 / –	221499 / 461825	6234632

10	8 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108%, К=2.000 НР=108 % К=2,000;	м2 покрытия	7200	161,39	0,02	1162008	144	1144512	18740	1275208
					2,41	–	17352	–	–	94460	

Всего	**13 241 329**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	284 207
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 263 980
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	205 005
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 216 835
- накладные расходы, тенге	495 467
в т.ч. зарплата, тенге	44 592
- сметная прибыль (8 %), тенге	980 840
Всего	**13 241 329**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**264 827**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**13 506 156**
НДС (12 %)	1 620 739

Итого	**15 126 895**
Итого по акту с учетом понижающего коэффициента скидки подрядчика К=0,59999999353	**9 076 137**
в том числе НДС	972 443

Сдал (Подрядчик)
Директор " ТОО "Ақ сұңқар-ай"_____Чурегеева А.С.
БИН 000840003042

Эксперты технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____Нұрхат А.С.
ИИН: 850619300110
№KZ 62VJE00042052, KZ93VJE00043046, KZ42VJE00045516

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района Алматинской области
БИН 130840013869
Руководитель_____Карбаев М.М.