Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области",Мангистауская область, г.Актау., 14 мкр., зд.1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**180940017282**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd.",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 4, тел.: 87292301103** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030440007501**

Договор (контракт) Доп.согл №01 от 05.05.2020г и №3 от 20.04.2021 к дог №20/20 от 31.03.2020г

Номер документа	Дата составления
30	**25.05.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электроснабжение подсобного хозяйства и птицефабрики на участках №5, №26 и №47 Тупкараганского района			работа	1	200 798 668,83	200 798 668,83
				Итого	1	x	200 798 668,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жәдігеров А.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ"Управление строительства, архитектуры иградостроительства Мангистауской области"**
Подрядчик: **ТОО «Айком Ltd.»**

Строительство объекта: **Строительство электроснабжение подсобного хозяйства и птицефабрики на участках №5, N26 и №47 Тупкараганского района .Электроснабжение.**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
		20/20	2020-03-31	01	2020-05-05				
				3	2021-04-20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
Всего по стройке:	1 025 249 645,95	179 284 525,74							21 514 143,09	200 798 668,83
в том числе:										
- май 2021 года		179 284 525,74							21 514 143,09	200 798 668,83
Удержания по договору 5%		8 964 226,29							1 075 707,15	10 039 933,44
Итого, сумма к перечислению:		170 320 299,45							20 438 435,94	190 758 735,39

М.П. Заказчик: Руководитель Тажигараев Ш.Б. _____ **2021 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Жәдігеров А.Ә. _____ **2021 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Республика Казахстан Мангистауская область город Актау Товарищество с ограниченной ответственностью АЙКОМ Ltd Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мангыстау облысы Ақтау қаласы Қазақстан Республикасы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Айком ltd»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжение подсобного хозяйства и птицефабрики на участках №5, N26 и №47 Тупкараганского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20/20 от 2020-03-31,доп.соглашение №1 от 2020-05-05,доп.соглашение №3 от 2021-04-20.**

Акт выполненных работ

за **май 2021г**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЛОК 2-1-2 Строительство ВЛ-10										
1	1	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,415	32941,55	20940,05	46612	29630	0	15452	67030	
						12001,5	5900,64	16982	8349		4965		
2	2	СПРАЙС	Лента сигнальная	п.м	1415	116,07		164241		164241	13139	177377	
3	3	Ц13-080201-0604 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	1500	512,62	267,4	768926	401100	70826	335741	1193038	
						198	112,87	297000	169308		88373		
4	4	С123-060109-1006	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	1,5	4782032		7173048		7173048	573844	7746900	
			Итого по разделу: 1. ЛОК 2-1-2 Строительство ВЛ-10									9184345	
			Раздел: 2. ЛОК3-1-1 Здание ДЭМ (АС)										
5	5	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	13,23	3183,96	593,56	42124	7853	14242	20300	67421	
						1513,92	190,99	20029	2527		4994		
6	6	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9; ДГ 21-10Л,ДГ 21-10 внутренние	м2	13,23	4466		59085		59085	4727	63815	
7	7	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011		7	5045		35315		35315		38143	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2825		
8	8	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка и крепление наличников		35,7	490,23	1,28	17501	46	13597	3495	22679	
				м		108,07	0,72	3858	26		1680		
9	9	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		49,36	3047,35	25	150417	1234	122201	26026	190561	
				м2 покрытия		546,64	14,27	26982	705		14115		
10	10	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен		98	1471,69	40,49	144226	3968	32477	89060	251951	
				м2		1099,8	36,17	107780	3544		18663		
11	11	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Шпаклевка поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм		241,5	1539,04	21,48	371679	5186	60266	246603	667748	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1268,02	8,4	306226	2028		49463		
12	12	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		241,5	1719,41	100,21	415238	24200	79547	265323	735009	
				м2		1289,82	83,49	311492	20162		54445		
13	13	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		241,5	819,01	5,31	197790	1283	43457	123020	346479	
				м2 окрашиваемой поверхности		633,75	3	153051	725		25665		
			Итого по разделу: 2. ЛОК3-1-1 Здание ДЭМ (АС)									2383806	
			Раздел: 3. ЛОК 3-1-2 Водаснабжение и канализация ДЭМ										
14	14	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		1	27090,66	482,5	27091	483	3658	22676	53752	
				насос		22950,46	188,08	22950	188		3981		
15	15	5102-0605-0101 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni		1	15289		15289				15292	
				шт.						15289			
			Отпускная цена			15289		15289					
			Сметная стоимость оборудования					*15289*					
16	16	Е11-170101-0113 Изм. и доп. вып. 16*	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя		1	41192,96	146,13	41193	146	38166	2904	47628	
				комплект		2881,13	82,34	2881	82		3528		
17	17	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный		1	9373		9373		9373		10127	
				шт.							750		
			Итого по разделу: 3. ЛОК 3-1-2 Водаснабжение и канализация ДЭМ									126799	
			Раздел: 4. ЛОК3-1-3 Отопление и вентиляция ДЭМ										
18	18	Е11-180301-0103	Конвекторы. Установка		6	25553,52	88,63	153321	532	144052	8856	175154	
				квт		1456,16	49,89	8737	299		12974		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	Е11-200701-0401	Зонты(ЗП150х100мм) из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 500 мм. Установка над шахтами		2	3179,2	51,53	6358	103	4522	1735	8747	
				зонт		866,42	18,9	1733	38		647		
20	20	Е11-200701-0401	Зонты(ЗП200х100мм) из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 600 мм. Установка над шахтами		2	3611,4	51,53	7223	103	5387	1735	9674	
				зонт		866,42	18,9	1733	38		717		
21	21	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х150 мм. Установка		4	2744,47	58,78	10978	235	3440	7231	19668	
				решетка		1825,69	18,9	7303	76		1457		
22	22	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		2,08	7120,67	60,54	14811	126	9418	5220	21639	
				м2 поверхности воздуховодов		2532,22	28,79	5267	60		1603		
23	23	Е11-202601-1603 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы(MSMA-07HRN1) с внутренним блоком мощностью 2,05 кВт. Установка на стене		2	1636884,45	10,68	3273769	21	3257220	16197	3553163	
				1 сплит-система		8263,68	0	16527	0		263197		
24	24	Е11-202601-1606 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на полу		1	162646,73	15,36	162647	15	153722	8731	185097	
				1 сплит-система		8909,28	0	8909	0		13710		
			Итого по разделу: 4. ЛОК3-1-3 Отопление и вентиляция ДЭМ									3973142	
			Раздел: 5. ЛОК3-1-4 Автоматическая пожарная сигнализация ДЭМ										
25	25	Ц13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования		3	44338,08	1,92	133014	6	1563	80181	230251	
				шт.		43815	0	131445	0		17056		
26	26	С123-080303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10		3	12612		37836		37836		40863	
				шт.							3027		
27	27	Ц13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		1	9928,92	1,56	9929	2	227	5917	17114	
				шт.		9700	0	9700	0		1268		
28	28	С123-080303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01		1	11741		11741		11741		12680	
				шт.							939		
29	29	Ц13-100202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		7	23248,5	2205,72	162740	15440	11723	86083	268729	
				шт.		19368	792	135576	5544		19906		
30	30	С123-080505-0509	Источники бесперебойного питания модели SIHD		2	9878		19756		19756		21336	
				шт.							1580		
31	31	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 05		2	33035,71		66071		66071		71357	
				шт.							5286		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С123-080306-0205	Аккумулятор GP 12-1.2 12В, 1,2 А/ч	шт.	3	1255		3765		3765		4066	
											301		
33	33	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Световые настенные указатели	шт	1	1751,5	147,51	1752	148	71	1139	3122	
						1533,4	48,97	1533	49		231		
34	34	С123-080304-0402	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "Пожар" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1785		1785		1785		1928	
											143		
35	35	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	13	3738,68	1,92	48603	25	1778	28548	83323	
						3600	0	46800	0		6172		
36	36	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	13	1653		21489		21489		23208	
											1719		
37	37	Ц13-100701-0204	Извещатель пожарный ручной ИПР	шт	1	1862,01	0	1862	0	62	1098	3197	
						1800	0	1800	0		237		
38	38	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	1064		1064		1064		1149	
											85		
39	39	Ц13-100701-0203	Извещатели ИП: тепловой сетовой во взрывозащищенном исполнении	шт	2	4795,97	2,28	9592	5	303	5663	16476	
						4642	0	9284	0		1220		
40	40	С123-080302-0206	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3	шт.	2	339		678		678		732	
											54		
41	41	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Световые настенные указатели	шт	1	1751,5	147,51	1752	148	71	1139	3122	
						1533,4	48,97	1533	49		231		
42	42	С123-080304-0301	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1951		1951		1951		2107	
											156		
43	43	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	3	921,79	0	2765	0	13	1679	4800	
						917,5	0	2753	0		356		
44	44	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	154		308		308		333	
											25		
45	45	С123-080201-0101	Коробка телефонная распределительная серия КРТП-В/20-Р-3М	шт.	1	13750		13750		13750		14850	
											1100		
46	46	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	240	748,23	404,54	179576	97089	30648	65455	264634	
						216	162,79	51840	39069		19602		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	Ц13-080206-0701 Изм. и доп. вып. 17	Канал кабельный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	100	200,49	36,02	20049	3602	760	12333	34973	
						156,87	14,43	15687	1443		2591		
48	48	С123-061710-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	100	45		4500		4500		4860	
											360		
49	49	Ц13-080206-0801 Изм. и доп. вып. 17	прокладка кабеля в кабельном канале	м	100	26,9	0,92	2690	92	854	1286	4294	
						17,43	0,44	1743	44		318		
50	50	С123-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	206765		10338		10338		11165	
											827		
51	51	С123-060102-9901	Кабель шлейфов сигнализации КСРЭВнг(А)-FRLS-2х0,5мм	м	150	83,94		12591		12591		13598	
											1007		
52	52	С123-060102-9902	Кабель шлейфов сигнализации КСРЭВнг(А)-FRLS-10х0,5мм	м	10	256,75		2568		2568		2773	
											205		
53	53	С123-060112-0306	Кабель шлейфов сигнализации КПСЭнг(А)-FRHF-2х2х0,75мм	км	0,13	261687,5		34019		34019		36741	
											2722		
54	54	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	70	456,16	15,68	31931	1098	3991	19569	55620	
						383,46	4,81	26842	337		4120		
55	55	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	70	29		2030		2030		2192	
											162		
56	56	С123-020403-2502	Хомут пластиковый, DN 50 без монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013	шт.	100	57		5700		5700		6156	
											456		
57	57	С123-020403-2502	Хомут пластиковый, (клипсы)	шт.	100	57		5700		5700		6156	
											456		
58	58	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3	1630		4890		4890		5281	
											391		
59	59	С121-100502-1828	Клей	шт.	3	2295		6885		6885		7436	
											551		
60	60	С121-130208-0207	Саморезы ГОСТ 1147-80 оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	1000 шт.	1,6	6976		11162		11162		12055	
											893		
61	61	С124-040207-3968	Резисторы 3,9 кОМ	шт.	1	20,54		21		21		22	
											2		
62	62	С124-040207-3968	Резисторы 1,8 кОМ		1	16,07		16		16		17	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1		
63	63	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	5148,03	1189,66	5148	1190	358	2569	8335	
						3600	612	3600	612		617		
64	64	С123-070202-0106	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	1	1298		1298		1298		1402	
											104		
65	65	С121-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный по дереву	шт.	350	1		350		350		378	
											28		
66	66	С121-130211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный по металлу	шт.	250	2		500		500		540	
											40		
			Итого по разделу: 5. ЛОК3-1-4 Автоматическая пожарная сигнализация ДЭМ									1303371	
			Раздел: 6. ЛОК 6-1-1 Маслосборник										
67	67	Е11-010102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(избыточный непригодный грунт)	м3 грунта	30,132	497,59	470,26	14993	14170	7	4070	20589	
						27,11	160,49	817	4836		1525		
68	68	Е11-010205-0902	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	2,268	8599,39	3004,43	19503	6814	0	11694	33693	
						5594,96	1566	12689	3552		2496		
69	69	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	70,308	247,41	233,66	17395	16428	0	6121	25397	
						13,74	107,17	966	7535		1881		
70	70	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,292	2688,84	0	14229	0	0	10245	26432	
						2688,84	0	14229	0		1958		
71	71	Е11-010104-0402 *	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	70	39,53	39,53	2767	2767	0	874	3932	
						0	17,35	0	1214		291		
72	72	С341-020103-1010	Вывоз непригодного грунт самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	50,62176	241		12200				13176	
											976		
73	73	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	70	201,96	88,02	14137	6161	0	8124	24042	
						113,94	47,25	7976	3308		1781		
74	74	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		15,12	11038,32	1978,99	166899	29922	69275	77711	264179	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 подстилающего слоя			4477,68	990	67703	14969		19569		
75	75	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	9,7	23928,11	1820,66	232103	17660	188276	28451	281398	
						2697,53	525,61	26166	5098		20844		
76	76	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III(10мм) (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0901	256999		23156		23156		25008	
											1852		
77	77	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,376	972,87	20,65	9122	194	5404	3309	13425	
						375,88	3,6	3524	34		994		
78	78	Ц13-370101-0107	Резервуар Р-25 Монтаж	шт.	1	154818,32	38817,38	154818	38817	3678	76328	249639	
						112322,8	12805,88	112323	12806		18492		
79	79	СЦЕНА	Емкость 25м3	шт	1	4017857,14		4017857		4017857		4339286	
											321429		
80	80	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	50,96	215,27	5,01	10970	255	4569	4266	16455	
						120,6	0,72	6146	37		1219		
81	81	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	50,96	180,73	3,6	9210	183	5434	2504	12652	
						70,5	0,72	3593	37		937		
82	82	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг(лист 10х30х300мм,Арматура А-III-12мм). Установка	т	0,07192	752342,23	1519,23	54108	109	47096	6332	65276	
						95990	763,8	6904	55		4835		
83	83	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,020192	257396,48	61236,7	262594	62473	4519	138604	433293	
						191730	5169,2	195601	5274		32096		
84	84	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный(110х70х8мм) из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0176	259519		4568		4568		4933	
											365		
85	85	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой(80х100мм) из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,999504	295820		295673		295673		319327	
											23654		
86	86	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003088	499647		1543		1543		1666	
											123		
87	87	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	15,5031	247,41	233,66	3836	3622	0	1350	5600	
						13,74	107,17	213	1661		415		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	88	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,1669	2688,84 2688,84	0 0	3138 3138	0 0	0	2259 432	5828	
89	89	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,67	39,53 0	39,53 17,35	659 0	659 289	0	208 69	936	
90	90	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,67	201,96 113,94	88,02 47,25	3367 1899	1467 788	0	1935 424	5725	
91	91	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное Устройство	м3 основания	4,3536	4233,9 1409,64	175,46 63	18433 6137	764 274	11532	6347 1982	26762	
92	92	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода(футляр)	0,005	2440627,38 1306788	1057342,7 415666,04	12203 6534	5287 2078	382	8526 1658	22388	
93	93	С123-010301-0269	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8731-74	м	5,02	42565		213676		213676	17094	230770	
94	94	Е11-220601-1010 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,005	5886101,53 180380,5	1212275,67 434129,68	29431 902	6061 2171	22467	3042 2598	35070	
95	95	Е11-221401-0304	Трубы диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр,в.т.ч установка спейсера	м трубы, уложенной в футляре	5	2052,19 1632,6	12,33 4,86	10261 8163	62 24	2036	8105 1469	19836	
96	96	С123-021103-1112	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 426	шт	5	11651		58255		58255	4660	62915	
97	97	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,02721	765714,34 498464	242167,16 87399,02	20835 13563	6589 2378	683	15782 2929	39546	
98	98	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27,21	8521		231856		231856	18549	250405	
99	99	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1693,08 685,17	1007,91 341,52	5079 2056	3024 1025	0	3049 650	8779	
100	100	С123-020302-2417	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10	шт.	3	17697		53091		53091	4247	57338	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	101	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2495,39	1484,19	2495	1484	0	1499	4314	
						1011,21	503,06	1011	503		320		
102	102	С123-020302-3117	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 250x250x250, PN 10	шт.	1	16871		16871		16871		18221	
											1350		
103	103	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 400 мм. Установка манжет	футляр	1	21644,84	3241,93	21645	3242	5419	12943	37355	
						12983,75	90	12984	90		2767		
104	104	С123-021104-3424	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 250x426	комплект	2	36960		73920		73920		79834	
											5914		
105	105	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50мм. Устройство	м2 покрытия	3,08	2355,76	168,7	7256	520	5596	1271	9208	
						370,04	68,82	1140	212		682		
106	106	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,56	27134,33	10562,74	15195	5915	1510	10505	27756	
						13874,76	5073,2	7770	2841		2056		
107	107	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	0,1	2998		300		300		324	
											24		
108	108	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	0,16	7763		1242		1242		1341	
											99		
109	109	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7532		7532		7532		8135	
											603		
110	110	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10639		10639		10639		11490	
											851		
111	111	С121-130815-0304	Кольцо опорное	шт.	1	4100		4100		4100		4428	
											328		
112	112	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7131		7131		7131		7701	
											570		
113	113	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,261	972,87	20,65	2200	47	1303	798	3237	
						375,88	3,6	850	8		240		
114	114	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50мм. Устройство	м2 покрытия	3,08	2355,76	168,7	7256	520	5596	1271	9208	
						370,04	68,82	1140	212		682		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	115	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		0,56	27134,33	10562,74	15195	5915	1510	10505	27756	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			13874,76	5073,2	7770	2841		2056		
116	116	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	0,1	2998		300		300	24	324	
117	117	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	0,16	7763		1242		1242	99	1341	
118	118	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7532		7532		7532	603	8135	
119	119	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10639		10639		10639	851	11490	
120	120	С121-130815-0304	Кольцо опорное	шт.	1	4100		4100		4100	328	4428	
121	121	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7131		7131		7131	570	7701	
122	122	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,261	972,87	20,65	2200	47	1303	798	3237	
						375,88	3,6	850	8		240		
			Итого по разделу: 6. ЛОК 6-1-1 Маслосборник									7232660	
			Раздел: 7. ЛОК 7-1-2 Вертикальная планировка										
123	123	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	928	1312,17	136,59	1217694	126756	1034813	102206	1425492	
						60,48	41,5	56125	38510		105592		
124	124	Е11-270602-0901	Разлив битума	т	0,2784	108532,35	2115,84	30215	589	29626	375	33038	
						0	1248,16	0	347		2447		
125	125	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см-до 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Устройство	м2 покрытия	928	1356,66	136,32	1258980	126509	1076346	102074	1469939	
						60,48	41,37	56125	38388		108884		
126	126	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см-до 2 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		928	576,96	0,08	535415	76	534738	649	578950	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		0,65	0	601	0		42885		
127	127	Е11-270602-0901	Разлив битума	т	0,7424	108532,35	2115,84	80574	1571	79004	1001	88101	
						0	1248,16	0	927		6526		
			Итого по разделу: 7. ЛОК 7-1-2 Вертикальная планировка									3595520	
			Раздел: 8. ЛОК 7-1-3 Автомобильная дорога										
128	128	Е11-010104-0701 #ТЧ 01 табл. 11 п.3 73 Кэм=1,34 К=2	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1039,7	4,6	4,6	4783	4783	0	1511	6797	
						0	2,02	0	2099		503		
129	129	Е11-010102-0302	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1954	176,31	165,38	344510	323153	244	87572	466648	
						10,81	51,44	21114	100514		34567		
130	130	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1954	2408		4705232		4705232		5081651	
											376419		
131	131	Е11-010102-0602	Устройство насыпей	м3	2891	24,47	20,16	70750	58286	361	28341	107019	
						4,19	9,43	12103	27259		7927		
132	132	С341-020101-1050	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	т	3282,72	1604		5265483				5686722	
											421239		
133	133	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2891	77,41	77,41	223778	223778	0	73805	321390	
						0	35,46	0	102507		23807		
134	134	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2891	36,68	36,68	106027	106027	0	27996	144746	
						0	13,45	0	38884		10722		
135	135	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2891	96,28	75,21	278357	217441	23706	72501	378927	
						12,87	21,96	37210	63486		28069		
136	136	Е11-010203-0112 К=2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2603	115,46	47,16	300551	122768	0	152105	488869	
						68,3	12,86	177783	33475		36212		
137	137	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	141,15	3290,83	1159,26	464501	163629	273758	78678	586633	
						192,1	324,02	27114	45736		43454		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	138	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		842	1003,53	293,04	844968	246743	559825	136339	1059812	
				м2 основания		45,61	104,32	38400	87840		78505		
139	139	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см-до 6см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		743	1312,67	136,59	975316	101486	828893	81831	1141718	
				м2		60,48	41,5	44937	30833		84572		
140	140	Е11-270602-0901	Разлив битума		222,9	156714,72	2115,84	34931711	471621	34460090	300472	38050758	
				т		0	1248,16	0	278215		2818575		
141	141	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см-6 см см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		743	1357,17	136,32	1008374	101289	862149	81725	1177308	
				м2 покрытия		60,48	41,37	44937	30735		87208		
142	142	Е11-270602-0901	Разлив битума		594,4	156714,72	2115,84	93151230	1257655	91893574	801259	101468687	
				т		0	1248,16	0	741906		7516199		
143	143	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей Устройство. добавлять на каждые 0,5 см-2 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		743	577,22	0,08	428875	61	428333	520	463747	
				м2 покрытия		0,65	0	481	0		34352		
144	144	Е11-010104-0701 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34 К=2	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34		340	4,6	4,6	1564	1564	0	494	2223	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	2,02	0	686		165		
145	145	Е11-010102-0302	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		675	176,31	165,38	119009	111632	84	30251	161202	
				м3		10,81	51,44	7294	34722		11941		
146	146	С121-010401-0101 *	Песок природный ГОСТ 8736-2014		675	2408		1625400		1625400		1755432	
				м3							130032		
147	147	Е11-010102-0602	Устроиство насыпей		675	24,47	20,16	16519	13609	84	6617	24987	
				м3		4,19	9,43	2826	6365		1851		
148	148	С341-020101-1050	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1		1134	1604		1818936				1964451	
				т							145515		
149	149	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		675	77,41	77,41	52248	52248	0	17232	75039	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 уплотненного грунта		0	35,46	0	23934		5558		
150	150	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		675	36,68	36,68	24756	24756	0	6537	33796	
				м3 уплотненного грунта		0	13,45	0	9079		2503		
151	151	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		675	96,28	75,21	64992	50769	5535	16928	88473	
				м3		12,87	21,96	8688	14823		6554		
152	152	Е11-010203-0112 К=2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом		675	115,46	47,16	77938	31836	0	39443	126772	
				м2		68,3	12,86	46102	8681		9390		
153	153	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси		41,7	3290,83	1159,26	137228	48341	80876	23244	173309	
				м3		192,1	324,02	8010	13512		12838		
154	154	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		278	1003,53	293,04	278980	81466	184835	45015	349914	
				м2 основания		45,61	104,32	12678	29002		25920		
155	155	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см-до 6см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		278	1312,67	136,59	364923	37972	310138	30618	427184	
				м2		60,48	41,5	16813	11536		31643		
156	156	Е11-270602-0901	Разлив битума		0,0834	156714,72	2115,84	13070	176	12894	112	14237	
				т		0	1248,16	0	104		1055		
157	157	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см-6 см см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		278	1357,17	136,32	377292	37898	322581	30578	440500	
				м2 покрытия		60,48	41,37	16813	11500		32630		
158	158	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см-2 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		278	577,22	0,08	160468	23	160265	195	173515	
				м2 покрытия		0,65	0	180	0		12853		
159	159	Е11-270602-0901	Разлив битума		0,2224	156714,72	2115,84	34853	471	34383	300	37965	
				т		0	1248,16	0	278		2812		
160	160	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики предупреждающий железобетонные. Установка		16	2166,77	991,37	34668	15862	3651	24812	64239	
				шт.		947,2	488,68	15155	7819		4758		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	161	С124-010201-0105	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	16	14529		232464		232464	18597	251061	
162	162	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	27	2166,77 947,2	991,37 488,68	58503 25574	26767 13194	6161	41870 8030	108403	
163	163	Е11-010203-0112 К=2	Планировка откосов, полотна насыпей берм из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	20,25	115,46 68,3	47,16 12,86	2338 1383	955 260	0	1183 282	3803	
164	164	Е11-010102-0602	Устроиство присыпных берм	м3	10,25	24,47 4,19	20,16 9,43	251 43	207 97	1	100 28	379	
165	165	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,125	27799,91 1702,35	1180,82 326,34	31275 1915	1328 367	28031	2077 2668	36020	
			Итого по разделу: 8. ЛОК 7-1-3 Автомобильная дорога									162944336	
			ИТОГО:					172185505 2974736	5028392 2179079	157070468 15289	4430356 14128044	190743979	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							15289			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,8 %		3433116,41					
			Итого с временными									194177095,08	
			Зимние удорожания			0,578 %		1122255,24					
			Итого с зимними удорожаниями									195299350,32	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3905681,23					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									199205031,55	
			Итого с коэффицентом уменщения к = 0,8999999867									179284525,75	
			НДС			12 %		21514143,09					
			Итого с НДС									200798668,83	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

Зам.руководителя _____ **Манкешова А.Ж.**

Технический технадзор:
ТОО «KZ Стройэксперт»

Представитель _____ **Сагындыков Б.С.**

Авторский надзор:
ТОО «Automation Project Industrial Group »

Директор _____ **Аликанов Н.А.**

Подрядчик: ТОО «Айком LTD»

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә.**