«СОГЛАСОВАН»
Министр Юстиции
Республики Казахстан
_____М.Бекетаев
22 апреля 2017г

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» октября 2019г.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Аршалынского района», Акмолинская область, Аршалынский район, н.п. Аршалы, ул. Ташенова, 47;
на основании:

Декларации о соответствии: ***от 12 апреля 2019 года*** , **ТОО «Мунай Камту», директор – Агзамеденов М.Р. г.Астана, ул. Ш.Иманбаевой д5а, офис 2б**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ: ***от 12 апреля 2019 года,*** **ТОО «UlanStroy», директор инженер-эксперт Абраимов Т. аттестат № KZ52VJE00023317 от 27.02.2017г.,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту: ***от 12 апреля 2019 года,*** **ТОО «Алматыпроектэнергострой», авторский надзор Голиков А.Л. ГСЛ № 0002098 от 18.06.2012г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция канализационных сетей в поселке Аршалы Аршалынского района Акмолинской области»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: **п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) **постановления акимата Аршалынского района** ***от 2 июля 2010 года № А-288***
наименование органа, вынесшего решение

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Алматыпроектэнергострой», ГСЛ № 0002098 от 18.06.2012г., *утвержденный ГУ «Отдел строительства Аршалынского района»,*** утвержденным, приказ , **№16-н от 11.07.2015г. №13-н от 13.10.2015г**

наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ***: апрель 2013г;***

месяц, год

окончание работ: **октябрь 2019г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 11 месяцев

по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 11 месяцев;**

фактически, месяц**: 66;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)
Общая длина сетей водопровода	**м/п**	**11,575**		**11,575**

В том числе:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	**м^2**		
Число этажей	**этаж**		
Общий строительный объем	**м^3**		
В том числе подземной части	**м^3**		

3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Реконструируемый объект **«Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области»**

Инженерное обеспечение, сети и системы

Прокладка сети хозяйственно-бытовой канализации п.Аршалы предусмотрена по улицам Республика,Ташенова, Астана, в районе парка. Отвод стоков от объектов канализования предусмотрен в сети дворовой канализации. Сети дворовой канализации объединяются в сети внутриквартальной канализации, затем по общему коллектору отводятся к КНС№4 и от нее стоки поступают в станцию очистки канализационных стоков. Для уменьшения заглубления на сети канализации установлены 3 канализационные насосные станции КНС №1,2,3

Протяженность сети канализации

-хозяйственно-бытовой самотечной К1 д160-400мм-7275м

-напорной К1Н д140-315мм-2800м

-очищенных стоков К0 д 300мм -1500,0

Станция очистки канализационных стоков по технологии мембранного биореактора стоит из 2-х технологических линий суммарной производительность 400 м3/сут.

Характеристика мембранного биореактора:

тип мембранной установки -20ти модульный

количество мембранных установок -2 шт

количество установленных модулей в одной установке -18шт

площадь фильтрации одной установки -594 м2

Станции очистки кирпичное здание размерами в плане в осях 24х15 высотой до низа перекрытия 5 м

В здании расположены помещение очистки канализационных стоков, электрощитовая и санузел.

Мембранные биоректоры открытая емкость прямоугольная в плане с размерами в осях 15х11,2 м глубиной 5 м.

Аварийный накопитель -земляная открытая емкость размерами в плане по дну 20х20 глубиной 2м._____;_

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **788 890,0** тысяч тенге, в том числе

а) строительно-монтажных работ **312 690,0** тысяч тенге,

б) оборудования, инструмента и инвентаря **348 860,0** тысяч тенге;

в) прочие - **127 340,0** тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **756 598 943** тенге, в том числе:

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Махаева Г.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя место печати (далее М.П.)

Технический надзор Абдраимов Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО «Алматыпроектэнергострой»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Мунай-Камту»

фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.