Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"
Подрядчик: ИП BNL-Сервис
Наименование строительства и его адрес : Текущий ремонт квартир улица Донентаева 11 квартира 36

СПРАВКА №1 от 01 июля 2021 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021 года

код	код	Договор №65 от 30.05.2021 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт квартир улица Донентаева 11 квартира 36		1 688 301								
за месяц		1 688 301								
К оплате:		**1 688 301**								**1 688 301**

К оплате: один миллион шестьсот восемьдесят восемь тысяч триста один тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Аксу"
Конратбаев Н.З.

Подрядчик:
Руководитель BNL-Сервис
Ибраева А.А.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"
Подрядчик: ИП BNL-Сервис
Договор №65 от 30.05.2021 г.

АКТ №1 от 01.07.2021 г.
приемки выполненных работ
Текущий ремонт квартир улица Донентаева 11 квартира 36
за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу изм.	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-стр.	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т. ч. зарплата маш-ов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-стр.	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т. ч. зарплата маш-ов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	1 м карниза (галтели)	72,68		373,16	–	27121	–	6279	16673	47298
		НР - 80%; СП - 8%				286,76	–	20842	–		3504	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,2179	15,837	1316,00		20842				
1.2	232-402-0101	**Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм**	м	1,05	76,314	63,00				4808		
1.3	261-105-0624	**Клей Бустилат**	кг	0,06045	4,393506	335,00				1472		
2	1213-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Обои. Смена**	м2 оклеиваемой поверхности	123,05		1622,68	5,46	199671	672	115154	60601	281094
		НР - 72%; СП - 8%				681,39	2,63	83845	324		20822	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,5473	67,3453	1245,00		83845				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,2461							
2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,12305		2361,00		291			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,12305		1198,00		147			
2.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,12305		3100,00		381			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,12305		1432,00		176			
2.5	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000492	2332,00				1		
2.6	261-107-0416	Бумага ролевая	т	0,00007	0,008614	129444,00				1115		
2.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0001	0,012305	30,00				0		
2.8	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,09	11,0745	88,00				975		
2.9	232-301-0103	**Обои флизелиновые**	м2	1,12	137,816	805,00				110942		
2.10	261-105-0627	**Клей марки КМЦ обойный**	т	0,00002	0,002461	861601,00				2120		
3	1212-0104-0507 РСНБ РК 2015	**Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	50,1		210,63	–	10553	–	–	7598	19603
		НР - 72%; СП - 8%				210,63	–	10553	–		1452	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,21	10,521	1003,00		10553				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на цементной основе** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**	**50,1**		**814,65** **578,87**	**4,96** **1,64**	**40814** **29001**	**248** **82**	**11565**	**23267** **5126**	**69207**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,4247	21,2775	1363,00		29001				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0551							
4.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,02505		2361,00		59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02505		1198,00		30			
4.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,01503		5145,00		77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,01503		2045,00		31			
4.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,01503		3100,00		47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,01503		1432,00		22			
4.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	0,46593		140,00		65			
4.7	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	1,2525	302,00				378		
4.8	**232-501-0401**	**Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006 М25**	**кг**	**2,795**	**140,0295**	**70,00**				**9802**		
4.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,04008	123,00				5		
4.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	5,86671	235,00				1379		
5	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**	**50,1**		**1286,43** **855,45**	**7,74** **2,58**	**64450** **42858**	**388** **129**	**21204**	**34390** **7907**	**106747**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	30,3957	1410,00		42858				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0852							
5.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,03507		2361,00		83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,03507		1198,00		42			
5.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,02505		5145,00		129			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02505		2045,00		51			
5.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,02505		3100,00		78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02505		1432,00		36			
5.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,7014		140,00		98			
5.7	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	1,2525	302,00				378		
5.8	**232-501-0301**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,192**	**210,0192**	**86,00**				**18062**		
5.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,06513	123,00				8		
5.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	11,72841	235,00				2756		
6	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**50,1**		**840,53** **633,08**	**5,43** **2,53**	**42111** **31717**	**272** **127**	**10122**	**25475** **5407**	**72993**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,49	24,549	1292,00		31717				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,0902							
6.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,01002		2361,00		24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01002		1198,00		12			
6.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,08016		3100,00		248			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,08016		1432,00		115			
6.5	261-107-0432	Ветошь	кг	0,0031	0,15531	90,00				14		
6.6	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,42084	170,00				72		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.7	**236-202-0301**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069**	**0,034569**	**220158,00**				**7611**		
6.8	**261-201-0342**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,55**	**27,555**	**88,00**				**2425**		
7	**1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**123,05**		**178,53**	**--**	**21968**	**--**	**--**	**15817**	**40808**
		НР - 72%; СП - 8%				**178,53**	**--**	**21968**	**--**		**3023**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178	21,9029	1003,00		21968				
8	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей. Сухими смесями на цементной основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**123,05**		**1092,87**	**7,74**	**134478**	**952**	**42897**	**72757**	**223814**
		НР - 80%; СП - 8%				**736,52**	**2,58**	**90629**	**317**		**16579**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	65,3888	1386,00		90629				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,2092							
8.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,086135		2361,00		203			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,086135		1198,00		103			
8.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,061525		5145,00		317			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,061525		2045,00		126			
8.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,061525		3100,00		191			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,061525		1432,00		88			
8.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	1,7227		140,00		241			
8.7	**232-501-0401**	**Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006 М25**	**кг**	**4,192**	**515,8256**	**70,00**				**36108**		
8.8	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,159965	123,00				20		
8.9	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	28,806005	235,00				6769		
9	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**123,05**		**1511,99**	**20,23**	**186050**	**2489**	**59484**	**99920**	**308847**
		НР - 80%; СП - 8%				**1008,35**	**6,68**	**124077**	**822**		**22878**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,7398	91,0324	1363,00		124077				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,5414							
9.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,22149		2361,00		523			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,22149		1198,00		265			
9.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,159965		5145,00		823			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,159965		2045,00		327			
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,159965		3100,00		496			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,159965		1432,00		229			
9.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0376	4,62668		140,00		648			
9.7	**232-503-0101**	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная**	**кг**	**11,385**	**1400,9243**	**40,00**				**56037**		
9.8	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,4922	123,00				61		
9.9	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	14,409155	235,00				3386		
10	**1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**52,22**		**37,81**	**--**	**1974**	**--**	**--**	**1422**	**3667**
		НР - 72%; СП - 8%				**37,81**	**--**	**1974**	**--**		**272**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	1,9687	1003,00		1974				
11	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**52,22**		**287,76**	**2,43**	**15027**	**127**	**10080**	**4577**	**21172**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				92,31	0,93	4820	49		1568	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	3,4779	1386,00		4820				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0366							
11.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	0,694526		12,00		8			
11.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,015666		2361,00		37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,015666		1198,00		19			
11.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	1,049622		16,00		17			
11.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,020888		3100,00		65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,020888		1432,00		30			
11.7	**233-204-0102**	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	**м**	**1,01**	**52,7422**	**182,00**				**9599**		
11.8	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,57442	836,00				480		
12	**ТТД "Практик"**	**Внутренние уголки**	**шт**	**20**		**80,00**	**--**	**1600**	**--**	**1600**	**--**	**1728**
		СП - 8%				--	--	--	--		128	
13	**ТТД "Практик"**	**Заглушки**	**шт**	**11**		**160,00**	**--**	**1760**	**--**	**1760**	**--**	**1901**
		СП - 8%				--	--	--	--		141	
14	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**12**		**58,58**	**--**	**703**	**--**	**--**	**506**	**1306**
		НР - 72%; СП - 8%				**58,58**	**--**	**703**	**--**		**97**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	0,7008	1003,00		703				
15	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**4**		**447,59**	**3,45**	**1790**	**14**	**51**	**1246**	**3279**
		НР - 72%; СП - 8%				**431,23**	**1,39**	**1725**	**6**		**243**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,29	1,16	1487,00		1725				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0032							
15.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0016		5518,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0016		2045,00		3			
15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0016		3100,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0016		1432,00		2			
15.5	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000032	0,000126	21394,00				3		
15.6	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,02	4,08	12,00				49		
16	**247-212-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**4**		**345,00**	**--**	**1380**	**--**	**1380**	**--**	**1490**
		СП - 8%				--	--	--	--		110	
17	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**5**		**534,40**	**3,45**	**2672**	**17**	**127**	**1825**	**4857**
		НР - 72%; СП - 8%				**505,58**	**1,39**	**2528**	**7**		**360**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	1,7	1487,00		2528				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,004							
17.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,002		5518,00		11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002		2045,00		4			
17.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,002		3100,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002		1432,00		3			
17.5	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000032	0,000158	21394,00				3		
17.6	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000015	0,000075	647579,00				49		
17.7	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,021	652,00				14		
17.8	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,02	5,1	12,00				61		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	247-214-0115 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**5**		**411,00**	--	**2055**	--	**2055**	--	**2219**
		СП - 8%				--	--	--	--		**164**	
19	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых (OSB). Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**45,46**		**1490,33**	**27,34**	**67750**	**1243**	**63165**	**3689**	**77154**
		НР - 94%, СП - 8%				**73,52**	**12,80**	**3342**	**582**		**5715**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0733	3,3322	1003,00		3342				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	0,4182							
19.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,072736		2361,00		172			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,072736		1198,00		87			
19.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	0,345496		3100,00		1071			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,345496		1432,00		495			
19.5	**215-304-0109**	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм**	**м2**	**1,03**	**46,8238**	**1349,00**				**63165**		
20	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	**м2 покрытия**	**45,46**		**4160,57**	**13,56**	**189140**	**616**	**175922**	**12124**	**217365**
		НР - 94%, СП - 8%				**277,21**	**6,50**	**12602**	**295**		**16101**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,19	8,6374	1459,00		12602				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,2228							
20.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	0,100012		2361,00		236			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,100012		1198,00		120			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,122742		3100,00		381			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,122742		1432,00		176			
20.5	**233-201-0103**	**Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33**	**м2**	**1,04**	**47,2784**	**3617,00**				**171006**		
20.6	233-204-0301	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1,02	46,3692	106,00				4915		
21	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**8,6**		**377,67**	--	**3248**	--	--	**2339**	**6033**
		НР - 72%, СП - 8%				**377,67**	--	**3248**	--		**447**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,3628	3,1201	1041,00		3248				
22	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**6**		**2200,76**	**120,88**	**13205**	**725**	--	**9231**	**24230**
		НР - 72%, СП - 8%				**2079,88**	**56,85**	**12479**	**341**		**1795**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,9603	11,7618	1061,00		12479				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,2382							
22.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,2382		2927,00		697			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,2382		1432,00		341			
22.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,4758		59,00		28			
23	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Наличники. Снятие**	**м**	**58**		**43,83**	--	**2542**	--	--	**1830**	**4722**
		НР - 72%, СП - 8%				**43,83**	--	**2542**	--		**350**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0421	2,4418	1041,00		2542				
24	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**8,6**		**1809,28**	**85,49**	**15560**	**735**	**4382**	**9685**	**27264**
		НР - 90%, СП - 8%				**1214,25**	**36,99**	**10443**	**318**		**2020**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	8,3876	1245,00		10443				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,2176							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	1,35536		12,00		16			
24.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,0172		2361,00		41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0172		1198,00		21			
24.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,41022		16,00		7			
24.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0172		5145,00		88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0172		2045,00		35			
24.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,18318		3100,00		568			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,18318		1432,00		262			
24.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,35088		44,00		15			
24.9	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,0086	50383,00				433		
24.10	**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,24**	**2,064**	**1712,00**				**3534**		
24.11	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	26,058	15,00				391		
24.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00721	0,062006	392,00				24		
25	**223-201-0201 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м2**	**8,6**		**14016,00**	**--**	**120538**	**--**	**120538**	**--**	**130181**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9643**	
26	**223-502-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**12**		**520,00**	**--**	**6240**	**--**	**6240**	**--**	**6739**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**499**	
27	**223-502-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	**шт.**	**6**		**2347,00**	**--**	**14082**	**--**	**14082**	**--**	**15209**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1127**	
28	**223-502-0903 РСНБ РК 2015**	**Ручка на планке**	**пара**	**6**		**3337,00**	**--**	**20022**	**--**	**20022**	**--**	**21624**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1602**	
29	**1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**58**		**414,76**	**1,24**	**24056**	**72**	**18999**	**4516**	**30858**
		НР - 90%; СП - 8%				**85,94**	**0,57**	**4985**	**33**		**2286**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0782	4,5356	1099,00		4985				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0232		3100,00		72			
29.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0232		1432,00		33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0232							
29.4	**261-103-0138**	**Наличники ГОСТ 8242-88**	**м**	**1,12**	**64,96**	**290,00**				**18838**		
29.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0071	0,4118	392,00				161		
30	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**1**		**771,65**	**6,85**	**772**	**6**	**--**	**553**	**1431**
		НР - 72%; СП - 8%				**764,80**	**3,47**	**765**	**3**		**106**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6384	0,6384	1198,00		765				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0029		2361,00		7			
30.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0029		1198,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0029							
31	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1**		**3860,96**	**196,69**	**3861**	**197**	**534**	**3160**	**7583**
		НР - 98%; СП - 8%				**3130,20**	**94,18**	**3130**	**94**		**562**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,22	2,22	1410,00		3130				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,071							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02		12,00		0			
31.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,032		2361,00		76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,032		1198,00		38			
31.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,039		3100,00		121			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,039		1432,00		56			
31.6	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,004	320,00				1		
31.7	**261-107-0447**	**Каболка**	**т**	**0,0001**	**0,0001**	**1358578,00**				**136**		
31.8	**261-107-0720**	**Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90**	**кг**	**0,08**	**0,08**	**1252,00**				**100**		
31.9	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,02	568,00				11		
31.10	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	459,00				18		
31.11	**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,036**	**0,036**	**836,00**				**30**		
31.12	**261-105-0618**	**Замазка защитная**	**кг**	**0,4**	**0,4**	**357,00**				**143**		
31.13	**261-105-0635**	**Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016**	**т**	**0,00008**	**0,00008**	**1176898,00**				**94**		
32	**244-101-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	**комплект**	**1**		**8879,00**	**–**	**8879**	**–**	**8879**	**–**	**9589**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**710**	
33	**244-101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**1**		**8876,00**	**–**	**8876**	**–**	**8876**	**–**	**9586**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**710**	
34	**244-104-0201 РСНБ РК 2015**	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**1**		**1372,00**	**–**	**1372**	**–**	**1372**	**–**	**1482**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**110**	
35	**1215-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Ванна. Демонтаж**	**прибор**	**1**		**3572,23**	**62,09**	**3572**	**63**	**–**	**2550**	**6612**
		НР - 72%; СП - 8%				**3510,14**	**31,51**	**3510**	**32**		**490**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2,93	2,93	1198,00		3510				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	0,0263							
35.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0263	0,0263		2361,00		62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,0263		1198,00		32			
36	**1117-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**1**		**3407,39**	**386,64**	**3407**	**386**	**229**	**2912**	**6825**
		НР - 98%; СП - 8%				**2792,40**	**179,25**	**2792**	**179**		**506**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,95	1,95	1432,00		2792				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	0,127							
36.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,04		2361,00		94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04		1198,00		48			
36.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,011		5145,00		57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,011		2045,00		22			
36.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,076	0,076		3100,00		236			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,076	0,076		1432,00		109			
36.6	**216-101-0901**	**Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74**	**т**	**0,0002**	**0,0002**	**187886,00**				**38**		
36.7	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006	0,006	320,00				2		
36.8	**261-107-0447**	**Каболка**	**т**	**0,00007**	**0,00007**	**1358578,00**				**95**		
36.9	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	0,06	568,00				34		
36.10	**261-201-0324**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,13**	**0,13**	**459,00**				**60**		
37	**244-102-0203 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм**	**шт.**	**1**		**30995,00**	**–**	**30995**	**–**	**30995**	**–**	**33475**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**2480**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	244-104-0604 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1		1344,00	--	1344	--	1344	--	1452
		СП - 8%				--	--	--	--		108	
39	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1		1035,19	0,12	1035	--	33	982	2179
		НР - 98%; СП - 8%				1002,40	--	1002	--		161	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,7	0,7	1432,00		1002				
39.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,01		12,00		0			
39.3	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,013	320,00				4		
39.4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,013	568,00				7		
39.5	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,026	459,00				12		
39.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,011	836,00				9		
40	244-104-0502 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	1		8748,00	--	8748	--	8748	--	9448
		СП - 8%				--	--	--	--		700	
41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5		813,59	31,35	3661	141	1852	1632	5716
		НР - 94%; СП - 8%				370,60	15,21	1668	68		423	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	1,602	1041,00		1668				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0572							
41.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,05715		2361,00		135			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,05715		1198,00		68			
41.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,40815		15,00		6			
41.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,0918	20127,00				1848		
41.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	0,1575	30,00				5		
42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4,5		675,21	31,84	3038	143	2771	180	3476
		НР - 94%; СП - 8%				27,48	15,09	124	68		257	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0044	0,1188	1041,00		124				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,0567							
42.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,0567		2361,00		134			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,0567		1198,00		68			
42.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	0,6264		15,00		9			
42.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	0,1377	20127,00				2771		
43	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	4,5		871,04	34,00	3920	153	--	2768	7223
		НР - 72%; СП - 8%				837,04	17,25	3767	78		535	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	3,1442	1198,00		3767				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0648							
43.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,0648		2361,00		153			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,0648		1198,00		78			
44	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,5		5774,73	147,01	25986	661	20195	5094	33567
		НР - 94%; СП - 8%				1140,07	64,29	5130	289		2486	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,8984	4,0428	1269,00		5130				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,2007							
44.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,0225		2361,00		53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0225		1198,00		27			
44.4	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,1287		92,00		12			
44.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,0117		5145,00		60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0117		2045,00		24			
44.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,1665		3100,00		516			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,1665		1432,00		238			
44.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,0396		117,00		5			
44.8	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	0,1116		140,00		16			
44.9	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,09	90,00				8		
44.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00192	0,00864	30,00				0		
44.11	**232-502-0102**	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки**	**кг**	**7,65**	**34,425**	**58,00**				**1997**		
44.12	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	3,375	65,00				219		
44.13	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,45	235,00				106		
44.14	**231-302-0203**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм**	**м2**	**1,02**	**4,59**	**3892,00**				**17864**		
45	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**24,44**		**817,55**	**58,20**	**19981**	**1422**	**--**	**13849**	**36537**
		НР - 72%; СП - 8%				**759,35**	**27,68**	**18559**	**676**		**2706**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,743	18,1589	1022,00		18559				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	0,4864							
45.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,08554		2361,00		202			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,08554		1198,00		102			
45.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	0,400816		2927,00		1173			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	0,400816		1432,00		574			
45.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	0,801632		59,00		47			
46	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних (растворами из сухих смесей) поверхностей. Сухими смесями на цементной основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**24,44**		**1092,87**	**7,74**	**26710**	**189**	**8520**	**14451**	**44454**
		НР - 80%; СП - 8%				**736,52**	**2,58**	**18001**	**63**		**3293**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	12,9874	1386,00		18001				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0415							
46.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,017108		2361,00		40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,017108		1198,00		21			
46.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,01222		5145,00		63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01222		2045,00		25			
46.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01222		3100,00		38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01222		1432,00		18			
46.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,34216		140,00		48			
46.7	**232-501-0401**	**Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006 М25**	**кг**	**4,192**	**102,45248**	**70,00**				**7172**		
46.8	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,031772	123,00				4		
46.9	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	5,721404	235,00				1345		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	24,44		3658,81	37,11	89421	907	49980	31177	130246
		НР - 80%; СП - 8%				1576,67	17,92	38534	438		9648	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,1775	28,7781	1339,00		38534				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0148	0,3617							
47.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,014	0,34216		2361,00		808			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,34216		1198,00		410			
47.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,009776		5068,00		50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,009776		1432,00		14			
47.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,009776		3100,00		30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,009776		1432,00		14			
47.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0056	0,136864		140,00		19			
47.7	261-107-0432	Ветошь	кг	0,005	0,1222	90,00				11		
47.8	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,46	11,2424	79,00				888		
47.9	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,013	0,31772	30,00				10		
47.10	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3,98	97,2712	42,00				4085		
47.11	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,254	6,20776	235,00				1459		
47.12	**232-201-0101**	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м2**	**1**	**24,44**	**1781,00**				**43528**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2124290**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					613863				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						12932			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5488			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							850967		
		- Накладные расходы	Тенге								488796	
		- Сметная прибыль	Тенге								157357	
		Понижающий коэфициент 0,79476019279	Тенге									1688301
		ИТОГО	**Тенге**									**1688301**

Заказчик:

Заведующая секторам ЖКХ Жиенбаева А.

Подрядчик:

ИП BNL-Сервис Ибраева А.А.