Счет-фактура № 00000000010 от 27 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз Сәулеті"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240010997, 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Казангапа, дом № 57, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0002960, от 27.01.2014

ИИК поставщика: KZ489260101173015000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп .соглашение № 1 от 13.04.2015 года к договору № 136 от 07.08.14 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.Чурина,, дом № 116

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010240010997, Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз Сәулеті",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Казангапа, дом № 57, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240004327, ГУ " Управление строительства Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.Чурина,, дом № 116

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Управление строительства Западно-Казахстанской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240004327, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.Чурина,, дом № 116

ИИК получателя: KZ03070102 KSN2701000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного компелкса на 160 зрительных мест в с. Каратобе Каратюбинского района ЗКО	шт	1	11 735 928,57	11 735 928,57	12%	1 408 311,43	13 144 240,00		
Всего по счету:					**11 735 928,57**		**1 408 311,43**	**13 144 240,00**		

Руководитель: Достанов Н. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ " Управление строительства Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.Чурина,, дом № 116** — **060240004327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Тараз Сәулеті",Республика Казахстан,г.Актобе,ул.М. Оспанова 52/2 офис 23** — **010240010997**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп .соглашение № 1 от 13.04.2015 года к договору № 136 от 07.08.14 г

Номер документа	Дата составления
10	27.05.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство физкультурно-оздоровительного компелкса на 160 зрительных мест в с. Каратобе Каратюбинского района ЗКО			шт	1	13 144 240,00	13 144 240,00
				Итого	1	x	13 144 240,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Достанов Н.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.руководителя / _____ / Ескунбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2015

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"
Генподрядчик: ТОО «Тараз Сәулеті"

Утверждена постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г.
КС №3

Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27 Мая 2015 года

(тенге)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			Организационно - правовая форма	
		номер	дата					
		Доп.согл. №1 к дог. №136 от 07.08.2014 г.	**13.04.2015 г.**	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов,комплексов,работ	Стоимость выполненных работ							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	С начала года по отчетный месяц включительно (Без НДС)	Стоимость оборудования	Прочие затраты	НДС 12%	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	274 070 240						29 364 669	274 070 240
в том числе за отчетный месяц		11 735 928	4 814 797				1 408 311	13 144 240
Итого к оплате :							**1 408 311**	**13 144 240**

Всего к оплате :13 144 240 (Тринадцать миллионов сто сорок четыре тысячи двести сорок) тенге.

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительство ЗКО"

Уксукбаев А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Тараз Сәулеті"

Достанов Н.Т.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Западно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Тараз Сәулеті"

Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО"

Дополнительные соглашение №1 от 13.04.2015 г. к договору №136 от 07.08.2014 г.

Акт

выполненных работ №10 от 27 мая 2015 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспо. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспо. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 7-1-1)								
		На благоустройство								
		Раздел 1 Покрытие								
		1.2 Покрытия дорожек из бетонных тротуарных плит -29,8 м2								
1	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	19,124	100,42	42,08	1920	805	1837	0,38	7
		м2 тротуара		57,38	14,85	1097	284	133	0,07	1
2	30-3-34	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм	19,124	1500		28686				
		м2								
		1.3 Покрытие площадки из брусчатки- 414 м2								
3	Е1-24-2	Устройство корыта	91,08	9,24	9,24	842	842	265	–	–
		м3 грунта		–	3	–	273	97	0,01	1
4	Е1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	91,08	39,55	39,55	3602	3602	1134	–	–
		м3 грунта		–	12,84	–	1170	97	0,05	4

5 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	41,4	2333,76	68,13	96618	2821	1880	0,14	6
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	885	528	133	0,04	2
6 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	414	543,02	34,29	224810	14196	8152	0,0398	16
	м2 основания		6,01	8,79	2488	3641	133	0,0302	12
7 Е27-26-3	Добавлять на каждый 1 см при измененииии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	414	127,86	4,1	52935	1698	828	–	1
	м2 основания		0,3	1,2	124	498	133	–	2
8 Е27-14-1	Устройство цементно-песчанного основания т.3 см	12,42	89,76	68,13	1115	846	564	0,14	2
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	266	158	133	0,04	1
9 30-8-110	Смесь пескоцементная	12,42	–		–				
	м3								
10 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки с заполнением швов цементно- песчанным составом	414	399,87	29,99	165545	12416	102766	1,18	489
	м2 покрытия		190,58	11,23	78900	4649	123	0,05	23
11 30-3-33	Плиты тротуарные из тяжелого бетонаМ-400-450 5,5 см	414	1280		529920				
	м2								
1.5 Бортовые камни									
12 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий	360	603,22	6,63	217158	2387	52877	0,7	251
	м бортового камня		108,68	1,76	39125	632	133	0,01	2
13 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	175,8	538,05	6,63	94588	1166	25822	0,7	123
	м бортового камня		108,68	1,76	19106	309	133	0,01	1
14 30-19-86	Камни бортовые (ГОСТ 6665-91), марка БУ 300.30.32	120	3970		476400				
	шт								

15 30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400		2,813	27100		76232				
		м3								
Раздел 2 Озеленение										
16 Е47-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка		2361,55	12,15	–	28693	–	37014	0,07	175
		м2								
				12,15	–	28693	–	129	–	–
17 Е47-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора		2361,55	5,63	–	13296	–	17151	0,04	92
		м2								
				5,63	–	13296	–	129	–	–
2.1 Деревья										
18 Е47-6-13	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную с добавлением растительной земли до 50 % размеры 0,5х0,4 м		32	421,49	–	13488	–	9158	1,54	49
		яма								
				221,85	–	7099	–	129	–	–
19 Е47-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м		32	424,69	163,33	13590	5226	10759	1,25	40
		шт								
				220,5	40,14	7056	1284	129	0,17	5
20 30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м		32	2030		64960				
		шт								
21 Е47-36-3	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м		32	204,83	37,37	6555	1196	7106	1,04	33
		шт								
				163,58	8,55	5235	274	129	0,04	1
2.2 Кустарники										
22 Е47-19-13	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50 %		105	265,93	–	27923	–	15025	0,77	81
		м траншеи								
				110,93	–	11648	–	129	–	–

23 Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев в однорядную живую изгородь	105	66,92	–	7026	–	9021	0,4	42
	м изгороди		66,6	–	6993	–	129	–	–
24 Е47-38-1	Уход за саженцами вьющихся растений и кустарников живой однорядной изгороди с оголенной корневой системой	105	79,72	19,67	8370	2065	8686	0,4	42
			59,63	4,5	6261	472	129	0,02	2
25 30-12-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди , без кома	315	81		25515				
	шт								
	2.3 Газон обыкновенный								
26 Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	2362	225,58	0,34	532830	813	119961	0,27	633
	м2		39,24	0,13	92685	308	129	–	1
27 Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	2362	209,91	–	495807	–	72853	0,16	388
	м2		23,91	–	56475	–	129	–	–
28 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	2362	24,16	–	57066	–	25016	0,05	124
	м2		8,21	–	19392	–	129	–	–
29 Е47-39-3	Уход за газонами обыкновенными	2362	73,6	23,6	173847	55747	167279	0,34	800
	м2		49,5	5,4	116919	12755	129	0,02	57
	Всего прямые затраты				**3 439 337**	**105 826**			**3 394**
					513 743	**27 235**			**115**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2 819 768				
	Накладные расходы, тенге				695 154				
	- заработная плата, тенге				1 043				

	- трудоемкость, чел-ч				348				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				248 069				
	Всего				**4 382 561**				
	Раздел 6 .Кровля								
	Кровля основного здания								
30	3-1-594	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем толщ.40-100мм	1,3139	11040	14505				
	Всего прямые затраты				**14 505**				
					0				
	В том числе стоимость: материалов, тенге				14 505				
	Накладные расходы, тенге				0				
	- заработная плата, тенге				0				
	- трудоемкость, чел-ч				0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				870				
	Всего				**15 375**				
	Раздел 10 Внуренние отделочные работы								
	10.1 на отм.0.000 потолок								
31	E15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоротивно-акустических плит	84,9	326,29	2,21	27702	188	28556	1,76	149
		м2		319,5	0,83	27126	70	105	–	–
32	1--1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	84,9	340		28866				
		м2								
	Всего прямые затраты					**56 568**	**188**			**149**
						27 126	**70**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					29 254				

	Накладные расходы, тенге			28 556
	- заработная плата, тенге			43
	- трудоемкость, чел-ч			14
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			5 107
	Всего			**90 231**

Раздел 13 Разные работы

13.2 Утепление тамбуров

33	3-1-592	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем толщ.40-100мм	2,48547 м3	9141	22720
		Всего прямые затраты			**22 720**
					0
		В том числе стоимость: материалов, тенге			22 720
		Накладные расходы, тенге			0
		- заработная плата, тенге			0
		- трудоемкость, чел-ч			0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1 363
		Всего			**24 083**
		ВСЕГО ПО АКТУ прямые затраты:			**4 512 251**
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			81 221
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,979 %)			89 297
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			45 123
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			18 049
		Затраты на доп. транспорт. 1,526%			68 857
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**4 814 797**

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**11 505 812**
Налог (2 %)	230 116
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11 735 929**
НДС (12 %)	1 408 311
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13 144 240**

Заказчик :
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительство ЗКО"

_____**Уксукбаев А.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Тараз Сәулеті"

_____**Достанов Н.Т.**

Технический надзор:
Директор ИП Искакова З.С.

_____**Искакова З.С.**