Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23
БИН 200340006704 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Подрядчик: ТОО "DK Energy"
Реквизиты: Республика Казахстан,ВКО, Тарбагатайский район, Аксуатский с.о, с.Аксуат, ул.Уранхаева, 10 БИН 040140008686 БИК KCJBKZKX ИИК KZ368562203101646500 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор субподряда №20-19/40 от 20 мая 2020 г

Наименование объекта: «Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е250, Е30 в городе Астана. Наружные инженерные сети водопровода и канализации, ливневой канализации, теплоснабжения, сети связи, электроосвещение и благоустройство»

А К Т № 1

приёмки выполненных работ за период: май -декабрь месяц 2020 г

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1

РАЗДЕЛ 1.Землянные работы

1	1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	314,482791		149,21 8,59	140,62 38,08	46923,98 2701,41	44222,57 11975,50	0,00	10567,38 4599,31	62090,66
2	2	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кттр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	м3 грунта	48,65		3798,86 3798,86		184814,54 184814,54	0,00 0,00	0,00	133066,47 25430,48	343311,49
3	3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(во временный отвал)** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	324,2113		47,73	47,73 18,98	15474,61 0,00	15474,61 6153,53	0,00	4430,54 1592,41	21497,56
3.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	10,65							
3.2		257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	10,652657		4150,00		44208,53			
3.2			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	10,652657		1650,00		17576,88			
4	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,055		897,16		5432,30	0,00	0,00	3911,26	10091,05

			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			897,16		5432,30	0,00		747,49	
5	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	195,93	33,45	33,45	6553,86	6553,86	0,00	1876,23	9104,49
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов				13,30	0,00	2605,87		674,41	
6	6	Е11-010104-0409 1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	м3 грунта	195,93	16,93	16,93	3317,09	3317,09	0,00	949,40	4607,81
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов				6,73	0,00	1318,61		341,32	
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	195,93	157,91	70,53	30939,31	13818,94	1,96	17439,02	52248,60
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта			87,37	36,25	17118,40	7102,46		3870,27	
8	8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	28,46095	3128,87	158,97	89050,61	4524,44	53754,20	23146,40	121172,78
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением			1081,20	48,34	30771,98	1375,80		8975,76	
9	9	С341-020101-1018 4102-0101-1018 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1**	т	486,1214	777,70		378056,61	0,00	378056,61	0,00	408301,14
								0,00	0,00		30244,53	

Итого по акту на подряд, тенге						1 032 426			
Временные здания и сооружения 1%						10 324			
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,785%						18 613			
Непредвиденные работы и затраты 2%						21 227			
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						1 082 590			
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2019 год г.К=1,0498961						1 136 607			
Итого с учетом договорной скидки			к=	0,999999962696746		1 136 607			
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %						136 393			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %						1 273 000			

Подрядчик

Директор ТОО "DK Proekt"

Шакиров М.А.

МП

Субподрядчик

ТОО "DK Energy"

Шотабаев Д.С

МП