Счет-фактура № 00000000005 от 20.03.2014 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тез ВодЭлектроМонтаж" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110240018537, г.Атырау, п.Жумыскер, мкр.Оркен, ул.С.Шориева, дом 81, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 15001 № 0010156 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ568560000005791922 в АО "БанкЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№209 от 19.11.13 Наруж инж.сети Кожакаева, 21"58853799,2 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Атырау, ул.Смагулова, 52а
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Городской отдел строительства" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020740003270, г.Атырау, ул.Смагулова, 52а (10а)

ИИК получателя: KZ31070103KSN1510000 в ГУ "Комитет казначества Министерства финансов Республики Казахстан", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство жилья в г.Атырау ул.Кожакаева,21 (Наружные инженерные сети)	шт	1	13 137 008,04	13 137 008,04	12%	1 576 440,96	14 713 449,00		
Всего по счету:					**13 137 008,04**		**1 576 440,96**	**14 713 449,00**		

Руководитель организации Донбаев С. К.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО"Тез ВодЭлектроМонтаж"

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.

Наименование строики: Строительство жилья в г.Атырау. ул.Кожакаева,21 (Наружные инженерные сети)

Наименование объекта: Строительство жилья в г.Атырау. ул.Кожакаева,21 (Наружные инженерные сети)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2014 года.

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 209	19.11.2013				

Наименование Пусковых комплексов, объектов.комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС	Всего с НДС
		в отчетном месяце без НДС	из гр.1.							
			Строител. монтажные работы (в сметн,базисных цен. 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител. монтаж.работ	Дополнитель. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудован.		На приобретение материа	Другие дополнит расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке в т.ч. за отчетный период	14713449,00	13137008,00							1576441,00	14713449,00
Итого к оплате 14713449 (четырнадцать миллионов семьсот тринадцать тысяч четыресто сорок девять) тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Городского отдела строительства"
Жумашбаев С.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Тез ВодЭлектроМонтаж"
Донбаев С.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Тез ВодЭлектроМонтаж"

Наименование стройки: Строительство жилья в г.Атырау. ул.Кожакаева,21 (Наружные инженерные сети)

Наименование объекта: Строительство жилья в г.Атырау. ул.Кожакаева,21 (Наружные инженерные сети)

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за март месяц 2014г.

№	Наименование	Общая сметная стоимость (с НДС)	Выполнено работ с начала года (с НДС)	декабрь 2013год	март 2014год
	Наименование стройки: Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства по ул.Кожакаева 21 в г.Атырау.	72372440	55911108		
1	Наружное газоснабжение			1 792 707,95	
2	Теплосеть и горячее водоснабжение			4 744 062,10	
3	Наружный водопровод и канализация			2 138 940,99	
4	ТП силовое оборудование			14 792 395,34	
5	ТП общестроительные работы			6 363 657,15	
6	Наружное электроснабжение			11 365 895,91	10591041
7	Демонтажные работы				4122408
	ИТОГО:			41 197 659,44	14713449

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Городского отдела строительства"
_____ Мусакаев Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Тез ВодЭлектроМонтаж"
_____ Донбаев С.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"
_____ Утемуратов А.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Тез ВодЭлектроМонтаж"

Наименование стройки - Строительство жилья в г.Атырау, ул.Кожакаева 21

Наименование объекта - Строительство жилья в г.Атырау, ул.Кожакаева 21

АКТ
выполненных работ за март месяц 2014г

на Наружное электроснабжение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ц0108-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ	4	5466,75	3407,45	21867	13630	10571	10,35	41		
		шт		2028,60	753,25	8114	3013	95	4,37	17		
2	С151610-15	Муфты концевые GUST-12/120-240	4	5290,00	--	21160	--	--	--	--		
		компл		--	--	--	--	--	--	--		
3	Ц0108-28-1	Распределительные устройства комплектные ячейка КРУН	2	192624,50	120232,50	385249	240465	177007	328,90	658		
		ячейка		60812,00	32349,76	121624	64700	95	187,63	375		
4	75-5-8	Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем BB/TEL с РЗА "MIKOM", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 4500х3040х810 мм	2	1574800,00	--	3149600	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
Указатель кабельных												
5	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,43	463,16	--	1589	--	1795	3,22	11		
		М3		463,16	--	1589	--	113	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,43	140,51	--	482	--	545	1,02	3
		М3		140,51	--	482	--	113	--	--
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под стойки	0,1	11243,43	75,91	1124	8	27	1,55	--
		М3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--
8	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	10	845,73	168,12	8457	1681	8175	3,68	37
		Шт		582,19	32,45	5822	324	133	0,13	1
9	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойка металлическая из труб, черные обыкновенные 15х2,8 мм	15	90,00	--	1350	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-954	Табличка указатель	10	359,00	--	3590	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
				Материалы на перенос						
11	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	1	28200,00	--	28200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С11071-41 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Хомут Х10	8	3210,00	--	25680	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
13	С11071-46 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Траверсы, ТН-9	14	5320,00	--	74480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151803-7	Кронштейн У3	3	584,00	--	1752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151604-4	Проводник заземляющий ЗП1	0,00765	295300,00	--	2259	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КН18	28	101,00	--	2828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Изолятор фарфоровый,ТФ2001	28	556,00	--	15568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С11041-60	Колпачок К5	28	101,00	--	2828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Зажим	0,47	7100,00	--	3337	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,1846667	47543,95	35770,82	8780	6606	3472	58,77	11
		1км		10531,12	7376,75	1945	1362	105	26,13	5
21	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	0,0831	322100,00	--	26767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	1	351,12	27,72	351	28	129	0,81	1
		шт		133,40	2,87	133	3	95	0,02	--
23	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00474	44300,00	--	210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	10	89,88	3,22	899	32	356	0,20	2
		м		37,26	0,23	373	2	95	--	--
25	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00395	47400,00	--	187	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Демонтажные работы						
26	Е0133-103-1к=0,8	Демонтаж железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1393,43	807,97	2787	1616	1454	2,82	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		465,75	226,71	932	453	105	0,95	2
27	Е0133-16-1к=0,4	Демонтаж проводов ,АС-35	0,3	16950,05	9750,50	5085	2925	2828	38,00	11
		1км		6634,35	2342,70	1990	703	105	9,47	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3853444	266990			781
			Тенге			143026	70563			404
	Стоимость оборудования -		Тенге			3149600				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			703844				
	всего накладные расходы		Тенге			206358				
	итого		Тенге			910202				
	Итого ненормируемые и непредвидные затраты					54612				
	Итого с ненормируемыми и непредвиднными затраты					964814				
	Временные здания и сооружения 1,2%					11578				
	Итого с временными 1,2%					976392				
	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,134%					11072				
	Затраты на выслугу лет 1%					9764				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					3906				
		ИТОГО				1001133				
	Итого с оборудованием					4150733				
	Итого в текущих ценах 2013 г. К-2,23355					9270870				
	Налоги ,сборы, обязательные платежи 2%					185417				
		Итого				9456287				
		НДС 12%				1134754				
		Всего по акту:				10591041				

Заказчик :
Заместитель руководителя
ГУ "Городского отдела строительства"
_____ Мусакаев Б.А.

Подрядчик :
Директор ТОО "Тез ВодЭлектроМонтаж"
_____ Донбаев С.

ТЕХНАДЗОР :
Инженер по качеству и приемке работ
ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"
_____ Базаров С.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Тез ВодЭлектроМонтаж"

Наименование стройки - Строительство жилья в г.Атырау ул.Кожакаева, 21 (Наружные инженерные сети)

Наименование объекта - Строительство жилья в г.Атырау ул.Кожакаева, 21 (Наружные инженерные сети)

АКТ
выполненных работ за март месяц 2014 года

на Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(лишний грунт)	331,2	37,10	35,39	12286	11720	3608	0,01	4
		м3		1,63	9,60	541	3178	97	0,03	11
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,936	302,12	--	3002	--	3392	2,13	21
		м3		302,12	--	3002	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	331,2	251,77	--	83386	--	94226	1,77	587
		м3		251,77	--	83386	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	46,368	154,22	--	7151	--	8080	1,12	52
		М3		154,22	--	7151	--	113	--	--
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	616,032	7,85	7,85	4836	4836	1283	--	--
		М3		--	2,15	--	1322	97	0,01	4
		ФУНДАМЕНТЫ								
6	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов и плит	147,53	4979,55	2410,16	734632	355571	512986	15,32	2260
		м3		2569,39	907,78	379062	133925	100	4,44	655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			845293	372126			2923
			Тенге			473141	138425			670
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			845293				
	Всего заработная плата -		Тенге				611567			
	Местные материалы -		Тенге			26				
		Накладные расходы -	Тенге			623575				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93536			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1557001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3905
		Сметная заработная плата -	Тенге				705103			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1557001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3905
		Сметная заработная плата -	Тенге				705103			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			845293				
	всего накладные расходы		Тенге			623575				
	итого		Тенге			1468868				
	Итого ненормируемые и непредвидные затраты					88132				
	Итого с ненормируемыми и непредвиднными затраты					1557000				
	Временные здания и сооружения 1,2%					18684				
	Итого с временными 1,2%					1575684				
	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,134%					17868				
	Затраты на выслугу лет 1%					15757				
	Затраты на допольнительные отпуска 0,4%					6303				
		ИТОГО				1615612				
	Итого в текущих ценах 2013 г. К-2,23355					3608550				
	Налоги ,сборы, обязательные платежи 2%					72171				
		Итого				3680721				
		НДС 12%				441687				
		Всего по акту:				4122408				

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГКП "Городского отдела строительства"
_____ Мусакаев Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Тез ВодЭлектроМонтаж"
_____ Донбаев С.

ТЕХНАДЗОР:

Технадзор

Инженер по качеству и приемке работ
ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"
_____ Базаров С.
(Ф.И.О.)