Форма 2В

Заказчик КГУ "Отдел образования акимата Аккайынского района СКО"

Подрядчик ТОО "ЗАҢҒАР-LTD"

Договор №384 от 12 августа 2019 г.

Наименование работ; Капитальный ремонт кабинетов под мини-центр с полным днем пребывания при КГУ «Смирновская СШ №1»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 20.09.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.				39,68	1361,16	--	54011	--	--	45369	107330
	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2		1361,16	--	54011	--	--	7950	
2.				19,8	69,52	--	1377	--	--	991	2557
	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м		69,52	--	1377	--	--	189	
3.				1,2	750,16	--	900	--	--	756	1789
	1146-0401-1103 РСНБ РК	-Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2		750,16	--	900	--	--	133	
4.				7,7	637,91	--	4912	--	--	3537	9124
	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		637,91	--	4912	--	--	676	
5.				7,7	1034,46	19,2	7965	148	--	5629	14681
	1207-0101-0208 РСНБ РК	-Полы цементные. Разборка покрытия	м2		1015,26	--	7817	--	--	1088	
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
6.				38,46	2556,49	93,57	98323	3599	57371	34966	143951

	1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		971,21	38,95	37353	1498	--	10663	
7.	2109-0201 -0605 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	38,46	18483 --	-- --	710856 --	-- --	710856 --	-- 56868	767725
8.	1110-0501 -0402 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м монтажные	м	19,8	1472,35 195,2	-- --	29152 3865	-- --	25287 --	3478 2610	35241
9.	2109-0205 -0107 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	20,196	2179 --	-- --	44007 --	-- --	44007 --	-- 3521	47528
10.	1110-0405 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ листами НР - 90%; СП - 8%	м откоса	57,06	354,96 303,91	0,03 --	20254 17341	2 --	2911 --	15607 2869	38730
11.	СТПРАЙС ЛИСТ ИП "ПЛАСТОТК ОС"	-Откос "Стандарт" (1 упак 60 п.м.; 1 шт СП - 8%	М.П	57,06	183,04 --	-- --	10444 --	-- --	10444 --	-- 836	11280
12.	1110-0405 -0201 РСНБ РК 2015	-Стартовый профиль. Установка НР - 90%; СП - 8%	м уголка	57,06	279,99 279,84	0,07 --	15976 15967	4 --	5 --	14371 2428	32775
13.	СТПРАЙС ЛИСТ ИП "ПЛАСТОТК ОС"	-Стартовый профиль "Стандарт" (6м) (1 упак 240 п.м.; 1 шт СП - 8%	М.П	57,06	53,57 --	-- --	3057 --	-- --	3057 --	-- 245	3301
14.	1110-0405 -0201 РСНБ РК	-Уголки под отделку на внешние углы конструкций из ПВХ.	м уголка	57,06	279,99 279,84	0,07 --	15976 15967	4 --	5 --	14371 2428	32775

	2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка на внешние углы откосов оконных проемов								
15.	СТПРАЙС ЛИСТ ИП "ПЛАСТОТКОС"	-Угол экструдированный 50х20х2,0 мм 105	М.П	57,06	107,14	--	6114	--	6114	--	6603
		СП - 8%			--	--	--	--	--	489	
16.	1110-0405 -0201 РСНБ РК 2015	-Установка наличников на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м	57,06	279,91	0,07	15971	4	--	14371	32770
					279,84	--	15967	--	--	2427	
17.	2107-0503 -0204 РСНБ РК 2015	-Наличники, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88(пластиковый)	м	57,09	428	--	24435	--	24435	--	26389
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1955	
18.	2109-0206 -0301 РСНБ РК 2015	-Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	18	113	--	2034	--	2034	--	2197
		СП - 8%			--	--	--	--	--	163	
19.	1208-0101 -1804 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	19,8	869,27	--	17212	--	12490	3400	22260
					238,48	--	4722	--	--	1649	
20.	1126-0201 -0505 РСНБ РК 2015	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция откосов из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,77031	10009,79	--	7711	--	--	5860	14656
					10009,79	--	7711	--	--	1086	
21.	2111-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,77031	13849	--	10668	--	10668	--	11521
		СП - 8%			--	--	--	--	--	853	
22.	1126-0201 -0505 РСНБ РК 2015	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция подоконников изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,297	10009,79	--	2973	--	--	2259	5651
					10009,79	--	2973	--	--	419	
23.	2111-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,297	13849	--	4113	--	4113	--	4442
		СП - 8%			--	--	--	--	--	329	
25.	1111-0101 -3604 РСНБ РК	-Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривaнием полотнищ в	м2 покрытия	248,6	2509,08	14,16	623758	3521	559887	57953	736248
					242,76	5,24	60350	1302	--	54537	

	2015	стыках								
26.				135	232,76	2,02	31423	272	21648	9023	43682
	1111-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		70,4	0,71	9503	96	--	3236	
27.				2	4195,11	2,71	8390	5	5774	2431	11687
	1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1305,59	1,2	2611	2	--	866	
28.				4	2001,42	68,04	8006	272	2432	4408	13407
	1115-0203 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1325,61	51,95	5302	208	--	993	
31.				1,6	6059,09	412,7	9695	660	7	6436	17421
	1109-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-перегородка санузла из пвх профилей с глухой частью. Монтаж	м2		5642,34	187,29	9028	300	--	1290	
32.				0,01068	--	--	--	--	--	--	--
	2105-0106 -1001 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		--	--	--	--	--	--	
33.				1,6	24998	--	39997	--	39997	--	43197
	2109-0202 -0301 РСНБ РК 2015	-Двери внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	3200	
34.				2,56	1117	167,44	2860	429	238	2141	5401
	1110-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей потайной головкой	м2		856,52	72,73	2193	186	--	400	
37.				2,56	24998	--	63995	--	63995	--	69114
	2109-0202 -0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с	м2		--	--	--	--	--	5120	

		заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014								
		СП - 8%								
38.				4	490	--	1960	--	1960	--	2117
	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		--	--	--	--	--	157	
		СП - 8%								
39.				2	401	--	802	--	802	--	866
	2109-0404 -0603 РСНБ РК 2015	-Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.		--	--	--	--	--	64	
		СП - 8%								
40.				1,7	1466,92	68,91	2494	117	804	1459	4269
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		925,56	28,18	1573	48	--	316	
41.				1,7	4991	--	8485	--	8485	--	9163
	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	679	
		СП - 8%								
43.				1	5245	--	5245	--	5245	--	5665
	2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	420	
		СП - 8%								
44.				7,3	701,8	25,07	5123	183	2877	2019	7714
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		282,66	11,6	2063	85	--	571	
45.				14,6	105,99	4,26	1547	62	1434	74	1751
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		3,49	1,92	51	28	--	130	
46.				7,3	4655,93	115,42	33988	843	26803	6298	43509
	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		868,75	48,99	6342	358	--	3223	
		НР - 94%; СП - 8%								

47.				15,7	3973,08	20,66	62377	324	37688	19683	88625
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1551,92	15,21	24365	239	--	6565	
48.				256,3	394,81	2,65	101191	680	34873	52753	166260
	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		256,1	1,18	65638	303	--	12316	
49.				334	1307,39	16,79	436667	5607	174226	206827	694974
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		768,96	5,09	256834	1700	--	51480	
50.				334	557,66	4,07	186259	1360	56593	103131	312541
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		384,15	1,82	128306	608	--	23151	
					СМЕНА САН.ПРИБОРОВ (по дефектной ведомости)						
57.				2	3668,66	17,36	7337	35	187	5135	13470
	1215-0101 -0613 РСНБ РК 2015	-Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор		3557,64	8,02	7115	16	--	998	
58.				2	16134	--	32268	--	32268	--	34849
	2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		--	--	--	--	--	2581	
		СП - 8%									
59.				2	2156,77	30,37	4314	61	416	2783	7664
	1215-0101 -0618 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор		1918,74	14,03	3837	28	--	568	
		НР - 72%; СП - 8%									
60.				2	7251	--	14502	--	14502	--	15662
	2303-0102 -0908 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600	шт.		--	--	--	--	--	1160	

мм ГОСТ 30493-96

СП - 8%

61.				2	4523	--	9046	--	9046	--	9770
	2303-0102 -1001 РСНБ РК 2015	-Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.		--	--	--	--	--	724	
		СП - 8%									
62.				2	739	--	1478	--	1478	--	1596
	2303-0102 -1303 РСНБ РК 2015	-Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	118	
63.				2	2270	--	4540	--	4540	--	4903
	2303-0102 -1222 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	363	

РАЗДЕЛ 3. ПО ПРОТОКОЛУ

1.				4	2271,98	157,42	9088	630	5636	2795	12833
	1110-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		705,58	70,72	2822	283	--	951	
2.				4	28079	--	112316	--	112316	--	121301
	2109-0202 -1401 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2		--	--	--	--	--	8985	
3.				0,64	6059,09	412,7	3878	264	3	2574	6968
	1109-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-перегородка санузла из пвх профилей с глухой частью. Монтаж	м2		5642,34	187,29	3611	120	--	516	
4.				0,64	24998	--	15999	--	15999	--	17279
	2109-0202 -0301 РСНБ РК 2015	-Двери внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2		--	--	--	--	--	1280	

5.			0,184	1117	167,44	206	31	17	154	388
	1110-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ	м2	856,52	72,73	158	13	--	29	
6.			0,184	24998	--	4600	--	4600	--	4968
	2109-0202 -0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	--	--	--	--	--	368	
7.			256,3	610,46	5,62	156461	1441	43491	89785	265945
	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	435,15	2,74	111529	702	--	19700	
8.			33,6015	2001,42	68,04	67251	2286	20423	37030	112624
	1115-0203 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1325,61	51,95	44542	1746	--	8343	
9.			16	15660	--	250560	--	250560	--	270605
	СТПРАЙС	-Решетки для радиатора	шт	--	--	--	--	--	20045	
		СП - 8%								
10.			45	1241,85	26,2	55883	1179	3348	37349	100690
	1207-0101 -0404 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 %	м2	1141,25	11,49	51356	517	--	7459	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге	--	--	680399	6693	471277	165399	913462
			Тенге	--	--	202430	4422	--	67665	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			676521				
	Материалы		Тенге			87799				
	Всего заработная плата		Тенге				203121			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			383474				
	Накладные расходы		Тенге			162825				
	Сметная прибыль		Тенге			67148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			906493				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							198
	Сметная заработная плата		Тенге				203121			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге			3878				
	Материалы		Тенге			3				
	Всего заработная плата		Тенге				3731			
	Накладные расходы		Тенге			2574				

Сметная прибыль	Тенге		516		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге		6968		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3
Сметная заработная плата	Тенге			3731	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		913463		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				201
Сметная заработная плата	Тенге			206852	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4654263
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге		978427		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		24885		
в том числе зарплата машинистов	Тенге			11425	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		2493279		
Накладные расходы	Тенге		812918		
Сметная прибыль	Тенге		344765		

Итого по акту в текущем уровне цен (k=1,0794613454)	4 654 263
Всего по акту с учетом НДС (12%)	5 626 988,64

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Аккайынского района СКО"

_____ **Жакенов Е.О.**

Технадзор:
ТОО "Кредо СК"

_____ **Нагорная Г.А.**

Представитель проектной организации
ТОО "Құрылыс одақ"

_____ **Баймухаметов Ж.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD"

_____ **Макенов С.С**