Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

***«27» мая* 2021 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***от 27.05.2021 года, ТОО «Казахстанский Завод Трубной Изоляции» РК, 010000, , г.Нур-Султан, район «Алматы», ул.Жирентаева, д.18***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, юридический адрес

в лице ***Директор Калыбаев А.Т.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к пристройке на 600 мест к средней школе №1 в городе Кокшетау Акмолинской области»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, Б. Момышулы, 21***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «РЕМВИКТ» , заключение ТОО«АВК Stroi Engineering (АБК Строй Инжиниринг)»№ АВК STROI-0026/18 от 18.09.2018г***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)приказом ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» №152Б от 03.10.2018 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

следующими данными:

• **Теплоснабжение.** Проектом предусмотрена подземная бесканальная прокладка трубопроводов из труб с индустриальной ППУ-изоляцией в полиэтиленовой оболочке диаметрами 80÷200мм от существующей УТ по улице Темирбекова до проектируемой УТ3 (где предусмотрена врезка в существующий трубопровод д.219мм по улице Жумабаева; предусмотрены подключения зданий СШ№1, СПИД центра. Трубы тепловых сетей приняты стальные электросварные прямошовные диаметрами 219х6,0мм, 89х3,5мм, 108х4,0мм по ГОСТ 10704-91, изготовленные в соответствии с ТУ по ГОСТ 30732-2006 группы В из стали 3 сп 5, категория трубопровода - IV (в соответствии с "Правилам обеспечения промышленной

безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением").По территории СШ №1 прокладка трубопровода выполнена в железобетонном монолитном канале с покрытием из сборных ж/б плит. Колодцы управления шаровыми кранами выполнены из колец стеновых КС-10-9 с покрытием из листов металлического стального проката.

• **Водоснабжение.** Сеть водопровода, выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 – 200х13.4 (128,8м.);110х7.4 (7 м.) тип «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Колодцы д.1500 мм выполнены из сборного ж/б в количестве 3(трех штук). Трубопровод водопровода смонтирован по улице Жумабаева, врезка произведена в существующий колодец по улице Ауэзова и ввод водопровода выполнен в здание пристройки к СШ №1.

Электроснабжение. Проектом электроснабжения пристройки на 600 мест в г.Кокшетау, Акмолинской области разработан на основании генплана, задания на проектирование, технических условий на электроснабжение №09/10310 от 07.11.2017г. выданных ТОО "Кокшетау Энерго".

Категория надежности электроснабжения -II.

Источник внешнего электроснабжения СШ-10кВ ПС 110/10кВ "Западная".

Точка подключения РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №52.

Проектом предусмотрено:

- монтаж в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ №52 второго нового силового трансформатора мощностью 400кВА с подключением к РУ-10кВ и РУ-0,4кВ;
- монтаж в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ №52 камеры КСО с ВН-16 и ПК-10кВ;
- монтаж в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ №52 кабельной перемычки 10кВ КЛ-10кВ;
- строительство КЛ-10кВ кабелем марки АСБ 3х120мм² от РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ №52 до РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ №44;
- монтаж в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №52 ячеек ЩО-70 с рубильником 0,4кВ, 250А;
- монтаж в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №52 ШМ-0,4кВ от проектируемого трансформатора до проектируемой ячейки ЩО-70;
- демонтаж двух действующих КЛ-10кВ попадающих в зону застройки;
- демонтаж четырёх действующих КЛ-0,4кВ попадающих в зону застройки;
- строительство двух КЛ-10кВ (перенос) с применением кабельных муфт на участках согласно планов;
- строительство четырёх КЛ-0,4кВ (перенос) с применением кабельных муфт на участках согласно планов;
- строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ до ВРУ-1 проектируемого здания пристройки;
- освещение проектируемой территории светодиодными светильниками на металлических опорах и светильниками на металлических торшерах. Управление освещением предусмотрено от ЩО7 проектируемого здания пристройки (см. ЭОМ).

Учет электроэнергии предусмотрен в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №52 счетчиками типа "Дала

• САР4У-Э721" включаемые через трансформаторы тока.

• **Благоустройство**. Проектом предусмотрено устройство спортивной площадки с искусственным покрытием и ограждением, устройство беговой дорожки, устройство тротуаров и проездов по территории СШ№1, устройство газонов и посадка деревьев.

• **Канализация.** Для отвода хозяйственно-бытовых стоков от здания пристройки выполнен монтаж самотечной канализации по улице Жумабаева, врезка выполнена в существующий колодец канализации д.400 мм по улице Ауэзова протяженностью 160,81 м. Проектируемая сеть канализации выполнена из полиэтиленовых труб "Корсис" DN/ID200 SN10, "техническая" ГОСТ Р 54475-2011. Колодцы канализационные круглые из сборного железобетона д.1500мм в количестве 6 штук;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного

опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***сентябрь 2020 г***;
месяц, год
окончание работ ***май 2021 г***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, ***8,1 месяцев*** ;
фактически ***9 месяцев***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «КОКШЕТАУ СУ АРНАСЫ»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ГКП на ПХВ «КОКШЕТАУ ЖЫЛУ»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ТОО «КОКШЕТАУ ЭНЕРГО» 28.05.2021г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Средняя Школа № 1 города Кокшетау
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к пристройке на 600 мест к средней школе №1 в городе Кокшетау Акмолинской области»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Казахстанский Завод Трубной Изоляции» Директор Калыбаев Альмурат Турысбекович***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)