Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

Подрядчик : ТОО "ДАНЕКЕР"

Договор подряда (контракт) №40 от 20.04.2021г

Наименование : **Строительство систем водоснабжения в пос. Торетам, Кармакшинского района, Кызылординской области**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за июнь 2021 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					40	20.04.2021 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство систем водоснабжения в пос. Торетам, Кармакшинского района, Кызылординской области	50 000 000,00	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00
Всего по стройке	50 000 000,00	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

М.П.

Руководитель Әнуар А.С.

Технический надзор:
ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.П.

Директор Нариков М.Д.

Подрядчик:
ТОО "ДАНЕКЕР"

М.П.

Директор Искаков Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаВодГазПроект"

М.П.

Директор Нигиметова А.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство систем водоснабжения в пос. Торетам, Кармакшинского района, Кызылординской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Дан-Строй-Проект"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "КызылордаВодГазПроект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"
Основание: Договор №40 от 20.04.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	6800,2092	164,35	158,10	1117614	1075113	--	257978	1485640
		НР - 72%; СП - 8%			6,26	46,43	42569	315734		110047	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	210,3732	1842,46	--	387604	--	--	279075	720014
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	387604	--		53334	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2509,5094	33,81	33,81	84847	84847	--	21465	114817
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	29813		8505	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	627,37734	800,93	--	502485	--	--	361789	933417
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	502485	--		69142	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2509,5094	150,14	72,06	376778	180835	--	199602	622491
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	195942	81283		46110	
6	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014+засыпка	м3	405,23544	2663,00	--	1079142	--	1079142	--	1165473
		СП - 8%			--	--	--	--		86331	
		Монтажные работы									
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	135,07848	4049,42	154,18	546989	20826	395685	134949	736493
		НР - 99%; СП - 8%			965,94	43,19	130478	5834		54555	
8	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода	2	275774,38	71766,06	551549	143532	1813	440798	1071734
		НР - 99%; СП - 8%			203102,00	19523,00	406204	39046		79388	
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	333717,00	102729,12	66743	20546	646	50687	126825
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	45551	5648		9394	
16	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	296,80832	1625,00	--	482314	--	482314	--	520899
		СП - 8%			--	--	--	--		38585	
		Колодцы									
61	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона д1500мм. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,4	21681,50	8854,96	485666	198351	74769	287362	834870
		НР - 99%; СП - 8%			9488,66	3469,58	212546	77719		61842	
77	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	302,5	848,60	19,04	256702	5760	173024	73159	356249
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	77918	747		26389	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**8 688 920**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5-1			Тенге				**8 688 920**				

.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**8 688 920**				
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге				**8 688 920**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	112 956				
Итого с временными			Тенге				**8 801 876**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%			Тенге			2,07%	182 199				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				742 037				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**9 726 113**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	194 522				
Итого СМР			Тенге				**9 920 635**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**9 920 635**				
Итого в текущих ценах 2020 г.			Тенге			1	9 920 635				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			**0,9**	**8 928 571**				
НДС			Тенге			12%	1 071 429				
Итого к оплате			**Тенге**				**10 000 000,00**				

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

_____**Энуар А.С.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "КызылордаВодГазПроект"

_____**Нигиметова А.**

Инженер-эксперт:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____**Бердалы Н.Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

_____**Искаков Б.А.**