Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"**

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Договор подряда (контракт) №40 от 20.04.2021г

Наименование : **Строительство систем водоснабжения в пос. Торетам, Кармакшинского района, Кызылординской области**

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль 2021 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					40	20.04.2021 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство систем водоснабжения в пос. Торетам, Кармакшинского района, Кызылординской области	80 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00
Всего по стройке	80 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
М.П.
Руководитель Әнуар А.С.

Технический надзор:
ТОО "Дан-Строй-Проект"
М.П.
Директор Нариков М.Д.

Подрядчик:
ТОО "ДАНЕКЕР"
М.П.
Директор Искаков Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаВодГазПроект"
М.П.
Директор Нигиметова А.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство систем водоснабжения в пос. Торетам, Кармакшинского района, Кызылординской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Дан-Строй-Проект"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "КызылордаВодГазПроект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"
Основание: Договор №40 от 20.04.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	10200,314	164,35	158,10	1676422	1612670	--	386967	2228460
		НР - 72%; СП - 8%			6,26	46,43	63854	473601		165071	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	315,5598	1842,46	--	581406	--	--	418613	1080020
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	581406	--		80002	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3764,264	33,81	33,81	127270	127270	--	32198	172225
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	44719		12757	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	941,06601	800,93	--	753728	--	--	542684	1400125
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	753728	--		103713	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3764,264	150,14	72,06	565167	271253	--	299404	933736
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	293914	121925		69166	
6	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014+засыпка	м3	607,85316	2663,00	--	1618713	--	1618713	--	1748210
		СП - 8%			--	--	--	--		129497	
		Монтажные работы									
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	202,61772	4049,42	154,18	820484	31240	593528	202423	1104740
		НР - 99%; СП - 8%			965,94	43,19	195717	8751		81833	
8	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода	2,5	275774,38	71766,06	689436	179415	2266	550997	1339667
		НР - 99%; СП - 8%			203102,00	19523,00	507755	48808		99235	
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1	333717,00	102729,12	333717	102729	3232	253436	634126
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	227756	28240		46972	
12	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,87	401901,26	119691,38	349654	104132	4477	266882	665859
		НР - 99%; СП - 8%			277064,00	32795,88	241046	28532		49323	
16	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	439,2452	1625,00	--	713773	--	713773	--	770875
		СП - 8%			--	--	--	--		57102	
22	С123-040103-3902 2304-0103-3902 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	5	35289,00	--	176445	--	176445	--	190561
		СП - 8%			--	--	--	--		14116	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С123-040103-3905 2304-0103-3905 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	23	48478,00	--	1114994	--	1114994	--	1204194
		СП - 8%			--	--	--	--		89200	
24	С123-040103-3904 2304-0103-3904 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	32	42690,00	--	1366080	--	1366080	--	1475366
		СП - 8%			--	--	--	--		109286	
25	С123-040103-3906 2304-0103-3906 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	9	73080,00	--	657720	--	657720	--	710338
		СП - 8%			--	--	--	--		52618	
26	С123-020103-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	315	728,00	--	229320	--	229320	--	247666
		СП - 8%			--	--	--	--		18346	
27	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	46	1685,00	--	77510	--	77510	--	83711
		СП - 8%			--	--	--	--		6201	
28	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	128	2479,00	--	317312	--	317312	--	342697
		СП - 8%			--	--	--	--		25385	
29	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	374	3083,00	--	1153042	--	1153042	--	1245285
		СП - 8%			--	--	--	--		92243	
30	С123-020103-0311 2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	185	4260,00	--	788100	--	788100	--	851148
		СП - 8%			--	--	--	--		63048	
33	С123-040905-3303 2304-0905-3303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	6750,00	--	121500	--	121500	--	131220
		СП - 8%			--	--	--	--		9720	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С123-040905-3306 2304-0905-3306 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	20690,00	--	455180	--	455180	--	491594
		СП - 8%			--	--	--	--		36414	
42	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	260	1974,00	--	513240	--	513240	--	554299
		СП - 8%			--	--	--	--		41059	
43	С123-010201-0202 2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	106,49557	2705,00	--	288071	--	288071	--	311116
		СП - 8%			--	--	--	--		23046	
		Колодцы									
61	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона д1500мм. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	52,536508	21681,50	8854,96	1139070	465209	175361	673973	1958087
		НР - 99%; СП - 8%			9488,66	3469,58	498501	182280		145043	
77	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	706,0381	848,60	19,04	599144	13443	403840	170753	831489
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	181861	1744		61592	
78	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	120	19224,00	--	2306880	--	2306880	--	2491430
		СП - 8%			--	--	--	--		184550	
79	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	18077,00	--	108462	--	108462	--	117139
		СП - 8%			--	--	--	--		8677	
		Футляр (сальник)									
85	С123-010201-0150 2301-0201-0150 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1004,00	--	6024	--	6024	--	6506
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
86	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32	1616,00	--	51712	--	51712	--	55849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4137	
87	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	64	6132,00	--	392448	--	392448	--	423844
		СП - 8%			--	--	--	--		31396	
88	С123-010201-0235 2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32	7673,00	--	245536	--	245536	--	265179
		СП - 8%			--	--	--	--		19643	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**26 066 761**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5-1			Тенге				**26 066 761**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**26 066 761**				
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге				**26 066 761**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	338 868				
Итого с временными			Тенге				**26 405 629**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%			Тенге			2,07%	546 597				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				2 226 112				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**29 178 338**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	583 567				
Итого СМР			Тенге				**29 761 905**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**29 761 905**				
Итого в текущих ценах 2020 г.			Тенге			1	29 761 905				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			**0,9**	**26 785 714**				
НДС			Тенге			12%	3 214 286				
Итого к оплате			**Тенге**				**30 000 000,00**				

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

_____ **Энуар А.С.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "КызылордаВодГазПроект"

_____ **Нигиметова А.**

Инженер-эксперт:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ **Бердалы Н.Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

_____ **Искаков Б.А.**