Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ"Хозяйственное управление"государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая,272** — **171140034241**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Азамат курылыс",АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕГЕНСКИЙ РАЙОН, КЕГЕНСКИЙ С.О., С.КЕГЕН, УЛИЦА Ш МЫҚИТАНҰЛЫ, 25** — **050340002411**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №59 от 2021-04-08

Номер документа	Дата составления
12	07.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГУ"Отдел ветеринарии г.Талдыкорган Алматинской области"			Раб	1	7 054 407,00	7 054 407,00	755 829,32
				Итого	1	x	7 054 407,00	755 829,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Асеев Д / Асеев Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.07.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Хозяйственного управления" ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Азамат Курылыс"
Основание: Договор №59 от 08.04.2021 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 г.

Код		Договор		Источник		организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименованиие	код	наименование	код
		№59	08.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел ветеренарии в г. Талдыкорган, Алматинской области"	**37 412 674,00**	6 298 577,68	0	0	0				755 829,32	**7 054 407,00**
Всего к оплате	**37 412 674,00**	6 298 577,68							755 829,32	**7 054 407,00**

Заказчик:
КГУ "Хозяйственного управления" ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"

И.о.директора_____Тобаяков К.Д.

Авторский надзор ТОО "ХОЛД"

Эксперт_____Байшуаков С.Б.

Подрядчик:
ТОО"Азамат Курылыс"

Директор_____Аманов Е.

Технадзор; ТОО "TN stroy"

Эксперт технадзор;_____Асанов М.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Азамат курылыс"
Договор №59 от 08.04.2021 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел ветеринарии в г. Талдыкорган, Алматинской области"

Акт выполненных работ за июль 2021 года.

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	0	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета №2-1-1									
		Раздел 4. Замоноличивание лестничного марша									
17	1146-0101-0101	3 моноличивание лестничного марша НР = 84 %	т	1,26	56611,11	1961,11	71330	2471	42400	23105	101990
					20999,21	830,95	26459	1047	–	7555	
18	1107-0112-0101	Усиление лестничного марша НР = 118 %	т	0,25259	58494	1464,82	14775	370	0	17203	34536
					57029,18	688,86	14405	174	–	2558	
19	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00942	552653,93	1464,82	2548	14	1782	3103	6103
					360934,18	1061,57	3400	10	–	452	

21	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1739	200325	0	34837	0	34837	0	37623
					0	0	0	0	–	2787	
22	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01207	253752	0	3063	0	3063	0	3308
					0	0	0	0	–	245	
23	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	7,32511	79,18	1,91	580	14	364	141	778
					27,58	0,27	202	2	–	58	

Итого по разделу 4	184 339
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 466
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 869
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 233
- материалы, изделия и конструкции, тенге	82 445
- накладные расходы, тенге	43 552
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 655

Локальная ресурсная смета №2-1-2
Раздел 3 Гидроизоляция фундаментов

14 1108-0101-0307	Стены , фундаменты . Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	54,12	848,98	20,12	45947	1089	31010	13003	63665
				255,88	2,46	13848	133	–	4716	
15 1108-0101-0301	Стены , фундаменты . Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР =93 %	м2	27,06	900,3	10,42	24362	282	13474	9987	37097
				391,94	4,92	10606	133	–	2748	
	Итого по разделу 3					24 058				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 454				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 371				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					266				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					44 484				
	- накладные расходы, тенге					22 990				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 464				
	Раздел 4 Колонны К1 - 6 шт									
16 1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	3,06	36892,48	6041,83	112891	18488	60479	34346	159016
				11086,27	1248,04	33924	3819	–	11779	
	Итого по разделу 4					159 016				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 924				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 488				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 819				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					60 479				
	- накладные расходы, тенге					34 346				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					11 779				
	Раздел 5 Ригели Р1 - 4 шт, Р2 - 4 шт, Р3 - 6 шт									
20 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	6,32	37947,94	5565,19	239831	35172	118659	85070	350893
				13607,59	1184,02	86000	7483	–	25992	
	Итого по разделу 5					350 893				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					86 000				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 172				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 483				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					118 659				
	- накладные расходы, тенге					85 070				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					25 992				
	Раздел 6 Перекрытие									
23 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт	16	4068,44	961,81	65095	15389	17245	42050	115717
				2028,81	198,44	32461	3175	–	8572	
25 1106-0801-0101	Устройство монолитных участков НР = 91 %	м3	14,44	35617,17	1794,81	514312	25917	366655	115867	680593
				8430,75	386,84	121740	5586	–	50414	
28 1106-0301-0401	Болты анкерные . Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,11988	505155,16	2093,76	60558	251	22682	34335	102485
				313855,52	884,22	37625	106	–	7591	
	Итого по разделу 6					898 795				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					191 826				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					41 557				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 867				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					406 582				
	- накладные расходы, тенге					192 252				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					66 577				
	Раздел 8 Кладка стен и перегородок, монтаж перемычек									
42 1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3	23,7	20933,8	2370,38	496131	56178	302511	138621	685532
				5799,24	490	137442	11613	–	50780	
44 1106-0701-0109	Перемычки . Устройство НР = 91 %	м3	1,23	43000	4288,62	52890	5275	30761	16263	74685
				13702,44	826,83	16854	1017	–	5532	
45 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0924	205246	0	18965	0	18965	0	20482
				0	0	0	0	–	1517	
46 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0219	202229	0	4429	0	4429	0	4783
				0	0	0	0	–	354	
47 1109-0402-0101	Монтаж Металлических изделий М-1 НР = 69 %	т	0,1057	57918,64	20340,59	6122	2150	506	2691	9518
				32790,92	4105,96	3466	434	–	705	

48	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1057	228947	0	24200	0	24200	0	26136
					0	0	0	0	–	1936	
		Итого по разделу 8					821 136				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					157 762				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					63 603				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 064				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					381 371				
		- накладные расходы, тенге					157 575				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					60 120				
		Раздел 9 Монолитные сердечники, армирование стен и перегородок									
		9.1 Блок А									
49	1106-0501-0104	Устройство монолоитных сердечников НР = 91 %	м3	1,61	35600	6042,24	57316	9728	29739	18071	81418
					11086,34	1247,83	17849	2009	–	6031	
50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14281	205246	0	29311	0	29311	0	31656
					0	0	0	0	–	2345	
51	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,02616	202229	0	5290	0	5290	0	5714
					0	0	0	0	–	423	
		Итого по разделу 6					118 787				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 849				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 728				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 009				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					29 739				
	- накладные расходы, тенге					18 071				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					8 799				
	Локальная ресурсная смета №2-1-3									
	Раздел 5 Фасад									
97 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2	318,65	779,84	2,28	248496	727	81035	155382	436189
				523,26	1,07	166737	341	–	32310	
103 1115-0106-0201	Цоколь . Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2	35,45	7448,52	36,47	264050	1293	139360	99206	392316
				3480,87	17,21	123397	610	–	29060	
105 1115-0207-0101	Цоколь . Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2	35,45	3979,1	40,39	141059	1432	85900	43515	199340
				1515,57	18,82	53727	667	–	14766	
106 1115-0201-0101	Цоколь . Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2	35,45	1182,76	36,84	41929	1306	10110	25283	72589
				860,73	30,78	30513	1091	–	5377	
	Итого по разделу 5					1 100 434				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					374 373				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 757				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 709				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					316 405				
	- накладные расходы, тенге					323 386				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					81 514				
	Локальная ресурсная смета № 2-1-4									
	Отопление и вентиляция									
	Раздел 1 Отопление									
1 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные . Установка НР = 98 %	кВт	27,04	18670,16	149,52	504841	4043	479790	22494	569522
				776,92	71,93	21008	1945	–	42187	
2 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	542	0	13550	0	13550	0	14634
				0	0	0	0	–	1084	
3 1118-1101-0105	Краны воздушные . Установка НР = 98 %	шт	22	282,14	0	6207	0	2618	3517	10502
				163,14	0	3589	0	–	778	
7 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт	2	578	2	1156	4	140	993	2321
				506	0,5	1012	1	–	172	
9 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м	50	1552,86	17,82	77643	891	58015	18690	104039
				374,74	6,68	18737	334	–	7707	

11	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м	20	1881,15	17,85	37623	357	29771	7475	48706
					374,75	6,65	7495	133	–	3608	
17	1115-0403-1004	Решетки , переплеты , радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м	58,5	828,41	0,99	48462	58	29771	32855	87822
					701,56	0,46	41041	27	–	6505	
18	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	5	2099,6	94,2	10498	471	1503	8415	20426
					1704,8	12,6	8524	63	–	1513	
19	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	5	685	0	3425	0	3425	0	3699
					0	0	0	0	–	274	
		1.2 Тепловой узел									
20	1118-0801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка НР = 98 %	узел	1	19811	974	19811	974	6850	12133	34500
					11987	394	11987	394	–	2556	
21	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	6	2126,33	120,83	12758	725	1804	10172	24765

				1704,83	25,17	10229	151	–	1834	
26	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР = 98%	фильтр	2	17240,5	214	34481	428	31867	2272	39693
					1093	66	2186	132	–	2940	
31	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15мм. Установка НР = 98%	фильтр	1	13776	153	13776	153	12706	944	15897
					917	46	917	46	–	1178	
37	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	19298,5	413,5	38597	827	6545	30851	75004
					15612,5	128	31225	256	–	5556	
40	2304-1001-5404	Клапан обратный срезьбой 1 1/4", Т до +100 °С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт	3	5595	0	16785	0	16785	0	18128
					0	0	0	0	–	1343	
41	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	5	2126,4	121	10632	605	1503	8477	20638
					1704,8	25,2	8524	126	–	1529	
42	2304-0902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	5	11398	0	56990	0	56990	0	61549

				0	0	0	0	–	4559	
43 1118-1001-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	3	16638,67	149	49916	447	46718	2812	56946
				917	39,33	2751	118	–	4218	
	Итого по разделу 1					1 208 791				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					169 225				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 512				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 470				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					800 351				
	- накладные расходы, тенге					153 685				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					89 540				
	Раздел 2 Вентиляция									
62 2305-0402-0101	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1260 м3/ч ГОСТ 7402-84	шт	1	56420	0	56420	0	56420	0	60934
				0	0	0	0	–	4514	
	Итого по разделу 2					60 934				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					56 420				
	- накладные расходы, тенге					0				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 514				

Локальная ресурсная смета № 2-1-7
Раздел 1 Видеонаблюдение

2	2940-1000-1000 (пл)	IP видеорегистратор 24-х канальный, с клавиатурой и мышью в комплекте. DS-7324HGHISH	шт	1	163928	0	163928	0	163928	0	177042
					0	0	0	0	–	13114	
3	2940-1000-5000 (пл)	ILCD Монитор, размер экрана 19", разрешение 1366x768, широкоформатный SyncMaster 943 SN, VGA (D-Sub)	шт	2	28050	0	56100	0	56100	0	60588
					0	0	0	0	–	4488	
9	2940-1000-3000(пл)	IP видеокамера купольная DSN211	шт	7	15937	0	111559	0	111559	0	120484
					0	0	0	0	–	8925	
10	2940-1000-4000(пл)	IP видеокамера уличная всепогодная DS-N201	шт	7	16211	0	113477	0	113477	0	122555
					0	0	0	0	–	9078	
11	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	2	6785,5	2	13571	4	367	8052	23353
					6600	0	13200	0	–	1730	
12	2308-0306-0302	Блокпитания Квант - 5 0 / 8	шт	2	9697	0	19394	0	19394	0	20946
					0	0	0	0	–	1552	
		Итого по разделу 2					524 967				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 200				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					464 825				
		- накладные расходы, тенге					8 052				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					38 886				

	Локальная ресурсная смета № 6-2-1 **Наружные сети канализации** **Раздел 2 Наружные сети канализации**									
22 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км	0,011	426727,27	135818,18	4694	1494	86	3519	8871
				283090,91	40090,91	3114	441	–	657	
23 2301-0503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТР 54475-2011 К=1,010;	м	11,11	1512	0	16798	0	16798	0	18142
				0	0	0	0	–	1344	
24 1216-0102-0301	Трубопроводы канализационные диаметром 150 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка НР = 72 %	м	113	3881,21	2784,84	438577	314687	6732	245396	738690
				1036,8	1979,37	117158	223669	–	54718	
	Итого по разделу 2					738 690				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					120 272				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					314 687				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					224 110				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					23 616				
	- накладные расходы, тенге					248 915				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					56 719				
	Локальная ресурсная смета № 6-3-1 **Теплотрасса** **Раздел 2 Железобетонные конструкции канала**									

12 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3	5,927	10127,55	2453,18	60026	14540	22868	32364	99781
				3816,1	811,37	22618	4809	–	7391	
13 2104-0303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,69	57815	0	213337	0	213337	0	230404
				0	0	0	0	–	17067	
14 2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,145	66068	0	141716	0	141716	0	153053
				0	0	0	0	–	11337	
15 2104-0305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт	23	622	0	14306	0	14306	0	15450
				0	0	0	0	–	1144	
	Итого по разделу 2					498 689				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					*22 618*				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 540				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 809				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					392 227				
	- накладные расходы, тенге					32 364				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					36 940				
	Итого	Тенге				6689529				

стоимость оборудования	Тенге			0,00				
Итого стоимость работ	Тенге			6689529				
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	Тенге			80274				
итого	Тенге			6769803				
Затраты на производство работ в зимнеее время (1,35%)	Тенге			91392				
Итого	Тенге			6861196				
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге			137224				
итого с оборудованием	Тенге			6998419				
В текущих и прогнозируемых ценах 22,05,2018 г.	Тенге			6998419				
НДС 12%	Тенге			839810				
Итого	Тенге			7838230				
тендерная скидка 10%	Тенге			783823				
Всего с учетом тендерной скидки 10%	Тенге			7054407				

Заказчик:
И.о.директора КГУ "Хозяйственного управления" ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"
Тобаяков К.Д.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Азамат курылыс"
Аменов Е.

Технадзор-эксперт ТОО "TN stroy"
Асанов М.А.

Авторский надзор ТОО "ХОЛД"
Байнуаков С.Б.