ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор №32 от 2020-05-04

Справка

о стоимости выполненных работ
за октябрь 2020 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мухамбетова в с.Акшат, Чингирлауского района ЗКО.	105 760 875,00	94 429 352,68	11 331 522,32
ВСЕГО:	**105 760 875,00**	**94 429 352,68**	**11 331 522,32**

К оплате: Сто пять миллионов семьсот шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор №32 от 2020-05-04

Ф2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мухамбетова в с.Акшат, Чингирлауского района ЗКО.

от 27 октября 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Дорожная одежда тип I													
1.				5079,3296	1472,61	133,34	7479863	677261	6658869		385526				8494621
	E11-27040 3-0203 1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания		28,3	41,98	143733	213236	--		629231				
		НР - 108%; СП - 8%													
2.				5079,3296	1808,24	209,27	9184624	1062959	7961422		520116				10481119
	E11-27040 3-0202 1127-0403 -0202 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания		31,55	63,27	160243	321346	--		776379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
3.	Е11-27040 3-0204 1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	5079,3296	-757,19	-80,79	-3846037	-410349	-3435688	-144740	-4310039
					--	-26,39	--	-134019	--	-319262	
		НР - 108%; СП - 8%									
4.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	15,1552	102676,67	1726,37	1556085	26163	1529922	14116	1695818
					--	862,46	--	13071	--	125616	
		НР - 108%; СП - 8%									
5.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	18944	2186,97	97,32	41430006	1843592	38794585	1442043	46301813
					41,8	28,68	791829	543396	--	3429764	
		НР - 108%; СП - 8%									
6.	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	18944	1024,02	0,09	19398980	1637	19388859	9163	20960794
					0,45	--	8484	--	--	1552651	
		НР - 108%; СП - 8%									
						Съезды и примыкания. Дорожная одежда тип I					
7.	Е11-27040 3-0203 1127-0403 -0203 РСНБ РК	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке	м2 основания	1447,619	1472,61	133,34	2131776	193021	1897791	109876	2420984
					28,3	41,98	40964	60773	--	179332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
8.	E11-27040 3-0202 1127-0403 -0202 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	1447,619	1808,24 31,55	209,27 63,27	2617636 45669	302945 91584	2269022 --	148234 221270	2987140
9.	E11-27040 3-0204 1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	1447,619	-757,19 --	-80,79 -26,39	-1096128 --	-116950 -38196	-979178 --	-41251 -90990	-1228370
10.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,344	102676,67 --	1726,37 862,46	137997 --	2320 1159	135677 --	1252 11140	150389
11.	E11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1680	2186,97 41,8	97,32 28,68	3674114 70221	163494 48190	3440399 --	127884 304160	4106157
12.				1680	1024,02	0,09	1720349	145	1719452	813	1858854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		0,45	--	752	--	--	137693	
		НР - 108%; СП - 8%									
						Устройство тротуаров тип I					
13.				109,75	49	49	5378	5378	--	1351	7268
	Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	17,1	--	1877	--	538	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				180,2	44,62	44,62	8040	8040	--	2178	11035
	Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,78	--	3024	--	817	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				180,2	9,19	9,19	1655	1655	--	452	2276
	Е11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	3,48	--	628	--	169	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				39,94	3695,54	1058,57	147600	42279	100018	15388	176027
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	5303	8946	--	13039	
		НР - 108%; СП - 8%									
17.				14	1549,24	--	21689	--	--	15616	40290
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1549,24	--	21689	--	--	2984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
18.				0,331	4007,06	994,98	1326	329	750	347	1807
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания		745,68	380,2	247	126	--	134	
		НР - 93%; СП - 8%									
19.				200	2218,82	30,67	443764	6135	294818	156686	648486
	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		714,05	11,34	142811	2269	--	48036	
		НР - 108%; СП - 8%									
20.				3,2	54396	--	174067	--	174067	--	187993
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	13925	
		СП - 8%									
21.				50,5483	201,68	192,82	10194	9747	13	2158	13341
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		8,58	50,73	434	2564	--	988	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.				619,2318	114	--	70592	--	--	--	76240
	С341-0201 03-1005 4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	5647	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								95084043
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				1432379				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				3819803				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					1139973			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				79950798				
		Перевозка грузов	Тенге				70592				
		Накладные расходы	Тенге				2767208				
		Сметная прибыль	Тенге				7043261				

ВЗиС 1,04 %	988874
Итого:	96072916
Зимнее удорожание 1,98 %	1902244
Итого:	97975160
Непредвиденные затраты 2%	1959503
В текущих ценах 2019 года,	99934663
В текущих ценах 2020 года, к-1,049901	104921503
НДС 12 %	12590580
Стоимость строительства	117 512 083,00
Всего с учетом скидки	105 760 875,00

Всего к оплате: Сто пять миллионов семьсот шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять тенге.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» **Шаимбетов Е.К.**

Тех надзор: ТОО «Ural Engineering» **Айкожаев Б.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» **Амирханян А.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор №32 от 2020-05-04

Справка

о стоимости выполненных работ
за август 2020 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мухамбетова в с.Акшат, Чингирлауского района ЗКО.	44 254 444,00	39 512 896	4 741 548
ВСЕГО:	**44 254 444,00**	**39 512 896**	**4 741 548**

К оплате: Сорок четыре миллиона двести пятьдесят четыре тысячи четыреста сорок четыре тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор №32 от 2020-05-04

Ф2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мухамбетова в с.Акшат, Чингирлауского района ЗКО.

от 24 августа 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Дорожная одежда тип I												
1.				2498,14	3695,54	1058,57	9231978	2644463	6255842	962493	11010029			
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	331673	559524	--	815558				
		НР - 108%; СП - 8%												
2.				8042,5704	1472,61	133,34	11843556	1072370	10543601	610439	13450315			
	E11-27040 3-0203 1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания		28,3	41,98	227585	337636	--	996320				
		НР - 108%; СП - 8%												
3.				8042,5704	1808,24	209,27	14542861	1683081	12606053	823547	16595721			
	E11-27040	-Основания из щебня	м2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-0202 1127-0403 -0202 РСНБ РК 2015	фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	основания		31,55	63,27	253727	508816	--	1229313	
		НР - 108%; СП - 8%									
4.	E11-27040 3-0204 1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	8042,5704	-757,19	-80,79	-6089784	-649743	-5440041	-229180	-6824482
					--	-26,39	--	-212204	--	-505517	
		НР - 108%; СП - 8%									
						Устройство тротуаров тип I					
5.	E11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	219,3	49	49	10746	10746	--	2700	14522
					--	17,1	--	3750	--	1076	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	E11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	359,94	44,62	44,62	16060	16060	--	4350	22042
					--	16,78	--	6041	--	1633	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	E11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	359,94	9,19	9,19	3307	3307	--	903	4546
					--	3,48	--	1254	--	337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%		36,9	3695,54	1058,57	136365	39061	92405	14217	162629
8.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	4899	8265	--	12047	
		НР - 108%; СП - 8%		84	1549,24	--	130136	--	--	93698	241741
9.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1549,24	--	130136	--	--	17907	
		НР - 72%; СП - 8%		1,99	4007,06	994,98	7974	1980	4510	2084	10862
10.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания		745,68	380,2	1484	757	--	805	
		НР - 93%; СП - 8%		1200	2218,82	30,67	2662584	36808	1768911	940115	3890915
11.	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		714,05	11,34	856865	13612	--	288216	
		НР - 108%; СП - 8%		19,2	54396	--	1044403	--	1044403	--	1127955
12.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	83552	
		СП - 8%		303,3	201,68	192,82	61168	58482	84	12951	80049
13.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		8,58	50,73	2602	15385	--	5930	
		НР - 72%; СП - 8%		--	114	--	--	--	--	--	--
14.	С341-0201	-Перевозка строительных	Тенге за								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03-1005 4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	1 тонну		--	--	--	--	--	--	39786844

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1808972			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	4916615			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		1242836		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	26875768			
Накладные расходы	Тенге	3238317			
Сметная прибыль	Тенге	2947177			
ВЗиС 1,04 %		413783			
Итого:		40200627			
Зимнее удорожание 1,98 %		795972			
Итого:		40996600			
Непредвиденные затраты 2%		819932			
В текущих ценах 2019 года,		41816632			
В текущих ценах 2020 года, к-1,049901		43903218			
НДС 12 %		5268386			
Стоимость строительства		49 171 605,00			
Всего с учетом скидки		44 254 444,00			

Всего к оплате: Сорок четыре миллиона двести пятьдесят четыре тысячи четыреста сорок четыре тенге.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Шаимбетов Е.К.

Тех надзор: ТОО «Ural Engineering» Айкожаев Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» Амирханян А.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор №32 от 2020-05-04

Справка

о стоимости выполненных работ
за июль 2020 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мухамбетова в с.Акшат, Чингирлауского района ЗКО.	21 449 083,00	19 150 967	2 298 116
ВСЕГО:	**21 449 083,00**	**19 150 967**	**2 298 116**

К оплате: Двадцать один миллион четыреста сорок девять тысяч восемьдесят три тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор №32 от 2020-05-04

Ф2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мухамбетова в с.Акшат, Чингирлауского района ЗКО.

от 28 июля 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
					Дорожная одежда тип I									
1.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	547,587	3695,54	1058,57	2023630	579661	1371267	210976	2413375			
		НР - 108%; СП - 8%			132,77	223,98	72702	122646	--	178769				
2.	E11-27040 3-0203 1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	4200	1472,61	133,34	6184955	560014	5506091	318784	7024038			
		НР - 108%; СП - 8%			28,3	41,98	118850	176321	--	520299				
3.	E11-27040	-Основания из щебня	м2	4200	1808,24	209,27	7594589	878940	6583147	430074	8666636			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-0202 1127-0403 -0202 РСНБ РК 2015	фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	основания		31,55	63,27	132502	265715	--	641973	
		НР - 108%; СП - 8%		4200	-757,19	-80,79	-3180214	-339310	-2840904	-119683	-3563888
					--	-26,39	--	-110817	--	-263992	
4.	Е11-27040 3-0204 1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания								
		НР - 108%; СП - 8%									
						Съезды и примыкания. Дорожная одежда тип I					
				2340	6,78	6,78	15868	15868	--	2966	20341
					--	1,76	--	4119	--	1507	
5.	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади								
		НР - 72%; СП - 8%		192	61,33	61,33	11775	11775	--	2458	15372
					--	17,78	--	3414	--	1139	
6.	Е11-01010 4-0202 1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)	м3 грунта								
		НР - 72%; СП - 8%		396	44,62	44,62	17669	17669	--	4785	24250
					--	16,78	--	6646	--	1796	
7.	Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%		396	9,19	9,19	3638	3638	--	993	5002
8.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	3,48	--	1379	--	370	
		НР - 72%; СП - 8%		290	67,65	67,65	19619	19619	--	5309	26923
9.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	25,43	--	7373	--	1994	
		НР - 72%; СП - 8%		290	434	--	125860	--	125860	--	135929
10.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		--	--	--	--	--	10069	
		СП - 8%		290	44,62	44,62	12939	12939	--	3504	17759
11.	E11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,78	--	4867	--	1315	
		НР - 72%; СП - 8%		290	9,19	9,19	2664	2664	--	727	3663
12.	E11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	3,48	--	1010	--	271	
		НР - 72%; СП - 8%		192	201,68	192,82	38722	37021	54	8199	50674
13.	E11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		8,58	50,73	1647	9739	--	3754	
		НР - 72%; СП - 8%		336	114	--	38304	--	--	--	41368
14.	С341-0201	-Перевозка строительных	Тенге за								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03-1005 4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	1 тонну		--	--	--	--	--	3064	
		СП - 8%									
						Устройство тротуаров тип I					
15.	Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	132,15	49	49	6476	6476	--	1627	8751
					--	17,1	--	2260	--	648	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.	Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	216,96	44,62	44,62	9680	9680	--	2622	13286
					--	16,78	--	3641	--	984	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.	Е11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	216,96	9,19	9,19	1993	1993	--	544	2740
					--	3,48	--	756	--	203	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	93,1	3695,54	1058,57	344055	98553	233141	35870	410319
					132,77	223,98	12361	20852	--	30394	
		НР - 108%; СП - 8%									
19.	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	1050	1498,77	164,8	1573706	173040	1367541	94572	1801740
					31,55	51,85	33125	54441	--	133462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%		1050	-459,02	-57,71	-481966	-60591	-421375	-21372	-543605
20.	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания		--	-18,85	--	-19789	--	-40267	
		НР - 108%; СП - 8%		42	1549,24	--	65068	--	--	46849	120870
21.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1549,24	--	65068	--	--	8953	
		НР - 72%; СП - 8%		0,9929	4007,06	994,98	3979	988	2251	1040	5420
22.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания		745,68	380,2	740	378	--	401	
		НР - 93%; СП - 8%		600	2219,82	30,67	1331892	18404	885056	470058	1946106
23.	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		714,05	11,34	428432	6806	--	144156	
		НР - 108%; СП - 8%		9,6	54396	--	522202	--	522202	--	563978
24.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	41776	
		СП - 8%		151,65	201,68	192,82	30584	29241	42	6476	40024
25.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		8,58	50,73	1301	7693	--	2965	

2015	(непригодный грунт)									
	НР - 72%; СП - 8%									
26.			265,39	114	--	30254	--	--	--	32675
С341-0201	-Перевозка строительных	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
03-1005	грузов самосвалами вне	1 тонну		--	--	--	--	--	2420	
4102-0103	карьеров.									
-1005	Грузоподъемность 20 т.									
РСНБ РК	Класс груза 1.									
2015	Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		19283746
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	866729	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2078284	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	569450	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	13334373	
Перевозка грузов	Тенге	68558	
Накладные расходы	Тенге	1507378	
Сметная прибыль	Тенге	1428423	
ВЗиС 1,04 %		200551	
Итого:		19484294	
Зимнее удорожание 1,98 %		385789	
Итого:		19870083	
Непредвиденные затраты 2%		397402	
В текущих ценах 2019 года,		20267485	
В текущих ценах 2020 года, к-1,049901		21278852	
НДС 12 %		2553462	
Стоимость строительства		23 832 315,00	
Всего с учетом скидки		21 449 083,00	

Всего к оплате: Двадцать один миллион четыреста сорок девять тысяч восемьдесят три тенге.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Шаимбетов Е.К.

Тех надзор: ТОО «Ural Engineering» Айкожаев Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"
Договор №32 от 2020-05-04

Ф-3

Справка

о стоимости выполненных работ
за июнь 2020 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мухамбетова в с.Акшат, Чингирлауского района ЗКО.	17 938 364,00	16 016 396	1 921 968
ВСЕГО:	**17 938 364,00**	**16 016 396**	**1 921 968**

К оплате: Семнадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч триста шестьдесят четыре тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор №32 от 2020-05-04

Ф2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мухамбетова в с.Акшат, Чингирлауского района ЗКО.

от 1 июля 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
1.	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601 0204-20 п.1	-Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	3,239	46323	--	150040	--	--	--			150040
					--	--	--	--	--	--			
						Дорожная одежда тип I							
2.	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	27931	6,78	6,78	189408	189408	--	35399			242791
					--	1,76	--	49165	--	17985			
3.	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3561	61,33	61,33	218396	218396	--	45586			285101
					--	17,78	--	63315	--	21119			

4.	E11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	5410	44,62	44,62	241382	241382	--	65375	331297
					--	16,78	--	90799	--	24541	
5.	E11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	5410	9,19	9,19	49701	49701	--	13568	68330
					--	3,48	--	18844	--	5061	
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12971	67,65	67,65	877531	877531	--	237451	1204180
					--	25,43	--	329793	--	89199	
7.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 СП - 8%	м3	12971	434	--	5629414	--	5629414	--	6079767
					--	--	--	--	--	450353	
8.	E11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	12971	44,62	44,62	578736	578736	--	156743	794317
					--	16,78	--	217699	--	58838	
9.	E11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	12971	9,19	9,19	119162	119162	--	32530	163827
					--	3,48	--	45181	--	12135	
10.	E11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3561	201,68	192,82	718165	686631	979	152058	939841
					8,58	50,73	30555	180636	--	69618	

11.				6231,75	114	--	710420	--	--	--	767253
С341-0201 03-1005 4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну			--	--	--	--	--	56834
	СП - 8%									
12.				300	3695,54	1058,57	1108662	317572	751260	115585	1322187
Е11-27040 1-С102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле			132,77	223,98	39830	67193	--	97940	
	НР - 108%; СП - 8%										
						Устройство тротуаров тип I					
13.				123,68	49	49	6061	6061	--	1523	8190
Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта			--	17,1	--	2115	--	607	
	НР - 72%; СП - 8%										
14.				203,1	44,62	44,62	9062	9062	--	2454	12437
Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта			--	16,78	--	3409	--	921	
	НР - 72%; СП - 8%										
15.				203,1	9,19	9,19	1866	1866	--	509	2565
Е11-01020 1-0310	-Грунт. Уплотнение самоходными	м3 уплотнен			--	3,48	--	707	--	190	

	1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	ного грунта							
		НР - 72%; СП - 8%								
16.				56,3	1549,24	--	87222	--	--	62800	162024
	Е11-010205-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1549,24	--	87222	--	--	12002	
		НР - 72%; СП - 8%								
17.				1,33	4007,06	994,98	5329	1323	3014	1393	7260
	Е11-080101-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания		745,68	380,2	992	506	--	538	
		НР - 93%; СП - 8%								
18.				800	2218,82	30,67	1775056	24539	1179274	626743	2593943
	Е11-270201-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		714,05	11,34	571243	9075	--	192144	
		НР - 108%; СП - 8%								
19.				12,8	54396	--	696269	--	696269	--	751970
	С121-040508-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	55702	
		СП - 8%								
20.				203,1	201,68	192,82	40960	39162	55	8673	53603
	Е11-010102-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		8,58	50,73	1743	10303	--	3971	
		НР - 72%; СП - 8%								
21.				355,425	114	--	40518	--	--	--	43760
	С341-020103-1005	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3241	

4102-0103	карьеров.			
-1005	Грузоподъемность 20 т.			
РСНБ РК	Класс груза 1.			
2015	Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)			
	СП - 8%			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		15984683
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей		Тенге	731585	
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге	3360530	
в том числе зарплата машинистов		Тенге		1088737
Материалов, изделий и конструкций		Тенге	8260265	
Перевозка грузов		Тенге	750938	
Прочие затраты		Тенге	150040	
Накладные расходы		Тенге	1558390	
Сметная прибыль		Тенге	1172939	

ВЗиС 1,04 %	166241
Итого:	16300964
Зимнее удорожание 1,98 %	319788
Итого:	16620752
Непредвиденные затраты 2%	329414
В текущих ценах 2019 года,	16950166
В текущих ценах 2020 года, к-1,049901	17795996
НДС 12 %	2135520
Стоимость строительства	19 931 516,00
Всего с учетом скидки	17 938 364,00

Всего к оплате: Семнадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч триста шестьдесят четыре тенге.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Шаимбетов Е.К.

Тех надзор: ТОО «Ural Engineering» Айкожаев Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор №32 от 2020-05-04

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мухамбетова в с.Акшат, Чингирлауского района ЗКО.

от 24 ноября 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11		12
		Дорожная одежда тип I														
		Укрепление обочин из ЩПС														
1.	Е11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление толщиной 15 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия обочин	5952	174,5 30,31		143,51 41,59		1038653 180377		854194 247532		4082 --	462142 120064		1620859
2.	Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015	-Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере НР - 108%; СП - 8%	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	892,8	664,16 55,72		597,76 185,43		592964 49749		533677 165550		9538 --	232524 66039		891527
3.	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм	м3	513,36	7047 --		-- --		3617648 --		-- --		3617648 --	-- 289412		3907060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СТ РК 1284-2004 СП - 8%		410,688	1525 --	-- --	626299 --	-- --	626299 --	-- 50104	676403
4.	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-93 СП - 8%	м3	102,672	1633 --	-- --	167663 --	-- --	167663 --	-- 13413	181076
5.	С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Глина СП - 8%	м3	2	2639,16 926,64	Перенос опор 1712,52 832,08	5278 1853	3425 1664	-- --	2814 647	8740
6.	Е11-33021 0-0301 1133-0210 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР - 80%; СП - 8%	шт.	2	9243,01 4923,1	3330,03 1610,7	18486 9846	6660 3221	1980 --	10454 2315	31255
7.	Е11-33020 2-0104 1133-0202 -0104 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	452,381	1472,61 28,3	Съезды и примыкания. Дорожная одежда тип I 133,34 41,98	666180 12801	60319 18991	593060 --	34336 56041	756558
8.	Е11-27040 3-0203 1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	452,381	1808,24 31,55	209,27 63,27	818011 14272	94670 28620	709069 --	46323 69147	933481
9.	Е11-27040 3-0202 1127-0403 -0202	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см.	м2 основания								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
				452,381	-757,19	-80,79	-342540	-36547	-305993	-12891	-383866
					--	-26,39	--	-11936	--	-28434	
10.	Е11-27040 3-0204 1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания								
				498	174,5	143,51	86903	71470	341	38667	135616
					30,31	41,59	15092	20711	--	10046	
11.	Е11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление толщиной 15 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия обочин								
				74,7	664,16	597,76	49613	44652	798	19455	74593
					55,72	185,43	4163	13852	--	5525	
12.	Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015	-Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере НР - 108%; СП - 8%	м3 смеси (в рыхлом состоянии)								
				42,9525	7047	--	302686	--	302686	--	326901
					--	--	--	--	--	24215	
13.	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3								
				34,362	1525	--	52402	--	52402	--	56594
					--	--	--	--	--	4192	
14.	С121-0104 01-0101 2101-0401	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
				8,5905	1633	--	14028	--	14028	--	15151
					--	--	--	--	--	1122	
15.	С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Глина СП - 8%	м3								
						Призмы					
				45	1764,51	1554,83	79403	69967	309	26023	113860
					--	--	--	--	--	8434	
					202,82	332,63	9127	14968			
16.	Е11-27040 1-0104 1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле								
				51,75	6370	--	329648	--	329648	--	356019
					--	--	--	--	--	26372	
17.	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3								
						Устройство тротуаров тип I					
				450,5	1498,77	164,8	675195	74242	586741	40576	773032
					--	--	--	--	--	57262	
					31,55	51,85	14212	23358			
18.	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания								
				450,5	-459,02	-57,71	-206787	-25996	-180791	-9170	-233233
					--	--	--	--	--	-17276	
						-18,85		-8490			
19.	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%		3173	2186,97	97,32	6939264	308790	6497848	241533	7755260
					41,8	28,68	132626	91015	--	574464	
20.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия								
		НР - 108%; СП - 8%		27,7	1549,24	--	42914	--	--	30898	79717
					1549,24	--	42914	--	--	5905	
21.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта								
		НР - 72%; СП - 8%		0,6619	4007,06	994,98	2652	659	1499	693	3613
					745,68	380,2	494	252	--	268	
22.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания								
		НР - 93%; СП - 8%		400	2218,82	30,67	887528	12269	589637	313372	1296972
					714,05	11,34	285622	4537	--	96072	
23.	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня								
		НР - 108%; СП - 8%		6,4	54396	--	348134	--	348134	--	375985
					--	--	--	--	--	27851	
24.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3								
		СП - 8%		101,0967	201,68	192,82	20389	19493	29	4317	26682
					8,58	50,73	867	5128	--	1976	
25.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	(непригодный грунт) НР - 72%; СП - 8%		176,9192	114 --	-- --	20169 --	-- --	-- --	-- 1614	21782
26.	С341-0201 03-1005 4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт) СП - 8%	Тенге за 1 тонну								
				8,4	32724,51 5105,8	Дорожные знаки 1132,82 249,02	274886 42889	9516 2092	222481 --	40932 25265	341084
27.	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3								
				87	4615,99 3334,4	796,02 247,61	401591 290093	69254 21542	42244 --	336566 59053	797209
28.	Е11-27090 2-0101 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.								
				44	822,73 718,98	-- --	36200 31635	-- --	4565 --	34166 5629	75995
29.	Е11-27090 2-0201 1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 НР - 108%; СП - 8%	шт.								
				45	7018 --	-- --	315810 --	-- --	315810 --	-- 25265	341075
30.	С124-0102 02-0705 2401-0202 -0705 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.								
				40	8138	--	325520	--	325520	--	351562
31.	С124-0102	-Стойка круглая	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02-0710 2401-0202 -0710 РСНБ РК 2015	металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%			-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	26042 -- 1995	
32.	С124-0102 02-0716 2401-0202 -0716 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	12470 -- --	-- -- --	24940 -- --	-- -- --	24940 -- --	-- 26935 15353	207265
33.	С124-0102 01-0114 2401-0201 -0114 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	28	8955 -- --	-- -- --	322380 -- --	-- -- --	322380 -- --	-- 25790 25790	348170
34.	С124-0102 01-0115 2401-0201 -0115 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	22	5655 -- --	-- -- --	124410 -- --	-- -- --	124410 -- --	-- 9953 9953	134363
35.	С124-0102 01-0103 2401-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%		11	8622 --	-- --	94842 --	-- --	94842 --	-- 7587	102429
36.	С124-0102 01-0111 2401-0201 -0111 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	3654 --	-- --	7308 --	-- --	7308 --	-- 585	7893
37.	С124-0102 01-0133 2401-0201 -0133 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм x 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	32	236745,76 --	-- --	7575864 --	-- --	-- --	-- --	7575864
38.	Прайс СТПРАЙС	-АВТОНОМНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ (SZ-100/65)	шт	18,58	239 --	-- --	4441 --	-- --	4441 --	-- 355	4796
39.	С121-0503 02-0104 2105-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг СП - 8%	кг	0,007044	499540 --	-- --	3519 --	-- --	3519 --	-- 282	3800
40.	С121-1302 01-0901 2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,99	32586,36	Разметка 9291,48	32261	9199	20399	5630	40921
41.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%	км линии	1,561	2690,28 17497,86	2575,01 9291,48	2663 27314	2549 14504	-- 8610	3031 8877	39086
42.	Е11-27090 3-0105 1127-0903 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,6196	2690,28 27556,86	2575,01 9291,48	4200 17074	4020 5757	-- 9650	2895 3523	22245
43.	Е11-27090 3-0106 1127-0903 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,112	2690,28 831673,65	2575,01 3126,88	1667 93147	1595 350	-- 92450	1648 546	101189
44.	Е11-27090 3-0209 1127-0903 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,3 м, сплошная. Обозначение нерегулируемого пешеходного перехода НР - 108%; СП - 8%	км линии		3096,05	1419,61	347	159	--	7495	30323518

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	1147509	
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2200525	650932
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	15782136	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	20169	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	7575864	
Перевозка грузов	Тенге	1912306	
Прочие затраты	Тенге		
Накладные расходы			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЗиС 1,04 %					315365				
		Итого:					30638886				
		Зимнее удорожание 1,98 %					606650				
		Итого:					31245536				
		Непредвиденные затраты 2%					624911				
		В текущих ценах 2019 года,					31870446				
		В текущих ценах 2020 года, к-1,049901					33460813				
		НДС 12 %					4015298				
		Стоимость строительства					37 476 111,00				
		Всего с учетом скидки					34 518 880,79				

Всего к оплате: Тридцать четыре миллиона пятьсот восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят тенге 79 тиын.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Шаимбетов Е.К.

Тех надзор: ТОО «Ural Engineering»

Айкожаев Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана»

Амирханян А.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор №32 от 2020-05-04

Ф2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мухамбетова в с.Акшат, Чингирлауского района ЗКО.

от 23 сентября 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Дорожная одежда тип I												
1.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	407,273	3695,54	1058,57	1505094	431128	1019893	156916	1794970			
		НР - 108%; СП - 8%			132,77	223,98	54073	91219	--	132961				
2.	E11-27040 3-0203 1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	4657,1	1472,61	133,34	6858084	620963	6105336	353479	7788488			
		НР - 108%; СП - 8%			28,3	41,98	131785	195510	--	576925				
3.	E11-27040	-Основания из щебня	м2	4657,1	1808,24	209,27	8421134	974598	7299614	476880	9609855			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-0202 1127-0403 -0202 РСНБ РК 2015	фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	основания		31,55	63,27	146922	294633	--	711841	
4.				4657,1	-757,19	-80,79	-3526327	-376238	-3150089	-132708	-3951758
	E11-27040 3-0204 1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		--	-26,39	--	-122878	--	-292723	
						Укрепление обочин из ЩПС					
5.				3095	191,83	188,49	593711	583375	--	127494	778901
	E11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		3,34	53,87	10337	166738	--	57696	
						Устройство водопропускных труб					
6.				0,01	1102906,98	560728,98	11029	5607	--	7074	19551
	E11-22030 1-0110 1122-0301 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ЭСНРК 8.05-01-2 015 п.3.17 к=0,6	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		542178	172353,31	5422	1724	--	1448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		демонтаж		3,2	1549,24	--	4958	--	--	3569	9209
7.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1549,24	--	4958	--	--	682	
8.	E11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы ПГС. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	0,7	3381,8	154,98	2367	108	1576	706	3319
					975,12	43,54	683	30	--	246	
9.	E11-22030 1-0111 1122-0301 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,012	2460551,61	1214302,63	29527	14572	917	18171	51513
					1169805	359722	14038	4317	--	3816	
10.	С123-0102 01-0262 2301-0201 -0262 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	12	34601	--	415212	--	415212	--	448429
					--	--	--	--	--	33217	
11.	E11-22060 1-0211 1122-0601 -0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,012	5277812,96	778507,03	63334	9342	50067	6055	74939
					327060	182588,88	3925	2191	--	5551	
12.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,4	808,7	--	1132	--	--	815	2103
					808,7	--	1132	--	--	156	
13.				3,15	205	--	646	--	--	--	697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	52	
		СП - 8%									
						Съезды и примыкания. Дорожная одежда тип I					
				318	3695,54	1058,57	1175182	336626	796336	122520	1401518
14.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	42220	71224	--	103816	
		НР - 108%; СП - 8%									
						Укрепление обочин из ЩПС					
				279	191,83	188,49	53520	52589	--	11493	70214
15.	Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта		3,34	53,87	932	15031	--	5201	
		НР - 72%; СП - 8%									
						Устройство тротуаров тип I					
				188,12	49	49	9218	9218	--	2316	12457
16.	Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	17,1	--	3217	--	923	
		НР - 72%; СП - 8%									
				309	44,62	44,62	13787	13787	--	3734	18923
17.	Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,78	--	5186	--	1402	
		НР - 72%; СП - 8%									
				309	9,19	9,19	2839	2839	--	775	3903
18.	Е11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по	м3 уплотненного грунта		--	3,48	--	1076	--	289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=2	одному следу при толщине слоя 40 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	111,36	3695,54	1058,57	411535	117883	278867	42905	490796
					132,77	223,98	14785	24942	--	36355	
		НР - 108%; СП - 8%									
20.	E11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	1672,5	1498,77	164,8	2506689	275628	2178297	150639	2869915
					31,55	51,85	52764	86717	--	212586	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.	E11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	1672,5	-459,02	-57,71	-767704	-96513	-671191	-34042	-865886
					--	-18,85	--	-31521	--	-64140	
		НР - 108%; СП - 8%									
22.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	72,1	1549,24	--	111700	--	--	80424	207494
					1549,24	--	111700	--	--	15370	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.	E11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	1,6942	4007,06	994,98	6789	1686	3840	1774	9248
		НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,2	1263	644	--	685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015			1030	2218,82	30,67	2285385	31594	1518315	806932	3339702
24.	E11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		714,05	11,34	735476	11684	--	247385	
				16,48	54396	--	896446	--	896446	--	968162
25.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	71716	
				259,405	201,68	192,82	52316	50018	72	11077	68464
26.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		8,58	50,73	2226	13159	--	5071	
				453,959	114	--	51751	--	--	--	55891
27.	С341-0201 03-1005 4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт) СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	4140	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		25281017
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1334639	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	3058809	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		834844
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	16743508	
Перевозка грузов	Тенге	52397	
Накладные расходы	Тенге	2218998	
Сметная прибыль	Тенге	1872667	

ВЗиС 1,04 %	262923
Итого:	25543940
Зимнее удорожание 1,98 %	505770
Итого:	26049710
Непредвиденные затраты 2%	520994
В текущих ценах 2019 года,	26570704
В текущих ценах 2020 года, к-1,049901	27896608
НДС 12 %	3347593
Стоимость строительства	31 244 201,00
Всего с учетом скидки	28 119 781,00

Всего к оплате: Двадцать восемь миллионов сто девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят одна тенге.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Шаимбетов Е.К.

Тех надзор: ТОО «Ural Engineering»

Айкожаев Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана»

Амирханян А.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"
Договор №32 от 2020-05-04

Ф-3

Справка

о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2020 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мухамбетова в с.Акшат, Чингирлауского района ЗКО.	28 119 781,00	25 106 947	3 012 834
ВСЕГО:	**28 119 781,00**	**25 106 947**	**3 012 834**

К оплате: Двадцать восемь миллионов сто девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят одна тенге.

Заказчик:

Подрядчик: