Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Агротехнический колледж, село Красный Яр" при управлении образован Форма КС-3
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "КОКШЕТАУСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания тракторной лаборатории ГККП "Агротехнический колледж, с. Красный Яр, ул. Достык, 68"

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		210112/00	06.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания тракторной лаборатории ГККП "Агротехнический колледж, с. Красный Яр, ул. Достык, 68"	**20 692 392**	**18 475 350**							**2 217 042**	**20 692 392**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Сейткалиева С.О.**
Руководитель ГККП "Агротехнический колледж, село Красный Яр" при управлении образования Акмолинской области
БИН 000140001576

Зам. руковод. по УПР
В. Шаф.

ПОДРЯДЧИК: _____ **Шафар С.И.**
Директор ТОО "Проектно-строительная компания "Кокшетаустрой"

БИН 940240000245

Эксперт технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"

_____ **Мухамбеткалиев А.Ж.**
KZ72VJE00041976 от 04.03.2019
KZ62VJE00032643 от 07.03.2012, KZ02VJE00041975 от 04.03.2019

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Бота Саулет"

_____ **Шалов Б.М.**
Приказ №01 от 13.09.2012 г.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Агротехнический колледж, село Красный Яр" при управлении образования Акмолинской области
БИН 000140001576, Акмолинская область, г.Кокшетау, с.Красный Яр, Достык, 68 тел. 8 716 2 51 49 07
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "КОКШЕТАУСТРОЙ"
БИН 940240000245, Акмолинская область, г.Кокшетау, Потанина, 8, тел 8 716 2 41 12 28
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания тракторной лаборатории ГККП "Агротехнический колледж, с. Красный Яр, ул. Достык, 68"

Договор подряда №210112/00 от 06 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №1
за июнь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1 Надземная строительная часть здания (сооружения)

Раздел 1 Кровля АС11-14
1.3 Демонтажные работы

51	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2	771,6	279,63	1,62	215763	1249	0	154449	399829
					278,01	0	214514	0	0	29617	
52	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2	771,6	171,89	19,68	132630	15185	0	88088	238375
					152,21	6,35	117445	4900	0	17657	
53	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР = 72 %	м2	771,6	299,87	17,97	231380	13866	0	159832	422509
					281,9	5,8	217514	4475	0	31297	
54	1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР = 72 %	м	32,4	112,94	0	3659	0	0	2634	6796
					112,94	0	3659	0	0	503	
55	1208-0101-0303	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка НР = 72 %	окно	3	1599,77	1,2	4799	4	0	3453	8912
					1598,57	0	4796	0	0	660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	72	88,03	0,03	6338	2	0	4562	11772
					88	0	6336	0	0	872	
	Раздел 5 Проемы										
	5.8 Демонтажные работы										
129	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	54,465	1121,47	172,61	61081	9401	0	40715	109940
					948,87	89,4	51680	4869	0	8144	
132	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	81,31	88,03	0,03	7158	3	0	5152	13295
					88	0	7155	0	0	985	
		Итого по смете 2-1-1					**1 211 428**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					623 099				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 710				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 244				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					458 885				
		в т.ч. зарплата, тенге					41 300				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					89 735				
	Локальная смета № 2-1-2 Отделочные работы										
	Раздел 6 Отделочные работы										
	6.2 Стены										
10	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2	374,192	2392,97	81,34	895430	30437	494775	283797	1273565
					989,38	63,99	370218	23945	0	94338	
11	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2	652,312	1018,21	7,52	664191	4905	195831	334853	1078968
					710,48	2,48	463455	1618	0	79924	
	Раздел 7 Полы										
	7.1 Тип 1										
14	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 72 %	покрыт	300	2587,42	191,09	776226	57327	620997	84735	929838
					326,34	65,95	97902	19785	0	68877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	стяжки	300,1	843,68	37,21	253188	11167	118669	92777	373642
					411,04	18,34	123353	5504	0	27677	
16	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	стяжки	300,1	220,01	12,64	66025	3793	59183	3505	75092
					10,16	6,06	3049	1819	0	5562	
17	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2	300,1	1724,94	107,26	517654	32189	243984	177283	750532
					804,67	15,81	241481	4745	0	55595	
18	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная гидроизол рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2	300,1	1079,71	53,14	324021	15947	162372	106852	465343
					485,51	9,01	145702	2704	0	34470	
19	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 72 %	м2	300,1	408,73	39,04	122660	11716	0	84095	223295
					369,69	19,51	110944	5855	0	16540	
20	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 К=0,065;	м3	19,5065	12879		251224		251224	0	271322
					0		0		0	20098	
21	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,91531	18122,06	1775,88	16587	1625	29	11262	30077
					16314,82	773,9	14933	708	0	2228	
22	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,91531	257436		235634		235634	0	254485
					0		0		0	18851	
23	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % К=0,100;	м3	30,01	26056,7	9,6	781962	288	647783	96402	948633
					4461,54	0	133891	0	0	70269	
7.2 Тип 2											
26	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 72 %	м2	269,3	2587,42	191,09	696792	51461	557448	76063	834683
					326,34	65,95	87883	17760	0	61828	
27	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2	269,3	843,68	37,21	227203	10021	106489	83255	335295
					411,04	18,34	110693	4939	0	24837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	269,3	220,01	12,64	59249	3404	53109	3145	6738
					10,16	6,06	2736	1632	0	4992	
29	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2	269,3	1724,94	107,26	464526	28885	218944	159088	67350
					804,67	15,81	216698	4258	0	49889	
30	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная гидроизол рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2	269,3	1079,71	53,14	290766	14311	145707	95885	41758
					485,51	9,01	130748	2426	0	30932	
31	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,82137	18122,06	1775,88	14885	1459	26	10107	26991
					16314,82	773,9	13401	636	0	1999	
32	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,82137	257436		211450		211450	0	228366
					0		0		0	16916	
33	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % К=0,150;	м3	40,395	26056,7	9,6	1052560	388	871949	129761	1276907
					4461,54	0	180224	0	0	94586	
	7.3 Тип 3										
35	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2	204,8	843,68	37,21	172786	7621	80984	63315	254989
					411,04	18,34	84181	3756	0	18888	
36	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	204,8	220,01	12,64	45058	2589	40389	2392	51246
					10,16	6,06	2081	1241	0	3796	
37	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2	204,8	1724,94	107,26	353268	21967	166504	120984	512192
					804,67	15,81	164796	3238	0	37940	
38	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная гидроизол рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2	204,8	1079,71	53,14	221125	10883	110809	72919	317567
					485,51	9,01	99432	1845	0	23523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.4 Тип 4										
41	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2	15,97	1724,94	107,26	27547	1713	12984	9434	39940
					804,67	15,81	12851	252	0	2959	
42	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная гидроизол рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2	15,97	1079,71	53,14	17243	849	8641	5687	24764
					485,51	9,01	7754	144	0	1834	
43	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % К=0,050;	м3	0,7985	26056,7	9,6	20806	8	17236	2565	25241
					4461,54	0	3563	0	0	1870	
	7.5 Тип 5										
45	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	стяжки	160,32	843,68	37,21	135259	5966	63395	49563	199608
					411,04	18,34	65898	2940	0	14786	
46	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	стяжки	160,32	220,01	12,64	35272	2026	31617	1873	40117
					10,16	6,06	1629	972	0	2972	
47	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2	160,32	1724,94	107,26	276542	17196	130342	94709	400951
					804,67	15,81	129005	2535	0	29700	
48	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная гидроизол рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2	160,32	1079,71	53,14	173099	8519	86743	57082	248595
					485,51	9,01	77837	1444	0	18414	

Итого по смете 2-1-1	**12 650 716**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 096 338
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	358 660
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	116 701
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 945 247
- накладные расходы, тенге	2 313 388
в т.ч. зарплата, тенге	208 205
- сметная прибыль (8 %), тенге	937 090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-3 "Отопление и вентиляция"										
	Раздел 3 Демонтаж										
83	1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	54	1641,49	85,18	88640	4600	0	62224	162933
					1556,3	44,12	84040	2382	0	12069	
84	1215-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м	200	785,57	3,67	157114	734	5536	108608	286980
					754,22	0	150844	0	0	21258	
85	1215-0101-0103	. Разборка регисра НР = 72 %	м	20	909,32	7,56	18186	151	1277	12109	32719
					837,89	3	16758	60	0	2424	
		Итого по смете 2-1-3					**482 632**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					251 642				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 485				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 442				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 813				
		- накладные расходы, тенге					182 941				
		в т.ч. зарплата, тенге					16 465				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					35 751				
	Локальная смета № 2-1-5 "Водопровод и канализация"										
	4.2 Демонтажные работы										
91	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м	10	783,76	3,58	7838	36	0	5631	14547
					780,19	1,85	7802	18	0	1078	
92	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м	6	974,44	7,14	5847	43	0	4195	10845
					967,3	3,7	5804	22	0	803	
	Раздел 6 Демонтажные работы										
	6.1 Водоснабжение В1										
102	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м	7	1103,81	13,1	7727	92	0	5498	14283
					1090,71	0,12	7635	1	0	1058	
103	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полэтиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м	33	1205,59	15,48	39784	511	0	28282	73511
					1190,11	0,19	39274	6	0	5445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м	10	783,76	3,57	7838	36	0	5631	14547
					780,19	1,85	7802	19	0	1078	
105	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м	6	974,44	7,14	5847	43	0	4195	10845
					967,3	3,7	5804	22	0	803	
106	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	598,32	5,8	1197	12	0	858	2219
					592,52	3	1185	6	0	164	
		Итого по смете 2--1-5					**140 797**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					75 306				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					773				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					94				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					54 290				
		в т.ч. зарплата, тенге					489				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					10 429				
	Локальная смета № 2-1-6 "Электрмонтажные работы"										
	Раздел 4 Кабельная продукция										
46	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м	0,441	463,04	183,57	204	81	32	84	311
					207	56,66	91	25	0	23	
47	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,25	206745		51686		51686	0	55821
					0		0		0	4135	
49	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,2	321250		64250		64250	0	69390
					0		0		0	5140	
	Раздел 8 Демонтажные работы										
75	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	90	61,78	0,67	5560	60	0	3983	10306
					61,11	0,35	5500	32	0	763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1217-0101-0701	Выключатели и розетки ,коробки . Демонтаж НР = 72 %	шт.	277	56,47	0	15642	0	0	11263	29057
					56,47	0	15643	0	0	2152	
77	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	1454	93,44	0,22	135862	320	0	97716	252264
					93,22	0,12	135542	174	0	18686	
		Итого по смете 2-1-6					**417 149**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					156 776				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					461				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					231				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					115 968				
		- накладные расходы, тенге					113 046				
		в т.ч. зарплата, тенге					10 174				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					30 899				

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА НА ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

Локальная смета № 2-1-1 Надземная строительная часть здания (сооружения)

Раздел 11 Дополнительные работы

3	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2	48	1831,58	200,72	87916	9635	–	59568	159283
					1630,86	92,74	78281	4452	–	11799	
4	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (парапет) НР = 72 %	м3	12,7	24841,56	4896,26	315488	62183	–	202615	559551
					19945,3	2213,02	253305	28105	–	41448	
5	1108-0201-0803	Стены наружные средней сложности из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет) НР = 72 %	м3	17,28	10759,23	1457,55	185919	25186	50525	83609	291090
					6377,78	342,37	110208	5916	–	21562	
6	2103-0302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	1089	172		187308		187308	–	202293
					–		–		–	14985	
9	1110-0108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка (ДЕМОНТАЖ) 3,6*3,5-1 шт, 2*2,1 -1 шт НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	16,8	2015,86	391,76	33866	6582	–	21193	59464
					1624,1	127,96	27285	2150	–	4405	
10	4141-0406-0100	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	20,416	738		15067		–	–	16272
					–		–		–	1205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	4121-0201-1800	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 км (40 км) К=40,000;	т·км	816,64	35		28582		–	–	30869
					–		–		–	2287	
11.1 Усиление стены над воротами каб № 13.											
12	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 72 %	м3	2,72	20794,58	7586,98	56561	20637	–	32730	96434
					13207,6	3505,2	35925	9534	–	7143	
13	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 72 %	т	1,65694	266575,93	4523,97	441700	7496	70824	263752	761888
					219308,26	1774,72	363381	2941	–	56436	
14	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,277	406214		112521		112521	–	121523
					–		–		–	9002	
15	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4694	254634		119525		119525	–	129087
					–		–		–	9562	
16	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,6514	299188		194891		194891	–	210482
					–		–		–	15591	
17	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,21708	263589		57220		57220	–	61798
					–		–		–	4578	
18	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04206	246697		10376		10376	–	11206
					–		–		–	830	
19	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8	22676		18141		18141	–	19592
					–		–		–	1451	
20	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (2 раза) НР = 72 % К=2,000;	м2	82,84	91,67	2,43	7594	201	3563	2774	11197
					46,23	0,28	3830	23	–	829	
21	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (2 раза) НР = 72 % К=2,000;	м2	82,84	77,63	1,72	6431	142	4049	1629	8705
					27,03	0,28	2239	23	–	645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					**2 750 734**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					874 454				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					132 062				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53 144				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					828 943				
		- перевозка грузов, тенге					47 141				
		- накладные расходы, тенге					664 376				
		в т.ч. зарплата, тенге					59 794				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					203 758				
	Смета 2-1-2 "Отделочные работы"										
	0.1 Демонтажные работы										
1	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (1 этаж) НР = 72 %	м2	317	839,11	32,11	265998	10179	–	187986	490303
					807	16,63	255819	5272	–	36319	
2	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 % К=1,070;	м	339,19	138,09	–	46839	–	–	33724	87008
					138,09	–	46839	–	–	6445	
3	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка стяжки НР = 72 %	м2	110,342	1898	613,64	209429	67710	0	124739	360901
					1284,36	285,75	141719	31530	–	26733	
4	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (2 этаж) НР = 72 %	м2	63	839,11	32,11	52864	2023	–	37360	97442
					807	16,63	50841	1048	–	7218	
5	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 % К=1,070;	м	67,41	138,09	–	9309	–	–	6702	17292
					138,09	–	9309	–	–	1281	
6	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка стяжки НР = 72 %	м2	63	1898	613,64	119574	38659	–	71220	206058
					1284,36	285,75	80915	18002	–	15264	
	0.2 Монтажные работы										
7	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (кабинет №2, 3-66,64 м2, коридор и тамбур №1, 1а - 60,14 м2) НР = 72 %	м2	126,78	2060,01	14,46	261168	1833	102006	113797	404962
					1240,96	5,7	157329	723	–	29997	
8	2203-0201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 К=1,030;	м2	130,583	453		59154		59154	–	63886
					–		–		–	4732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					**1 727 852**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					742 771				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					120 404				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56 575				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					161 160				
		- накладные расходы, тенге					575 528				
		в т.ч. зарплата, тенге					51 798				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					127 989				
	Смета 2-1-6 "Электромонтажные работы"										
	1.3 Трубы и кабели										
17	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	50	235,63	2,66	11782	133	253	8212	21594
					227,91	0,2	11396	10	–	1600	
18	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	50,5	140		7070		7070	–	7636
					–		–		–	566	
		Итого					**29 230**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 396				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					133				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 323				
		- накладные расходы, тенге					8 212				
		в т.ч. зарплата, тенге					739				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 166				
		Итого по акту					**19 410 538**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 831 782				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					657 688				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					243 441				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 065 454				
		- перевозка грузов, тенге					47 141				
		- накладные расходы, тенге					3 753 431				
		в т.ч. зарплата, тенге					993 546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 293 853				
		ИТОГО по акту					**19 410 538**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		1,20%			232 926				
		Итого с зимними удорожаниями		0,00%			0				
		Итого:					19 643 464				
		Непредвиденные работы и затраты		2,00%			392 869				
		ИТОГО в ценах на 2020 г					20 036 333				
		В ценах 2021 года		1,002			20 076 406				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)		12%			2 409 169				
		Итого по смете					**22 485 575**				
		С учетом понижающего коэффициента		0,920251852			**20 692 392**				

Принял (Заказчик)

ГККП "Агротехнический колледж, село Красный Яр" при управлении образования Акмолинской области

БИН 000140001576

_____ Сейткалиева С.О.

Руководитель

зам. руководителя по УПР

Эксперт технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

_____ Мухамбеткалиев А.Ж.

KZ72VBE00044976 от 04.03.2019

KZ62VBE00032643 от 04.06.2019

KZ02VBE00044975 от 04.03.2019

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Проектно-строительная компания "Кокшетаустрой"

БИН 940240000245

_____ Шафар С.И.

Директор

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Бота Сәулет"

_____ Шалов Б.М.

приказ №б/н от 16.05.2012 г.