Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района",Республика Казахстан, Алматинская обл.,, Каратальский р-н, г.Уштобе, Проспект Конаева, дом № 9**	**050240007766**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden City DS",Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Чкалова, 1В**	**050540004554**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор № 28 от 08.04.2021 г

Номер документа	Дата составления
53	07.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство сквера вблизи железнодорожного вокзала в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области			услуга	1	19 924 885,84	19 924 885,84	2 134 809,20
				Итого	1	x	19 924 885,84	2 134 809,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.07.2021

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

Подрядчик: ТОО "Golden City DS"

Наименование строительства и его адрес: Строительство и благоустройство сквера вблизи железнодорожного вокзала в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2021 года

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование			код
			№28	**от 08.04.2021 г.**						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство и благоустройство сквера вблизи железнодорожного вокзала в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области	**88 746 063,84**	**17 790 076,64**							**2 134 809,20**	**19 924 885,84**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

_____ Батырбекова С. Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "TN stroy"

_____ Кульчанов Т.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Жетісу саулет құрылыс"

_____ Саятов Т. Р.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Golden City DS"

_____ Компабаев С.К.

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Golden City DS"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство и благоустройство сквера вблизи железнодорожного вокзала в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 28 от 08.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за июль 2021 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1-НА Наружное освещение									
			Раздел.1.ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ									
1	3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1432,89	84	1433	84	26	978	2604
						1323,27	35,56	1323	36	–	193	

2	5 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2810,41	25,13	8431	75	4030	3115	12469
					1442	–	4326	–	–	924	
3	9 1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	7134,39	109,13	7134	110	2842	3037	10984
					4182	35,56	4182	36	–	814	
4	11 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1533,68	–	1534	–	13	1095	2839
					1521	–	1521	–	–	210	
	ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПАРКОВАЯ										
5	38 1133-0207-0102	Светильники . Установка НР = 80 %	светильник	14	5303,33	2677,32	74247	37483	238	42502	126089
					2608,98	1185,84	36526	16602	–	9340	
	АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА										
6	60 1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	4	9574,9	4086,6	38300	16346	6659	15450	58050
					3823,56	1541,12	15294	6164	–	4300	

Локальная смета 7-1-1-Благоустройство территории

Раздел.Благоустройство (ГП 8-13)

Тип 1,покрытие из гранитной плитки

2	5 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2810,41	25,13	8431	75	4030	3115	12469
					1442	–	4326	–	–	924	
3	9 1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	7134,39	109,13	7134	110	2842	3037	10984
					4182	35,56	4182	36	–	814	
4	11 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1533,68	–	1534	–	13	1095	2839
					1521	–	1521	–	–	210	
	ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПАРКОВАЯ										
5	38 1133-0207-0102	Светильники . Установка НР = 80 %	светильник	14	5303,33	2677,32	74247	37483	238	42502	126089
					2608,98	1185,84	36526	16602	–	9340	
	АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА										
6	60 1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	4	9574,9	4086,6	38300	16346	6659	15450	58050
					3823,56	1541,12	15294	6164	–	4300	

Локальная смета 7-1-1-Благоустройство территории

Раздел.Благоустройство (ГП 8-13)

Тип 1,покрытие из гранитной плитки

7	19 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	195	706,09	30,72	137688	5990	57765	72350	226841
					379,14	15,57	73932	3036	–	16803	
8	20 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 стяжки	195	1339,43	83,39	261216	16261	230295	21331	305150
					75,04	41,19	14660	8033	–	22604	
9	21 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,562	16545,16	1457	9299	819	18	8037	18723
					15056,8	656,8	8462	369	–	1387	
10	23 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	195	468,57	39,44	91371	7691	174	93746	199927
					428,24	16,92	83507	3295	–	14810	

Тип 3.Покрытие из гранитной плитки по существующему бетонному основанию

11	39 1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 94 %	м2 покрытия	195	24798,32	98,78	4835672	19262	4285675	506007	5769013
					2721,72	38,82	530735	7570	–	427334	

Тип 4..Асфальто-бетонное покрытие

7	19 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	195	706,09	30,72	137688	5990	57765	72350	226841
					379,14	15,57	73932	3036	–	16803	
8	20 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 стяжки	195	1339,43	83,39	261216	16261	230295	21331	305150
					75,04	41,19	14660	8033	–	22604	
9	21 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,562	16545,16	1457	9299	819	18	8037	18723
					15056,8	656,8	8462	369	–	1387	
10	23 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	195	468,57	39,44	91371	7691	174	93746	199927
					428,24	16,92	83507	3295	–	14810	

Тип 3.Покрытие из гранитной плитки по существующему бетонному основанию

11	39 1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 94 %	м2 покрытия	195	24798,32	98,78	4835672	19262	4285675	506007	5769013
					2721,72	38,82	530735	7570	–	427334	

Тип 4..Асфальто-бетонное покрытие

12	40 1127-0402-0101	Основания и покрытия из щебеночных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	2388	422,02	148,98	1007784	355764	534411	239206	1346749
					49,25	43,5	117609	103878	–	99759	
13	41 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	144,42	1396,2	128,84	201639	18607	175928	12936	231742
					49,19	33,75	7104	4874	–	17166	
14	42 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	144,42	608,42	0,08	87868	12	87781	81	94985
					0,52	–	75	–	–	7036	
15	43 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	144,42	1459,35	128,84	210759	18607	185048	12936	241591

					49,19	33,75	7104	4874	–	17896	
16	44 1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	195	2044,79	32,69	398734	6374	165380	247950	698419
					1164	13,35	226980	2603	–	51735	
	Раздел. МАФы										
17	59 8601-0302-0508	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам(видам): Скамейка из мраморного камня модель: Aida НР =	комплект	4	514115	11	2056460	44	2048836	5244	2226640
					1895	5	7580	20	–	164936	
18	60 8601-0302-0603	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита,поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам(видам)Скамья, модель: Element 3 НР = 0	шт.	8	252312	196	2018496	1568	1982552	32992	2215608
					4297	53	34376	424	–	164120	
19	61 8601-0303-0203	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м) НР = 0	шт.	16	24125	–	386000	–	386000	–	416880

					–	–	–	–	–	30880	
20	62 8601-0302-0501	Модульные контрукции скамеек из мрамора с подразделением по типам(видам):Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1 НР = 0	комплект	8	309698	11	2477584	88	2462336	10488	2687120
					1895	5	15160	40	–	199048	
21	63 8601-0306-0208	Декоративные изделия из мраморного камня,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам(видам):Вазон из мраморного камня, модель: Poppy Bowl НР = 0	шт.	2	374196	–	748392	–	748392	–	808264
					–	–	–	–	–	59872	
	Установка труб -22 шт,h=1,2м										
22	64 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,75	2872,8	–	5027	–	–	3620	9338
					2872,8	–	5027	–	–	692	
23	65 1133-0304-0101	Фундаменты бетонные монолитные. Устройство НР = 80 %	опора	22	7075,86	–	155669	–	96061	47686	219624
					2709,46	–	59608	–	–	16268	

Раздел 6.Дорожные знаки

24	69 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	2	5233,04	836,28	10466	1673	947	9103	21135
					3923,2	291,34	7846	583	–	1566	
25	70 2401-0202-0707	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	4749		9498		9498	–	10258
					–		–		–	760	
26	71 2401-0201-0115	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.15 В±700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9122		9122		9122	–	9852
					–		–		–	730	
27	72 2401-0201-0134	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.17. размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	4983		4983		4983	–	5382
					–		–		–	399	

Итого	**17 976 195**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 262 948
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	506 816
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	162 423
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 484 963
- накладные расходы, тенге	1 389 892
в т.ч. зарплата, тенге	125 090
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 331 576

Всего	**17 976 195**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	233 690
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	245 833
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**369 114**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**18 824 833**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**19 766 753**
НДС (12 %)	2 372 010
Итого	**22 138 763**
Итого с учетом скидки	**19 924 885,84**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

_____ **Батырбекова С. Т.**

Технический надзор:

ТОО "TN Stroy"

_____ **Кульчанов Т. Б.**

Авторский надзор:

ТОО "Жетісу сәулет құрылыс"

_____ **Саятов Т. Р.**

Подрядчик:

ТОО "Golden City DS"

_____ **Комшабаев С.К.**