Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «МК Стройсервис» г.Актобе

Наименование объекта: «Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области»

Справка от 17.10.2012г.

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2012 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	20.07.2012г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач.года по отчет месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по строительству:	94 678 922							
	В том числе за отчетный месяц		11 662 908	4 890 034	10 413 311	-	-	1 249 597	11 662 908

Сумма к оплате: Одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи девятьсот восемь тенге, 00.

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ Ш.Оналы

Подрядчик:
Директор ТОО «МК Стройсервис»

_____ Мукатов А.А.

Заказчик ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МК Стройсервис"
Субподрядчик
Договор 27 от 20.07.12

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Школа. Общестроительные работы блока А.

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн.	Стоим. ед., тенге: Всего з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн.	Общая стоим., тенге: Всего з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Окна										
1.	E0110-91-6	Установка пластиковых оконных блоков площадью проема более 2 м2	м2	119,83	346,34	18,87	41484	2262	0,32	98		
					136,14	6,39	16356	766	0,03	4		
2.	C12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двукамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	119,83	6920,00	--	829570	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	E0110-17-1	Установка в каменных стенах фрамуг с одинарными переплетами, площадь проема до 5 м2	м2	0,36	1083,61	62,79	390	23	1,32	0		
					202,73	22,52	73	8	0,10	0		
4.	E0110-18-1	Установка приборов фрамужных	шт	1,00	154,50	0,37	154	--	0,75	1		
					154,13	0,14	154	--	0,00	0		
5.	C12065-87	Фрамуги Фв.0.6-0.6	м2	0,36	4110,00	--	1480	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	C11011-799	Скобяные изделия для фрамуг	комплект	1,00	879,00	--	879	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	E0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	120,24	235,03	5,58	28260	671	0,59	70
					94,05	2,12	11309	255	0,01	1
8.	C12061-19-5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	м	71,00	2860,00	--	203060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								1105276
		Раздел: Покрытие								
9.	E0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	40,00	1445,09	373,54	57804	14941	2,66	106
					465,75	135,07	18630	5403	0,61	24
10.	E0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	2,00	889,42	200,77	1779	402	1,74	3
					299,25	71,15	598	142	0,31	1
11.	C143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	286,00	2950,00	--	843700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	C143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	286,00	346,00	--	98956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	C143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	5,98	2950,00	--	17641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	C143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	5,98	346,00	--	2069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	E0107-20-3	Установка анкеров А1 и А2	т	0,02	175710,10	1826,10	3479	36	42,70	1
					8100,00	690,75	160	14	3,37	0
16.	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	40200,00	--	796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	E0107-45-	Укладка плит покрытий площадью до	шт	1,00	889,42	200,77	889	201	1,74	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,75	--	279	--	--	--
51.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,59	21,80	0,09	100	--	0,03	0
					5,81	0,02	27	--	0,00	0
52.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза.	м2	4,59	52,51	0,04	241	--	0,04	0
					8,32	--	38	--	--	--
53.	E0107-45-5	Укладка плит покрытий площадью до 5 м2	шт	1,00	389,42	200,77	389	201	1,74	2
					299,25	71,15	299	71	0,31	0
54.	C143017-9	Сплошные плоские панели КВ 18.16	м2	2,85	2000,00	--	5700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Покрытие 2882309

Раздел: Кровля

55.	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из гидроизола	м2	847,20	256,36	1,19	217134	1008	0,16	131
					27,00	0,46	22874	381	0,00	2
56.	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	101,66	4820,32	245,71	490053	24981	2,71	276
					382,50	92,28	38886	9378	0,45	46
57.	E0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	43,21	10369,79	169,49	448050	7323	9,47	409
					1642,50	63,00	70968	2722	0,31	13
58.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	847,20	180,17	15,98	152643	13504	0,24	206
					34,65	5,98	29355	5069	0,03	25
59.	E0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.25мм	м2	847,20	58,80	1,40	49819	1186	0,01	8
					1,10	0,50	932	424	0,00	3
60.	E0110-14-1	Установка стропил	м3	20,41	21324,70	334,23	435130	6821	22,10	451
					3397,50	126,09	69326	2571	0,62	13
61.	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1143,00	1790,03	8,20	2046001	9373	1,71	1955
					272,95	3,08	311982	3520	0,02	17
62.	E0110-3-5	Подшивка свесов досками и лобовой доски	м2	136,96	767,86	7,54	105166	1033	1,43	196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									2019	
63.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	20,41	214,65 578,75	2,86 28,11	9398 1707	392 574	0,01 0,78	2 16
64.	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, подшивки свесов, лобовых и ветровых досок и обшивки	м2	1279,96	125,75 20,48	10,58 0,91	2525 6216	216 1165	0,05 0,03	1 37
65.	E0110-53-3	Антисептирование водными растворами обрешетки, подшивки свесов, лобовых и ветровых досок и обшивки	м2	1279,96	4,68 131,98	0,34 0,55	5990 18929	435 704	0,00 0,04	2 52
66.	E0110-55-1	Устройство слуховых окон	шт	4,00	6,48 3081,19	0,20 81,61	8294 2325	256 326	0,00 6,08	1 24
67.	C12061-18-1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	2,00	963,00 5240,00 --	31,50 -- --	3852 10480 --	126 -- --	0,15 -- --	1 -- --
68.	E0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	18,40	1656,93 236,25	8,20 3,08	30488 4347	151 57	1,48 0,02	27 0
69.	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2фас.	608,85	31,04 7,70	0,05 0,02	13896 4688	30 12	0,05 0,00	30 0
		Итого по разделу: Кровля								4223087
		Раздел: Полы								
70.	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	277,99	107,54 10,51	2,62 0,99	29895 2922	728 275	0,07 0,00	19 1
71.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.100мм	м3	27,80	8610,38 567,00	-- --	239360 15762	-- --	3,66 --	102 --
72.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	28,35	107,00 --	-- --	3034 --	-- --	-- --	-- --
73.	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции	м3	33,36	5348,36	264,86	173415	8735	3,44	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					929876	62458		
		На металлоконтажные работы								299
		Всего накладных расходов:						1189043		
		Итого с накладными						559		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :						1190634		
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1140080		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								
		Итого с временными, 3,4 %						688305		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,08 %								
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,536 %						12168885		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						12582627		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						12844346		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						12911789		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						12962120		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13087946		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						27324254		
		Итого с НДС						546485		
								27870739		
								3344489		
								31215228		

Копия верна Омаров

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительтсва»

Подрядчик:
ТОО «МК Стройсервис»
Мукатов А.А.

Технологическое сопровождение