Форма N 2в

Заказчик ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Подрядчик ТОО "МК Стройсервис"
Субподрядчик
Договор 27 от 20.07.12г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Благоустройство территории (Локальная смета 7-1-3)

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Металлическое ограждение высотой 2,2м длиной 440м								
1.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	22,54	402,75	--	9076	--	2,80	63
					402,75	--	9076	--	--	--
2.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов под стойки ограждения, бетон В15	м3	10,88	9845,15	95,97	107086	1044	4,90	53
					771,75	36,25	8394	394	0,18	2
3.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	11,09	107,00	--	1187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,66	134,10	--	1564	--	0,97	11
					134,10	--	1564	--	--	--
5.	Е0101-166-2	Погрузка излишнего грунта	м3	10,88	134,10	--	1459	--	0,97	11
					134,10	--	1459	--	--	--
6.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	17,84	19,70	19,70	352	352	--	--
					--	3,94	--	70	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 излишний грунт								
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	10,88	3,80	3,24	41	35	0,00	0
					0,48	1,12	5	12	0,00	0
8.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,23	33697,62	304,24	7885	71	198,00	46
					33075,00	114,75	7740	27	0,56	0
9.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,23	162700,00	--	38072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,23	40200,00	--	9407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0109-53-3	Монтаж металлического решетчатого ограждения	т	11,91	17834,84	681,42	212431	8116	104,50	1245
					16137,00	132,75	192208	1581	0,65	8
12.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	11,91	134000,00	--	1596074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Металлическое ограждение высотой 2,2м длиной 440м								1984633
		Раздел: Ворота шириной 4м (3шт),калитка шириной 1,5м (2шт)								
13.	Е0106-11-7	Установка крепления ворот и калиток	1т	0,01	93997,62	304,24	1401	5	198,00	3
					33075,00	114,75	493	2	0,56	0
14.	С12041-132	Металлизация креплений ворот и калиток	т	0,01	40200,00	--	599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0109-53-3	Монтаж металлических ворот и калиток	т	0,66	17834,84	681,42	11816	451	104,50	69
					16137,00	132,75	10691	88	0,65	0
16.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,66	134000,00	--	88775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0106-11-	Установка закладных деталей	1т	0,02	33697,62	304,24	539	5	198,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7				33075,00	114,75	529	2	0,56	0
18.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02	162700,00 --	-- --	2603 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	40200,00 --	-- --	643 --	-- --	-- --	-- --
20.	С11011-788	Скобяные изделия для ворот	комплект	3,00	2960,00 --	-- --	8880 --	-- --	-- --	-- --
21.	С11011-790	Скобяные изделия для калитки	комплект	2,00	1960,00 --	-- --	3920 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ворота шириной 4м (3шт),калитка шириной 1,5м (2шт)								119176
		Раздел: Окраска м/конструкций								
22.	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций ограды	м2	1243,85	60,75 60,75	-- --	75564 75564	-- --	0,34 --	423 --
23.	Е0113-45-4	Обезжиривание металлических поверхностей бензином	м2	1243,85	15,94 7,18	0,11 0,05	19822 8931	137 62	0,04 0,00	55 0
24.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ограды грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1243,85	21,80 5,81	0,05 0,02	27113 7227	62 25	0,03 0,00	37 0
25.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ограды эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1243,85	49,69 8,32	0,04 --	61801 10349	50 --	0,04 --	53 --
		Итого по разделу: Окраска м/конструкций								184300
		Раздел: Металлическое ограждение котельной и КТПГ Н-1,6м								
26.	У1-32-27	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы	м	72,00	538,03 45,21	67,69 24,22	38738 3255	4874 1744	0,27 0,12	20 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	У1-32-28	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	м	72,00	1796,88	3,13	129375	225	1,20	86
					211,56	0,95	15232	68	0,00	0
28.	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые высотой 1,6 м, типа КМ1Б, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	4487,91	6,87	4488	7	3,20	3
					547,94	1,87	548	2	0,01	0
		Итого по разделу: Металлическое ограждение котельной и КТПГ Н-1,6м								172601
ИТОГО:							2460711	15433		2182
							353265	4077		21

Накладные расходы :

На общестроительные работы	131159
На металломонтажные работы	198376
Всего накладных расходов:	329535
Итого с накладными	2790246

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	167415
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2957661
Итого с временными, 3,4 %	3058221
Итого с зимними удорожаниями, 2,08 %	3121832
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,536 %	3138224
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3150457
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3181039
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	6641189
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	132824
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6774013
Налог на добавленную стоимость, 12 %	812882
Итого с НДС	7586895

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительтсва»
_____ Нуртазин А.А.

Подрядчик:
ТОО «МК Стройсервис»
_____ Мукатов А.А.

Технологическое сопровождение
_____

ТОО "Interrelation-Tor-Icrom"
Проверил принял
Эксперт Технадзор
"____"_____20___ г. №01

Заказчик ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МК Стройсервис"
Субподрядчик
Договор 27 от 20.07.12

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Благоустройство территории (Локальная смета 7-1-1)

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	10300,00	0,20	0,20	2089	2089	--	--
					--	0,07	--	725	0,00	2
2.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2417,00	32,56	30,98	78704	74872	0,01	26
					1,53	9,01	3698	21775	0,03	74
3.	Е010333-А3-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	3963,88	32,30	32,30	128033	128033	--	--
					--	6,46	--	25607	0,14	538
4.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	565,00	4,85	4,85	2741	2741	--	--
					--	1,68	--	951	0,01	3
5.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	565,00	16,79	16,79	9488	9488	--	--
					--	5,83	--	3292	0,02	11
6.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	2982,00	6,01	6,01	17911	17911	--	--
					--	2,08	--	6214	0,01	20
7.	Е0101-24-	Разработка грунта бульдозерами	м3	2982,00	19,02	19,02	56705	56705	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	мощностью 79			--	6,60	--	19673	0,02	64
8.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	2982,00	11,12	11,12	33158	33158	--	--
					--	3,96	--	11822	0,01	40
9.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	2982,00	8,79	8,79	26205	26205	--	--
					--	4,01	--	11959	0,02	54
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2982,00	14,12	12,00	42098	35776	0,01	36
					1,62	2,75	4831	8186	0,01	36
	ИТОГО:						397132	386981		62
							8529	110204		843

Накладные расходы :

На общестроительные работы	115939
Всего накладных расходов:	115939
Итого с накладными	513071

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	30784
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	543855
Итого с временными, 3,4 %	562346
Итого с зимними удорожаниями, 2,08 %	574043
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,536 %	577057
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	579306
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	584929
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1221181
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24424
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1245605
Налог на добавленную стоимость, 12 %	149473
Итого с НДС	1395078

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительтсва»
_____ Нуртазин А.А.

Технологическое сопровождение
_____ / _____

ТОО "Interrelation-Tor-Icrom"
Проверил, инженер
Эксперт Технадзор
"____"_____20___ г. №01

Подрядчик:
ТОО «МК Стройсервис»
_____ Мукатов А.А.