Типовая форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «МК Стройсервис», г.Актобе
Наименование объекта: : Строительство средней школы на 60 ученических мест в с. Тасоткель Хромтауского района

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2013 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№27 доп. согс.№1	От20.07.2012г				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач.года по отчет месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по строительству:	35 368 060	35 368 060	14 828 088	29 418 373	2 160 251		3 789 436	35 368 060
	В том числе за отчетный месяц	20 226 938	20 226 938	8 479 700	16 704 094	1 355 671		2 167 173	20 226 938

Сумма к оплате: Двадцать миллионов двести двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать восемь тенге, 00.

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ М-Омаров

Подрядчик:
Директор ТОО «МК Стройсервис»

_____ **Мукатов А.А**

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 60 ученических мест в с. Тасоткель Хромтауского района

Наименование обьекта:Котельная на 2 котла на жидком топливе. Общестроительные работы. (локальная смета 3-1-1)

Акт №33

выполненных работ

Общестроительные работы

приемки выполненных строительно - монтажных работ за май 2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 10. Внутренняя отделка								
1	Е15-69-4	Отделка сборных элементов и плит под окраску потолков сборных	30,68	57,74	0,35	1771	11	1679	0,298	9
		м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	1595	4	105	0,0007	–
2	Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолков	30,68	17,44	0,12	535	4	444	0,092	3
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	421	2	105	0,0002	–
		10.1. Стены								
3	Е15-61-1	Оштукатуривание простое по камню и бетону стен цементно-известковым	72,85	134,46	3,39	9795	247	9004	0,65	47
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	8523	52	105	0,0505	4

4	Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помешений известковая по штукатурке стен	83,54	17,44	0,12	1457	10	1209	0,092	8
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1147	4	105	0,0002	–
	10.2. Откосы									
5	Е15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бе5тону и камню	9,03	326,3	6,33	2946	57	2988	1,79	16
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	2824	22	105	0,0117	–
6	Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке откосов	9,03	17,44	0,12	157	1	130	0,092	1
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	124	–	105	0,0002	–
	Раздел 11. Наружная отделка цоколя									
	11.0. Подраздел без наименования									
7	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	6,62	247,32	1,96	1637	13	760	0,611	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	721	3	105	0,0262	–
8	Е15-155-3	Окраска цоколя с подготовкой поверхности цементная	6,62	54,03	0,85	358	6	105	0,092	1
		м2 фасада		14,85	0,32	98	2	105	0,0016	–
		Всего прямые затраты				**18656**	**349**			**89**
						15453	**89**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2855				
		Накладные расходы, тенге				16319				
		- заработная плата, тенге				2448				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2099				
		Всего				**37074**				

Временные здания и сооружения (1,8%)	
- сметная заработная плата, тенге	667
- нормативная трудоемкость, чел-ч	94
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08%)	1
- сметная заработная плата, тенге	785
- нормативная трудоемкость, чел-ч	361
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	2
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	377
	151
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**39054**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**81545**
- материалы, тенге	5961
- сметная заработная плата, тенге	39616
Налог(2%)	1631
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**83176**
НДС(12%)	9981
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**93157**

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ Ш. Омаров

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

_____ **Мукатов А.А.**

Технологическое сопровождение
ТОО "Interrelation-Tor-Icrom"
Проверил, принял
Эксперт Технадзор Нунусов Н.
«____» _____20____ г. №01