Типовая форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «МК Стройсервис», г.Актобе
Наименование объекта: : Строительство средней школы на 60 ученических мест в с. Тасоткель Хромтауского района

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2013 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№27 доп. согс.№1	От20.07.2012г				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач.года по отчет месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по строительству:	35 368 060	35 368 060	14 828 088	29 418 373	2 160 251		3 789 436	35 368 060
	В том числе за отчетный месяц	20 226 938	20 226 938	8 479 700	16 704 094	1 355 671		2 167 173	20 226 938

Сумма к оплате: Двадцать миллионов двести двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать восемь тенге, 00.

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ М-Омаров

Подрядчик:
Директор ТОО «МК Стройсервис»

_____ **Мукатов А.А**

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 60 ученических мест в с. Тасоткель Хромтауского района

Наименование обьекта:Котельная на 2 котла на жидком топливе. Водопровод и канализация (локальная смета 3-1-3)

Акт №35

выполненных работ

Водопровод и канализация

приемки выполненных строительно - монтажных работ за май 2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Холодное водоснабжение В1								
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм								
		м трубопровода	6	329,67	4,19	1978	25	471	0,337	2
				59,85	1,58	359	9	128	0,0076	–
2	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	6	10,99	–	66	–	82	0,0501	–
				10,69	–	64	–	128	–	–
3	Е16-15-1	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм								
		шт	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	–

4	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, /10 кгс/см2/Dy 15 мм	2	1250		2500			
		шт							
5	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	1	432		432			
		шт							
6	Е16-20-2	Установка кранов поливочных внутренних с подводкой холодной воды, диаметром 15 мм	1	624,57	1,57	625	2	69	0,3	–
		кран		54	–	54	–	128	–	–
7	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	5	375		1875			
		м							
8	11-3-4	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм	2	34		68			
		шт							

1.1. Строительные работы

9	Е15-172-4	Масляная окраска труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок2	0,66	150,85	0,07	100	–	75	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	71	–	105	0,0001	–

Раздел 2. Канализация К1

2.0. Подраздел без наименования

10	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	1	620,54	0,64	621	1	136	0,584	1
		м трубопровода		106,2	0,25	106	–	128	0,0012	–
11	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	2	748,88	1,43	1498	3	264	0,56	1
		м трубопровода								

				102,38	0,54	205	1	128	0,0026	–
12	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (выпуск)	0,004	58881,69	25695,31	236	103	207	194	1
		км трубопровода								
				33075	6813,45	132	27	130	26,38	–
13	8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=100 мм	4,04	600		2424				
		м								
14	8-10-182	Прочистка, d 50 мм	1	227		227				
		шт								
15	Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	349	1,49	1
		комплект								
				265,5	6,75	266	7	128	0,03	–
16	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	186	0,79	1
		комплект								
				139,5	4,5	140	5	128	0,02	–
	2.1. Сроительные работы									
17	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы(под выпуски)	2,75	218,93	–	602	–	680	1,54	4
		м3 грунта								
				218,93	–	602	–	113	–	–
18	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы(под выпуски)	2,75	134,1	–	369	–	417	0,972	3
		м3 грунта								
				134,1	–	369	–	113	–	–
	Всего прямые затраты					**23771**	**279**			**18**
						3131	**96**			**0**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					20361				
	Накладные расходы, тенге					3973				
	- заработная плата, тенге					596				
	- трудоемкость, чел-ч					2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1665				

Всего	**29409**
Временные здания и сооружения (1,8%)	529
- сметная заработная плата, тенге	75
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08%)	623
- сметная заработная плата, тенге	287
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	299
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	120
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**30980**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**64686**
- материалы, тенге	42514
- сметная заработная плата, тенге	9613
Налог(2%)	1294
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**65980**
НДС(12%)	7918
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**73898**

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ Ш. Омаров

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

_____ **Мукатов А.А.**

Технологическое сопровождение

ТОО "Interrelation-Tor-Icrom"
Проверил, Эксперт
Экспертпен Технадзор
"____" _____20___ г. №01