Форма КС-3

**Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**

**Подрядчик: ТОО «МК Стройсервис» г.Актобе**

**Наименование объекта: «Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области»**

**Справка от 17.04.2013г.**

**О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2013 г.**

| Код застройщика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | Доп.соглашение №1 к договору №27 | 20.07.2012г. | | | | |

| № п/п | Наименование объекта, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/ | | | | | | НДС 12% /тенге/ | Всего гр 4-7 /тенге/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С нач.года по отчет месяц вкл-но | В отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | |
| | | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 г. | СМР в ценах 2012г. | Стоимость оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Всего по строительству:** | **66 050 094** | | | | | | | |
| | **В том числе за отчетный месяц** | | 15 141 122 | 6 348 388 | 12 714 279 | 804 580 | - | 1 622 263 | 15 141 122 |

**Сумма к оплате: пятнадцать миллионов сто сорок одна тысяча сто двадцать две тенге, 00.**

**Заказчик:**
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Ш. Омаров

**Подрядчик:**
Директор ТОО «МК Стройсервис»

Мукатов А.А.

**Приложение к Акту выполненных работ за апрель месяц 2013 года по объекту:** «Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области»

**Акт №22 – 3 397 620 тенге**
**Акт №23 – 1 247 434 тенге**
**Акт №24 – 2 155 889 тенге**
**Акт №25 – 3 051 768 тенге**
**Акт №26 – 2 717 089 тенге**
**Акт № 27– 2 571 322 тенге**

**ИТОГО: 15 141 122 тенге**

**Заказчик:**

**ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**

_____ М. Омаров

**Подрядчик:**

**Директор ТОО «МК Стройсервис»**

_____ **Мукатов А.А.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Подрядчик ТОО "МК Стройсервис"
Субподрядчик
Договор Дополнительное соглашение №1 к договору №27 от 20.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Выгреб емкостью 25 м3

# А К Т N 24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, цен и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Земляные работы | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами и котловане | м3 | 34,02 | 27,84 | 26,18 | 947 | 890 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,66 | 7,20 | 56 | 245 | 0,03 | 1 |
| 2. | Е0101-163-8 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в котлованах/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 2,56 | 537,30 | -- | 1375 | -- | 3,55 | 9 |
| | | | | | 537,30 | -- | 1375 | -- | -- | -- |
| 3. | Е0101-163-8 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в котлованах | м3 | 4,07 | 447,75 | -- | 1822 | -- | 2,96 | 12 |
| | | | | | 447,75 | -- | 1822 | -- | -- | -- |
| 4. | Е0101-12-15 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами и котловане | м3 | 353,39 | 35,29 | 33,19 | 12471 | 11729 | 0,01 | 5 |
| | | | | | 2,10 | 9,13 | 742 | 3226 | 0,03 | 11 |
| 5. | Е0101-163-9 | Доработка грунта 3 группы вручную в котловане | м3 | 27,50 | 847,80 | -- | 23314 | -- | 5,09 | 140 |
| | | | | | 847,80 | -- | 23314 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Е0101-163 -9 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м | Разработка грунта 3 группы вручную в котловане | 37,03 | --<br>-- | --<br>-- | 1<br>-- | --<br>-- | 4,24<br>-- | 157<br>-- |
| 7. | Е0101-28-2 | Засыпка котлованов и устройство обваловки бульдозерами мощностью 96 | м3 | 294,86 | 6,83<br>-- | 6,83<br>1,87 | 2013<br>-- | 2013<br>550 | --<br>0,01 | --<br>2 |
| 8. | Е0101-166 -3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | м3 | 31,51 | 167,18<br>167,18 | --<br>-- | 5268<br>5268 | --<br>-- | 1,21<br>-- | 38<br>-- |
| 9. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 40,65 | 21,55<br>17,03 | 4,52<br>-- | 876<br>692 | 184<br>-- | 0,11<br>-- | 4<br>-- |
| 10. | Е0101-134 -2 | Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками | м3 | 254,21 | 25,65<br>20,27 | 5,38<br>-- | 6520<br>5153 | 1367<br>-- | 0,13<br>-- | 33<br>-- |
| | | Итого по разделу: Земляные работы | | | | | | | | 54607 |
| | | Раздел: Конструкции железобетонные | | | | | | | | |
| 11. | Е0111-2-5 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок толщ.150мм | м3 | 5,06 | 2014,40<br>1053,00 | --<br>-- | 10198<br>5331 | --<br>-- | 6,80<br>-- | 34<br>-- |
| 12. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5 толщ.100мм | м3 | 3,38 | 7950,37<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 26832<br>661 | 223<br>84 | 1,35<br>0,12 | 5<br>0 |
| 13. | С143001-6 2 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | м3 | 3,44 | 304,00<br>-- | --<br>-- | 1047<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 14. | С143001-6 4 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2 | м3 | 3,44 | 707,00<br>-- | --<br>-- | 2434<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 15. | С143001-5 4 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | м3 | 3,44 | 107,00<br>- | --<br>-- | 368<br>-- | --<br>-- | --<br>- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой | м2 | 33,75 | 340,45<br>85,95 | 18,42<br>6,91 | 11490<br>2901 | 622<br>233 | 0,12<br>0,03 | 14<br>1 |
| 17. | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой | м2 | 33,75 | 232,19<br>50,85 | 9,05<br>3,40 | 7836<br>1716 | 305<br>115 | 0,25<br>0,02 | 8<br>1 |
| 18. | Е0106-1-1 7 | Устройство монолитного ж/бетонного днища толщ.300мм из бетона В15 | м3 | 9,40 | 8902,22<br>357,75 | 367,51<br>138,83 | 83681<br>3363 | 3455<br>1305 | 2,37<br>0,68 | 22<br>6 |
| 19. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,28 | 65900,00<br>-- | --<br>-- | 18709<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 20. | С143001-5 4 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | м3 | 9,54 | 107,00<br>-- | --<br>-- | 1021<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 21. | С143001-6 3 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | м3 | 9,54 | 353,00<br>-- | --<br>-- | 3368<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 22. | С143001-6 4 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2 | м3 | 9,54 | 707,00<br>-- | --<br>-- | 6745<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 23. | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса днища внутри выгреба | м2 | 15,39 | 987,82<br>193,05 | 4,92<br>1,87 | 15203<br>2971 | 76<br>29 | 1,15<br>0,01 | 18<br>0 |
| 24. | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании днища | м2 | 15,39 | 133,23<br>37,80 | 1,19<br>0,45 | 2050<br>582 | 18<br>7 | 0,22<br>0,00 | 3<br>0 |
| 25. | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной на битумной основе днища выгреба | м2 | 15,39 | 58,39<br>48,83 | 9,38<br>3,51 | 899<br>751 | 144<br>54 | 0,24<br>0,02 | 4<br>0 |
| 26. | СТОО | Гидроизоляционный материал "MASTERSEAL 420" компании "BASF" | 1л | 6,16 | 227,44<br>-- | --<br>-- | 1400<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

Итого по разделу: Конструкции железобетонные 193282

Раздел: Стены

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | Е0107-42- | Установка блоков в стен подвалов | шт | 70,00 | 500,62 | 243,37 | 35044 | 17036 | 0,67 | 47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | массой до 1 т | | | 106,88 | 85,08 | 7482 | 5956 | 0,34 | 24 |
| 28. | Е0107-42-4 | Установка блоков стен подвалов массой свыше 1,5 т | шт | 28,00 | 1090,46 | 598,40 | 30533 | 16755 | 1,18 | 33 |
| | | | | | 195,53 | 214,16 | 5475 | 5996 | 0,91 | 26 |
| 29. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен выгреба | м2 | 90,72 | 245,44 | 3,82 | 22266 | 347 | 0,21 | 19 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 3388 | 131 | 0,01 | 1 |
| 30. | Е0108-5-1 | Боковая изоляция стен выгреба глиной | м3 | 10,89 | 2010,32 | 274,19 | 21885 | 2985 | 6,93 | 75 |
| | | | | | 994,50 | 103,50 | 10827 | 1127 | 0,50 | 5 |
| 31. | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса стен внутри выгреба | м2 | 70,56 | 987,82 | 4,92 | 69701 | 347 | 1,15 | 81 |
| | | | | | 193,05 | 1,87 | 13622 | 132 | 0,01 | 1 |
| 32. | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | м2 | 70,56 | 133,23 | 1,19 | 9401 | 84 | 0,22 | 16 |
| | | | | | 37,80 | 0,45 | 2667 | 32 | 0,00 | 0 |
| 33. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная на битумной основе по бетону стен внутри выгреба | м2 | 70,56 | 46,24 | 3,82 | 3263 | 270 | 0,21 | 15 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 2635 | 102 | 0,01 | 0 |
| 34. | СТОО | Гидроизоляционный материал "MASTERSEAL 420" компании "BASF" | 1л | 28,22 | 227,44 | -- | 6419 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Стены | | | | | | | | 198511 |
| | | Раздел: Покрытие | | | | | | | | |
| 35. | Е0107-13-7 | Укладка плит покрытий площадью до 20 м2, при массе конструкций до 10 т | шт | 1,00 | 2014,85 | 586,04 | 2015 | 586 | 2,76 | 3 |
| | | | | | 459,00 | 176,74 | 459 | 177 | 0,72 | 1 |
| 36. | С143018-21 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 | м3 | 1,74 | 27100,00 | -- | 47154 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37. | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | м3 | 1,74 | 107,00 | -- | 186 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по | м3 | 1,74 | 304,00 | -- | 529 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 50 |
| | 1 | листа толщ. 2мм | | | | | | | | |
| 52. | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | т | 0,03 | 5040,00<br>154400,00<br>-- | 1552,87<br>--<br>-- | 261<br>5265<br>-- | 80<br>--<br>-- | 5,46<br>--<br>-- | 0<br>--<br>-- |
| 53. | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т | т | 0,02 | 154200,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 2714<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 54. | С11011-819 | Навес | шт | 2,00 | 40,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 80<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 55. | С11011-792 | Скобяные изделия для крышки | комплект | 1,00 | 843,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 843<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 56. | Е0126-31-1 | Теплоизоляция крышки люка изовером толщ.60 мм | м3 | 0,04 | 2139,46<br>1809,00<br>2890,00 | 330,46<br>123,75<br>-- | 92<br>78<br>127 | 14<br>5<br>-- | 10,58<br>0,60<br>-- | 0<br>0<br>-- |
| 57. | С11031-177 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 | м3 | 0,04 | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 58. | Е0113-44-7 | Очистка щетками металлоконструкций крышки люка из уголка и листа | м2 | 3,74 | 60,75<br>60,75<br>21,80 | --<br>--<br>0,05 | 227<br>227<br>82 | --<br>--<br>-- | 0,34<br>--<br>0,03 | 1<br>--<br>0 |
| 59. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз | м2 | 3,74 | 5,81<br>52,51<br>8,32 | 0,02<br>0,04<br>-- | 22<br>196<br>31 | --<br>--<br>-- | 0,00<br>0,04<br>-- | 0<br>0<br>-- |
| 60. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115 | м2 | 3,74 | 24,60<br>11,70 | 0,69<br>0,27 | 615<br>292 | 17<br>7 | 0,08<br>0,00 | 2<br>0 |
| 61. | Е0106-40-1 | Испытание емкостей на водонепроницаемость | м3 | 25,00 | | | | | | 174851 |
| | | Итого по разделу: Покрытие | | | | | | | | |
| | | Раздел: Лестница-стремянка(1шт) | | | | | | | | |
| 62. | Е0109-29-1 | Монтаж лестницы-стремянки | т | 0,08 | 14215,47<br>5544,00 | 5475,87<br>1552,87 | 1104<br>430 | 425<br>121 | 31,79<br>5,46 | 2<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 50 | |
| 63. | С12021-26 7 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,08 | 133700,00 | -- | 10382 | -- | -- | -- |
| 64. | Е0113-44-7 | Очистка щетками металлоконструкций | м2 | 2,69 | 60,75 | -- | 163 | -- | 0,34 | 1 |
| 65. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз | м2 | 2,69 | 21,80 | 0,05 | 59 | -- | 0,03 | 0 |
| 66. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115 | м2 | 2,69 | 52,51 | 0,04 | 141 | -- | 0,04 | 0 |
| | | Итого по разделу: Лестница-стремянка(1шт) | | | 8,32 | -- | 22 | -- | -- | -- |
| | | | | | 60,75 | -- | 163 | -- | -- | -- |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 16 | -- | 0,00 | 0 |
| | | | | | | | | | | 11849 |

ИТОГО:

| | | |
|---|---|---|
| | 633101 | 65278 |
| Накладные расходы : | 115025 | 21613 |
| На общестроительные работы | | 158891 |
| На металломонтажные работы | | 803 |
| На сантехнические работы | | 81 |
| Всего накладных расходов: | | 159774 |
| Итого с накладными | | 792876 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | |
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | 47572 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | 840448 |
| Итого с временными, 3,4 % | | 869023 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,08 % | | 887099 |
| Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,536 % | | 891757 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | 895233 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | 903923 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | | 1887158 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | 37743 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | 1924901 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | | 230988 |
| Итого с НДС | | 2155889 |

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 50

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел
архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ / М. Омаров

Подрядчик:
ТОО «МК Стройсервис»

_____ Мукатов А.А.

Технологическое сопровождение
ТОО «INTERRELATION-TOR-ICROM»

Главный инженер
ТОО «МК Стройсервис»

_____ Султанов М.З.