Заказчик ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МК Стройсервис"
Субподрядчик
Договор №27 от 20.07.12г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-100/10/0,4 кВа (Локальная смета 4-1-1)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	Ц0108-25-1	Монтаж подстанции комплектной напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1,00	16463,00 / 4680,00	10590,00 / 2318,05	16463 / 4680	10590 / 2318	27,00 / 13,44	27 / 13
2.	75-4-2	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	712200,00 / --	-- / --	712200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм	шт	1,00	199400,00 / --	-- / --	199400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Ц0108-62-1	Монтаж трансформатора силового, масса до 1 т	шт	1,00	7897,00 / 3308,00	1541,00 / 340,01	7897 / 3308	1541 / 340	19,00 / 1,97	19 / [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	ТТОО"Имте ксэлектро "	Счетчик электроэнергии Альфа 1800RL-P4G-DW	шт	1,00	76896,10	--	76896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	8,00	431,60	21,60	3453	173	0,90	7
					149,00	2,90	1192	23	0,02	0
7.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	55,00	61,90	3,30	3404	181	0,14	8
					23,00	0,40	1265	22	0,00	0
		Итого по разделу: Монтажные работы								1019713
		Раздел: Строительные работы								
8.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки заземлителя	м3	10,86	218,93	--	2378	--	1,54	17
					218,93	--	2378	--	--	--
9.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,86	134,10	--	1456	--	0,97	11
					134,10	--	1456	--	--	--
10.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,10	1733,20	97,07	1907	107	0,78	1
					112,50	36,00	124	40	0,18	0
11.	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	2,00	1090,46	598,40	2181	1197	1,18	2
					195,53	214,16	391	428	0,91	2
12.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	1,09	11800,00	--	12815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0111-3-2	Устройство гравийной площадки слоем 50мм	м3	1,20	3151,78	73,98	3782	89	2,91	3
					441,00	27,00	529	32	0,14	0
14.	С12021-238	Стоимость полосы и уголка	т	0,11	146000,00	--	16060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1 раз	м2	3,20	21,80	0,05	70	--	0,03	0
					5,81	0,02	19	--	0,00	0
16.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	3,20	52,51	0,04	168	--	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115 за 2 раза			8,32	--	27	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные работы								40816
ИТОГО:							1060530	13877		95
							15369	3203		18

Накладные расходы :

На монтажные работы	12491
На общестроительные работы	6404
Всего накладных расходов:	18895
Итого с накладными	1079425

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5456
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1084881
Итого с временными, 3,4 %	1088158
Итого с зимними удорожаниями, 2,08 %	1090231
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,536 %	1090765
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1091164
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1092161
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	2280150
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	45603
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2325753
Налог на добавленную стоимость, 12 %	279090
Итого с НДС	2604843

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительтсва»
_____ Нуртазин А.А.

Подрядчик:
ТОО «МК Стройсервис»
_____ Мукатов А.А.

Технологическое сопровождение
_____ / _____ /

ТОО "Interrelation-Tor-Iorom"
Проверил, принял
Эксперт, Технадзор
"____"_____20___ г. №01