Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «МК Стройсервис» г.Актобе

Наименование объекта: «Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области»

Справка от 17.10.2012г.

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2012 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	20.07.2012г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач.года по отчет месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по строительству:	94 678 922							
	В том числе за отчетный месяц		11 662 908	4 890 034	10 413 311	-	-	1 249 597	11 662 908

Сумма к оплате: Одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи девятьсот восемь тенге, 00.

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ Ш.Оналы

Подрядчик:
Директор ТОО «МК Стройсервис»

_____ Мукатов А.А.

Заказчик ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МК Стройсервис"
Субподрядчик
Договор №27 от 20.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Наружные сети электроснабжения ВЛ-10 кВ (Локальная смета 4-2-1)

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительные работы								
1.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76	1990,26	6312	3981	5,98	12
					985,50	549,90	1971	1100	2,29	5
2.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	1,03	1
3.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	5,00	19400,00	--	97000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0133-107-1	Установка плит П-3и объемом до 0,2 м3	шт	4,00	459,29	301,79	1837	1207	0,91	4
					157,50	83,25	630	333	0,30	1
5.	С143018-23	Стоимость плит П-3и	м3	0,18	20700,00	--	3643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ТТОО	Траверсы ТМ-6	шт	2,00	4775,05	--	9550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	ТТОО	Накладка ОГ-2	шт	4,00	1283,16	--	5133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	ТТОО	Накладка ОГ-5	шт	2,00	940,22	--	1880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ТТОО	Хомут Х-1	шт	4,00	596,49	--	2386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9	т	0,00	167800,00	--	336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	ТТОО	Кронштейн У-1	шт	2,00	2709,50	--	5419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	ТТОО	Стяжка Г-1	шт	4,00	1783,92	--	7136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-23	Проводник заземляющий ЗП-1	т	0,01	53000,00	--	276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	ТТОО	Зажим ПС-1	шт	4,00	208,85	--	835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ТТОО	Зажим ПС-2	шт	1,00	227,84	--	228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТТОО	Зажим ПА-1-1	шт	21,00	63,29	--	1329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	ТТОО	Изолятор ПС-70Е	шт	18,00	949,32	--	17088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТТОО	Звено промежуточное ПРТ-7-1А	шт	9,00	213,60	--	1922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	ТТОО	Зажим натяжной болтовой НБ-2-6	шт	9,00	873,37	--	7860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	ТТОО	Серьга СРС-7-16	шт	9,00	202,52	--	1823	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
34.	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами М12х40	т	0,01	167800,00	--	1440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	ТТОО	Зажим аппаратный А2А	шт	12,00	342,94	--	4115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону опор	м2	12,00	245,44	3,82	2945	46	0,21	3
					37,35	1,44	448	17	0,01	0
37.	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,11	41504,56	31105,06	4496	3370	51,10	6
					9157,50	6414,57	992	695	22,72	2
38.	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,08	315700,00	--	25309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	шт	2,00	1725,14	231,14	3450	462	7,42	15
					1386,00	85,50	2772	171	0,42	1
40.	Е0133-116-2	Установка привода	шт	2,00	957,56	134,06	1915	268	4,38	9
					720,00	49,50	1440	99	0,24	0
41.	ТТОО	Разъединитель РЛНД1-10/250 У1 с приводом ПРН3-10У1	шт	2,00	24653,71	--	49307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3,00	431,60	21,60	1295	65	0,90	3
					149,00	2,90	447	9	0,02	0
43.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,04	47200,00	--	1699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	6,00	61,90	3,30	371	20	0,14	1
					23,00	0,40	138	2	0,00	0
45.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,01	46400,00	--	353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,26	218,93 218,93	-- --	276 276	-- --	1,54 --	2 --
47.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3	1,26	134,10 134,10	-- --	169 169	-- --	0,97 --	1 --
		Итого по разделу: Строительные работы								323739
	ИТОГО:						323740 9789	10296 2672		57 11

Накладные расходы :

На монтажные работы	7044
На общестроительные работы	6078
Всего накладных расходов:	13121
Итого с накладными	336862

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17253
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	354115
Итого с временными, 3,4 %	364478
Итого с зимними удорожаниями, 2,08 %	371034
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,536 %	372723
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	373984
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	377136
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	787363
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	15747
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	803110
Налог на добавленную стоимость, 12 %	96373
Итого с НДС	899483

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел
архитектуры, градостроительства и строительтсва»

М. Омаров

ТОО "Interrelation-Tor-Icrom"
Проверил, принял

Технологическое сопровождение

Подрядчик:
ТОО «МК Стройсервис»

Мукатов А.А.

Заказчик ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МК Стройсервис"
Субподрядчик
Договор 27 от 20.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ и наружное Освещение (Локальная смета 4-3-2)

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружное освещение территории								
1.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 кВ /с траверсами/	опора	15,00	1534,11	878,23	23012	13173	3,06	46
					506,25	246,42	7594	3696	1,03	15
2.	С143019-1 01	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка Сцс-0,8-10	шт	15,00	12000,00	--	180000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,42	7259,41	4310,78	3049	1811	16,10	7
					2745,00	1169,46	1153	491	4,45	2
4.	ТТОО"Энергоресурс	Самонесущий изолированный провод сеч.3х16+1х25	м	432,60	57,75	--	24983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	ТТОО"Энергоресурс	Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р21	100шт	0,30	30476,73	--	9143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ТТОО"Энергоресурс	Промежуточная подвеска ES1500E	100шт	0,15	99380,98	--	14907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	ТТОО"Энер горесурс	Стяжной хомут E778	100шт	0,45	113734,63	--	51181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	ТТОО"Энер горесурс	Лента крепления F207	100м	0,30	11924,90	--	3577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ТТОО"Энер горесурс	Скрепа для фиксации ленты NC 20	100шт	0,30	185289,17	--	55587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	ТТОО"Энер горесурс	Ограничитель мощности PF	100шт	0,15	66472,90	--	9971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	ТТОО"Энер горесурс	Съемный предохранитель FG106	100шт	0,15	21202,12	--	3180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	ТТОО"Энер горесурс	Кронштейн анкерный CA2000	100шт	0,01	47040,22	--	470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	ТТОО"Энер горесурс	Анкерный зажим PA1500	100шт	0,01	91430,19	--	914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами М12х50	т	0,01	167800,00	--	1963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	15,00	1745,38	1411,25	26181	21169	2,01	30
					333,00	239,85	4995	3598	0,81	12
16.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 2 группы	м3	0,60	402,75	--	242	--	2,80	2
					402,75	--	242	--	--	--
17.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки "Торшер" из бетона В15	м3	0,60	9759,74	98,32	5856	59	4,41	3
					695,25	37,15	417	22	0,18	0
18.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,61	107,00	--	65	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0109-17-1	Монтаж металлических стоек "Торшер" из труб	т	0,18	4646,85	2285,57	818	402	9,35	2
					1579,50	617,13	278	109	2,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2								
33.	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	шт	15,00	4800,00	--	72000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	шт	15,00	971,00	--	14565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	47200,00	--	683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	47400,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,01	45300,00	--	605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	2405-1448	Кронштейн КР-6-1	шт	15,00	862,50	--	12938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151601-542	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,13	169800,00	--	22515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,02	42000,00	--	771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151703-13	Светильники тип РТУ04-125	шт	5,00	4950,00	--	24750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	5,00	496,00	--	2480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12021-245	Стоимость стоек из труб бесшовных Д 101х4мм высотой 3640мм	т	0,18	172800,00	--	30413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение территории								654793
		Раздел: Наружное освещение надворной уборной на 2 шт								
44.	Ц0108-146	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с	м	37,00	66,80	18,10	2472	670	0,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг			20,30	3,80	751	141	0,02	1
45.	Е0133-115 -1	Установка светильников с лампами накаливания	шт	8,00	269,19	38,56	2154	308	1,29	10
					229,50	13,50	1836	108	0,07	1
46.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	4,00	134,80	3,60	539	14	0,68	3
					115,00	0,20	460	1	0,00	0
47.	Е0121-12- 1	Прокладка кабельного канала	м	35,00	145,97	75,12	5109	2629	0,40	14
					63,90	47,74	2236	1671	0,21	7
48.	Т151701-1 4	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУ3	шт	8,00	871,00	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151706-1 1	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-60	шт	8,00	39,00	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151803-5 1	Коробки ответвительные КОР-73	шт	4,00	24,20	--	97	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151801-1 4	Выключатель брызгозащищенный с 2-х клавишным приводом, тип ВА510-228Б-би	шт	4,00	182,00	--	728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,03	60500,00	--	1851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151601-3 33	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,01	39700,00	--	283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С11071-57	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	0,40	360,00	--	144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	ТТОО"Динар-Электромаш"	Кабельный канал 20х10мм	м	35,00	17,80	--	623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение надворной уборной на 2 шт								21280

ИТОГО: 676073 51759 187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							31273	12081		49

Накладные расходы :

На монтажные работы	27127
На общестроительные работы	17265
На металломонтажные работы	348
Всего накладных расходов:	44740
Итого с накладными	720813

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43249
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	764062
Итого с временными, 3,4 %	790040
Итого с зимними удорожаниями, 2,08 %	806473
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,536 %	810708
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	813868
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	821768
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1715640
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	34313
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1749953
Налог на добавленную стоимость, 12 %	209994
Итого с НДС	1959947

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел
архитектуры, градостроительства и строительтсва»
_____

Технологическое сопровождение
_____ / Жумешов. Н. А.

Подрядчик:
ТОО «МК Стройсервис»
_____ Мукатов А.А.