Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «МК Стройсервис» г.Актобе

Наименование объекта: «Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области»

Справка от 17.04.2013г.

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2013 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение №1 к договору №27	20.07.2012г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач.года по отчет месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по строительству:	**66 050 094**							
	В том числе за отчетный месяц		15 141 122	6 348 388	12 714 279	804 580	-	1 622 263	15 141 122

Сумма к оплате: пятнадцать миллионов сто сорок одна тысяча сто двадцать две тенге, 00.

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Ш. Омаров

Подрядчик:
Директор ТОО «МК Стройсервис»

Мукатов А.А.

Приложение к Акту выполненных работ за апрель месяц 2013 года по объекту: «Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области»

Акт №22 – 3 397 620 тенге
Акт №23 – 1 247 434 тенге
Акт №24 – 2 155 889 тенге
Акт №25 – 3 051 768 тенге
Акт №26 – 2 717 089 тенге
Акт № 27– 2 571 322 тенге

ИТОГО: 15 141 122 тенге

Заказчик:

ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ М. Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО «МК Стройсервис»

_____ **Мукатов А.А.**

Заказчик ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МК Стройсервис"
Субподрядчик
Договор Дополнительное соглашение №1 к договору №27 от 20.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Школа Отопление школы

А К Т N 27

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	4,00	805,72	16,47	3223	66	0,68	3
					119,58	6,17	478	25	0,03	0
2.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	4,00	11,45	--	46	--	0,05	0
					11,01	--	44	--	--	--
3.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых комбинированных труб диам. 20 мм с фитингами и с гидравлическим испытанием	м	67,00	448,92	12,56	30078	841	1,69	113
					301,27	4,71	20185	315	0,02	2
4.	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	60,23	93,00	--	5602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых комбинированных труб диам. 25 мм с фитингами и с гидравлическим испытанием	м	124,00	344,14	8,14	42673	1009	1,33	165
					238,70	3,04	29599	377	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	115,20	149,00 ---	-- --	17164 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых комбинированных труб диам. 32 мм с фитингами и с гидравлическим испытанием	м	150,00	316,13 194,21	5,44 2,04	47420 29131	816 306	1,08 0,01	162 1
8.	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	140,70	247,00 ---	-- --	34753 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых комбинированных труб диам. 40 мм с фитингами и с гидравлическим испытанием	м	204,00	419,78 259,56	6,85 2,58	85634 52950	1397 525	1,44 0,01	294 3
10.	С130804-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	м	191,15	387,00 ---	-- --	73974 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых комбинированных труб диам. 50 мм с фитингами и с гидравлическим испытанием	м	12,00	408,79 222,25	9,92 3,71	4905 2667	119 44	1,26 0,02	15 0
12.	С130804-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	м	11,35	613,00 ---	-- --	6959 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов М-90	1кВт	98,84	181,44 111,70	35,77 13,40	17934 11041	3536 1324	0,70 0,07	69 6
14.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	61,00	62,80 23,18	-- --	3831 1414	-- --	0,12 --	8 --
15.	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	67,00	482,27 261,88	40,42 16,22	32312 17546	2708 1087	1,51 0,07	101 5
16.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	61,00	1250,00 ---	-- --	76250 --	-- --	-- --	-- --
17.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для	шт	4,00	1390,00	--	5560	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										70
		воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм			--	--	--	--	--	--
18.	СТОО"Жакко"	Краны шаровые для воды, нефти и масла, Dy 25 мм	шт	2,00	630,11	--	1260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	482,27	40,42	2894	243	1,51	9
					261,88	16,22	1571	97	0,07	0
20.	СТОО"Жакко"	Краны шаровые для воды, нефти и масла, Dy 32 мм	шт	2,00	816,02	--	1632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СТОО"Жакко"	Краны шаровые для воды, нефти и масла, Dy 40 мм	шт	2,00	1423,58	--	2847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СТОО"Жакко"	Краны шаровые для воды, нефти и масла, Dy 50 мм	шт	2,00	2177,10	--	4354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	285,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СТОО"Жакко"	Крепление для полипропиленовых труб диам. 20 мм	шт	60,00	4,75	--	285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СТОО"Жакко"	Крепление для полипропиленовых труб диам. 25 мм	шт	216,00	5,93	--	1282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СТОО"Жакко"	Крепление для полипропиленовых труб диам. 32 мм	шт	235,00	7,91	--	1859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СТОО"Жакко"	Крепление для полипропиленовых труб диам. 40 мм	шт	267,00	9,89	--	2640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СТОО"Жакко"	Крепление для полипропиленовых труб диам. 50 мм	шт	14,00	19,78	--	277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из THERMAFLEX	м	18,00	72,96	16,85	1313	303	0,21	4
					38,59	4,33	695	78	0,03	0
30.	С11031-142	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина	м	4,40	366,00	--	1610	--	--	--

70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Теплоснабжение установки П1								
42.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых комбинированных труб диам. 32 мм с фитингами и с гидравлическим испытанием	м	108,00	316,13 / 194,21	5,44 / 2,04	34142 / 20974	587 / 220	1,08 / 0,01	117 / 1
43.	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	101,30	247,00 / --	-- / --	25022 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	482,27 / 261,88	40,42 / 16,22	2894 / 1571	243 / 97	1,51 / 0,07	9 / 0
45.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	1250,00 / --	-- / --	2500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	СТОО"Жакко"	Краны шаровые для воды, нефти и масла, Dy 25 мм	шт	4,00	630,11 / --	-- / --	2520 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	Е0118-22-5	Установка автоматического воздухоотводчика	комплект	2,00	28,80 / 23,18	-- / --	58 / 46	-- / --	0,12 / --	0 / --
48.	С130904-7	Автоматический воздухоотводчик диам. 15 мм	шт	2,00	463,00 / --	-- / --	926 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	СТОО"Жакко"	Крепление для полипропиленовых труб диам. 25 мм	шт	169,00	5,93 / --	-- / --	1003 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из THERMAFLEX	м	108,00	72,96 / 38,59	16,85 / 4,33	7880 / 4168	1820 / 468	0,21 / 0,03	23 / 3
51.	С11031-142	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 20 мм	м	118,80	366,00 / --	-- / --	43481 / --	-- / --	-- / --	-- / --
52.	С11031-540	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	рулон	10,80	1080,00 / --	-- / --	11664 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу Теплоснабжение установки П1								132090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										70
ИТОГО:										
							675919	13778		1186
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					209764	4997		
		На сантехнические работы								24
		Всего накладных расходов:						21883		
		Итого с накладными						247856		
								269739		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :						945658		
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						56740		
		Итого с временными, 3,4 %						1002398		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,08 %						1036480		
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,536 %						1058039		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1063595		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1067741		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						1078106		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2250807		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						45016		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2295823		
		Итого с НДС						275499		
								2571322		

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел
архитектуры, градостроительства и строительтсва»

Подрядчик:
ТОО «МК Стройсервис»
Мукатов А.А.

Технологическое сопровождение
ТОО «INTERRELATION-TOR-ICROM»

Главный инженер
ТОО «МК Стройсервис»
Султанов М.З