Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «МК Стройсервис» г.Актобе

Наименование объекта: «Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области»

Справка от 17.04.2013г.

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2013 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение №1 к договору №27	20.07.2012г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач.года по отчет месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по строительству:	**66 050 094**							
	В том числе за отчетный месяц		15 141 122	6 348 388	12 714 279	804 580	-	1 622 263	15 141 122

Сумма к оплате: пятнадцать миллионов сто сорок одна тысяча сто двадцать две тенге, 00.

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Ш.Омаров

Подрядчик:
Директор ТОО «МК Стройсервис»

Мукатов А.А.

Приложение к Акту выполненных работ за апрель месяц 2013 года по объекту: «Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области»

Акт №22 – 3 397 620 тенге
Акт №23 – 1 247 434 тенге
Акт №24 – 2 155 889 тенге
Акт №25 – 3 051 768 тенге
Акт №26 – 2 717 089 тенге
Акт № 27– 2 571 322 тенге

ИТОГО: 15 141 122 тенге

Заказчик:

ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____

Подрядчик:

Директор ТОО «МК Стройсервис»

_____ **Мукатов А.А.**

Заказчик ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МК Стройсервис"
Субподрядчик
Договор Дополнительное соглашение №1 к договору №27 от 20.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Школа. Общестроительные работы блока А.

А К Т N 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отмостка								
1.	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	15,80	2518,77	100,89	39797	1594	0,85	13
					123,75	38,25	1955	604	0,18	3
2.	E0111-2-9	Бетонная отмостка толщ.70мм из бетона В7,5	м3	12,64	8610,38	--	108835	--	3,66	46
					567,00	--	7167	--	--	--
3.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	12,89	107,00	--	1380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отмостка								150011
		Раздел: Двери								
4.	C12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	м2	2,30	5380,00	--	12374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12063-10	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП; ДН 24-15АП	м2	6,98	5090,00	--	35528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	59,91	4010,00 --	-- --	240239 --	-- --	-- --	-- --
7.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	м2	1,59	4250,00 --	-- --	6758 --	-- --	-- --	-- --
8.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00 --	-- --	5960 --	-- --	-- --	-- --
9.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00 --	-- --	1960 --	-- --	-- --	-- --
10.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	27,00	1380,00 --	-- --	37260 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12065-87	Фрамуги Фв.0.6-0.9	м2	8,10	4110,00 --	-- --	33291 --	-- --	-- --	-- --
12.	С11011-79 9	Скобяные изделия для фрамуг	комплект	15,00	879,00 --	-- --	13185 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Двери								386555
		Раздел: Внутренняя отделка								
13.	Е0115-36-1	Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	252,48	918,74 222,86	4,85 1,41	231962 56268	1223 356	1,29 0,01	325 2
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								231962
		Раздел: Главный вход								
14.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	34,39	107,54 10,51	2,62 0,99	3698 361	90 34	0,07 0,00	2 0
15.	Е0106-1-16	Устройство монолитной ж/бетонной площадки и ступеней из бетона В12,5	м3	15,60	8497,86 272,25	196,62 74,27	132567 4247	3067 1159	1,79 0,36	28 6
16.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,04	41200,00 --	-- --	1677 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
17.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм пандуса	м2	9,60	266,32	13,43	2557	129	0,37	4
					52,65	5,04	505	48	0,02	0
18.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	16,11	107,00	--	1724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0109-29-1	Монтаж стоек Ст-1	т	0,13	14215,47	5475,87	1862	717	31,79	4
					5544,00	1552,87	726	203	5,46	1
20.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,12	172800,00	--	20909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,01	154200,00	--	1542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0109-29-1	Монтаж ограждения ОГ-1	т	0,60	14215,47	5475,87	8472	3264	31,79	19
					5544,00	1552,87	3304	926	5,46	3
23.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,58	172800,00	--	101088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,01	154200,00	--	1696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0109-29-1	Монтаж уголка № 110 для крепления профлиста	т	0,28	14215,47	5475,87	3923	1511	31,79	9
					5544,00	1552,87	1530	429	5,46	2
26.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,28	154400,00	--	42614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка м/конструкций	т	1,00	542,84	144,52	544	145	1,34	1
					292,50	--	293	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0109-42-1	Монтаж настила из профилированного листа	м2	8,09	112,45 51,08	34,24 8,45	910 413	277 68	0,32 0,03	3 0
29.	С11011-435	Настил профилированный окрашенный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	8,95	896,00 --	-- --	8017 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	54,99	60,75 60,75	-- --	3341 3341	-- --	0,34 --	19 --
31.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,99	21,80 5,81	0,05 0,02	1199 319	3 1	0,03 0,00	2 0
32.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	54,99	52,51 8,32	0,04 --	2887 458	2 --	0,04 --	2 --
33.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических нескользящих плиток ступеней и площадок	м2	20,80	1379,05 171,68	11,72 4,39	28684 3571	244 91	1,06 0,02	22 0
34.	Е0112-10-1	Устройство примыкания покрытия к стене из листовой оцинкованной стали шириной 800мм	м2	4,41	715,87 153,23	1,24 0,47	3156 675	5 2	0,97 0,00	4 0
35.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	5,70	563,29 44,10	1,22 0,45	3211 251	7 3	0,28 0,00	2 0
36.	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	3,41	146,97 62,12	0,16 0,02	501 212	1 --	0,35 0,00	1 0
37.	С130804-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-100х2,2 мм	м	3,41	386,00 --	-- --	1316 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1воронка	1,00	175,95 135,00	1,57 --	176 135	2 --	0,83 --	1 --
39.	С131104-2	Воронки водосточные с крепежными деталями	шт	1,00	7790,00 --	-- --	7790 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Главный вход 386061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						1154590 85731	12281 3924		507 17
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						87681		
		На металломонтажные работы						7104		
		На сантехнические работы						173		
		Всего накладных расходов:						94958		
		Итого с накладными						1249548		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						74973		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1324521		
		Итого с временными, 3,4 %						1369555		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,08 %						1398042		
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,536 %						1405383		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1410861		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1424557		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						2974107		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						59482		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3033589		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						364031		
		Итого с НДС						3397620		

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел
архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ /

Технологическое сопровождение
_____ ТОО «INTERRELATION-TOR-ICROM»

Подрядчик:
ТОО «МК Стройсервис»
_____ Мукатов А.А.

Главный инженер
ТОО «МК Стройсервис»
_____ Султанов М.З.