Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «МК Стройсервис» г.Актобе

Наименование объекта: «Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области»

Справка от 17.10.2012г.

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2012 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	20.07.2012г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач.года по отчет месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по строительству:	94 678 922							
	В том числе за отчетный месяц		11 662 908	4 890 034	10 413 311	-	-	1 249 597	11 662 908

Сумма к оплате: Одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи девятьсот восемь тенге, 00.

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ Ш.Оналы

Подрядчик:
Директор ТОО «МК Стройсервис»

_____ Мукатов А.А.

Заказчик ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МК Стройсервис"
Субподрядчик
Договор №27 от 20.07.2012г

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Школа. Общестроительные работы блока Б (Локальная смета 2-1-2)

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
1.	E0108-15-4	Кладка стен из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой этим же кирпичом общей толщиной 420 мм при высоте этажа свыше 4 м	м3	24,15	7427,84	211,86	179382	5116	5,50	133
					888,75	78,75	21463	1902	0,39	9
2.	E0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	524,10	125,15	0,62	65592	325	0,43	227
					68,85	0,23	36084	121	0,00	1
3.	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	6,00	103,08	66,43	619	399	0,15	1
					23,85	23,85	143	143	0,11	1
4.	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	10,00	393,46	250,96	3935	2510	0,81	8
					130,73	88,22	1307	882	0,37	4
5.	E0108-12-1	Прокладка арматуры над нишами Вр1 диам.4мм	т	0,01	59479,65	422,15	297	2	56,40	0
					8257,50	157,50	41	1	0,77	0
6.	C12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	201	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек из угловой стали №110 в стенах	т	0,35	5030,50	2020,02	1741	699	14,10	5
					2272,50	502,43	786	174	1,79	1
8.	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	11,42	60,75	--	694	--	0,34	4
					60,75	--	694	--	--	--
9.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,42	21,80	0,05	249	1	0,03	0
					5,81	0,02	66	--	0,00	0
10.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	11,42	52,51	0,04	600	--	0,04	0
					8,32	--	95	--	--	--
11.	Е0106-55-8	Установка рядовой перемычки из отдельных стержней диам. 12 мм	1т	0,0013	4486,93	285,43	6	--	20,97	0
					3991,50	77,26	5	--	0,30	0
12.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0013	52400,00	--	66	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке В20	м3	4,52	11345,57	316,01	51282	1428	8,25	37
					1368,00	119,39	6183	540	0,58	3
14.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,16	70437,87	304,24	10918	47	58,00	9
					9675,00	114,75	1500	18	0,56	0
15.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,29	64092,87	304,24	18651	89	20,00	6
					3330,00	114,75	969	33	0,56	0
16.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,45	40200,00	--	17929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								352160
		Раздел: Покрытие блока Б								
17.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	2,00	889,42	200,77	1779	402	1,74	3
					299,25	71,15	598	142	0,31	1
18.	С143017-9	Многопустотные панели, плиты	м2	10,22	2950,00	--	30149	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		приведенной толщиной 11 см			--	--	--	--	--	--
19.	С143017-6 4-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 4,06-4,35 м	м2	10,22	97,00 --	-- --	991 --	-- --	-- --	-- --
20.	С143017-2 5	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 12 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 1001-1200 кг/м2	м2	212,40	2400,00 --	-- --	509760 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Покрытие блока Б								542679
		Раздел: Кровля								
21.	С11011-42 6	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	м2	364,56	1180,00 --	-- --	430181 --	-- --	-- --	-- --
22.	С143009-2 3	Гравий керамзитовый М-600 фракции 10-20 мм	м3	28,95	4070,00 --	-- --	117826 --	-- --	-- --	-- --
23.	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	1,06	13800,00 --	-- --	14562 --	-- --	-- --	-- --
24.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	1,73	8200,00 --	-- --	14188 --	-- --	-- --	-- --
25.	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0,40	16000,00 --	-- --	6331 --	-- --	-- --	-- --
26.	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	м3	0,26	13800,00 --	-- --	3520 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11021-64	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, III сорта	м3	0,12	10900,00 --	-- --	1308 --	-- --	-- --	-- --
28.	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород	м3	0,01	10200,00	--	70	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта			--	--	--	--	--	--
29.	С11021-74	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	5,47	14700,00 --	-- --	80466 --	-- --	-- --	-- --
30.	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,40	12200,00 --	-- --	4936 --	-- --	-- --	-- --
31.	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,24	9700,00 --	-- --	2321 --	-- --	-- --	-- --
32.	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	1,60	7310,00 --	-- --	11711 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кровля								687421

ИТОГО:

	1582261	11016	435
	69934	3956	18

Накладные расходы :

На общестроительные работы	85325
На металломонтажные работы	864
Всего накладных расходов:	86190
Итого с накладными	1668450

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	100107
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1768557
Итого с временными, 3,4 %	1828688
Итого с зимними удорожаниями, 2,08 %	1866725
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,536 %	1876527
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1883842
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1902129
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3971154
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	79423
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4050577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						486069		
		Итого с НДС						4536646		

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел
архитектуры, градостроительства и строительтсва»
_____ / М. Омаров /

Подрядчик:
ТОО «МК Стройсервис»
_____ Мукатов А.А.

ТОО "Interrelation-Tor-Icrom"
Проверил, принял
Инженер Технадзор / Нурушев А. Н.
"___"_____20___г. №01

Технологическое сопровождение
_____