Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «МК Стройсервис» г.Актобе

Наименование объекта: «Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области»

Справка от 17.04.2013г.

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2013 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение №1 к договору №27	20.07.2012г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач.года по отчет месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по строительству:	**66 050 094**							
	В том числе за отчетный месяц		15 141 122	6 348 388	12 714 279	804 580	-	1 622 263	15 141 122

Сумма к оплате: пятнадцать миллионов сто сорок одна тысяча сто двадцать две тенге, 00.

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Ш. Омаров

Подрядчик:
Директор ТОО «МК Стройсервис»

Мукатов А.А.

Приложение к Акту выполненных работ за апрель месяц 2013 года по объекту: «Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области»

Акт №22 – 3 397 620 тенге
Акт №23 – 1 247 434 тенге
Акт №24 – 2 155 889 тенге
Акт №25 – 3 051 768 тенге
Акт №26 – 2 717 089 тенге
Акт № 27– 2 571 322 тенге

ИТОГО: 15 141 122 тенге

Заказчик:

ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ М. Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО «МК Стройсервис»

_____ **Мукатов А.А.**

Заказчик ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МК Стройсервис"
Субподрядчик
Договор Дополнительное соглашение №1 к договору №27 от 20.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Школа. Общестроительные работы блока Б.

А К Т N 23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Отмостка										
1.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	6,74	2518,77	100,89	16969	680	0,85	6		
					123,75	38,25	834	258	0,18	1		
2.	Е0111-2-9	Бетонная отмостка толщ.70мм из бетона В7,5	м3	5,39	8610,38	--	46407	--	3,66	20		
					567,00	--	3056	--	--	--		
3.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,50	107,00	--	588	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу: Отмостка								63964		
		Раздел: Двери										
4.	С12063-9	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10	м2	2,30	6290,00	--	14467	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	м2	3,15	3760,00	--	11844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12062-23	Блоки дверные с двупольными остекленными полотнами ДО 21-15П внутренние	м2	3,15	4440,00	--	13986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1500,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								45257
		Раздел: Окна								
9.	Е0110-91-6	Установка пластиковых оконных блоков площадью проема более 2 м2	м2	37,80	346,04	18,87	13080	713	0,82	31
					136,44	6,39	5157	242	0,03	1
10.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двукамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	37,80	6920,00	--	261576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0110-22-3	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	37,80	159,65	3,84	6035	145	0,40	15
					64,58	1,44	2441	54	0,01	0
12.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	м	19,00	2860,00	--	54340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								335031
		ИТОГО:					444252	1539		72
							11488	554		3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	14520
Всего накладных расходов:	14520
Итого с накладными	458772

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	27526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	486298
Итого с временными, 3,4 %	502832
Итого с зимними удорожаниями, 2,08 %	513291
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,536 %	515986
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	517997
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	523025
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1091941
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21839
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1113780
Налог на добавленную стоимость, 12 %	133654
Итого с НДС	1247434

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел
архитектуры, градостроительства и строительсва»
_____ / Ш Омаров /

Подрядчик:
ТОО «МК Стройсервис»
_____ Мукатов А.А.

Главный инженер
ТОО «МК Стройсервис»
_____ Султанов М.З.

Технологическое сопровождение
_____ ТОО «INTERRELATION-TOR-ICROM»