Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «МК Стройсервис» г.Актобе

Наименование объекта: «Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области»

Справка от 17.04.2013г.

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2013 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение №1 к договору №27	20.07.2012г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач.года по отчет месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по строительству:	**66 050 094**							
	В том числе за отчетный месяц		15 141 122	6 348 388	12 714 279	804 580	-	1 622 263	15 141 122

Сумма к оплате: пятнадцать миллионов сто сорок одна тысяча сто двадцать две тенге, 00.

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Ш. Омаров

Подрядчик:
Директор ТОО «МК Стройсервис»

Мукатов А.А.

Приложение к Акту выполненных работ за апрель месяц 2013 года по объекту: «Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области»

Акт №22 – 3 397 620 тенге
Акт №23 – 1 247 434 тенге
Акт №24 – 2 155 889 тенге
Акт №25 – 3 051 768 тенге
Акт №26 – 2 717 089 тенге
Акт № 27– 2 571 322 тенге

ИТОГО: 15 141 122 тенге

Заказчик:

ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ М. Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО «МК Стройсервис»

_____ **Мукатов А.А.**

Заказчик ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МК Стройсервис"
Субподрядчик
Договор Дополнительное соглашение №1 к договору №27 от 20.07.2013г

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Котельная на 2 котла на жидком топливе

А К Т N 25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование								
1.	СТОО"Сатурн-АСО"	Автоматический водогрейный котел на дизельном топливе BB-735 RD теплопроизводительностью 81кВт	шт	2,00	108174,45	--	216349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СТОО"Сатурн-АСО"	Горелка на жидком топливе MAX 12	шт	2,00	44681,92	--	89364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СТОО"Аквастория-Актобе"	Фильтр умягчитель CS7 H 1017, V-0,5-1м3/ч с управляющим клапаном по расходу	шт	1,00	65787,53	--	65788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С131203-18	Полиэтиленовый бак питьевой воды V-1500л, 720x2000x1460	шт	2,00	14500,00	--	29000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СТОО"Сатурн-АСО"	Сетевые насосы BPH 60/280.50 M, G-5,0м3/ч, H-7м.в.ст, N-0,595кВт, U-220В, диам.50мм	шт	2,00	49978,67	--	99957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СТОО"Сатурн-АСО"	Подпиточные насосы AQUAJET 82 M, G-2,0м3/ч, H-27м.в.ст, N-0,85кВт, U-220В, диам.25мм	шт	2,00	20947,43	--	41895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С131203-2	Расходный бак жидкого топлива	шт	1,00	38200,00	--	38200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	пластиковый V-0,75м3, 700x750x1680			--	--	--	--	--	--
8.	СТОО"ЮгТехноСнаб", Алматы	Насос шестеренный для перекачивания дизельного топлива НМШФ 5-25-2,5/4, G-2,5м3/ч, H-40м.в.ст., N-1,1кВт, U-380В, диам.25мм, диам.20мм	шт	2,00	88998,29 --	-- --	177997 --	-- --	-- --	-- --
9.	С131207-2	Фильтры тонкой очистки жидкого топлива, d-32 мм	шт	2,00	5730,00 --	-- --	11460 --	-- --	-- --	-- --
10.	С131207-7	Фильтры грубой очистки жидкого топлива сетчатый, d-100 мм	шт	1,00	10300,00 --	-- --	10300 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130903-18	Огнепреградитель ОП-80 на линии заполнения резервуаров	шт	1,00	4310,00 --	-- --	4310 --	-- --	-- --	-- --
12.	СООО"ЭнергоРегионСнаб",Россия	Дизельная мотопомпа для пожаротушения тип "Вепрь МП 800 ДЯ", G-900л/мин, H-30м.в.ст.	шт	1,00	120642,12 --	-- --	120642 --	-- --	-- --	-- --
13.	ТТОО"ПожТехника	Передвижной огнетушитель порошковый V-100 литров, заряд марки ВС	шт	1,00	16519,66 --	-- --	16520 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Оборудование								921781
		Раздел: Трубопроводы и арматура								
14.	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 38x2 мм	м	12,00	160,00 --	-- --	1920 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32x2,2 мм	м	5,00	112,00 --	-- --	560 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25x2 мм	м	10,00	63,00 --	-- --	630 --	-- --	-- --	-- --
17.	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20x2 мм	м	4,00	63,00 --	-- --	252 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для	шт	6,00	5670,00	--	34020	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм			--	--	--	--	--	--
19.	СТОО"Жаккро"	Краны шаровые для воды, нефти и масла, Dy 50 мм	шт	7,00	2177,10	--	15240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СТОО"Жаккро"	Краны шаровые для воды, нефти и масла, Dy 32 мм	шт	5,00	816,02	--	4080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СТОО"Жаккро"	Краны шаровые для воды, нефти и масла, Dy 25 мм	шт	6,00	630,11	--	3781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	12,00	1390,00	--	16680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	1250,00	--	2500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3,00	2300,00	--	6900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	1570,00	--	3140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130903-15	Клапаны предохранительные фланцевые 17ч3бр1, Dy 25 мм	шт	1,00	1570,00	--	1570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	3,00	352,00	--	1056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СТОО"Аквастория-Актобе"	Регулятор температуры ECL COMfOrT 100M в комплекте с регулирующим клапаном VB2 диам. 15 мм и электроприводом, датчиком температуры наружного воздуха ESMT и двумя датчиками температуры теплоносителя ESM-11	шт	1,00	127553,93	--	127554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10	шт	12,00	342,00	--	4104	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 65 мм			--	--	--	--	--	--
30.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	26,00	285,00 --	-- --	7410 --	-- --	-- --	-- --
31.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,00	200,00 --	-- --	5000 --	-- --	-- --	-- --
32.	С130810-7 7	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3 мм	шт	18,00	277,00 --	-- --	4986 --	-- --	-- --	-- --
33.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	8,00	227,00 --	-- --	1816 --	-- --	-- --	-- --
34.	С130810-1 83	Прочистка полипропиленовая, диаметр 100 мм	шт	1,00	523,00 --	-- --	523 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура								243721

ИТОГО:

	1165504	--
	--	--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1165504

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	48856
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1214360
Итого с временными, 3,4 %	1243706
Итого с зимними удорожаниями, 2,08 %	1262269
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,536 %	1267053
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1270623
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1279548
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	2671366
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	53427
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2724793
Налог на добавленную стоимость, 12 %	326975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС								3051768

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел
архитектуры, градостроительства и строительтсва»
_____ / М. Оналбаев

Подрядчик:
ТОО «МК Стройсервис»
_____ Мукатов А.А.

Технологическое сопровождение
_____ ТОО «INTERRELATION-TOR-ICROM»

Главный инженер
ТОО «МК Стройсервис»
_____ Султанов М.З

Заказчик ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МК Стройсервис"
Субподрядчик
Договор Дополнительное соглашение №1 к договору №27 от 20.07.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 60 ученических мест в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области

Наименование обьекта: Котельная на 2 котла на жидком топливе.

А К Т N 26

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отмостка								
1.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3,35	3002,90	--	10060	--	3,24	11
					531,00	--	1779	--	--	--
2.	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки толщ.100мм из бетона кл.В7,5	м3	3,35	8610,38	--	28845	--	3,66	12
					567,00	--	1899	--	--	--
3.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,42	107,00	--	366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отмостка								39270
		Раздел: Стены								
4.	Е0108-20-5	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 370 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на р-ре М50	м3	31,01	8314,23	372,83	257824	11561	7,12	221
					1154,25	139,50	35793	4326	0,68	21
5.	С11031-10	Плиты теплоизоляционные из	м3	4,27	8390,00	--	35825	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										40
	4	пенопласта полистирольного ПСБС-40								
6.	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на р-ре М50	м3	8,40	7615,36 / --	337,41 / -	63969 / --	2834 / --	4,76 / --	40 / --
7.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	11,00	769,50 / 104,78	126,00 / 66,43	6464 / 1153	1058 / 731	0,62 / 0,15	5 / 2
8.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,43	23,85 / 25800,00	23,85 / --	262 / 11017	262 / --	0,11 / --	1 / --
9.	Е0109-25-1	Монтаж уголка № 110 под перемычки	т	0,17	-- / 5257,75	-- / 2020,02	-- / 910	-- / 349	-- / 15,51	-- / 3
10.	С12021-237	Стоимость уголка № 110	т	0,17	2499,75 / 154400,00	502,43 / --	432 / 26248	87 / --	1,79 / --	0 / --
11.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,003	-- / 32300,00	-- / --	-- / 97	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	5,71	-- / 60,75	-- / --	-- / 347	-- / --	-- / 0,34	-- / 2
13.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,71	60,75 / 21,80	-- / 0,05	347 / 124	-- / --	-- / 0,03	-- / 0
14.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	5,71	5,81 / 52,51	0,02 / 0,04	33 / 300	-- / --	0,00 / 0,04	0 / 0
		Итого по разделу: Стены			8,32	--	48	--	--	--
		Раздел: Покрытие								397813
15.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2	шт	6,00	1457,19 / 344,25	387,22 / 115,02	8743 / 2066	2323 / 690	2,06 / 0,46	12 / 3
16.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	29,85	2950,00 / --	-- / --	88043 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	засыпка/ керамзитом			382,50	92,25	1557	375	0,45	2
38.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	36,00	180,17	15,94	6486	574	0,24	9
					34,65	5,96	1247	215	0,03	1
39.	E0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	36,00	88,21	2,10	3175	76	0,01	0
					1,65	0,75	59	27	0,00	0
40.	E0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	38,42	824,47	7,62	31676	293	0,23	9
					40,28	2,86	1548	110	0,01	1
41.	E0112-4-3	Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	м	20,94	1098,98	4,74	23013	99	0,55	12
					91,35	1,78	1913	37	0,01	0
42.	E0112-10-1	Устройство покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	м2	16,88	715,87	1,24	12084	21	0,97	16
					153,23	0,47	2587	8	0,00	0
43.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг из стали полосовой 40х4	1т	0,03	93997,62	304,24	2839	9	198,00	6
					33075,00	114,75	999	3	0,56	0
44.	C12041-13 2	Металлизация закладных деталей	т	0,03	40200,00	--	1214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	E0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	113,45	88,05	0,16	9989	18	0,13	15
					22,50	0,07	2553	8	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								119811
		Раздел: Полы								
46.	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	30,68	107,54	2,62	3299	80	0,07	2
					10,51	0,99	322	30	0,00	0
47.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5	м3	3,07	8610,38	--	26417	--	3,66	11
					567,00	--	1740	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм бетон В12,5	м2	30,68	346,08	14,76	10618	453	0,36	11
					52,43	5,54	1609	170	0,03	1
49.	Е0111-15-2	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.40мм бетон В12,5	м2	30,68	83,26	1,34	2554	41	0,02	1
					3,38	0,50	104	15	0,00	0
50.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,38	107,00	--	469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	32,83	29,68	0,22	974	7	0,10	3
					18,50	0,09	607	3	0,00	0

Итого по разделу: Полы 44331

Раздел: Сливной и дренажные колодцы

52.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных колодцев из бетона кл.В15	м3	4,00	11690,44	360,48	46762	1442	8,99	36
					1440,00	136,17	5760	545	0,67	3
53.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,14	73000,00	--	9887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	58600,00	--	553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей М-1	1т	0,05	64092,87	304,24	3269	16	20,00	1
					3330,00	114,75	170	6	0,56	0
56.	С12041-132	Металлизация закладных деталей М-1	т	0,05	40200,00	--	2050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,06	107,00	--	434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	4,06	353,00	--	1433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	4,06	707,00	--	2870	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2			--	--	--	--	--	--
60.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности колодцев	м2	20,10	245,44	3,82	4933	77	0,21	4
					37,35	1,44	751	29	0,01	0
61.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	1,62	4023,28	221,40	6518	359	4,87	8
					812,25	84,38	1316	137	0,41	1
62.	С11011-792	Скобяные изделия для крышек люков	комплект	2,00	843,00	--	1686	--	--	--
		Итого по разделу: Сливной и дренажные колодцы			--	--	--	--	--	--
										80396

ИТОГО:

	894249	23972	496
	80211	8697	41

Накладные расходы :

На общестроительные работы	104553
На металломонтажные работы	467
Всего накладных расходов:	105021
Итого с накладными	999269

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	59956
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1059225
Итого с временными, 3,4 %	1095239
Итого с зимними удорожаниями, 2,08 %	1118020
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,536 %	1123890
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1128271
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1139223
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	2378404
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	47568
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2425972
Налог на добавленную стоимость, 12 %	291117
Итого с НДС	2717089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел
архитектуры, градостроительства и строительтсва»
_____ / Ш. Омаров

Технологическое сопровождение
_____ ТОО «INTERRELATION-TOR-ICROM»

Подрядчик:
ТОО «МК Стройсервис»
_____ Мукатов А.А.

Главный инженер
ТОО «МК Стройсервис»

_____ Султанов М.З.