Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 3 от 01.03.2021г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			Всего за отчетный месяц
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области	497 721 145,49	255 506 461,83	226 393 868,91	27 375 692,32	1 736 900,59	29 822 498,81	3 578 699,86		33 401 198,66
	в т.ч. НДС	53 327 265,59	27 375 692,34							3 578 699,86
	Удержание 5% гарантии качества	24 886 057,27	12 775 323,09							1 670 059,93
	Итого к оплате	**472 835 088,22**	**242 731 138,74**							**31 731 138,73**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
И.О. Руководителя
_____Унетаев К.Н.
м.п.

Подрядчик:

ТОО "СК-АВС"
Директор
_____Кабдражитов Е.Д.
м.п.

Заказчик: : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор:Допсоглашение № 3 от 01.03.2021г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»

за июль 2021г.

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства						за отчетный месяц			
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Основные объекты строительства															
02-01	**Здание насосной станции 1 подъема п.1**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**28%**	**2 647 025,00**	-	-	**2 647 025,00**	**0%**	-	-	-	-
02-01-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	88%	2 647 025,00	-	-	2 647 025,00	0%				
02-01-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	0%	-	-	-	-	0%				-
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	0%	-	-	-	-	0%				
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-02	**Надземная насосная станция п.2**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**25%**	**2 342 529,00**	-	-	**2 342 529,00**	**0%**	-	-	-	-
02-02-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	78%	2 342 529,00	-	-	2 342 529,00	0%				-
02-02-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	0%	-	-	-	-	0%				
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	0%	-	-	-	-	0%				
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-02-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-03	**Насосная станции II-ого подъема п.5**	**28 177 896,00**	**12 485 993,00**	-	**40 663 889,00**	**40%**	**16 120 902,00**	-	-	**16 120 902,00**	**0%**	-	-	-	-
02-03-01	Общестроительные работы	19 722 495,00			19 722 495,00	82%	16 120 902,00			16 120 902,00	0%				-
02-03-02	Технологическое оборудование	3 578 549,00	10 749 490,00		14 328 039,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-03-03	Электроосвещение	871 475,00			871 475,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-03-04	Электрооборудование	1 683 978,00	193 896,00		1 877 874,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-03-05	Технологический контроль	2 321 399,00	1 542 607,00		3 864 006,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-04	**Здание с бактерицидными установками п.7**	**4 520 229,00**	**5 421 130,00**	-	**9 941 359,00**	**18%**	**1 832 294,00**	-	-	**1 832 294,00**	**0%**	-	-	-	-
02-04-01	Общестроительные работы	2 977 271,00			2 977 271,00	62%	1 832 294,00			1 832 294,00	0%				-
02-04-02	Технологическое оборудование	1 037 185,00	5 161 196,00		6 198 381,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-04-03	Электроосвещение, эл.оборудование и автоматика	505 773,00	259 934,00		765 707,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-05	**Резервуар на 500 м3 п.3**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	-	**22 785 707,00**	**89%**	**20 365 382,00**	-	-	**20 365 382,00**	**0%**	-	-	-	-
02-05-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	100%	20 365 382,00			20 365 382,00	0%				-
02-05-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-05-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-06	**Резервуар на 500 м3 п.4**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	-	**22 785 707,00**	**89%**	**20 365 382,00**	-	-	**20 365 382,00**	**0%**	-	-	-	-
02-06-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	100%	20 365 382,00			20 365 382,00	0%				-
02-06-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-06-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	0%	-	-	-	-	0%				-
	Итого по главе 2	**94 671 835,00**	**20 440 923,00**	-	**115 112 758,00**	**0,55**	**63 673 514,00**	-	-	**63 673 514,00**	**0%**				
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения															
03-01	**Проходная п.8**	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**60%**	**2 256 115,00**	-	-	**2 256 115,00**	**0%**	-	-	-	-
03-01-01	Общестроительные работы	3 215 212,00			**3 215 212,00**	70%	2 256 115,00	-	-	2 256 115,00	0%				-
03-01-02	Электроосвещение	61 764,00			**61 764,00**	0%		-		-	0%				-
03-01-03	Электрооборудование	209 802,00	145 096,00		**354 898,00**	0%	-	-	-	-	0%				-
03-01-04	Пожарную сигнализацию	150 540,00			**150 540,00**	0%	-	-	-	-	0%				
	Итого по главе 3	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**60%**	**2 256 115,00**	-	-	**2 256 115,00**	**0%**	-	-	-	-
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
04-01	Комплектная трансформаторная подстанция п 9	4 635 748,00	1 633 760,00		6 269 508,00	**100,00%**	4 635 748,00	1 633 760,00	-	6 269 508,00	0%				-
04-02	ВЛЗ-10 кВ	22 973 376,00	204 416,00		23 177 792,00	89%	20 478 543,00	204 416,00	-	20 682 959,00	0%				
04-04	Внутриплощадочные кабельные сети	2 056 825,00			2 056 825,00	88%	1 812 819,50		-	1 812 819,50	88%	1 812 819,50	-		1 812 819,50
	Итого по главе 4	**29 665 949,00**	**1 838 176,00**	**0,00**	**31 504 125,00**	**91%**	**26 927 110,50**	**1 838 176,00**	-	**28 765 286,50**	**6%**	**1 812 819,50**	-	-	**1 812 819,50**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
05-01	Тревожная сигнализация	1 240 005,00			1 240 005,00	0%	-	-	-	-	0%				
	Итого по главе 5	**1 240 005,00**	**0,00**	**0,00**	**1 240 005,00**	**0%**	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства						за отчетный месяц			
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
06-01	**Внутриплощадочные сети водозаборных сооружений**	**9 067 658,00**			**9 067 658,00**	**100%**	9 067 658,00			9 067 658,00	**0%**				-
06-02	**Поселковые сети**	**394 494 058,00**			**394 494 058,00**	**73%**	**286 581 950,63**			**286 581 950,63**	**7%**	**27 909 921,89**			**27 909 921,89**
06-03	**Водонепроницаемый выгреб емк.5м3 п.11**	**516 528,00**			**516 528,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				-
06-04	**Бурение скважины п.1**	**17 736 628,00**			**17 736 628,00**	**100%**	17 736 628,47	-	-	17 736 628,47	**0%**				-
06-05	**Бурение скважины п.2**	**15 638 638,00**			**15 638 638,00**	**100%**	15 637 638,87	-	-	15 637 638,87	**0%**				-
06-06	**Надворный туалет на 1 очко п.10**	**486 655,00**			**486 655,00**	**69%**	335 677,00	-	-	335 677,00	**0%**				-
06-07	**Электрохимзащита**	**353 785,00**			**353 785,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				
	Итого по главе 6	**438 293 950,00**	**0,00**	**0,00**	**438 293 950,00**	**75%**	**329 359 552,97**	**-**	**-**	**329 359 552,97**	**6%**	**27 909 921,89**	**-**	**-**	**27 909 921,89**
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01	**Благоустройство**	**36 134 640,00**	**0,00**	**0,00**	**36 134 640,00**	**52%**	**18 959 976,17**	**-**	**-**	**18 959 976,17**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
Раздел 1	Вертикальная планировка	6 713 521,00			**6 713 521,00**	**100%**	6 713 521,00	-	-	6 713 521,00	**0%**				-
Раздел 2	Озеленение	1 379 339,00			**1 379 339,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				
Раздел 3	МАФ	12 563 194,00			**12 563 194,00**	**97%**	12 246 455,17	-	-	12 246 455,17	**0%**				-
Раздел 4	Покрытия	15 478 586,00			**15 478 586,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				
07-02	**Наружное освещение**	**5 173 506,00**			**5 173 506,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
	Итого по главе 7	**41 308 146,00**	**0,00**	**0,00**	**41 308 146,00**	**46%**	**18 959 976,17**	**-**	**-**	**18 959 976,17**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Итого по главам 1-7	**608 817 203,00**	**22 424 195,00**	**0,00**	**631 241 398,00**	**70%**	**441 176 274,58**	**1 838 176,00**	**-**	**443 014 444,64**	**5%**	**29 722 741,39**	**-**	**-**	**29 722 741,39**
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	17 655 698,89			17 655 698,89	72%	12 794 111,96			12 794 111,96	5%	861 959,50			861 959,50
	Итого по главе 8	**17 655 698,89**	**0,00**	**0,00**	**17 655 698,89**	**72%**	**12 794 111,96**	**-**	**-**	**12 794 111,96**	**5%**	**861 959,50**	**-**	**-**	**861 959,50**
	Итого по главам 1-8	**626 472 901,89**	**22 424 195,00**	**0,00**	**648 897 096,89**	**70%**	**453 970 386,54**	**1 838 176,00**	**-**	**455 808 556,60**	**5%**	**30 584 700,89**	**-**	**-**	**30 584 700,89**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету 1,17%	7 329 732,95			7 329 732,95	72%	5 311 453,52			5 311 453,52	5%	357 841,00			357 841,00
	Итого по главе 9	**7 329 732,95**	**0,00**	**0,00**	**7 329 732,95**	**72%**	**5 311 453,52**	**-**	**-**	**5 311 453,52**	**5%**	**357 841,00**	**-**	**-**	357 841,00
	Итого по главам 1-9	**633 802 634,84**	**22 424 195,00**	**0,00**	**656 226 829,84**	**70%**	**459 281 840,06**	**1 838 176,00**	**-**	**461 120 016,06**	**5%**	**30 942 541,89**	**-**	**-**	**30 942 541,89**
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты - 2%**	**12 676 052,70**			**12 676 052,70**	**72%**	**9 185 636,80**			**9 185 636,80**	**5%**	**618 850,84**			**618 850,84**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**646 478 687,54**	**22 424 195,00**	**0,00**	**668 902 882,54**	**70%**	**468 467 476,86**	**1 838 176,00**	**-**	**470 305 652,86**	**5%**	**31 561 392,73**	**-**	**-**	**31 561 392,73**
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К = 1,0498961	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	**70%**	491 842 176,94	1 929 893,81	-	493 772 070,75	**5%**	33 136 183,14	-	-	33 136 183,14
	ИТОГО	**678 735 452,78**	**23 543 074,88**	**0,00**	**702 278 527,65**	**70%**	**491 842 176,94**	**1 929 893,81**	**-**	**493 772 070,75**	**5%**	**33 136 183,14**	**-**	**-**	**33 136 183,14**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%				**84 273 423,32**	**70%**				**59 252 648,49**	**5%**				**3 976 341,98**
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**678 735 452,78**	**23 543 074,88**	**84 273 423,32**	**786 551 950,97**	**70%**	**491 842 176,94**	**1 929 893,81**	**59 252 648,49**	**553 024 719,24**	**5%**	**33 136 183,14**	**-**	**3 976 341,98**	**37 112 525,12**
	Понижающий коэффициент	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**100%**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**100%**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**
	Стоимость по договору с пониж.коэффициентом	**610 860 555,21**	**21 188 720,48**	**75 845 913,08**	**707 895 188,78**	**70%**	**442 656 979,32**	**1 736 900,59**	**53 327 265,59**	**497 721 145,49**	**5%**	**29 822 498,81**	**-**	**3 578 699,86**	**33 401 198,663**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

И.О. Руководителя _____ **Унгаев К.Н.**

м.п.

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

_____ Алимжанов Р.С.

м.п.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Табыс Жоба»

Директор

_____ Махатов Н.С.

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"

Директор _____ **Кабдражитов Е.Д.**

м.п.