Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "B-grass"

Договор № 377 от 02.09.2020г; Доп.согл. №377/1 от 06.12.2020г., Доп.согл. №377/2 от 10.12.2020г., Доп.согл. №377/3 от 03.03.2021г., Доп.согл.№377/4 от 13.04.2021г.

Наименование строительства и его адрес: " Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне «Байтерек» г.Тараз. Участок №7, пятно 3"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: " Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне «Байтерек» г.Тараз. Участок №7, пятно 3"	10 421 600	10 421 600			10 021 600	10 021 600		
2	В том числе НДС	1 116 600	1 116 600			1 073 743	1 073 743		
3	Удержания 5%	521 080	521 080			501 080	501 080		
4	**Итого к оплате с НДС:**	**9 900 520**	**9 900 520**			**9 520 520**	**9 520 520**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ Абуов Д.Д.

Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "B-Grass"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне "Байтерек" г.Тараз. Участок №7, Пятно3"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		377	02.09.2020	377/2	10.12.2020		

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	400 000,00		357 142,86						42 857,14	400 000,00
в т.ч.										
Строительно-монтажные работы	400 000,00		357 142,86						42 857,14	400 000,00
5 % удержание за гарантию качества										20 000,00
Итого к оплате:	**400 000,00**		**357 142,86**							**380 000,00**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель

_____ Бибосынов Т.А.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "B-Grass"

Директор

_____ Абуов Д.Д.

М.П.

Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "B-Grass"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне "Байтерек" г.Тараз. Участок №7, Пятно3"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		377	02.09.2020	377/2	10.12.2020		

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	400 000,00		357 142,86						42 857,14	400 000,00
в т.ч.										
Строительно-монтажные работы	400 000,00		357 142,86						42 857,14	400 000,00
5 % удержание за гарантию качества										20 000,00
Итого к оплате:	**400 000,00**		**357 142,86**							**380 000,00**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель

_____ Бибосынов Т.А.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "B-Grass"

Директор

_____ Абуов Д.Д.

М.П.

Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "B-Grass"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне "Байтерек" г.Тараз. Участок №7, Пятно3"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		377	02.09.2020	377/2	10.12.2020		

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	400 000,00		357 142,86						42 857,14	400 000,00
в т.ч.										
Строительно-монтажные работы	400 000,00		357 142,86						42 857,14	400 000,00
5 % удержание за гарантию качества										20 000,00
Итого к оплате:	**400 000,00**		**357 142,86**							**380 000,00**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель

Бибосынов Т.А.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "B-Grass"

Директор

Абуов Д.Д

М.П.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "B-grass"

Договор № 377 от 02.09.2020г; Доп.согл. №377/1 от 06.12.2020г., Доп.согл. №377/2 от 10.12.2020г., Доп.согл. №377/3 от 03.03.2021г., Доп.согл.№377/4 от 13.04.2021г.

Наименование строительства и его адрес: " Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне «Байтерек» г.Тараз. Участок №7, пятно 3"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: " Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне «Байтерек» г.Тараз. Участок №7, пятно 3"	10 421 600	10 421 600			10 021 600	10 021 600		
2	В том числе НДС	1 116 600	1 116 600			1 073 743	1 073 743		
3	Удержания 5%	521 080	521 080			501 080	501 080		
4	**Итого к оплате с НДС:**	**9 900 520**	**9 900 520**			**9 520 520**	**9 520 520**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ Абуов Д.Д.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО "B-Grass"
Договор: № 377 от 02.09.2020г; Доп.согл. №377/1 от 06.12.2020г., Доп.согл. №377/2 от 10.12.2020г., Доп.согл. №377/3 от 03.03.2021г. , Доп.согл. №377/4 от 13.04.2021г.

Акт

выполненных работ по объекту "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне «Байтерек» г.Тараз. Участок №7, пятно 3"

за май 2021г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
								объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
	Раздел 1.	**Благоустройство территории**		3 688 521			**3 688 521**	100	3 688 521	-	-	3 688 521	100	3688521			3 688 521
	Раздел 2.	**Электроснабжение**		964 878			**964 878**	100	964 878	-	-	964 878	100	964878			964 878
	Раздел 3.	**Телефонизация**		535 450			**535 450**	100	535 450	-	-	535 450	100	535450			535 450
	Раздел 4.	**Теплотрасса**		1 411 061			**1 411 061**	100	1 411 061	-	-	1 411 061	95	1337591			1 337 591
		Наружный водопровод		1 315 708			**1 315 708**	100	1 315 708	-	-	1 315 708	79	1040408			1 040 408
	Раздел 1.	**Наружная канализация**		879 413			**879 413**	100	879 413	-	-	879 413	100	879413			879 413
	Раздел 2.	**Газаснабжение**		223 629			**223 629**	100	223 629	-	-	223 629	100	223629			223 629
												-					-
		ИТОГО:		**9 018 660**	-		**9 018 660**		**9 018 660**			**9 018 660**		**8 669 890**			**8 669 890**
									-			-					-
												-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения							-			-					-
НДЗ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	**1,00%**	**90 186,595**			**90 186,595**		90 187			*90 187*		86 699			86 699
		Итого по главе 8		**90 186,595**	-	-	**90 186,595**										-
		Итого по главам 1-8		**9 108 846,095**			**9 108 846,095**		*9 108 847*			*9 108 847*		*8 756 589*			8 756 589
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЗ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	**1,17%**	**106 573,499**			**106 573,499**		106 574			*106 574*		102 452			102 452
		Итого		**9 215 419,594**			**9 215 420**		9 215 420			**9 215 420**		8 859 041			8 859 041
		Непредвиденные расходы	**2%**	**184 308,392**			**184 308**		184 308			**184 308**		177 181			177 181
		Итого сметная стоимость		**9 399 727,986**			**9 399 728**		9 399 729			**9 399 729**		9 036 222			9 036 222
		Налог на добавленную стоимость	**12%**	**1 127 967,358**			**1 127 967**		1 127 967			**1 127 967**		1 084 347			1 084 347
									10 527 696			*10 527 696*		*10 120 568*			10 120 568
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**10 527 695**			**10 527 695**					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					**10 421 600**		**10 418 577**			**10 418 577**		**10 021 600**			**10 021 600**
		в том числе НДС							1 116 276								1 073 743

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ Абуов Д.Д.

Авторский надзор:
ТОО "Курылыс Инвест Жоба"

ГИП _____ Ли С.А

Технадзор:
ТОО "БЕКСЕЙ КУРЫЛЫС"

_____ А.Жолшыбеков

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО "B-Grass"
Договор: № 377 от 02.09.2020г; Доп.согл. №377/1 от 06.12.2020г., Доп.согл. №377/2 от 10.12.2020г., Доп.согл. №377/3 от 03.03.2021г. , Доп.согл. №377/4 от 13.04.2021г.

Акт

выполненных работ по объекту "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне «Байтерек» г.Тараз. Участок №7, пятно 3"

за май 2021г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
								объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
	Раздел 1.	**Благоустройство территории**		3 688 521			**3 688 521**	100	3 688 521	-	-	3 688 521	100	3688521			3 688 521
	Раздел 2.	**Электроснабжение**		964 878			**964 878**	100	964 878	-	-	964 878	100	964878			964 878
	Раздел 3.	**Телефонизация**		535 450			**535 450**	100	535 450	-	-	535 450	100	535450			535 450
	Раздел 4.	**Теплотрасса**		1 411 061			**1 411 061**	100	1 411 061	-	-	1 411 061	95	1337591			1 337 591
		Наружный водопровод		1 315 708			**1 315 708**	100	1 315 708	-	-	1 315 708	79	1040408			1 040 408
	Раздел 1.	**Наружная канализация**		879 413			**879 413**	100	879 413	-	-	879 413	100	879413			879 413
	Раздел 2.	**Газаснабжение**		223 629			**223 629**	100	223 629	-	-	223 629	100	223629			223 629
												-					-
		ИТОГО:		**9 018 660**	-		**9 018 660**		**9 018 660**			**9 018 660**		**8 669 890**			**8 669 890**
									-			-					-
												-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения							-			-					-
НДЭ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	**1,00%**	**90 186,595**			**90 186,595**		90 187			*90 187*		86 699			86 699
		Итого по главе 8		**90 186,595**	-	-	**90 186,595**										-
		Итого по главам 1-8		**9 108 846,095**			**9 108 846,095**		*9 108 847*			*9 108 847*		*8 756 589*			8 756 589
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЭ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	**1,17%**	**106 573,499**			**106 573,499**		106 574			*106 574*		102 452			102 452
		Итого		**9 215 419,594**			**9 215 420**		9 215 420			**9 215 420**		8 859 041			8 859 041
		Непредвиденные расходы	**2%**	**184 308,392**			**184 308**		184 308			**184 308**		177 181			177 181
		Итого сметная стоимость		**9 399 727,986**			**9 399 728**		9 399 729			**9 399 729**		9 036 222			9 036 222
		Налог на добавленную стоимость	**12%**	**1 127 967,358**			**1 127 967**		1 127 967			**1 127 967**		1 084 347			1 084 347
									10 527 696			*10 527 696*		*10 120 568*			10 120 568
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**10 527 695**			**10 527 695**					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					**10 421 600**		**10 418 577**			**10 418 577**		**10 021 600**			**10 021 600**
		в том числе НДС							1 116 276								1 073 743

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ Абуов Д.Д.

Авторский надзор:
ТОО "Курылыс Инвест Жоба"

ГИП _____ Ли С.А

Технадзор:
ТОО "БЕКСЕЙ КУРЫЛЫС"

Генеральный директор _____ А.Жолшыбеков

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "B-Grass"
Договор: № 377 от 02.09.2020г; Доп.согл. №377/1 от 06.12.2020г., Доп.согл. №377/2 от 10.12.2020г., Доп.согл. №377/3 от 03.03.2021г., Доп.согл. №377/4 от 13.04.2021г. Форма 2В
Наименование объекта: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне «Байтерек» г.Тараз. Участок №7, пятно 3"

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Газопроводы низкого давления										
1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	31		2843,85	39,07	88159	1211	64302	22622	119644
		НР - 98%; СП - 8%				730,51	14,13	22646	438		8863	
2	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1		2164,82	116,18	2165	116	298	1741	4218
		НР - 98%; СП - 8%				1750,77	25,92	1751	26		312	
3	2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		18151,00	--	18151	--	18151	--	19603
		СП - 8%				--	--	--	--		1452	
4	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,003		1010711,28	507623,03	3032	1523	56	1871	5295
		НР - 99%; СП - 8%				484372,30	145516,63	1453	437		392	
5	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6		480,00	--	2880	--	2880	--	3110
		СП - 8%				--	--	--	--		230	
		Крепление газопровода к стене 6шт										
6	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,09		3211,85	39,07	9925	121	7547	2255	13154
		НР - 98%; СП - 8%				730,51	14,13	2257	44		974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	2	9512,81	1171,62	19026	2343	2523	14018	35687
		НР - 99%; СП - 8%			7079,96	--	14160	--		2644	
		Контроль качества сварных швов полиэтиленовых и стальных трубопроводов									
8	1339-0301-0220 РСНБ РК 2015	**Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание (для стальных труб)**	образец	3	1434,50	154,70	4304	464	--	2600	7456
		НР - 61%; СП - 8%			1279,80	141,05	3839	423		552	
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,54	90,64	2,40	683	18	338	227	984
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	327	2		73	
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,54	74,87	1,70	565	13	361	133	754
		НР - 69%; СП - 8%			25,37	0,26	191	2		56	
		Демонтаж надземного газопровода									
11	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж**	м трубопровода	23	286,43	23,44	6588	539	--	6119	13723
		НР - 98%; СП - 8%			262,98	8,48	6049	195		1017	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				155477	6348	96456	51586	223628
							52674	1566	--	16565	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4304				
	Всего заработная плата		Тенге					4263			
		Накладные расходы	Тенге				2600				
		Сметная прибыль	Тенге				552				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4263			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23306				
	Материалы		Тенге				3277				
	Всего заработная плата		Тенге					16572			
		Накладные расходы	Тенге				16250				
		Сметная прибыль	Тенге				3164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					16572			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				127868				
	Материалы		Тенге				72147				
	Всего заработная плата		Тенге					33405			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21031				
		Накладные расходы	Тенге				32737				
		Сметная прибыль	Тенге				12848				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				173453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					33405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				223629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					54240			
		РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение									
12	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	13,58	152,72	144,65	2074	1964	--	428	2702
		НР - 72%; СП - 8%			8,06	35,74	109	485		200	
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,42	1936,70	--	813	--	--	586	1511
		НР - 72%; СП - 8%			1936,70	--	813	--		112	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,86	841,75	--	1566	--	--	1127	2908
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	1566	--		215	
15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,44	34,67	34,67	258	258	--	67	351
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	93		26	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7,44	156,87	74,79	1167	556	--	622	1932
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	611	253		143	
17	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	4,7	203,50	194,47	956	914	--	209	1259
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	52,84	42	248		93	
18	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	7,661	468,00	--	3585	--		--	3872
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
19	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4,7	20,63	17,52	97	82	1	33	141
		НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,79	14	32		10	
20	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	59	418,57	216,54	24696	12776	2744	9655	37099
		НР - 72%; СП - 8%			155,52	71,77	9176	4234		2748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	73	476,56	398,80	34789	29112	--	12343	50903
		НР - 72%; СП - 8%			77,76	157,09	5676	11467		3771	
22	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	9	140,21	114,29	1262	1029	--	460	1859
		НР - 72%; СП - 8%			25,92	45,02	233	405		138	
23	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28	588,20	296,75	16469	8309	1265	6868	25205
		НР - 72%; СП - 8%			246,24	94,46	6895	2645		1867	
24	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,028	143334,60	--	4013	--	47	3014	7590
		НР - 76%; СП - 8%			141645,00	--	3966	--		562	
25	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28	2424,00	--	67872	--	67872	--	73302
		СП - 8%			--	--	--	--		5430	
26	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,7	2240,00	--	10528	--	10528	--	11370
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
27	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг(по здании и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	11	1270,15	818,46	13972	9003	1405	4734	20202
		НР - 72%; СП - 8%			324,00	273,72	3564	3011		1496	
28	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,045	27931,68	19288,08	1257	868	--	354	1740
		НР - 61%; СП - 8%			8643,60	4248,67	389	191		129	
29	ТПРАЙС лист.Перечень оборуд., материалов п.1	Лента сигнальная 250 мм ЛСЭ-250	м	7	61,11	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
30	ТПРАЙС лист.Перечень оборуд., материалов п.2	Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150	м	38	30,96	--	1177	--	1177	--	1271
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
31	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	588,20	296,75	29410	14837	2261	12265	45009
		НР - 72%; СП - 8%			246,24	94,46	12312	4723		3334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	42	233,29	11,38	9798	478	886	6205	17284
		НР - 72%; СП - 8%			200,80	4,41	8434	185		1280	
33	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	682,55	84,15	5460	673	771	3057	9198
		НР - 72%; СП - 8%			502,00	28,65	4016	229		681	
34	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	723,00	--	5784	--	5784	--	6247
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
35	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42	513,00	--	21546	--	21546	--	23270
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
36	2306-0137-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4x35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,145	1048218,00	--	151992	--	151992	--	164151
		СП - 8%			--	--	--	--		12159	
37	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	21801,31	16561,44	87205	66246	223	31481	128181
		НР - 72%; СП - 8%			5184,00	5746,79	20736	22987		9495	
38	2306-1703-2401 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа GUST-01/4x35/750-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	29315,00	--	117260	--	117260	--	126641
		СП - 8%			--	--	--	--		9381	
		Монтаж в ТП №681В РУ-0,4 к В									
39	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3439,96	10,66	3440	11	485	2120	6004
		НР - 72%; СП - 8%			2944,00	--	2944	--		445	
40	ТПРАЙС лист Перечень оборуд., материалов п.3	Рубильник РПС-2	шт	1	15664,29	--	15664	--	15664	--	16917
		СП - 8%			--	--	--	--		1253	
41	1308-0303-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	1651,99	3,38	4956	10	455	3234	8845
		НР - 72%; СП - 8%			1497,00	--	4491	--		655	
42	2307-0207-0402 РСНБ РК 2015	Вставка плавкая модели ПН2-250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	шт.	3	1096,00	--	3288	--	3288	--	3551
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
		Электрооборудование в доме									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании**	шт.	2	1614,22	2,86	3228	6	228	2156	5815
		НР - 72%; СП - 8%			1497,00	--	2994	--		431	
44	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП - 100А, степень защиты IP54**	шт.	2	20453,00	--	40906	--	40906	--	44178
		СП - 8%			--	--	--	--		3272	
45	1308-0206-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям**	м	20	823,16	107,70	16463	2154	3516	8315	26760
		НР - 72%; СП - 8%			539,65	37,78	10793	756		1982	
46	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,02	146040,00	--	2921	--	2921	--	3154
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
47	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	8	603,25	23,15	4826	185	3235	1052	6348
		НР - 72%; СП - 8%			175,70	6,93	1406	55		470	
		Восстановление асфальтового покрытия									
48	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	м3 материала основания в плотном теле	4	2866,79	1068,54	11467	4274	6640	1605	14118
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	233,31	553	933		1046	
49	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	16	1361,54	124,97	21785	2000	19088	1269	24898
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	697	478		1844	
50	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	16	595,78	0,08	9532	1	9524	8	10304
		НР - 108%; СП - 8%			0,47	--	7	--		763	
51	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11**	м2	16	1559,92	124,97	24959	2000	22262	1269	28326
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	697	478		2098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				778870	157747	514402	114536	964878
							103134	53890	--	71470	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				590867				
	Материалы		Тенге				17477				
	Всего заработная плата		Тенге					144947			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				333635				
		Накладные расходы	Тенге				104298				
		Сметная прибыль	Тенге				55613				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				750778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					144947			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				92801				
	Материалы		Тенге				57563				
	Всего заработная плата		Тенге					12076			
	Местные материалы		Тенге				10528				
	Транспортные расходы		Тенге				3585				
		Накладные расходы	Тенге				10237				
		Сметная прибыль	Тенге				8243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				111281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12076			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				95202				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95202				
		Сметная прибыль	Тенге				7616				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				102818				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				964878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					157023			
		РАЗДЕЛ 3.Теплотрасса									
52	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12**	км трубопровода	0,045	1064490,81	458023,11	47902	20611	576	31962	86253
		НР - 99%; СП - 8%			593657,40	123789,15	26715	5571		6389	
53	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	45,45	1660,00	--	75447	--	75447	--	81483
		СП - 8%			--	--	--	--		6036	
54	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка в подвале**	м трубопровода	30	3397,80	46,89	101934	1407	74530	25963	138129
		НР - 98%; СП - 8%			866,58	16,52	25997	495		10232	
55	1124-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка**	компенсатор	2	5545,53	1238,86	11091	2478	381	9510	22249
		НР - 99%; СП - 8%			4116,00	686,88	8232	1374		1648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	СТ123-051206-1103	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	30164,00	--	60328	--	60328	--	65154
		СП - 8%			--	--	--	--		4826	
57	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	8591,22	4666,23	17182	9332	420	9805	29146
		НР - 99%; СП - 8%			3714,96	1237,08	7430	2474		2159	
58	2304-0902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные КШЦФ080.0,16.02 DN 80, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	38951,00	--	77902	--	77902	--	84134
		СП - 8%			--	--	--	--		6232	
59	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2474,00	--	9896	--	9896	--	10688
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
60	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	807,06	48,06	3228	192	186	2822	6534
		НР - 99%; СП - 8%			712,54	--	2850	--		484	
61	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Вентиль для спуска воды диаметром 40 мм. Установка	комплект	2	5367,96	2895,03	10736	5790	289	6151	18237
		НР - 99%; СП - 8%			2328,58	777,80	4657	1556		1351	
62	2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные КШЦШ 040.04.02 DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15712,00	--	31424	--	31424	--	33938
		СП - 8%			--	--	--	--		2514	
63	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1359,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
64	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 40 мм. Приварка	фланец	4	548,84	32,04	2195	128	84	1963	4491
		НР - 99%; СП - 8%			495,68	--	1983	--		333	
65	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	456,57	--	913	--	112	785	1834
		НР - 98%; СП - 8%			400,72	--	801	--		136	
66	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
67	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2502,16	--	5004	--	4394	598	6050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			305,00	--	610	--		448	
68	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4	1522,71	97,72	6091	391	2693	1834	8559
		НР - 61%; СП - 8%			751,68	0,13	3007	1		634	
		Канал60х45,L=22,5м									
69	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,64	11487,50	2736,31	41815	9960	17152	20992	67831
		НР - 118%; СП - 8%			4039,29	847,98	14703	3087		5025	
70	СТ121-040303-0110 общая часть таб 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(Л4-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	1,44	62464,80	--	89949	--	89949	--	97145
		СП - 8%			--	--	--	--		7196	
71	СТ121-040303-0109 общая часть таб 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л4д-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	1,08	52492,26	--	56692	--	56692	--	61227
		СП - 8%			--	--	--	--		4535	
72	СТ121-040302-0209 общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	0,64	55512,48	--	35528	--	35528	--	38370
		СП - 8%			--	--	--	--		2842	
73	СТ121-040302-0209 общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5д8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	0,48	55512,48	--	26646	--	26646	--	28778
		СП - 8%			--	--	--	--		2132	
		Ниша компенсаторная НК 60х45 1шт									
74	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	м3 сборных конструкций	1,07	11487,50	2736,31	12292	2928	5042	6171	19939
		НР - 118%; СП - 8%			4039,29	847,98	4322	907		1477	
75	СТ121-040303-0134 общая часть таб 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(,лу4-8-1,лу 4-8н-1)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	0,62	66168,13	--	41024	--	41024	--	44306
		СП - 8%			--	--	--	--		3282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	СТ121-040303-0133 общая часть таб 5.	Лотки каналов и тоннелей дляпрокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л4д-8-1)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	0,09	64162,27	--	5775	--	5775	--	6237
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
77	СТ121-040302-0209 общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5-8,П5д-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	0,36	55512,48	--	19984	--	19984	--	21583
		СП - 8%			--	--	--	--		1599	
78	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2,2	38928,40	1745,58	85642	3840	27020	43021	138957
		НР - 76%; СП - 8%			24900,85	829,44	54782	1825		10293	
79	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,388	16499,00	--	55899	--	55899	--	60371
		СП - 8%			--	--	--	--		4472	
80	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слоя	м2	20,52	1272,35	11,77	26109	241	24490	980	29256
		НР - 69%; СП - 8%			67,17	2,07	1378	43		2167	
81	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,00186	482662,00	--	898	--	898	--	970
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
82	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,02975	482662,00	--	14359	--	14359	--	15508
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
83	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,013744	102638,06	6464,26	1411	89	117	835	2426
		НР - 69%; СП - 8%			87657,60	411,08	1205	6		180	
84	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,013744	524312,00	--	7206	--	7206	--	7783
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
85	СТ121-040305-0101 общая часть таб 5.	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15,с учетом поправки на водонепроницаемость W4 СТ РК 937-92	шт.	25	817,02	--	20426	--	20426	--	22060
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	
86	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	0,25	530,00	--	133	--		--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	0,25	530,00	--	133	--		--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
88	4101-0201-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км(499 км)	т	0,25	9437,00	--	2359	--		--	2548
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
89	4101-0201-1991 РСНБ РК 2015 К=269	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	0,25	10222,00	--	2556	--		--	2760
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
90	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка	м3 кладки	0,078	23716,29	2161,08	1850	169	1203	478	2515
		НР - 93%; СП - 8%			6128,50	466,56	478	36		186	
91	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,49	1705,75	62,10	836	30	704	103	1014
		НР - 91%; СП - 8%			208,06	22,81	102	11		75	
92	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Заливка шва битумом	т	0,0276	121441,00	--	3352	--	3352	--	3620
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
93	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидоми гидроизолом в 1 слой	м2	1,46	2831,98	83,46	4135	122	2130	1336	5909
		НР - 69%; СП - 8%			1289,68	36,77	1883	54		438	
94	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидоми гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	1,46	1326,97	83,46	1937	122	1014	590	2729
		НР - 69%; СП - 8%			548,80	36,77	801	54		202	
95	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетон для неподвижных опор бетон W4	м3	1,2	22184,74	1146,55	26622	1376	18866	6089	35327
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	6380	311		2617	
96	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	438119,30	69127,28	3067	484	65	2662	6187
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	2518	171		458	
97	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	724,00	--	5088	--	5088	--	5495
		СП - 8%			--	--	--	--		407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1063860**	**59690**	**828157**	**174650**	**1337591**
							170834	**17974**	**--**	**99082**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**6091**				
	Материалы		Тенге				**2693**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3007**			
		Накладные расходы	Тенге				**1834**				
		Сметная прибыль	Тенге				**634**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**8559**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3007**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**657093**				
	Материалы		Тенге				**99621**				
	Всего заработная плата		Тенге					**156687**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**59250**				
	Местные материалы		Тенге				**296024**				
	Транспортные расходы		Тенге				**5180**				
		Накладные расходы	Тенге				**144635**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64138**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**865866**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**117**
		Сметная заработная плата	Тенге					**156687**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**23874**				
	Материалы		Тенге				**117**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1210**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22463**				
		Накладные расходы	Тенге				**835**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1977**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**26686**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1210**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**376803**				
	Материалы		Тенге				**79036**				
	Всего заработная плата		Тенге					**27904**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**268951**				
	Сдача и испытание		Тенге				**41**				
		Накладные расходы	Тенге				**27346**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32332**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**436481**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27904**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1337591**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**142**
		Сметная заработная плата	Тенге					**188808**			
		РАЗДЕЛ 4.Наружный водопровод									
98	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,069**	**438119,30**	**69127,28**	**30230**	**4770**	**636**	**26243**	**60991**
		НР - 99%; СП - 8%			**359766,00**	**24402,92**	**24824**	**1684**		**4518**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	69,276	1055,00	--	73086	--	73086	--	78933
		СП - 8%			--	--	--	--		5847	
100	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403
		НР - 99%; СП - 8%			1011,12	12,96	1011	13		178	
101	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29844,00	--	29844	--	29844	--	32232
		СП - 8%			--	--	--	--		2388	
102	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1434,00	--	2868	--	2868	--	3097
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
103	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	548,84	32,04	1098	64	43	981	2245
		НР - 99%; СП - 8%			495,68	--	991	--		166	
104	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль диаметром 25 мм. Установка	шт	1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403
		НР - 99%; СП - 8%			1011,12	12,96	1011	13		178	
105	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1340,00	--	1340	--	1340	--	1447
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
106	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,02	1243514,40	546921,83	24870	10938	1390	15910	44043
		НР - 99%; СП - 8%			627102,00	176449,82	12542	3529		3262	
107	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08	7178,00	--	144134	--	144134	--	155665
		СП - 8%			--	--	--	--		11531	
108	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,069	57553,78	--	3971	--	115	3817	8411
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	3856	--		623	
109	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,069	937771,58	36810,12	64706	2540	44587	17412	88688
		НР - 99%; СП - 8%			254765,00	129,60	17579	9		6569	
110	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	3728163,90	275449,56	74563	5509	60947	8955	90200
		НР - 99%; СП - 8%			405365,00	46931,36	8107	939		6681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Разборка и восстановление асфальтового покрытия						
111	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	5,175	2822,04	1225,54	14604	6342	--	11780	28495
		НР - 108%; СП - 8%			1596,50	511,19	8262	2645		2111	
112	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	22,77	359,69	253,45	8190	5771	--	3935	13095
		НР - 108%; СП - 8%			106,24	53,78	2419	1224		970	
113	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Основания из песка. Разборка**	м3 конструкции	10,35	359,69	253,45	3723	2623	--	1789	5952
		НР - 108%; СП - 8%			106,24	53,78	1100	557		441	
114	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	10,35	3636,32	1032,63	37636	10688	25517	4047	45018
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	223,85	1431	2317		3335	
115	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см(22см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	103,5	799,21	245,89	82719	25449	53872	11490	101745
		НР - 108%; СП - 8%			32,84	69,95	3398	7240		7537	
116	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	103,5	290,10	68,37	30026	7076	22950	2231	34837
		НР - 108%; СП - 8%			--	19,96	--	2065		2581	
117	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11**	м2	103,5	1559,92	124,97	161451	12935	144009	8207	183232
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	4507	3092		13573	
118	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	103,5	347,58	0,04	35975	4	35947	26	38881
		НР - 108%; СП - 8%			0,23	--	24	--		2880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				827457	94764	641631	118851	1040408
							91062	25328	--	75705	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				576185				
	Материалы		Тенге				390359				
	Всего заработная плата		Тенге					116389			
		Накладные расходы	Тенге				118851				
		Сметная прибыль	Тенге				55603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				750639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					116389			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				251272				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				251272				
		Сметная прибыль	Тенге				20102				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				271374				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1022013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					116389			
		РАЗДЕЛ 5.Наружная канализация									
119	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	109,14	121,06	114,67	13212	12515	--	2728	17216
		НР - 72%; СП - 8%			6,38	28,34	697	3093		1275	
120	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	36,67	133,16	126,14	4883	4626	--	1008	6363
		НР - 72%; СП - 8%			7,02	31,17	257	1143		471	
121	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,51	1632,36	--	7362	--	--	5301	13676
		НР - 72%; СП - 8%			1632,36	--	7362	--		1013	
122	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Уширение и углубление траншей под колодцы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1,5032	133,16	126,14	200	190	--	41	261
		НР - 72%; СП - 8%			7,02	31,17	11	47		19	
123	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	29,444	766,41	--	22566	--	--	16248	41919
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	22566	--		3105	
124	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	117,776	29,72	29,72	3500	3500	--	908	4761
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,70	--	1261		353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,776	156,87	74,79	18475	8808	--	9845	30586
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	9667	4007		2266	
126	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,6	165,47	158,14	761	727	1	166	1002
		НР - 72%; СП - 8%			7,26	42,97	33	198		74	
127	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	9,016	468,00	--	4219	--		--	4557
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
128	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,6	16,90	14,38	78	66	1	27	113
		НР - 72%; СП - 8%			2,47	5,57	11	26		8	
129	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,052	454848,70	149186,26	23652	7758	314	17609	44563
		НР - 99%; СП - 8%			299611,00	42453,30	15580	2208		3301	
130	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	52,52	1149,00	--	60345	--	60345	--	65173
		СП - 8%			--	--	--	--		4828	
131	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,052	36610,16	10664,10	38514	11219	9918	21512	64827
		НР - 99%; СП - 8%			16517,98	4136,80	17377	4352		4802	
132	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	6538,00	--	6538	--	6538	--	7061
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
133	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9897,00	--	9897	--	9897	--	10689
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
134	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2004,00	--	4008	--	4008	--	4329
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
135	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10648,00	--	21296	--	21296	--	23000
		СП - 8%			--	--	--	--		1704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9622,00	--	19244	--	19244	--	20784
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	
137	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20169,00	--	40338	--	40338	--	43565
		СП - 8%			--	--	--	--		3227	
138	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	17	595,00	--	10115	--	10115	--	10924
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
139	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка	т	0,11728	761438,42	6557,32	89301	769	81536	8440	105561
		НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	6996	157		7819	
		Отмостка									
140	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,472	3636,32	1032,63	1716	487	1164	185	2053
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	223,85	65	106		152	
141	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см(22см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4,72	799,21	245,89	3772	1161	2456	524	4640
		НР - 108%; СП - 8%			32,84	69,95	155	330		344	
142	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	4,72	290,10	68,37	1369	323	1046	102	1589
		НР - 108%; СП - 8%			--	19,96	--	94		118	
143	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки II	м2	4,72	1559,92	124,97	7363	590	6567	374	8356
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	206	141		619	
144	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	4,72	347,58	0,04	1641	--	1640	1	1773
		НР - 108%; СП - 8%			0,23	--	1	--		131	
				Разборка и восстановление асфальтового покрытия							
145	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3,9	2822,04	1225,54	11006	4780	--	8878	21474
		НР - 108%; СП - 8%			1596,50	511,19	6226	1994		1591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	17,16	359,69	253,45	6172	4349	--	2965	9869
		НР - 108%; СП - 8%			106,24	53,78	1823	923		731	
147	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Основания из песка. Разборка**	м3 конструкции	7,8	359,69	253,45	2806	1977	--	1348	4486
		НР - 108%; СП - 8%			106,24	53,78	829	419		332	
148	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7,8	3636,32	1032,63	28363	8055	19230	3050	33927
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	223,85	1078	1746		2513	
149	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см(22см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	78	799,21	245,89	62339	19179	40599	8659	76677
		НР - 108%; СП - 8%			32,84	69,95	2561	5456		5680	
150	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	78	290,10	68,37	22628	5333	17295	1681	26254
		НР - 108%; СП - 8%			--	19,96	--	1557		1945	
151	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11**	м2	78	1559,92	124,97	121674	9748	108529	6185	138088
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	3397	2331		10229	
152	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	78	347,58	0,04	27112	3	27091	20	29302
		НР - 108%; СП - 8%			0,23	--	18	--		2170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				696467	106162	489168	117805	879418
							96916	31585	--	65143	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				595783				
		Материалы	Тенге				317387				
		Всего заработная плата	Тенге					128502			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10115				
		Местные материалы	Тенге				60983				
		Транспортные расходы	Тенге				4219				
		Накладные расходы	Тенге				117805				
		Сметная прибыль	Тенге				57087				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				770675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					128502			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				100683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100683				
		Сметная прибыль	Тенге				8055				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				108738				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				879413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					128502			
		РАЗДЕЛ 6.Телефонизация									
153	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,96	1613,92	--	3163	--	--	2278	5876
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	3163	--		435	
154	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	10,86	152,72	144,65	1659	1571	--	343	2161
		НР - 72%; СП - 8%			8,06	35,74	88	388		160	
155	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	колодец	1	41230,29	2909,29	41230	2909	29939	7201	52305
		НР - 76%; СП - 8%			8381,83	1092,68	8382	1093		3874	
156	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	м3	0,6	40538,00	--	24323	--	24323	--	26269
		СП - 8%			--	--	--	--		1946	
157	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен колодцев**	м2 поверхности	6,96	863,50	19,64	6010	137	3989	1769	8401
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	1884	18		622	
158	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,017	143334,60	--	2437	--	29	1830	4608
		НР - 76%; СП - 8%			141645,00	--	2408	--		341	
159	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	17	2424,00	--	41208	--	41208	--	44505
		СП - 8%			--	--	--	--		3297	
160	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,007	1256108,80	--	8793	--	7488	992	10567
		НР - 76%; СП - 8%			186375,00	--	1305	--		783	
161	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	2	122,00	--	244	--	244	--	264
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
162	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10,6	34,67	34,67	367	367	--	95	500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,48	–	132		37	
163	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	10,6	156,87	74,79	1663	793	–	886	2753
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	870	361		204	
164	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2,2	203,50	194,47	448	428	–	98	589
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	52,84	20	116		44	
165	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	3,586	180,00	–	645	–		–	697
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
166	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Колодцы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	отверстие	3	604,54	260,26	1814	781	–	1161	3213
		НР - 84%; СП - 8%			344,28	116,51	1033	350		238	
167	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	0,0024	107477,84	1083,48	258	3	78	149	440
		НР - 84%; СП - 8%			73565,16	518,40	177	1		33	
168	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб**	канал	3	1006,99	–	3021	–	223	2126	5559
		НР - 76%; СП - 8%			932,55	–	2798	–		412	
169	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Стены здания (плиты ФБС) толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	отверстие	1	604,54	260,26	605	260	–	387	1071
		НР - 84%; СП - 8%			344,28	116,51	344	117		79	
170	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	0,001	107477,84	1083,48	107	1	32	62	183
		НР - 84%; СП - 8%			73565,16	518,40	74	1		14	
171	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Колодцы. Установка кронштейна**	шт.	4	2723,84	–	10895	–	7057	2917	14917
		НР - 76%; СП - 8%			959,40	–	3838	–		1105	
172	2404-0207-2302 РСНБ РК 2015	**Кронштейны для кабельных колодцевс двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	1495,00	–	5980	–	5980	–	6458
		СП - 8%			–	–	–	–		478	
173	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная**	шт	2	499,04	89,85	998	180	420	290	1391
		НР - 61%; СП - 8%			199,00	38,88	398	78		103	
174	2404-0207-1201 РСНБ РК 2015	**Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98**	100 шт.	0,02	18999,00	–	380	–	380	–	410
		СП - 8%			–	–	–	–		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	12	791,40	149,75	9497	1797	4118	2659	13129
		НР - 61%; СП - 8%			298,50	64,80	3582	778		972	
176	2404-0207-1202 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,12	32295,00	--	3875	--	3875	--	4185
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
177	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2004,00	--	2004	--	2004	--	2164
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
178	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	157	371,30	114,41	58293	17962	145	29255	94552
		НР - 61%; СП - 8%			255,96	49,51	40186	7773		7004	
179	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	26	288,36	88,35	7497	2297	24	3764	12162
		НР - 61%; СП - 8%			199,08	38,23	5176	994		901	
180	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля в ШРОу	м кабеля	10	625,85	69,54	6259	695	1634	2518	9479
		НР - 61%; СП - 8%			393,03	19,83	3930	198		702	
181	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля для монтажа муфты	м кабеля	15	625,85	69,54	9388	1043	2450	3778	14219
		НР - 61%; СП - 8%			393,03	19,83	5895	297		1053	
182	1310-0904-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон(разварка) 6	УССЛК	1	54098,49	35011,84	54098	35012	375	15714	75398
		НР - 61%; СП - 8%			18711,00	7050,24	18711	7050		5585	
183	1310-0904-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	15517,36	8109,36	15517	8109	--	5515	22715
		НР - 61%; СП - 8%			7408,00	1632,96	7408	1633		1683	
184	1310-0904-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кэм=2,0	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	участок	1	32994,40	21882,40	32994	21882	--	9466	45857
		НР - 61%; СП - 8%			11112,00	4406,40	11112	4406		3397	
185	2306-0702-0503 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОК-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,208	167110,00	--	34759	--	34759	--	37540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2781	
186	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Монтаж разъемов**	разъем	1	259,28	--	259	--	--	158	451
		НР - 61%; СП - 8%			259,28	--	259	--		33	
187	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.7	**Сплиттер SPL8-SP/in250/aut250-SC/APC**	шт	1	7071,43	--	7071	--	7071	--	7637
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
188	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	**Прокладка пачкордов**	м шнура	7	51,84	--	363	--	--	221	631
		НР - 61%; СП - 8%			51,84	--	363	--		47	
189	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.8	**Patchcord G625D**	шт	2	1015,63	--	2031	--	2031	--	2194
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**400155**	**96228**	**179876**	**95632**	**535450**
							123402	**25783**	--	**39664**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				239026				
	Материалы		Тенге				9165				
	Всего заработная плата		Тенге					120228			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43862				
		Накладные расходы	Тенге				73339				
		Сметная прибыль	Тенге				24989				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				337354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					120228			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				119677				
	Материалы		Тенге				48838				
	Всего заработная плата		Тенге					28958			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10235				
	Местные материалы		Тенге				26327				
	Транспортные расходы		Тенге				645				
		Накладные расходы	Тенге				22293				
		Сметная прибыль	Тенге				11358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				153328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					28958			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				41452				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41452				
		Сметная прибыль	Тенге				3316				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				44768				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				535450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					149186			

РАЗДЕЛ 7.Благоустройство территории

Вертикальная планировка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостаток грунта)	м3	397	271,99	262,02	107981	104020	39	22729	141166
		НР - 72%; СП - 8%			9,88	69,64	3922	27645		10457	
191	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	694,75	314,00	--	218152	--		--	235604
		СП - 8%			--	--	--	--		17452	
192	ТПРАЙС лист	Стоимость грунта с карьера	м3	397	500,00	--	198500	--	198500	--	214380
		СП - 8%			--	--	--	--		15880	
193	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1775	1,63	1,63	2888	2888	--	806	3989
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,63	--	1119		296	
194	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(20м)	м3	192	42,32	42,32	8126	8126	--	2107	11051
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,24	--	2926		819	
195	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=0,85тех.часть п.3.70	Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	192	33,30	33,30	6395	6395	--	1658	8697
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	2303		644	
				МАФ,покрытие,озеление							
				В границе участка							
196	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	87,5	2866,79	1068,54	250844	93497	145251	35112	308832
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	233,31	12096	20415		22876	
197	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	350	1361,54	124,97	476540	43740	417559	27754	544638
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	15241	10458		40344	
198	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	350	595,78	0,08	208523	29	208331	176	225396
		НР - 108%; СП - 8%			0,47	--	163	--		16696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2	350	1559,92	124,97	545971	43740	486990	27754	619623
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	15241	10458		45898	
200	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	108	1711,10	31,16	184799	3365	101150	88085	294714
		НР - 108%; СП - 8%			743,37	11,82	80284	1276		21831	
201	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-400	м3	4,86	36693,00	--	178328	--	178328	--	192594
		СП - 8%			--	--	--	--		14266	
202	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	5,64	2866,79	1068,54	16169	6027	9362	2263	19906
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	233,31	780	1316		1475	
203	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2	47	1559,92	124,97	73316	5874	65395	3727	83207
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	2047	1404		6163	
204	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	18	1711,10	31,16	30800	561	16858	14681	49119
		НР - 108%; СП - 8%			743,37	11,82	13381	213		3638	
205	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,288	41194,00	--	11864	--	11864	--	12813
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
206	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2,12	3641,07	1032,63	7719	2189	5237	829	9232
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	223,85	293	475		684	
207	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	53	417,71	37,50	22139	1987	60	22557	48271
		НР - 108%; СП - 8%			379,10	14,98	20092	794		3576	
208	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	53	2050,00	--	108650	--	108650	--	117342
		СП - 8%			--	--	--	--		8692	
209	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	32	1711,10	31,16	54755	997	29970	26099	87323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			743,37	11,82	23788	378		6468	
210	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые М-300**	м3	0,512	41194,00	--	21091	--	21091	--	22779
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
211	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	9	611,99	--	5508	--	--	4847	11183
		НР - 88%; СП - 8%			611,99	--	5508	--		828	
212	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	9	1327,81	152,85	11950	1376	998	8704	22307
		НР - 88%; СП - 8%			1064,02	34,99	9576	315		1652	
213	2501-0204-3102 РСНБ РК 2015	**Клен остролистный, без кома, высотой от 1 м до 2 м**	шт.	9	240,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
214	1147-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	10	220,64	--	2206	--	--	1942	4480
		НР - 88%; СП - 8%			220,64	--	2206	--		332	
215	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	шт.	10	257,54	62,27	2575	623	10	1835	4763
		НР - 88%; СП - 8%			194,22	14,26	1942	143		353	
216	СТ125-010301-0101	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 2года ГОСТ 24835-81**	шт.	10	484,00	--	4840	--	4840	--	5227
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
217	86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	шт.	1	75223,00	190,00	75223	190	69867	4743	86363
					5166,00	46,00	5166	46		6397	
218	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	1	16665,00	--	16665	--	16665	--	17998
					--	--	--	--		1333	
		Установка для сушки белья									
219	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,1232	1398,32	--	172	--	--	124	320
		НР - 72%; СП - 8%			1398,32	--	172	--		24	
220	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование ям. Устройство**	м3	0,106	22012,36	1146,55	2333	122	1647	538	3101
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	564	27		230	
221	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00208	891873,39	1305,39	1855	3	1361	447	2487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	491	1		184	
222	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,03163	73842,67	17284,43	2336	547	47	1777	4441
		НР - 91%; СП - 8%			55080,00	6649,48	1742	210		329	
223	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	7,84	1235,00	--	9682	--	9682	--	10457
		СП - 8%			--	--	--	--		775	
224	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00015	234691,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
225	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,03	90,64	2,40	184	5	91	61	265
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	88	1		20	
226	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза**	м2	2,03	713,15	3,94	1448	8	1373	47	1614
		НР - 69%; СП - 8%			32,87	0,78	67	2		120	
227	86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	шт.	1	75223,00	190,00	75223	190	69867	4743	86363
					5166,00	46,00	5166	46		6397	
				Вне границы участка							
228	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	м3 материала основания в плотном теле	5,25	2866,79	1068,54	15051	5610	8715	2107	18530
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	233,31	726	1225		1373	
229	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	21	1361,54	124,97	28592	2624	25054	1665	32678
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	914	627		2421	
230	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	21	595,78	0,08	12511	2	12499	11	13524
		НР - 108%; СП - 8%			0,47	--	10	--		1002	
231	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки II**	м2	21	1559,92	124,97	32758	2624	29220	1665	37177
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	914	627		2754	
232	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	м	16	1711,10	31,16	27378	499	14985	13050	43661
		НР - 108%; СП - 8%			743,37	11,82	11894	189		3234	
233	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые М-400**	м3	0,72	36693,00	--	26419	--	26419	--	28532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3090655**	**337855**	**2300170**	**324643**	**3688518**
							234474	**84638**	--	**273226**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3080972**				
	Материалы		Тенге				**1738604**				
	Всего заработная плата		Тенге					**319112**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**35**				
	Местные материалы		Тенге				**551852**				
	Транспортные расходы		Тенге				**218152**				
		Накладные расходы	Тенге				**324642**				
		Сметная прибыль	Тенге				**272449**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3678064**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**266**
		Сметная заработная плата	Тенге					**319112**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9682**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9682**				
		Сметная прибыль	Тенге				**775**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**10457**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3688521**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**266**
		Сметная заработная плата	Тенге					**319112**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**8 669 891**						
		Временные здания и сооружения	**1,00%**		**86 699**						
		Итого			**8 756 590**						
		Производство работ в зимнее время	**1,17%**		**102 452**						
		ИТОГО			**8 859 042**						
		Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**		**177 181**						
		ИТОГО			**9 036 223**						
		Налог на добавленную стоимость	**12,00%**		**1 084 347**						
		Стоимость всего:	**Тенге**		**10 120 570**						
		ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,989922295**		**10 021 600**						
		в том числе НДС 12%			**1 073 743**						

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ **Абуов Д.Д.**

Технадзор
ТОО "БЕКСЕЙ ҚҰРЫЛЫС""

_____ **А.Жолшыбеков**

Авторский надзор
ТОО "Курылыс Инвест Жоба"

ГИП_____ **Ли С.А**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "B-Grass"
Договор: № 377 от 02.09.2020г; Доп.согл. №377/1 от 06.12.2020г., Доп.согл. №377/2 от 10.12.2020г., Доп.согл. №377/3 от 03.03.2021г., Доп.согл. №377/4 от 13.04.2021г. Форма 2В
Наименование объекта: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне «Байтерек» г.Тараз. Участок №7, пятно 3"

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Газопроводы низкого давления										
1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		31	2843,85	39,07	88159	1211	64302	22622	119644
		НР - 98%; СП - 8%				730,51	14,13	22646	438		8863	
2	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.		1	2164,82	116,18	2165	116	298	1741	4218
		НР - 98%; СП - 8%				1750,77	25,92	1751	26		312	
3	2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.		1	18151,00	–	18151	–	18151	–	19603
		СП - 8%				–	–	–	–		1452	
4	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей		0,003	1010711,28	507623,03	3032	1523	56	1871	5295
		НР - 99%; СП - 8%				484372,30	145516,63	1453	437		392	
5	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.		6	480,00	–	2880	–	2880	–	3110
		СП - 8%				–	–	–	–		230	
		Крепление газопровода к стене 6шт										
6	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		3,09	3211,85	39,07	9925	121	7547	2255	13154
		НР - 98%; СП - 8%				730,51	14,13	2257	44		974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	2	9512,81	1171,62	19026	2343	2523	14018	35687
		НР - 99%; СП - 8%			7079,96	--	14160	--		2644	
		Контроль качества сварных швов полиэтиленовых и стальных трубопроводов									
8	1339-0301-0220 РСНБ РК 2015	**Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание (для стальных труб)**	образец	3	1434,50	154,70	4304	464	--	2600	7456
		НР - 61%; СП - 8%			1279,80	141,05	3839	423		552	
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,54	90,64	2,40	683	18	338	227	984
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	327	2		73	
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,54	74,87	1,70	565	13	361	133	754
		НР - 69%; СП - 8%			25,37	0,26	191	2		56	
		Демонтаж надземного газопровода									
11	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж**	м трубопровода	23	286,43	23,44	6588	539	--	6119	13723
		НР - 98%; СП - 8%			262,98	8,48	6049	195		1017	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				155477	6348	96456	51586	223628
							52674	1566	--	16565	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4304				
	Всего заработная плата		Тенге					4263			
		Накладные расходы	Тенге				2600				
		Сметная прибыль	Тенге				552				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4263			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23306				
	Материалы		Тенге				3277				
	Всего заработная плата		Тенге					16572			
		Накладные расходы	Тенге				16250				
		Сметная прибыль	Тенге				3164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					16572			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				127868				
	Материалы		Тенге				72147				
	Всего заработная плата		Тенге					33405			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21031				
		Накладные расходы	Тенге				32737				
		Сметная прибыль	Тенге				12848				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				173453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					33405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				223629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					54240			
		РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение									
12	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	13,58	152,72	144,65	2074	1964	--	428	2702
		НР - 72%; СП - 8%			8,06	35,74	109	485		200	
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,42	1936,70	--	813	--	--	586	1511
		НР - 72%; СП - 8%			1936,70	--	813	--		112	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,86	841,75	--	1566	--	--	1127	2908
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	1566	--		215	
15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,44	34,67	34,67	258	258	--	67	351
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	93		26	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7,44	156,87	74,79	1167	556	--	622	1932
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	611	253		143	
17	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	4,7	203,50	194,47	956	914	--	209	1259
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	52,84	42	248		93	
18	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	7,661	468,00	--	3585	--		--	3872
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
19	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4,7	20,63	17,52	97	82	1	33	141
		НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,79	14	32		10	
20	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	59	418,57	216,54	24696	12776	2744	9655	37099
		НР - 72%; СП - 8%			155,52	71,77	9176	4234		2748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	73	476,56	398,80	34789	29112	--	12343	50903
		НР - 72%; СП - 8%			77,76	157,09	5676	11467		3771	
22	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	9	140,21	114,29	1262	1029	--	460	1859
		НР - 72%; СП - 8%			25,92	45,02	233	405		138	
23	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28	588,20	296,75	16469	8309	1265	6868	25205
		НР - 72%; СП - 8%			246,24	94,46	6895	2645		1867	
24	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,028	143334,60	--	4013	--	47	3014	7590
		НР - 76%; СП - 8%			141645,00	--	3966	--		562	
25	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28	2424,00	--	67872	--	67872	--	73302
		СП - 8%			--	--	--	--		5430	
26	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,7	2240,00	--	10528	--	10528	--	11370
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
27	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг(по здании и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	11	1270,15	818,46	13972	9003	1405	4734	20202
		НР - 72%; СП - 8%			324,00	273,72	3564	3011		1496	
28	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,045	27931,68	19288,08	1257	868	--	354	1740
		НР - 61%; СП - 8%			8643,60	4248,67	389	191		129	
29	ТПРАЙС лист.Перечень оборуд., материалов п.1	Лента сигнальная 250 мм ЛСЭ-250	м	7	61,11	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
30	ТПРАЙС лист.Перечень оборуд., материалов п.2	Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150	м	38	30,96	--	1177	--	1177	--	1271
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
31	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	588,20	296,75	29410	14837	2261	12265	45009
		НР - 72%; СП - 8%			246,24	94,46	12312	4723		3334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	42	233,29	11,38	9798	478	886	6205	17284
		НР - 72%; СП - 8%			200,80	4,41	8434	185		1280	
33	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	682,55	84,15	5460	673	771	3057	9198
		НР - 72%; СП - 8%			502,00	28,65	4016	229		681	
34	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	723,00	–	5784	–	5784	–	6247
		СП - 8%			–	–	–	–		463	
35	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42	513,00	–	21546	–	21546	–	23270
		СП - 8%			–	–	–	–		1724	
36	2306-0137-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,145	1048218,00	–	151992	–	151992	–	164151
		СП - 8%			–	–	–	–		12159	
37	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	21801,31	16561,44	87205	66246	223	31481	128181
		НР - 72%; СП - 8%			5184,00	5746,79	20736	22987		9495	
38	2306-1703-2401 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа GUST-01/4x35/750-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	29315,00	–	117260	–	117260	–	126641
		СП - 8%			–	–	–	–		9381	
		Монтаж в ТП №681В РУ-0,4 к В									
39	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3439,96	10,66	3440	11	485	2120	6004
		НР - 72%; СП - 8%			2944,00	–	2944	–		445	
40	ТПРАЙС лист Перечень оборуд., материалов п.3	Рубильник РПС-2	шт	1	15664,29	–	15664	–	15664	–	16917
		СП - 8%			–	–	–	–		1253	
41	1308-0303-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	1651,99	3,38	4956	10	455	3234	8845
		НР - 72%; СП - 8%			1497,00	–	4491	–		655	
42	2307-0207-0402 РСНБ РК 2015	Вставка плавкая модели ПН2-250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	шт.	3	1096,00	–	3288	–	3288	–	3551
		СП - 8%			–	–	–	–		263	
		Электрооборудование в доме									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании**	шт.	2	1614,22	2,86	3228	6	228	2156	5815
		НР - 72%; СП - 8%			1497,00	--	2994	--		431	
44	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП - 100А, степень защиты IP54**	шт.	2	20453,00	--	40906	--	40906	--	44178
		СП - 8%			--	--	--	--		3272	
45	1308-0206-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям**	м	20	823,16	107,70	16463	2154	3516	8315	26760
		НР - 72%; СП - 8%			539,65	37,78	10793	756		1982	
46	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,02	146040,00	--	2921	--	2921	--	3154
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
47	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	8	603,25	23,15	4826	185	3235	1052	6348
		НР - 72%; СП - 8%			175,70	6,93	1406	55		470	
		Восстановление асфальтового покрытия									
48	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	м3 материала основания в плотном теле	4	2866,79	1068,54	11467	4274	6640	1605	14118
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	233,31	553	933		1046	
49	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	16	1361,54	124,97	21785	2000	19088	1269	24898
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	697	478		1844	
50	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	16	595,78	0,08	9532	1	9524	8	10304
		НР - 108%; СП - 8%			0,47	--	7	--		763	
51	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки II**	м2	16	1559,92	124,97	24959	2000	22262	1269	28326
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	697	478		2098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				778870	157747	514402	114536	964878
							103134	53890	--	71470	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				590867				
	Материалы		Тенге				17477				
	Всего заработная плата		Тенге					144947			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				333635				
		Накладные расходы	Тенге				104298				
		Сметная прибыль	Тенге				55613				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				750778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					144947			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				92801				
	Материалы		Тенге				57563				
	Всего заработная плата		Тенге					12076			
	Местные материалы		Тенге				10528				
	Транспортные расходы		Тенге				3585				
		Накладные расходы	Тенге				10237				
		Сметная прибыль	Тенге				8243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				111281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12076			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				95202				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95202				
		Сметная прибыль	Тенге				7616				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				102818				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				964878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					157023			
		РАЗДЕЛ 3.Теплотрасса									
52	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12**	км трубопровода	0,045	1064490,81	458023,11	47902	20611	576	31962	86253
		НР - 99%; СП - 8%			593657,40	123789,15	26715	5571		6389	
53	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	45,45	1660,00	–	75447	–	75447	–	81483
		СП - 8%			–	–	–	–		6036	
54	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка в подвале**	м трубопровода	30	3397,80	46,89	101934	1407	74530	25963	138129
		НР - 98%; СП - 8%			866,58	16,52	25997	495		10232	
55	1124-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка**	компенсатор	2	5545,53	1238,86	11091	2478	381	9510	22249
		НР - 99%; СП - 8%			4116,00	686,88	8232	1374		1648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	СТ123-051206-1103	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	30164,00	–	60328	–	60328	–	65154
		СП - 8%			–	–	–	–		4826	
57	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	8591,22	4666,23	17182	9332	420	9805	29146
		НР - 99%; СП - 8%			3714,96	1237,08	7430	2474		2159	
58	2304-0902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные КШЦФ080.0,16.02 DN 80, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	38951,00	–	77902	–	77902	–	84134
		СП - 8%			–	–	–	–		6232	
59	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2474,00	–	9896	–	9896	–	10688
		СП - 8%			–	–	–	–		792	
60	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	807,06	48,06	3228	192	186	2822	6534
		НР - 99%; СП - 8%			712,54	–	2850	–		484	
61	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Вентиль для спуска воды диаметром 40 мм. Установка	комплект	2	5367,96	2895,03	10736	5790	289	6151	18237
		НР - 99%; СП - 8%			2328,58	777,80	4657	1556		1351	
62	2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные КШЦШ 040.04.02 DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15712,00	–	31424	–	31424	–	33938
		СП - 8%			–	–	–	–		2514	
63	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1359,00	–	5436	–	5436	–	5871
		СП - 8%			–	–	–	–		435	
64	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 40 мм. Приварка	фланец	4	548,84	32,04	2195	128	84	1963	4491
		НР - 99%; СП - 8%			495,68	–	1983	–		333	
65	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	456,57	–	913	–	112	785	1834
		НР - 98%; СП - 8%			400,72	–	801	–		136	
66	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715,00	–	3430	–	3430	–	3704
		СП - 8%			–	–	–	–		274	
67	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2502,16	–	5004	–	4394	598	6050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			305,00	–	610	–		448	
68	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	шт.	4	1522,71	97,72	6091	391	2693	1834	8559
		НР - 61%; СП - 8%			751,68	0,13	3007	1		634	
		Канал60х45,L=22,5м									
69	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	3,64	11487,50	2736,31	41815	9960	17152	20992	67831
		НР - 118%; СП - 8%			4039,29	847,98	14703	3087		5025	
70	СТ121-040303-0110 общая часть таб 5.	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(Л4-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4**	м3	1,44	62464,80	–	89949	–	89949	–	97145
		СП - 8%			–	–	–	–		7196	
71	СТ121-040303-0109 общая часть таб 5.	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л4д-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4**	м3	1,08	52492,26	–	56692	–	56692	–	61227
		СП - 8%			–	–	–	–		4535	
72	СТ121-040302-0209 общая часть таб 5.	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4**	м3	0,64	55512,48	–	35528	–	35528	–	38370
		СП - 8%			–	–	–	–		2842	
73	СТ121-040302-0209 общая часть таб 5.	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5д8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4**	м3	0,48	55512,48	–	26646	–	26646	–	28778
		СП - 8%			–	–	–	–		2132	
		Ниша компенсаторная НК 60х45 1шт									
74	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство**	м3 сборных конструкций	1,07	11487,50	2736,31	12292	2928	5042	6171	19939
		НР - 118%; СП - 8%			4039,29	847,98	4322	907		1477	
75	СТ121-040303-0134 общая часть таб 5.	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(,лу4-8-1,лу 4-8н-1)с учетом поправки на водонепроницаемость W4**	м3	0,62	66168,13	–	41024	–	41024	–	44306
		СП - 8%			–	–	–	–		3282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	СТ121-040303-0133 общая часть таб 5.	Лотки каналов и тоннелей дляпрокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л4д-8-1)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	0,09	64162,27	–	5775	–	5775	–	6237
		СП - 8%			–	–	–	–		462	
77	СТ121-040302-0209 общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5-8,П5д-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	0,36	55512,48	–	19984	–	19984	–	21583
		СП - 8%			–	–	–	–		1599	
78	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2,2	38928,40	1745,58	85642	3840	27020	43021	138957
		НР - 76%; СП - 8%			24900,85	829,44	54782	1825		10293	
79	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,388	16499,00	–	55899	–	55899	–	60371
		СП - 8%			–	–	–	–		4472	
80	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слоя	м2	20,52	1272,35	11,77	26109	241	24490	980	29256
		НР - 69%; СП - 8%			67,17	2,07	1378	43		2167	
81	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,00186	482662,00	–	898	–	898	–	970
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
82	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,02975	482662,00	–	14359	–	14359	–	15508
		СП - 8%			–	–	–	–		1149	
83	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,013744	102638,06	6464,26	1411	89	117	835	2426
		НР - 69%; СП - 8%			87657,60	411,08	1205	6		180	
84	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,013744	524312,00	–	7206	–	7206	–	7783
		СП - 8%			–	–	–	–		576	
85	СТ121-040305-0101 общая часть таб 5.	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15,с учетом поправки на водонепроницаемость W4 СТ РК 937-92	шт.	25	817,02	–	20426	–	20426	–	22060
		СП - 8%			–	–	–	–		1634	
86	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	0,25	530,00	–	133	–		–	143
		СП - 8%			–	–	–	–		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	0,25	530,00	--	133	--		--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
88	4101-0201-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км(499 км)	т	0,25	9437,00	--	2359	--		--	2548
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
89	4101-0201-1991 РСНБ РК 2015 К=269	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	0,25	10222,00	--	2556	--		--	2760
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
90	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка	м3 кладки	0,078	23716,29	2161,08	1850	169	1203	478	2515
		НР - 93%; СП - 8%			6128,50	466,56	478	36		186	
91	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,49	1705,75	62,10	836	30	704	103	1014
		НР - 91%; СП - 8%			208,06	22,81	102	11		75	
92	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Заливка шва битумом	т	0,0276	121441,00	--	3352	--	3352	--	3620
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
93	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидоми гидроизолом в 1 слой	м2	1,46	2831,98	83,46	4135	122	2130	1336	5909
		НР - 69%; СП - 8%			1289,68	36,77	1883	54		438	
94	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидоми гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	1,46	1326,97	83,46	1937	122	1014	590	2729
		НР - 69%; СП - 8%			548,80	36,77	801	54		202	
95	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетон для неподвижных опор бетон W4	м3	1,2	22184,74	1146,55	26622	1376	18866	6089	35327
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	6380	311		2617	
96	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	438119,30	69127,28	3067	484	65	2662	6187
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	2518	171		458	
97	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	724,00	--	5088	--	5088	--	5495
		СП - 8%			--	--	--	--		407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1063860**	**59690**	**828157**	**174650**	**1337591**
							170834	**17974**	**--**	**99082**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**6091**				
	Материалы		Тенге				**2693**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3007**			
		Накладные расходы	Тенге				**1834**				
		Сметная прибыль	Тенге				**634**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**8559**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3007**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**657093**				
	Материалы		Тенге				**99621**				
	Всего заработная плата		Тенге					**156687**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**59250**				
	Местные материалы		Тенге				**296024**				
	Транспортные расходы		Тенге				**5180**				
		Накладные расходы	Тенге				**144635**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64138**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**865866**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**117**
		Сметная заработная плата	Тенге					**156687**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**23874**				
	Материалы		Тенге				**117**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1210**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22463**				
		Накладные расходы	Тенге				**835**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1977**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**26686**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1210**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**376803**				
	Материалы		Тенге				**79036**				
	Всего заработная плата		Тенге					**27904**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**268951**				
	Сдача и испытание		Тенге				**41**				
		Накладные расходы	Тенге				**27346**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32332**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**436481**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27904**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1337591**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**142**
		Сметная заработная плата	Тенге					**188808**			
		РАЗДЕЛ 4.Наружный водопровод									
98	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,069**	**438119,30**	**69127,28**	**30230**	**4770**	**636**	**26243**	**60991**
		НР - 99%; СП - 8%			**359766,00**	**24402,92**	**24824**	**1684**		**4518**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	69,276	1055,00	--	73086	--	73086	--	78933
		СП - 8%			--	--	--	--		5847	
100	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403
		НР - 99%; СП - 8%			1011,12	12,96	1011	13		178	
101	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29844,00	--	29844	--	29844	--	32232
		СП - 8%			--	--	--	--		2388	
102	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1434,00	--	2868	--	2868	--	3097
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
103	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	548,84	32,04	1098	64	43	981	2245
		НР - 99%; СП - 8%			495,68	--	991	--		166	
104	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль диаметром 25 мм. Установка	шт	1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403
		НР - 99%; СП - 8%			1011,12	12,96	1011	13		178	
105	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1340,00	--	1340	--	1340	--	1447
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
106	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,02	1243514,40	546921,83	24870	10938	1390	15910	44043
		НР - 99%; СП - 8%			627102,00	176449,82	12542	3529		3262	
107	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08	7178,00	--	144134	--	144134	--	155665
		СП - 8%			--	--	--	--		11531	
108	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,069	57553,78	--	3971	--	115	3817	8411
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	3856	--		623	
109	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,069	937771,58	36810,12	64706	2540	44587	17412	88688
		НР - 99%; СП - 8%			254765,00	129,60	17579	9		6569	
110	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	3728163,90	275449,56	74563	5509	60947	8955	90200
		НР - 99%; СП - 8%			405365,00	46931,36	8107	939		6681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Разборка и восстановление асфальтового покрытия						
111	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	5,175	2822,04	1225,54	14604	6342	--	11780	28495
		НР - 108%; СП - 8%			1596,50	511,19	8262	2645		2111	
112	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	22,77	359,69	253,45	8190	5771	--	3935	13095
		НР - 108%; СП - 8%			106,24	53,78	2419	1224		970	
113	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Основания из песка. Разборка	м3 конструкции	10,35	359,69	253,45	3723	2623	--	1789	5952
		НР - 108%; СП - 8%			106,24	53,78	1100	557		441	
114	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,35	3636,32	1032,63	37636	10688	25517	4047	45018
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	223,85	1431	2317		3335	
115	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см(22см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	103,5	799,21	245,89	82719	25449	53872	11490	101745
		НР - 108%; СП - 8%			32,84	69,95	3398	7240		7537	
116	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	103,5	290,10	68,37	30026	7076	22950	2231	34837
		НР - 108%; СП - 8%			--	19,96	--	2065		2581	
117	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки II	м2	103,5	1559,92	124,97	161451	12935	144009	8207	183232
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	4507	3092		13573	
118	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	103,5	347,58	0,04	35975	4	35947	26	38881
		НР - 108%; СП - 8%			0,23	--	24	--		2880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				827457	94764	641631	118851	1040408
							91062	25328	--	75705	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				576185				
	Материалы		Тенге				390359				
	Всего заработная плата		Тенге					116389			
		Накладные расходы	Тенге				118851				
		Сметная прибыль	Тенге				55603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				750639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					116389			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				251272				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				251272				
		Сметная прибыль	Тенге				20102				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				271374				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1022013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					116389			
		РАЗДЕЛ 5.Наружная канализация									
119	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	109,14	121,06	114,67	13212	12515	--	2728	17216
		НР - 72%; СП - 8%			6,38	28,34	697	3093		1275	
120	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	36,67	133,16	126,14	4883	4626	--	1008	6363
		НР - 72%; СП - 8%			7,02	31,17	257	1143		471	
121	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,51	1632,36	--	7362	--	--	5301	13676
		НР - 72%; СП - 8%			1632,36	--	7362	--		1013	
122	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Уширение и углубление траншей под колодцы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1,5032	133,16	126,14	200	190	--	41	261
		НР - 72%; СП - 8%			7,02	31,17	11	47		19	
123	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	29,444	766,41	--	22566	--	--	16248	41919
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	22566	--		3105	
124	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	117,776	29,72	29,72	3500	3500	--	908	4761
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,70	--	1261		353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,776	156,87	74,79	18475	8808	--	9845	30586
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	9667	4007		2266	
126	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,6	165,47	158,14	761	727	1	166	1002
		НР - 72%; СП - 8%			7,26	42,97	33	198		74	
127	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	9,016	468,00	--	4219	--		--	4557
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
128	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,6	16,90	14,38	78	66	1	27	113
		НР - 72%; СП - 8%			2,47	5,57	11	26		8	
129	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,052	454848,70	149186,26	23652	7758	314	17609	44563
		НР - 99%; СП - 8%			299611,00	42453,30	15580	2208		3301	
130	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	52,52	1149,00	--	60345	--	60345	--	65173
		СП - 8%			--	--	--	--		4828	
131	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,052	36610,16	10664,10	38514	11219	9918	21512	64827
		НР - 99%; СП - 8%			16517,98	4136,80	17377	4352		4802	
132	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	6538,00	--	6538	--	6538	--	7061
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
133	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9897,00	--	9897	--	9897	--	10689
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
134	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2004,00	--	4008	--	4008	--	4329
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
135	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10648,00	--	21296	--	21296	--	23000
		СП - 8%			--	--	--	--		1704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9622,00	--	19244	--	19244	--	20784
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	
137	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20169,00	--	40338	--	40338	--	43565
		СП - 8%			--	--	--	--		3227	
138	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	17	595,00	--	10115	--	10115	--	10924
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
139	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка	т	0,11728	761438,42	6557,32	89301	769	81536	8440	105561
		НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	6996	157		7819	
		Отмостка									
140	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,472	3636,32	1032,63	1716	487	1164	185	2053
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	223,85	65	106		152	
141	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см(22см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4,72	799,21	245,89	3772	1161	2456	524	4640
		НР - 108%; СП - 8%			32,84	69,95	155	330		344	
142	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	4,72	290,10	68,37	1369	323	1046	102	1589
		НР - 108%; СП - 8%			--	19,96	--	94		118	
143	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки II	м2	4,72	1559,92	124,97	7363	590	6567	374	8356
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	206	141		619	
144	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	4,72	347,58	0,04	1641	--	1640	1	1773
		НР - 108%; СП - 8%			0,23	--	1	--		131	
				Разборка и восстановление асфальтового покрытия							
145	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3,9	2822,04	1225,54	11006	4780	--	8878	21474
		НР - 108%; СП - 8%			1596,50	511,19	6226	1994		1591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	17,16	359,69	253,45	6172	4349	--	2965	9869
		НР - 108%; СП - 8%			106,24	53,78	1823	923		731	
147	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Основания из песка. Разборка**	м3 конструкции	7,8	359,69	253,45	2806	1977	--	1348	4486
		НР - 108%; СП - 8%			106,24	53,78	829	419		332	
148	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7,8	3636,32	1032,63	28363	8055	19230	3050	33927
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	223,85	1078	1746		2513	
149	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см(22см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	78	799,21	245,89	62339	19179	40599	8659	76677
		НР - 108%; СП - 8%			32,84	69,95	2561	5456		5680	
150	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	78	290,10	68,37	22628	5333	17295	1681	26254
		НР - 108%; СП - 8%			--	19,96	--	1557		1945	
151	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11**	м2	78	1559,92	124,97	121674	9748	108529	6185	138088
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	3397	2331		10229	
152	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	78	347,58	0,04	27112	3	27091	20	29302
		НР - 108%; СП - 8%			0,23	--	18	--		2170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				696467	106162	489168	117805	879418
							96916	31585	--	65143	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				595783				
	Материалы		Тенге				317387				
	Всего заработная плата		Тенге					128502			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10115				
	Местные материалы		Тенге				60983				
	Транспортные расходы		Тенге				4219				
		Накладные расходы	Тенге				117805				
		Сметная прибыль	Тенге				57087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				770675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					128502			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				100683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100683				
		Сметная прибыль	Тенге				8055				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				108738				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				879413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					128502			
		РАЗДЕЛ 6.Телефонизация									
153	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,96	1613,92	--	3163	--	--	2278	5876
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	3163	--		435	
154	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	10,86	152,72	144,65	1659	1571	--	343	2161
		НР - 72%; СП - 8%			8,06	35,74	88	388		160	
155	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	колодец	1	41230,29	2909,29	41230	2909	29939	7201	52305
		НР - 76%; СП - 8%			8381,83	1092,68	8382	1093		3874	
156	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	м3	0,6	40538,00	--	24323	--	24323	--	26269
		СП - 8%			--	--	--	--		1946	
157	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен колодцев**	м2 поверхности	6,96	863,50	19,64	6010	137	3989	1769	8401
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	1884	18		622	
158	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,017	143334,60	--	2437	--	29	1830	4608
		НР - 76%; СП - 8%			141645,00	--	2408	--		341	
159	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	17	2424,00	--	41208	--	41208	--	44505
		СП - 8%			--	--	--	--		3297	
160	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,007	1256108,80	--	8793	--	7488	992	10567
		НР - 76%; СП - 8%			186375,00	--	1305	--		783	
161	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	2	122,00	--	244	--	244	--	264
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
162	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10,6	34,67	34,67	367	367	--	95	500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,48	–	132		37	
163	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,6	156,87	74,79	1663	793	–	886	2753
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	870	361		204	
164	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,2	203,50	194,47	448	428	–	98	589
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	52,84	20	116		44	
165	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3,586	180,00	–	645	–		–	697
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
166	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Колодцы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	3	604,54	260,26	1814	781	–	1161	3213
		НР - 84%; СП - 8%			344,28	116,51	1033	350		238	
167	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,0024	107477,84	1083,48	258	3	78	149	440
		НР - 84%; СП - 8%			73565,16	518,40	177	1		33	
168	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	3	1006,99	–	3021	–	223	2126	5559
		НР - 76%; СП - 8%			932,55	–	2798	–		412	
169	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены здания (плиты ФБС) толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	604,54	260,26	605	260	–	387	1071
		НР - 84%; СП - 8%			344,28	116,51	344	117		79	
170	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,001	107477,84	1083,48	107	1	32	62	183
		НР - 84%; СП - 8%			73565,16	518,40	74	1		14	
171	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	4	2723,84	–	10895	–	7057	2917	14917
		НР - 76%; СП - 8%			959,40	–	3838	–		1105	
172	2404-0207-2302 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1495,00	–	5980	–	5980	–	6458
		СП - 8%			–	–	–	–		478	
173	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	шт	2	499,04	89,85	998	180	420	290	1391
		НР - 61%; СП - 8%			199,00	38,88	398	78		103	
174	2404-0207-1201 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	18999,00	–	380	–	380	–	410
		СП - 8%			–	–	–	–		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	12	791,40	149,75	9497	1797	4118	2659	13129
		НР - 61%; СП - 8%			298,50	64,80	3582	778		972	
176	2404-0207-1202 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,12	32295,00	--	3875	--	3875	--	4185
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
177	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2004,00	--	2004	--	2004	--	2164
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
178	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	157	371,30	114,41	58293	17962	145	29255	94552
		НР - 61%; СП - 8%			255,96	49,51	40186	7773		7004	
179	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	26	288,36	88,35	7497	2297	24	3764	12162
		НР - 61%; СП - 8%			199,08	38,23	5176	994		901	
180	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля в ШРОу	м кабеля	10	625,85	69,54	6259	695	1634	2518	9479
		НР - 61%; СП - 8%			393,03	19,83	3930	198		702	
181	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля для монтажа муфты	м кабеля	15	625,85	69,54	9388	1043	2450	3778	14219
		НР - 61%; СП - 8%			393,03	19,83	5895	297		1053	
182	1310-0904-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон(разварка) 6	УССЛК	1	54098,49	35011,84	54098	35012	375	15714	75398
		НР - 61%; СП - 8%			18711,00	7050,24	18711	7050		5585	
183	1310-0904-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	15517,36	8109,36	15517	8109	--	5515	22715
		НР - 61%; СП - 8%			7408,00	1632,96	7408	1633		1683	
184	1310-0904-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кэм=2,0	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	участок	1	32994,40	21882,40	32994	21882	--	9466	45857
		НР - 61%; СП - 8%			11112,00	4406,40	11112	4406		3397	
185	2306-0702-0503 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОК-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,208	167110,00	--	34759	--	34759	--	37540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2781	
186	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Монтаж разъемов**	разъем	1	259,28	--	259	--	--	158	451
		НР - 61%; СП - 8%			259,28	--	259	--		33	
187	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.7	**Сплиттер SPL8-SP/in250/aut250-SC/APC**	шт	1	7071,43	--	7071	--	7071	--	7637
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
188	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	**Прокладка пачкордов**	м шнура	7	51,84	--	363	--	--	221	631
		НР - 61%; СП - 8%			51,84	--	363	--		47	
189	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.8	**Patchcord G625D**	шт	2	1015,63	--	2031	--	2031	--	2194
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**400155**	**96228**	**179876**	**95632**	**535450**
							123402	**25783**	--	**39664**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				239026				
	Материалы		Тенге				9165				
	Всего заработная плата		Тенге					120228			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43862				
		Накладные расходы	Тенге				73339				
		Сметная прибыль	Тенге				24989				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				337354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					120228			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				119677				
	Материалы		Тенге				48838				
	Всего заработная плата		Тенге					28958			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10235				
	Местные материалы		Тенге				26327				
	Транспортные расходы		Тенге				645				
		Накладные расходы	Тенге				22293				
		Сметная прибыль	Тенге				11358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				153328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					28958			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				41452				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41452				
		Сметная прибыль	Тенге				3316				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				44768				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				535450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					149186			

РАЗДЕЛ 7.Благоустройство территории

Вертикальная планировка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостаток грунта)	м3	397	271,99	262,02	107981	104020	39	22729	141166
		НР - 72%; СП - 8%			9,88	69,64	3922	27645		10457	
191	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	694,75	314,00	--	218152	--		--	235604
		СП - 8%			--	--	--	--		17452	
192	ТПРАЙС лист	Стоимость грунта с карьера	м3	397	500,00	--	198500	--	198500	--	214380
		СП - 8%			--	--	--	--		15880	
193	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1775	1,63	1,63	2888	2888	--	806	3989
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,63	--	1119		296	
194	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(20м)	м3	192	42,32	42,32	8126	8126	--	2107	11051
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,24	--	2926		819	
195	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=0,85тех.часть п.3.70	Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	192	33,30	33,30	6395	6395	--	1658	8697
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	2303		644	
				МАФ,покрытие,озеление							
				В границе участка							
196	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	87,5	2866,79	1068,54	250844	93497	145251	35112	308832
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	233,31	12096	20415		22876	
197	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	350	1361,54	124,97	476540	43740	417559	27754	544638
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	15241	10458		40344	
198	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	350	595,78	0,08	208523	29	208331	176	225396
		НР - 108%; СП - 8%			0,47	--	163	--		16696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки II	м2	350	1559,92	124,97	545971	43740	486990	27754	619623
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	15241	10458		45898	
200	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	108	1711,10	31,16	184799	3365	101150	88085	294714
		НР - 108%; СП - 8%			743,37	11,82	80284	1276		21831	
201	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-400	м3	4,86	36693,00	--	178328	--	178328	--	192594
		СП - 8%			--	--	--	--		14266	
202	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	5,64	2866,79	1068,54	16169	6027	9362	2263	19906
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	233,31	780	1316		1475	
203	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки II	м2	47	1559,92	124,97	73316	5874	65395	3727	83207
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	2047	1404		6163	
204	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	18	1711,10	31,16	30800	561	16858	14681	49119
		НР - 108%; СП - 8%			743,37	11,82	13381	213		3638	
205	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,288	41194,00	--	11864	--	11864	--	12813
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
206	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2,12	3641,07	1032,63	7719	2189	5237	829	9232
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	223,85	293	475		684	
207	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	53	417,71	37,50	22139	1987	60	22557	48271
		НР - 108%; СП - 8%			379,10	14,98	20092	794		3576	
208	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	53	2050,00	--	108650	--	108650	--	117342
		СП - 8%			--	--	--	--		8692	
209	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	32	1711,10	31,16	54755	997	29970	26099	87323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			743,37	11,82	23788	378		6468	
210	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые М-300**	м3	0,512	41194,00	--	21091	--	21091	--	22779
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
211	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	9	611,99	--	5508	--	--	4847	11183
		НР - 88%; СП - 8%			611,99	--	5508	--		828	
212	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	9	1327,81	152,85	11950	1376	998	8704	22307
		НР - 88%; СП - 8%			1064,02	34,99	9576	315		1652	
213	2501-0204-3102 РСНБ РК 2015	**Клен остролистный, без кома, высотой от 1 м до 2 м**	шт.	9	240,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
214	1147-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	10	220,64	--	2206	--	--	1942	4480
		НР - 88%; СП - 8%			220,64	--	2206	--		332	
215	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	шт.	10	257,54	62,27	2575	623	10	1835	4763
		НР - 88%; СП - 8%			194,22	14,26	1942	143		353	
216	СТ125-010301-0101	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, аронния, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 2года ГОСТ 24835-81**	шт.	10	484,00	--	4840	--	4840	--	5227
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
217	86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	шт.	1	75223,00	190,00	75223	190	69867	4743	86363
					5166,00	46,00	5166	46		6397	
218	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	1	16665,00	--	16665	--	16665	--	17998
					--	--	--	--		1333	
		Установка для сушки белья									
219	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,1232	1398,32	--	172	--	--	124	320
		НР - 72%; СП - 8%			1398,32	--	172	--		24	
220	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование ям. Устройство**	м3	0,106	22012,36	1146,55	2333	122	1647	538	3101
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	564	27		230	
221	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00208	891873,39	1305,39	1855	3	1361	447	2487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	491	1		184	
222	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,03163	73842,67	17284,43	2336	547	47	1777	4441
		НР - 91%; СП - 8%			55080,00	6649,48	1742	210		329	
223	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,84	1235,00	--	9682	--	9682	--	10457
		СП - 8%			--	--	--	--		775	
224	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00015	234691,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
225	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,03	90,64	2,40	184	5	91	61	265
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	88	1		20	
226	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза	м2	2,03	713,15	3,94	1448	8	1373	47	1614
		НР - 69%; СП - 8%			32,87	0,78	67	2		120	
227	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	1	75223,00	190,00	75223	190	69867	4743	86363
					5166,00	46,00	5166	46		6397	
				Вне границы участка							
228	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	5,25	2866,79	1068,54	15051	5610	8715	2107	18530
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	233,31	726	1225		1373	
229	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	21	1361,54	124,97	28592	2624	25054	1665	32678
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	914	627		2421	
230	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	21	595,78	0,08	12511	2	12499	11	13524
		НР - 108%; СП - 8%			0,47	--	10	--		1002	
231	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки II	м2	21	1559,92	124,97	32758	2624	29220	1665	37177
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	914	627		2754	
232	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	16	1711,10	31,16	27378	499	14985	13050	43661
		НР - 108%; СП - 8%			743,37	11,82	11894	189		3234	
233	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-400	м3	0,72	36693,00	--	26419	--	26419	--	28532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3090655**	**337855**	**2300170**	**324643**	**3688518**
							234474	**84638**	–	**273226**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3080972**				
	Материалы		Тенге				**1738604**				
	Всего заработная плата		Тенге					**319112**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**35**				
	Местные материалы		Тенге				**551852**				
	Транспортные расходы		Тенге				**218152**				
		Накладные расходы	Тенге				**324642**				
		Сметная прибыль	Тенге				**272449**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3678064**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**266**
		Сметная заработная плата	Тенге					**319112**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9682**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9682**				
		Сметная прибыль	Тенге				**775**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**10457**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3688521**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**266**
		Сметная заработная плата	Тенге					**319112**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**8 669 891**						
		Временные здания и сооружения	**1,00%**		**86 699**						
		Итого			**8 756 590**						
		Производство работ в зимнее время	**1,17%**		**102 452**						
		ИТОГО			**8 859 042**						
		Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**		**177 181**						
		ИТОГО			**9 036 223**						
		Налог на добавленную стоимость	**12,00%**		**1 084 347**						
		Стоимость всего:	**Тенге**		**10 120 570**						
		ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,989922295**		**10 021 600**						
		в том числе НДС 12%			**1 073 743**						

Подрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ **Абуов Д.Д.**

Технадзор
ТОО "БЕКСЕЙ КУРЫЛЫС""

_____ **А.Жолшыбеков**

Авторский надзор
ТОО "Курылыс Инвест Жоба"

ГИП _____ **Ли С.А**

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "B-Grass"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне "Байтерек" г.Тараз. Участок №7, Пятно 3**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 377** от **02.09.2020г; Доп.согл. №377/2 от 10.12.2020г.**

АКТ №3

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

№п/п	№ сметн расчет	наименование работ	Сметная стоимость (тенге)				ВЫПОЛНЕНО (тенге)									
			СМР	Оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	с начала строительства					за отчетный месяц				
							%	смр	Оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	объем в %	смр	Оборудование	прочие затраты	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА																
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:														
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства																
1	01-02	Благоустроиство территории	3688,521			3688,521										
2	02-02	Электроснабжение	964,878			964,878										
3	02-03	Телефонизация	535,45			535,45										
4	02-04	Теплотрасса	1411,061			1411,061	5,2%	73470				5,2%	73470			73470
5	02-05	Наружный водопровод	1315,708			1315,708	21%	275300				21%	275300			275300
6	02-06	Наружная канализация	879,413			879,413										
7	02-07	Газоснабжение	223,629			223,629										
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	9018,66			9018,66										
ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ																
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:														
ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА																
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:														
ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ																
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:														
ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения,канализации,теплоснабжения и газоснабжения																
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:														
ГЛАВА 7. Благоустроиство и озеленение территории																
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:	9018,66			9018,66		348770					348770			348770
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7														
ГЛАВА8. Временные здания и сооружения																

8	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%														
ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:			90,187			90,187		3487,7					3487,7			3487,7
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			**9108,847**			**9108,847**		**352257,7**					**352257,7**			**352257,7**
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты																
9	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 1,17%														
ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:			106,574			106,574		4121					4121			4121
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			**9215,420**			**9215,420**		**356379**					**356379**			**356379**
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	184,308			184,308		7128					7128			7128
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**9399,729**			**9399,729**		**356379**					**356379**			**363507**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			1127,967	1127,967									43621	43621
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:			**9399,729**		**1127,967**	**10527,696**		**356379**					**356379**		**43621**	**400000**

Заказчик: _____ **Т.А.Бибосынов**
Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Технадзор: _____ **А.Жолшыбеков**
Технадзор ТОО "БЕКСЕЙ КУРЫЛЫС"

Авторский надзор : _____ **Ли С.А**
ГИП ТОО "Курылыс Инвест Жоба"

Подрядчик: _____ **Д.Д.Абуов**
Директор ТОО "B-grass"

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "B-Grass"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне "Байтерек" г.Тараз. Участок №7, Пятно 3**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 377 от 02.09.2020г; Доп.согл. №377/2 от 10.12.2020г.**

АКТ №3
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		№02-04 Теплотрасса.										
1	Е11-01-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка экскаваторами в отвал"Драглаин"с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	85,2		121,06	114,67	10314,31	9770,00		2130,00	13439,00
		НР - 108%; СП - 8%				6,38	28,34	544,00	2414,00		996,00	
2	Е11-01-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений.Доработка вручную.	м3 грунта	2,64		1483,97		3918,00		--	2821	7277,00
		СП - 8%				1483,97		3918			4380,00	
3	Е1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	15,284		766,41		11714			8434	21760
						766,41		11714			1612	
4	Е1101-0104-0401РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт приперемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	61,136		29,72	29,72	1817,00	1817,00		471,00	2471,00
		НР - 108%; СП - 8%					10,70		654,00		183,00	
5	Е11-01-02010501 РСНБ РК 2015	Грунты 1,2 группы .Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	61,136		156,87	74,79	9590,00	4572,00		5110,00	15877,00
		НР - 108%; СП - 8%				82,08	34,02	5018,00	2080,00		1176,00	
6	Е11-01-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами в отвал"Драглаин"с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	11,42		165,47	158,14	1890,00	1806,00	1,00	413,00	2487,00
		НР - 108%; СП - 8%				7,26	42,97	83,00	491,00		184,00	
7	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	20,0992		468,00	--	9406,00	--		--	10159,00
		СП - 8%				--	--	--	--		753,00	
		№02-05 Наружный водопровод										
1	Е11-01-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка экскаваторами в отвал"Драглаин"с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	210,45		121,06	114,67	25477,08	24133,00		5261,00	33196,00
		НР - 108%; СП - 8%				6,38	28,34	1343,00	5963,00		2459,00	
2	Е11-01-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка экскаваторами в отвал"Драглаин"с ковшом вместимостью 0,65.Вязкие грунты повышенной влажности	м3 грунта	157		133,16	126,14	20906,00	19804,00		4317,00	27241,00

Договор подряда (контракт) **№ 377 от 02.09.2020г; Доп.согл. №377/2 от 10.12.2020г.**

		НР - 108%; СП - 8%			7,02	31,17	1102,00	4894,00		2018,00	
3	Е11-01-0205-0301РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений.Доработка вручную.**	м3 грунта	11,36	1632,36		18544,00		--	13351	34447,00
		СП - 8%			1632,36		18544			2552,00	
4	Е11-01-0205-0501РСНБ РК 2015	**Траншеи пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	75,762	766,41		58064,75		--	41807	107861,75
		СП - 8%			766,41		58065			7990,00	
6	Е11-01-0205-0501РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 грунта	279,38	156,87	74,79	43826,34	20894,83		23353,93	72554,70
		СП - 8%			82,08	34,02	22931,51	9504,51		5374,42	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								348770,45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
Всего	тенге	348 770			348 770
Сметная заработная плата	тенге				-
ИТОГО :	тенге	348 770	-	-	348 770
Временные здания и сооружения 1,00%	тенге	3 488			3 488
ИТОГО :	тенге	352 258	-	-	352 258
Дополнительные расходы в зимнее время 1,17%	тенге	4 121			4 121
ИТОГО СТОИМОСТЬ	тенге	356 380			356 380
Непредвиденные расходы 2%	тенге	7 128			7 128
ИТОГО СТОИМОСТЬ	тенге	363 507			363 507
НДС 12%	тенге			43 621	43 621
ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %	тенге	356 380	-	43 621	400 000
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	тенге	356 380	-	43 621	400 000

Подрядчик: _____ **Д.Д.Абуов**
Директор ТОО "B-grass"

Технадзор: _____ **А.Жолшыбеков**
Технадзор ТОО "БЕКСЕЙ КУРЫЛЫС"

Авторский надзор : _____ **Ли С.А**
ГИП ТОО "Курылыс Инвест Жоба"

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "B-Grass"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне "Байтерек" г.Тараз. Участок №7, Пятно 3**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 377** от **02.09.2020г; Доп.согл. №377/2 от 10.12.2020г.**

АКТ №3

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

			Сметная стоимость (тенге)				ВЫПОЛНЕНО (тенге)									
			СМР	Оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	с начала строительства					за отчетный месяц				
№п/п	№ сметн расчет	наименование работ					%	смр	Оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	объем в %	смр	Оборудование	прочие затраты	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА														
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:														
		ГЛАВА 2. Основные объекты строительства														
1	01-02	Благоустроиство территории	3688,521			3688,521										
2	02-02	Электроснабжение	964,878			964,878										
3	02-03	Телефонизация	535,45			535,45										
4	02-04	Теплотрасса	1411,061			1411,061	5,2%	73470				5,2%	73470			73470
5	02-05	Наружный водопровод	1315,708			1315,708	21%	275300				21%	275300			275300
6	02-06	Наружная канализация	879,413			879,413										
7	02-07	Газоснабжение	223,629			223,629										
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	9018,66			9018,66										
		ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ														
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:														
		ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА														
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:														
		ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ														
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:														
		ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения,канализации,теплоснабжения и газоснабжения														
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:														
		ГЛАВА 7. Благоустроиство и озеленение территории														
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:	9018,66			9018,66		348770					348770			348770
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7														
		ГЛАВА8. Временные здания и сооружения														

8	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%														
ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:			90,187			90,187		3487,7					3487,7			3487,7
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			**9108,847**			**9108,847**		**352257,7**					**352257,7**			**352257,7**
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты																
9	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 1,17%														
ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:			106,574			106,574		4121					4121			4121
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			**9215,420**			**9215,420**		**356379**					**356379**			**356379**
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	184,308			184,308		7128					7128			7128
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**9399,729**			**9399,729**		**356379**					**356379**			**363507**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			1127,967	1127,967									43621	43621
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:			**9399,729**		**1127,967**	**10527,696**		**356379**					**356379**		**43621**	**400000**

Заказчик: _____ **Т.А.Бибосынов**
Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Технадзор: _____ **А.Жолшыбеков**
Технадзор ТОО "БЕКСЕЙ КУРЫЛЫС"

Авторский надзор : _____ **Ли С.А**
ГИП ТОО "Курылыс Инвест Жоба"

Подрядчик: _____ **Д.Д.Абуов**
Директор ТОО "B-grass"

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "B-Grass"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне "Байтерек" г.Тараз. Участок №7, Пятно 3**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 377** от **02.09.2020г; Доп.согл. №377/2 от 10.12.2020г.**

АКТ №3

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

			Сметная стоимость (тенге)				ВЫПОЛНЕНО (тенге)									
			СМР	Оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	с начала строительства					за отчетный месяц				
№п/п	№ сметн расчет	наименование работ					%	смр	Оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	объем в %	смр	Оборудование	прочие затраты	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА																
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:														
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства																
1	01-02	Благоустроиство территории	3688,521			3688,521										
2	02-02	Электроснабжение	964,878			964,878										
3	02-03	Телефонизация	535,45			535,45										
4	02-04	Теплотрасса	1411,061			1411,061	5,2%	73470				5,2%	73470			73470
5	02-05	Наружный водопровод	1315,708			1315,708	21%	275300				21%	275300			275300
6	02-06	Наружная канализация	879,413			879,413										
7	02-07	Газоснабжение	223,629			223,629										
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	9018,66			9018,66										
ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ																
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:														
ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА																
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:														
ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ																
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:														
ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения,канализации,теплоснабжения и газоснабжения																
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:														
ГЛАВА 7. Благоустроиство и озеленение территории																
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:	9018,66			9018,66		348770					348770			348770
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7														
ГЛАВА8. Временные здания и сооружения																

8	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%													
ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:			90,187			90,187		3487,7				3487,7			3487,7
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			**9108,847**			**9108,847**		**352257,7**				**352257,7**			**352257,7**
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты															
9	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 1,17%													
ВСЕГО ПО ГЛАВЕ:			106,574			106,574		4121				4121			4121
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			**9215,420**			**9215,420**		**356379**				**356379**			**356379**
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	184,308			184,308		7128				7128			7128
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**9399,729**			**9399,729**		**356379**				**356379**			**363507**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			1127,967	1127,967								43621	43621
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:			**9399,729**		**1127,967**	**10527,696**		**356379**				**356379**		**43621**	**400000**

Заказчик: _____ **Т.А.Бибосынов**
Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Технадзор: _____ **А.Жолшыбеков**
Технадзор ТОО "БЕКСЕЙ КУРЫЛЫС"

Авторский надзор : _____ **Ли С.А**
ГИП ТОО "Курылыс Инвест Жоба"

Подрядчик: _____ **Д.Д.Абуов**
Директор ТОО "B-grass"

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "B-Grass"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне "Байтерек" г.Тараз. Участок №7, Пятно 3**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 377** от **02.09.2020г; Доп.согл. №377/2 от 10.12.2020г.**

АКТ №3
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		№02-04 Теплотрасса.										
1	Е11-01-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка экскаваторами в отвал"Драглаин"с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	85,2		121,06	114,67	10314,31	9770,00		2130,00	13439,00
		НР - 108%; СП - 8%				6,38	28,34	544,00	2414,00		996,00	
2	Е11-01-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений.Доработка вручную.	м3 грунта	2,64		1483,97		3918,00		--	2821	7277,00
		СП - 8%				1483,97		3918			4380,00	
3	Е1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	15,284		766,41		11714			8434	21760
						766,41		11714			1612	
4	Е1101-0104-0401РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт приперемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	61,136		29,72	29,72	1817,00	1817,00		471,00	2471,00
		НР - 108%; СП - 8%					10,70		654,00		183,00	
5	Е11-01-02010501 РСНБ РК 2015	Грунты 1,2 группы .Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	61,136		156,87	74,79	9590,00	4572,00		5110,00	15877,00
		НР - 108%; СП - 8%				82,08	34,02	5018,00	2080,00		1176,00	
6	Е11-01-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами в отвал"Драглаин"с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	11,42		165,47	158,14	1890,00	1806,00	1,00	413,00	2487,00
		НР - 108%; СП - 8%				7,26	42,97	83,00	491,00		184,00	
7	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	20,0992		468,00	--	9406,00	--		--	10159,00
		СП - 8%				--	--	--	--		753,00	
		№02-05 Наружный водопровод										
1	Е11-01-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка экскаваторами в отвал"Драглаин"с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	210,45		121,06	114,67	25477,08	24133,00		5261,00	33196,00
		НР - 108%; СП - 8%				6,38	28,34	1343,00	5963,00		2459,00	
2	Е11-01-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка экскаваторами в отвал"Драглаин"с ковшом вместимостью 0,65.Вязкие грунты повышенной влажности	м3 грунта	157		133,16	126,14	20906,00	19804,00		4317,00	27241,00

Договор подряда (контракт) **№ 377 от 02.09.2020г; Доп.согл. №377/2 от 10.12.2020г.**

		НР - 108%, СП - 8%			7,02	31,17	1102,00	4894,00		2018,00	
3	Е11-01-0205-0301РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений.Доработка вручную.**	м3 грунта	11,36	1632,36		18544,00		--	13351	34447,00
		СП - 8%			1632,36		18544			2552,00	
4	Е11-01-0205-0501РСНБ РК 2015	**Траншеи пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	75,762	766,41		58064,75		--	41807	107861,75
		СП - 8%			766,41		58065			7990,00	
6	Е11-01-0205-0501РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 грунта	279,38	156,87	74,79	43826,34	20894,83		23353,93	72554,70
		СП - 8%			82,08	34,02	22931,51	9504,51		5374,42	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								348770,45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
Всего	**тенге**	**348 770**			**348 770**
Сметная заработная плата	тенге				-
ИТОГО :	**тенге**	**348 770**	-	-	**348 770**
Временные здания и сооружения 1,00%	тенге	3 488			3 488
ИТОГО :	**тенге**	**352 258**	-	-	**352 258**
Дополнительные расходы в зимнее время 1,17%	тенге	4 121			4 121
ИТОГО СТОИМОСТЬ	**тенге**	**356 380**			**356 380**
Непредвиденные расходы 2%	тенге	7 128			7 128
ИТОГО СТОИМОСТЬ	**тенге**	**363 507**			**363 507**
НДС 12%	**тенге**			43 621	43 621
ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %	**тенге**	**356 380**	-	43 621	400 000
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	**тенге**	**356 380**	-	43 621	400 000

Подрядчик: _____ **Л.Т.Абуов**

Директор ТОО "B-grass"

Технадзор: _____ **А.Жолшыбеков**

Технадзор ТОО "БЕКСЕЙ КУРЫЛЫС"

Авторский надзор: _____ **Ли С.А**

ГИП ТОО "Курылыс Инвест Жоба"

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "B-Grass"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне "Байтерек" г.Тараз. Участок №7, Пятно 3**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 377 от 02.09.2020г; Доп.согл. №377/2 от 10.12.2020г.**

АКТ №3
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		№02-04 Теплотрасса.										
1	Е11-01-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка экскаваторами в отвал"Драглайн"с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	85,2		121,06	114,67	10314,31	9770,00		2130,00	13439,00
		НР - 108%; СП - 8%				6,38	28,34	544,00	2414,00		996,00	
2	Е11-01-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений.Доработка вручную.	м3 грунта	2,64		1483,97		3918,00		--	2821	7277,00
		СП - 8%				1483,97		3918			4380,00	
3	Е1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	15,284		766,41		11714			8434	21760
						766,41		11714			1612	
4	Е1101-0104-0401РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт приперемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	61,136		29,72	29,72	1817,00	1817,00		471,00	2471,00
		НР - 108%; СП - 8%					10,70		654,00		183,00	
5	Е11-01-02010501 РСНБ РК 2015	Грунты 1,2 группы .Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	61,136		156,87	74,79	9590,00	4572,00		5110,00	15877,00
		НР - 108%; СП - 8%				82,08	34,02	5018,00	2080,00		1176,00	
6	Е11-01-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами в отвал"Драглайн"с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	11,42		165,47	158,14	1890,00	1806,00	1,00	413,00	2487,00
		НР - 108%; СП - 8%				7,26	42,97	83,00	491,00		184,00	
7	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	20,0992		468,00	--	9406,00	--		--	10159,00
		СП - 8%				--	--	--	--		753,00	
		№02-05 Наружный водопровод										
1	Е11-01-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка экскаваторами в отвал"Драглайн"с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	210,45		121,06	114,67	25477,08	24133,00		5261,00	33196,00
		НР - 108%; СП - 8%				6,38	28,34	1343,00	5963,00		2459,00	
2	Е11-01-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка экскаваторами в отвал"Драглайн"с ковшом вместимостью 0,65.Вязкие грунты повышенной влажности	м3 грунта	157		133,16	126,14	20906,00	19804,00		4317,00	27241,00

Договор подряда (контракт) **№ 377 от 02.09.2020г; Доп.согл. №377/2 от 10.12.2020г.**

		НР - 108%; СП - 8%			7,02	31,17	1102,00	4894,00		2018,00	
3	Е11-01-0205-0301РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений.Доработка вручную.**	м3 грунта	11,36	1632,36		18544,00		--	13351	34447,00
		СП - 8%			1632,36		18544			2552,00	
4	Е11-01-0205-0501РСНБ РК 2015	**Траншеи пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	75,762	766,41		58064,75		--	41807	107861,75
		СП - 8%			766,41		58065			7990,00	
6	Е11-01-0205-0501РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 грунта	279,38	156,87	74,79	43826,34	20894,83		23353,93	72554,70
		СП - 8%			82,08	34,02	22931,51	9504,51		5374,42	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**348770,45**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
Всего	**тенге**	**348 770**			**348 770**
Сметная заработная плата	тенге				-
ИТОГО :	**тенге**	**348 770**	-	-	**348 770**
Временные здания и сооружения 1,00%	тенге	3 488			3 488
ИТОГО :	**тенге**	**352 258**	-	-	**352 258**
Дополнительные расходы в зимнее время 1,17%	тенге	4 121			4 121
ИТОГО СТОИМОСТЬ	**тенге**	**356 380**			**356 380**
Непредвиденные расходы 2%	тенге	7 128			7 128
ИТОГО СТОИМОСТЬ	**тенге**	**363 507**			**363 507**
НДС 12%	**тенге**			**43 621**	**43 621**
ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %	**тенге**	**356 380**	-	**43 621**	**400 000**
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	**тенге**	**356 380**	-	**43 621**	**400 000**

Подрядчик: _____ **Д.Д.Абуов**

Директор ТОО "B-grass"

Технадзор: _____ **А.Жолшыбеков**

Технадзор ТОО "БЕКСЕЙ КУРЫЛЫС"

Авторский надзор : _____ **Ли С.А**

ГИП ТОО "Курылыс Инвест Жоба"