ЗАКАЗЧИК: ГУ «Таскалинский районный ОЖКХ,ПТиАД»

Ф2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор №78 от 2020-06-26
Доп.соглашение №78/1 от 2020-07-09

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Жасыбаева, микрорайон Саулет, ул.Жамбула, ул.Мунайтпасова, ул.Молдагулова, ул.Нечаевой, ул.Жумагалиева, ул.Доспамбет жырау, часть автомобильных дорог ул.Женис, ул.Иржанова с.Таскала Таскалинского района, ЗКО.

от 26 августа 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ул.Жумагалиева									
39.		Устройство тротуаров		64,8	43,88	43,88	2844	2844	--	706	3834
	Е11-01010 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	15,13	--	981	--	284	
		НР - 72%; СП - 8%									
40.				108	84,02	66,25	9074	7155	1069	1656	11588
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	850	1451	--	858	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				108	39,49	39,49	4265	4265	--	1154	5853
	Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	14,84	--	1603	--	434	
		НР - 72%; СП - 8%									
42.				108	8,27	8,27	894	894	--	240	1224
	Е11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	3,08	--	333	--	91	
		НР - 72%; СП - 8%									
47.				37,8	1370,6	--	51809	--	--	37302	96240
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1370,6	--	51809	--	--	7129	
		НР - 72%; СП - 8%									
48.				9,9	3681,42	866,87	36446	8582	21339	9166	49261
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания		659,1	336,49	6525	3331	--	3649	
		НР - 93%; СП - 8%									
49.				540	2259,74	27,51	1220262	14854	864295	374251	1722074
	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		631,69	10,03	341113	5416	--	127561	
		НР - 108%; СП - 8%									
50.				8,64	44260	--	382406	--	382406	--	412999
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ТОО "Hess-Oral" ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	30593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-22060 1-0211 1122-0601 -0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		289248	161484,41	13421	7493	--	20932	
						Устройство тротуаров					
229.				64	43,88	43,88	2809	2809	--	697	3786
	Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	15,13	--	969	--	280	
230.				106	84,02	66,25	8906	7022	1050	1626	11374
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	834	1424	--	843	
231.				106	39,49	39,49	4186	4186	--	1133	5744
	Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	14,84	--	1573	--	425	
232.				106	8,27	8,27	877	877	--	235	1201
	Е11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	3,08	--	327	--	89	
233.				22	3488,71	990,15	76752	21783	52384	7499	90990
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	2585	4358	--	6740	
237.				35,245	1370,6	--	48307	--	--	34781	89735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1370,6	--	48307	--	--	6647	
		НР - 72%; СП - 8%									
238.				8,835	3681,42	866,87	32525	7659	19043	8180	43962
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания		659,1	336,49	5823	2973	--	3256	
		НР - 93%; СП - 8%									
239.				504	2259,74	27,51	1138911	13864	806675	349301	1607269
	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		631,69	10,03	318372	5055	--	119057	
		НР - 108%; СП - 8%									
240.				8,064	44260	--	356913	--	356913	--	385466
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ТОО "Hess-Oral" ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	28553	
		СП - 8%									
241.				96,045	184,98	177,14	17766	17013	24	3626	23104
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		7,59	44,85	729	4308	--	1711	
		НР - 72%; СП - 8%									
242.				168,079	251	--	42188	--	--	--	45563
	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3375	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	3985495	170295	3316477	503387	4847992
		Тенге			--	--	452720	46191	--	359109	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					2114601				
	Материалы	Тенге					1062735				
	Всего заработная плата	Тенге						498911			
	Местные материалы	Тенге					382846				
	Транспортные расходы	Тенге					46005				
	Накладные расходы	Тенге					503387				
	Сметная прибыль	Тенге					209439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2827426				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									521
	Сметная заработная плата	Тенге						498911			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					1870894				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1870894				
	Сметная прибыль	Тенге					149672				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					2020566				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4847992				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									521
	Сметная заработная плата	Тенге						498911			

РАЗДЕЛ 3. Ул.Жамбула

Дорожная одежда тип I

262.				282	3488,71	990,15	983815	279223	671456	96117	1166327
E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле			117,5	198,09	33136	55861	--	86395	
	НР - 108%; СП - 8%										

Устройство водопропускных труб, футляров

279.				24,4	184,98	177,14	4513	4322	6	921	5869
E11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта			7,59	44,85	185	1094	--	435	
	НР - 72%; СП - 8%										
280.				3,6	1370,6	--	4934	--	--	3553	9166
E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта			1370,6	--	4934	--	--	679	
	НР - 72%; СП - 8%										
281.				24,4	15,88	15,88	387	387	--	105	532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		-- 5,97	-- 146	-- 39				
282.				6,3	213	--	1342	--	--	--	1449
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт) СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 107	
283.				1,5	3151,67	149,17	4728	224	3211	1337	6550
	Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы ПГС. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания		861,9	38,54	1293	58	--	485	
284.				0,012	2301778,61 1099266,06		27621 13191		2017	16070	47186
	Е11-22030 1-0111 1122-0301 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		1034399	318278,04	12413	3819	--	3495	
285.				12	40321	--	483852	--	483852	--	522560
	С123-0102 01-0264 2301-0201 -0264 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 38708	
286.				0,012	5192849,68 708406,36		62314 8501		50342	5355	73082
	Е11-22060 1-0211 1122-0601 -0211 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		289248	161484,41	3471	1938	--	5414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 3	НР - 99%; СП - 8%									
287.				0,012	1333981,06	616479,2	16008	7398	1310	9461	27506
	Е11-22030 1-0108 1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода		608328	188061,63	7300	2257	--	2038	
		НР - 99%; СП - 8%									
288.				12	12597	--	151164	--	151164	--	163257
	С123-0102 01-0243 2301-0201 -0243 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	12093	
		СП - 8%									
289.				0,012	3065134,63	199914,7	36782	2399	31019	3727	43749
	Е11-22060 1-0208 1122-0601 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		280358	33354,46	3364	400	--	3241	
		НР - 99%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1777460	315645	1394377	136646	2067233
			Тенге		--	--	66096	65573	--	153129	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1142444
Материалы	Тенге	756151
Всего заработная плата	Тенге	131670
Местные материалы	Тенге	3211
Транспортные расходы	Тенге	1342
Накладные расходы	Тенге	136646
Сметная прибыль	Тенге	102327
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1381417
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	118
Сметная заработная плата	Тенге	131670
Стоимость сантехнических работ	Тенге	635016
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	635016
Сметная прибыль	Тенге	50801
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	685817
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2067235
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	118
Сметная заработная плата	Тенге	131670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 4. Мкр-н.Саулет, улица 1

Дорожная одежда тип I

377.				593,25	3488,71	990,15	2069674	587407	1412558	202204	2453629
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	69709	117517	--	181750	
		НР - 108%; СП - 8%									
378.				519,625	627,99	566,39	326319	294311	2830	127657	490294
	E11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015	-Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3		56,15	171,32	29178	89023	--	36318	
		НР - 108%; СП - 8%									
379.				507,1	1946	--	986817	--	986817	--	1065762
	C121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	78945	
		СП - 8%									
380.				135	341	--	46035	--	46035	--	49718
	C121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		--	--	--	--	--	3683	
		СП - 8%									
381.				51,93	20978	--	1089388	--	1089388	--	1176539
	C121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		--	--	--	--	--	87151	
		СП - 8%									
382.				113,03	--	--	--	--	--	--	--
	СПрайс СТПРАЙС	-Стабилизатор органических смесей "ANT"	литр		--	--	--	--	--	--	
383.				2078,55	204,51	174,04	425080	361749	11977	119415	588055
	E11-27060 2-0801 1127-0602 -0801	-Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных	м2 основания		24,71	28,49	51354	59216	--	43560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами НР - 108%; СП - 8%									
384.	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	519,625	59,09 -- --	59,09 21,67 --	30705 -- 11261	30705 -- --	-- -- --	8108 3105 2462	41918 15791
385.	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	519,625	23,4 -- --	23,4 6,58 --	12159 3419 12159	12159 -- --	-- -- --	2462 1170 1177	15791 165074
386.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,42776	106228,71 -- --	1626,03 763,28 --	151669 1090 149347	2322 -- --	149347 -- --	1177 12228 120196	165074 6284508
387.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1784,7	3193,14 36,99	90,72 25,37	5698793 66022	161914 45271	5470857 --	120196 465519	6284508
						Устройство водопропускных труб, футляров					
394.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	86,4	184,98 7,59	177,14 44,85	15982 655	15304 3875	23 --	3262 1540	20784
395.				13	1370,6	--	17818	--	--	12829	33098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1370,6	--	17818	--	--	2452	
396.				87,4	15,88	15,88	1388	1388	--	376	1905
	Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	5,97	--	522	--	141	
397.				21	213	--	4473	--	--	--	4831
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт) СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	358	
398.				7,2	3151,67	149,17	22692	1074	15412	6418	31439
	Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы ПГС. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания		861,9	38,54	6206	277	--	2329	
399.				0,144	1333981,06 616479,2		192093 88773		15721	113533	330077
	Е11-22030 1-0108 1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		608328	188061,63	87599	27081	--	24450	
400.				144	12597	--	1813968	--	1813968	--	1959085
	С123-0102 01-0243 2301-0201 -0243 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	145117	
401.					3065134,63		441379		372219		524990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,144		199914,7		28788		44723	
	Е11-22060 1-0208 1122-0601 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		280358	33354,46	40372	4803	--	38888	
		НР - 99%; СП - 8%									
						Устройство тротуаров					
428.				141,3	43,88	43,88	6201	6201	--	1540	8360
	Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	15,13	--	2138	--	619	
		НР - 72%; СП - 8%									
429.				235,2	84,02	66,25	19760	15581	2328	3607	25237
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	1851	3159	--	1869	
		НР - 72%; СП - 8%									
430.				235,2	39,49	39,49	9288	9288	--	2513	12746
	Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	14,84	--	3490	--	944	
		НР - 72%; СП - 8%									
431.				235,2	8,27	8,27	1946	1946	--	522	2666
	Е11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	3,08	--	725	--	197	
		НР - 72%; СП - 8%									
436.				82,25	1370,6	--	112732	--	--	81167	209411
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1370,6	--	112732	--	--	15512	
		НР - 72%; СП - 8%									
437.				20,7	3681,42	866,87	76205	17944	44618	19166	103001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		659,1	336,49	13643	6965	--	7630	
438.				1175	2259,74	27,51	2655199	32322	1880641	814342	3747104
	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		631,69	10,03	742236	11785	--	277563	
439.				18,8	44260	--	832088	--	832088	--	898655
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ТОО "Hess-Oral" ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	66567	
440.				129	184,98	177,14	23862	22850	33	4870	31031
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		7,59	44,85	979	5786	--	2299	
441.				225,75	251	--	56663	--	--	--	61196
	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт) СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	4533	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	17140377	1692028	14146860	1690087	20336904
			Тенге		--	--	1240354	397404	--	1506437	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	15326409	
Материалы	Тенге	9318841	
Всего заработная плата	Тенге		1637758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1089388				
		Местные материалы	Тенге				1924662				
		Транспортные расходы	Тенге				61136				
		Накладные расходы	Тенге				1690089				
		Сметная прибыль	Тенге				1361320				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18377818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1625
		Сметная заработная плата	Тенге					1637758			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1813968				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1813968				
		Сметная прибыль	Тенге				145117				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1959085				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20336903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1625
		Сметная заработная плата	Тенге					1637758			

РАЗДЕЛ 5. Мкр-н.Саулет, улица 2

Дорожная одежда тип I

457.				873	627,99	566,39	548235	494460	4754	214471	823722
	Е11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015	-Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3		56,15	171,32	49021	149563	--	61016	
		НР - 108%; СП - 8%									
458.				852	1946	--	1657992	--	1657992	--	1790631
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	132639	
		СП - 8%									
459.				228	341	--	77748	--	77748	--	83968
	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		--	--	--	--	--	6220	
		СП - 8%									
460.				87,3	20978	--	1831379	--	1831379	--	1977890
	С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		--	--	--	--	--	146510	
		СП - 8%									
461.				122,22	12767,86	--	1560488	--	1560488	--	1685327
	СПрайс СТПРАЙС	-Стабилизатор органических смесей "ANT"	литр		--	--	--	--	--	124839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
462.				3492	204,51	174,04	714141	607745	20121	200620	987942
	Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами	м2 основания		24,71	28,49	86275	99484	--	73181	
		НР - 108%; СП - 8%									
463.				873	59,09	59,09	51586	51586	--	13622	70425
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	21,67	--	18920	--	5217	
		НР - 72%; СП - 8%									
464.				873	23,4	23,4	20428	20428	--	4136	26529
	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	6,58	--	5744	--	1965	
		НР - 72%; СП - 8%									
						Устройство тротуаров					
509.				104	43,88	43,88	4564	4564	--	1133	6153
	Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	15,13	--	1574	--	456	
		НР - 72%; СП - 8%									
510.				173,2	84,02	66,25	14551	11474	1714	2656	18584
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	1363	2326	--	1377	
511.				173,2	39,49	39,49	6840	6840	--	1851	9386
	Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по	м3 уплотненного грунта		--	14,84	--	2570	--	695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	одному следу при толщине слоя 40 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
512.				173,2	8,27	8,27	1433	1433	--	384	1963
	Е11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	3,08	--	534	--	145	
		НР - 72%; СП - 8%									
517.				60,62	1370,6	--	83086	--	--	59822	154340
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1370,6	--	83086	--	--	11433	
		НР - 72%; СП - 8%									
518.				15	3681,42	866,87	55221	13003	32331	13888	74639
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания		659,1	336,49	9887	5047	--	5529	
		НР - 93%; СП - 8%									
519.				866	2259,74	27,51	1956938	23822	1386072	600188	2761696
	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		631,69	10,03	547044	8686	--	204570	
		НР - 108%; СП - 8%									
520.				13,856	44260	--	613267	--	613267	--	662328
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ТОО "Hess-Oral" ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	49061	
		СП - 8%									
521.				164,62	184,98	177,14	30451	29160	42	6215	39600
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3 грунта		7,59	44,85	1249	7383	--	2933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)									
		НР - 72%; СП - 8%									
522.				288,085	251	--	72309	--	--	--	78094
	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	5785	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	9300658	1264515	7185908	1118986	11253217
			Тенге		--	--	777924	301832	--	833571	
Стоимость монтажных работ			Тенге				1560488				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1560488				
Сметная прибыль			Тенге				124839				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1685327				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7740170				
Материалы			Тенге				1412927				
Всего заработная плата			Тенге					1079756			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1831379				
Местные материалы			Тенге				2381116				
Транспортные расходы			Тенге				72309				
Накладные расходы			Тенге				1118987				
Сметная прибыль			Тенге				708733				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9567889				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1081
Сметная заработная плата			Тенге					1079756			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				11253216				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1081
Сметная заработная плата			Тенге					1079756			

РАЗДЕЛ 6. Мкр-н.Саулет, улица 3

						Дорожная одежда тип I					
537.				401	3488,71	990,15	1398971	397051	954801	136678	1658500
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	47119	79434	--	122852	
		НР - 108%; СП - 8%									
538.				585,5	627,99	566,39	367688	331623	3188	143841	552450
	Е11-27100 1-0505	-Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых	м3		56,15	171,32	32877	100309	--	40922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015	битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере									
		НР - 108%; СП - 8%									
539.				571	1946	--	1111166	--	1111166	--	1200059
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	88893	
		СП - 8%									
540.				152	341	--	51832	--	51832	--	55979
	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		--	--	--	--	--	4147	
541.				58,55	20978	--	1228262	--	1228262	--	1326523
	С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		--	--	--	--	--	98261	
		СП - 8%									
542.				81,97	12767,86	--	1046581	--	1046581	--	1130308
	СПрайс СТПРАЙС	-Стабилизатор органических смесей "ANT"	литр		--	--	--	--	--	83727	
		СП - 8%									
543.				2342	204,51	174,04	478957	407600	13494	134551	662589
	Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами	м2 основания		24,71	28,49	57863	66722	--	49081	
		НР - 108%; СП - 8%									
544.				585,5	59,09	59,09	34597	34597	--	9136	47232
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	21,67	--	12689	--	3499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
545.				585,5	23,4	23,4	13701	13701	--	2774	17793
	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	6,58	--	3853	--	1318	
		НР - 72%; СП - 8%									
						Устройство тротуаров					
590.				70	43,88	43,88	3072	3072	--	763	4141
	Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	15,13	--	1059	--	307	
		НР - 72%; СП - 8%									
591.				116	84,02	66,25	9746	7685	1148	1779	12447
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	913	1558	--	922	
		НР - 72%; СП - 8%									
592.				116	39,49	39,49	4581	4581	--	1239	6286
	Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	14,84	--	1722	--	466	
		НР - 72%; СП - 8%									
593.				116	8,27	8,27	960	960	--	257	1315
	Е11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	3,08	--	358	--	97	
		НР - 72%; СП - 8%									
598.				41	1370,6	--	56195	--	--	40460	104387
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1370,6	--	56195	--	--	7732	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
599.				10	3681,42	866,87	36814	8669	21554	9259	49759
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		659,1	336,49	6591	3365	--	3686	
600.				581	2259,74	27,51	1312911	15982	929917	402666	1852824
	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		631,69	10,03	367012	5827	--	137246	
601.				9,296	44260	--	411441	--	411441	--	444356
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ТОО "Hess-Oral" ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	32915	
602.				110	184,98	177,14	20348	19485	28	4153	26461
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		7,59	44,85	835	4933	--	1960	
603.				192,5	251	--	48318	--	--	--	52183
	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт) СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3865	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	7636140	1245004	5773412	887556	9205592
			Тенге		--	--	569404	281828	--	681896	
Стоимость монтажных работ			Тенге				1046581				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1046581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				83727				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1130308				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6589558				
		Материалы	Тенге				1902726				
		Всего заработная плата	Тенге					851232			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1228262				
		Местные материалы	Тенге				1595845				
		Транспортные расходы	Тенге				48318				
		Накладные расходы	Тенге				887556				
		Сметная прибыль	Тенге				598169				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8075284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								841
		Сметная заработная плата	Тенге					851232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9205591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								841
		Сметная заработная плата	Тенге					851232			
		РАЗДЕЛ 7. Мкр-н.Саулет, улица 4									
							Дорожная одежда тип I				
618.				375	3488,71	990,15	1308264	371307	892893	127816	1550967
	E11-27040	-Слои оснований	м3								
	1-0102	подстилающие и	материал		117,5	198,09	44064	74284	--	114886	
	1127-0401	выравнивающие из	а								
	-0102	песчано-гравийной	основани								
	РСНБ РК	смеси, дресвы.	я в								
	2015	Устройство	плотном								
			теле								
		НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	1308264	371307	892893	127816	1550967
			Тенге		--	--	44064	74284	--	114886	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1308264				
		Материалы	Тенге				892894				
		Всего заработная плата	Тенге					118348			
		Накладные расходы	Тенге				127816				
		Сметная прибыль	Тенге				114886				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1550967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					118348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1550967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					118348			
		РАЗДЕЛ 8. Мкр-н.Саулет, улица 5									
							Устройство тротуаров				
682.				37	43,88	43,88	1624	1624	--	403	2189
	E11-01010	-Грунты 2 группы.	м3								
	4-0102	Разработка бульдозерами	грунта		--	15,13	--	560	--	162	
	1101-0104	мощностью 59 кВт (80 л									
	-0102	с) при перемещении									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%									
683.				62,4	84,02	66,25	5243	4134	618	957	6696
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	491	838	--	496	
684.				62,4	39,49	39,49	2464	2464	--	667	3381
	Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	14,84	--	926	--	250	
685.				62,4	8,27	8,27	516	516	--	139	707
	Е11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	3,08	--	192	--	52	
686.				13	3488,71	990,15	45353	12872	30953	4431	53767
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	1528	2575	--	3983	
687.				156	1336,89	152,82	208554	23840	180364	12424	238657
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		27,89	45,86	4350	7154	--	17678	
688.				156	-409,86	-53,72	-63939	-8381	-55558	-2809	-72087
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке	м2 основания		--	-16,67	--	-2601	--	-5340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=5	каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303									
		НР - 108%; СП - 8%									
690.				21,84	1370,6	--	29934	--	--	21552	55605
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1370,6	--	29934	--	--	4119	
		НР - 72%; СП - 8%									
691.				5,5	3681,42	866,87	20248	4768	11855	5092	27367
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основани я		659,1	336,49	3625	1851	--	2027	
		НР - 93%; СП - 8%									
692.				312	2259,74	27,51	705040	8582	499371	216234	994976
	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортовог о камня		631,69	10,03	197087	3129	--	73702	
		НР - 108%; СП - 8%									
693.				4,992	44260	--	220946	--	220946	--	238622
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ТОО "Hess-Oral" ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	17676	
		СП - 8%									
694.				58,84	184,98	177,14	10884	10423	15	2221	14154
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		7,59	44,85	446	2639	--	1048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
695.				102,97	251	--	25845	--	--	--	27913
	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2068	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	1212713	60842	888564	261311	1591947
			Тенге		--	--	237461	17263	--	117921	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1212713				
Материалы			Тенге				655845				
Всего заработная плата			Тенге					254725			
Местные материалы			Тенге				232719				
Транспортные расходы			Тенге				25845				
Накладные расходы			Тенге				261312				
Сметная прибыль			Тенге				117922				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1591947				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								278
Сметная заработная плата			Тенге					254725			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				1591947				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								278
Сметная заработная плата			Тенге					254725			

РАЗДЕЛ 9. Ул.Жасыбаева

Устройство тротуаров

734.				127	43,88	43,88	5573	5573	--	1384	7514
	Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	15,13	--	1922	--	557	
		НР - 72%; СП - 8%									
735.				212,4	84,02	66,25	17845	14071	2103	3258	22791
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	1671	2853	--	1688	
736.				212,4	39,49	39,49	8388	8388	--	2270	11510
	Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по	м3 уплотненного грунта		--	14,84	--	3152	--	853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	одному следу при толщине слоя 40 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
737.				212,4	8,27	8,27	1757	1757	--	471	2407
	Е11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	3,08	--	655	--	178	
		НР - 72%; СП - 8%									
738.				13	3488,71	990,15	45353	12872	30953	4431	53767
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	1528	2575	--	3983	
		НР - 108%; СП - 8%									
739.				159	1336,89	152,82	212565	24298	183833	12663	243246
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания		27,89	45,86	4434	7291	--	18018	
		НР - 108%; СП - 8%									
740.				159	-409,86	-53,72	-65168	-8542	-56626	-2863	-73474
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания		--	-16,67	--	-2651	--	-5443	
		НР - 108%; СП - 8%									
742.				74,34	1370,6	--	101890	--	--	73361	189272
	Е11-01020 5-0302 1101-0205	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2	м3 грунта		1370,6	--	101890	--	--	14020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302 РСНБ РК 2015	м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%									
743.				19	3681,42	866,87	69947	16471	40953	17592	94542
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		659,1	336,49	12523	6393	--	7003	
744.				1062	2259,74	27,51	2399848	29213	1699780	736027	3386745
	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		631,69	10,03	670855	10651	--	250870	
745.				16,992	44260	--	752066	--	752066	--	812231
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ТОО "Hess-Oral" ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	60165	
746.				201,34	184,98	177,14	37244	35664	53	7601	48433
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		7,59	44,85	1527	9030	--	3588	
747.				352,345	251	--	88439	--	--	--	95514
	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт) СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	7075	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		--	--	3675747	139766	2653115	856195	4894498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	794428	41872	--	362555	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3675747				
		Материалы	Тенге				1860377				
		Всего заработная плата	Тенге					836300			
		Местные материалы	Тенге				792737				
		Транспортные расходы	Тенге				88439				
		Накладные расходы	Тенге				856195				
		Сметная прибыль	Тенге				362555				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4894497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								913
		Сметная заработная плата	Тенге					836300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4894497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								913
		Сметная заработная плата	Тенге					836300			

РАЗДЕЛ 10. Ул.Иржанова

779.							Устройство водопропускных труб, футляров				
				23	184,98	177,14	4255	4074	7	868	5533
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		7,59	44,85	174	1032	--	410	
		НР - 72%; СП - 8%									
780.				3,5	1370,6	--	4797	--	--	3454	8911
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1370,6	--	4797	--	--	660	
		НР - 72%; СП - 8%									
781.				23,3	15,88	15,88	370	370	--	100	508
	Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	5,97	--	139	--	38	
		НР - 72%; СП - 8%									
782.				5,6	213	--	1193	--	--	--	1288
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
783.				2	3151,67	149,17	6303	298	4281	1783	8733
	E11-23010 1-0101 1123-0101 -0101	-Основание под трубопроводы ПГС. Устройство	м3 основания		861,9	38,54	1724	77	--	647	
	РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%									
784.				0,039	1333981,06	616479,2	52025	24043	4257	30749	89396
	E11-22030 1-0108 1122-0301 -0108	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода		608328	188061,63	23725	7334	--	6622	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 99%; СП - 8%									
785.				39	12597	--	491283	--	491283	--	530586
	С123-0102 01-0243 2301-0201 -0243	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	м		--	--	--	--	--	39303	
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
786.				0,039	3065134,63	199914,7	119540	7797	100809	12112	142185
	E11-22060 1-0208 1122-0601 -0208	-Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной	км трубопровода		280358	33354,46	10934	1301	--	10532	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	679766	36582	600637	49066	787140
			Тенге		--	--	41354	9883	--	58307	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				188483				
Материалы			Тенге				105073				
Всего заработная плата			Тенге					51237			
Местные материалы			Тенге				4281				
Транспортные расходы			Тенге				1193				
Накладные расходы			Тенге				49066				
Сметная прибыль			Тенге				19004				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				256554				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								45
Сметная заработная плата			Тенге					51237			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				491283				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				491283				
		Сметная прибыль	Тенге				39303				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				530586				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				787139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					51237			

РАЗДЕЛ 11. Ул.Досланбет Жырау

859.						Устройство водопропускных труб, футляров					
	E11-01010	-Грунты 2 группы.	м3	22	184,98	177,14	4070	3897	6	831	5292
	2-0308	Разработка с погрузкой	грунта		7,59	44,85	167	987	--	392	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0308	экскаваторами с ковшом									
	РСНБ РК	вместимостью 0,65 м3									
	2015	(непригодный грунт)									
		НР - 72%; СП - 8%									
860.				3,3	1370,6	--	4523	--	--	3257	8402
	E11-01020	-Грунты 2 группы.	м3								
	5-0302	Разработка вручную в	грунта		1370,6	--	4523	--	--	622	
	1101-0205	траншеях глубиной до 2									
	-0302	м без креплений с									
	РСНБ РК	откосами									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
861.				20,3	15,88	15,88	322	322	--	87	442
	E11-01010	-Траншеи и котлованы.	м3								
	4-0405	Засыпка бульдозерами	грунта		--	5,97	--	121	--	33	
	1101-0104	мощностью 79 кВт (108 л									
	-0405	с) при перемещении									
	РСНБ РК	грунта до 5 м. Группа									
	2015	грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
862.				8,75	213	--	1864	--	--	--	2013
	C341-0201	-Перевозка строительных	Тенге за								
	03-1010	грузов самосвалами вне	1 тонну		--	--	--	--	--	149	
	4102-0103	карьеров.									
	-1010	Грузоподъемность 20 т.									
	РСНБ РК	Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 10									
		км (непригодный									
		грунт)									
		СП - 8%									
863.				2,3	3151,67	149,17	7249	343	4924	2050	10043
	E11-23010	-Основание под	м3								
	1-0101	трубпроводы ПГС.	основани		861,9	38,54	1982	89	--	744	
	1123-0101	Устройство	я								
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
864.	2015			0,018	1333981,06	616479,2	24012	11097	1965	14192	41260
	E11-22030 1-0108 1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		608328	188061,63	10950	3385	--	3056	
865.			18	12597	--	226746	--	226746	--		244886
	С123-0102 01-0243 2301-0201 -0243 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	18140	
866.				0,018	3065134,63	199914,7	55172	3598	46528	5590	65624
	E11-22060 1-0208 1122-0601 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		280358	33354,46	5046	600	--	4861	
867.				0,028	1790617,26	844352,68	50137	23642	4122	29195	85679
	E11-22030 1-0110 1122-0301 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		799034	254174,09	22373	7117	--	6347	
868.			28	25930	--	726040	--	726040	--		784123
	С123-0102 01-0258 2301-0201 -0258 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	58083	
869.				0,028	4240702,38	538601,86	118740	15081	95619	11481	140638
	E11-22060 1-0210	-Трубопроводы стальные диаметром 400 мм.	км трубопро		287152	127020,58	8040	3557	--	10418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0601 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	вода								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	--	--	1218875	57980	1105950	66683	1388402		
		Тенге	--	--	53082	15856	--	102845			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге			266089						
	Материалы	Тенге			148239						
	Всего заработная плата	Тенге				68937					
	Местные материалы	Тенге			4923						
	Транспортные расходы	Тенге			1864						
	Накладные расходы	Тенге			66683						
	Сметная прибыль	Тенге			26622						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			359393						
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
	Сметная заработная плата	Тенге				68937					
	Стоимость сантехнических работ	Тенге			952786						
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			952786						
	Сметная прибыль	Тенге			76223						
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			1029009						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1388402						
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
	Сметная заработная плата	Тенге				68937					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									60300318
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге			4677961						
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			5410730						
	в том числе зарплата машинистов	Тенге				1269703					
	Материалов, изделий и конструкций	Тенге			39227329						
	Перевозка грузов	Тенге			391518						
	Накладные расходы	Тенге			6126082						
	Сметная прибыль	Тенге			4466688						
	ВЗиС 1,04 %				627123						
	Итого:				60927436						
	Зимнее удорожание 1,62 %				987024						
	Транспортные расходы				7010842						
	Итого:				68925303						
	Непредвиденные затраты 2%				1378506						
	Итого:				70303809						
	На 2019 54% года,				37964057						
	На 2020 46% года,				32339752						
	В ценах 2019г. К-1,04989605				39858313						

НДС 12%	4782998
Итого:	44641311
В ценах 2020г. К-1,08648649	35136704
НДС 12%	4216404
Итого:	39353108
НДС 12 %	8999402
Стоимость строительства	83 994 419,00
Всего с учетом скидки	75 594 977,00

Всего к оплате: Семьдесят пять миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот семьдесят семь тенге.

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
ГУ «Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» — **Ташимов А.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» — **Амирханян А.А.**

Тех надзор: ТОО «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» — **Киреев К.М.**

Авторский надзор: ТОО «MG Design Incorporated» — **Баянов Р.Я.**