ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОЖКХ,ПТиАД Таскалинского р-на ЗКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"
Договор №78 от 2020-06-26
Доп.соглашение №78/1 от 2020-07-09

Ф-3

Справка

о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2020 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в тенге)
Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Жасыбаева, микрорайон Саулет, ул.Жамбула, ул.Мунайтпасова, ул.Молдагулова, ул.Нечаевой, ул.Жумагалиева, ул.Доспамбет жырау, часть автомобильных дорог ул.Женис, ул.Иржанова с.Таскала Таскалинского района, ЗКО.	67 229 210,00	60 026 080	7 203 130
ВСЕГО:	**67 229 210,00**	**60 026 080**	**7 203 130**

К оплате: Шестьдесят семь миллионов двести двадцать девять тысяч двести десять тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Таскалинский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор №78 от 2020-06-26
Доп.соглашение №78/1 от 2020-07-09

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Жасыбаева, микрорайон Саулет, ул.Жамбула, ул.Мунайтпасова, ул.Молдагулова, ул.Нечаевой, ул.Жумагалиева, ул.Доспамбет жырау, часть автомобильных дорог ул.Женис, ул.Иржанова с.Таскала Таскалинского района, ЗКО.

от 28 сентября 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10		11		12

РАЗДЕЛ 1. Ул.Жумагалиева

						Устройство тротуаров								
43.				21,25	3488,71	990,15	74135	21041	50597	7243				87888
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	2497	4209	--	6510				
		НР - 108%; СП - 8%												
44.				256	1336,89	152,82	342243	39121	295983	20389				391642
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301	-Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при	м2 основания		27,89	45,86	7139	11740	--	29010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
45.	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 основани я	256	-409,86 -- -16,67	-53,72 -- -4268	-104925 -- -8763	-13753	-91172	-4610	-118297
46.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	256	2097,69 36,99	90,72 25,37	537010 9470	23225 6494	504315 --	17241 44340	598591
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	848462 19106	69634 18175	759723 --	40263 71097	959824

Стоимость общестроительных работ	Тенге	848462
Материалы	Тенге	759722
Всего заработная плата	Тенге	37280
Накладные расходы	Тенге	40263
Сметная прибыль	Тенге	71098
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	959823
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	35
Сметная заработная плата	Тенге	37280
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	959823
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	35
Сметная заработная плата	Тенге	37280

РАЗДЕЛ 2. Ул.Женис

234.		Устройство тротуаров		263	1336,89	152,82	351601	40191	304076	20946	402351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания		27,89	45,86	7334	12061	--	29804	
		НР - 108%; СП - 8%		263	-409,86	-53,72	-107794	-14129	-93665	-4736	-121532
235.	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания		--	-16,67	--	-4385	--	-9002	
		НР - 108%; СП - 8%		263	2097,69	90,72	551693	23860	518104	17713	614958
236.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		36,99	25,37	9729	6671	--	45552	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	795500	49922	728515	33923	895777
			Тенге		--	--	17063	14347	--	66354	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	795500		
Материалы	Тенге	728515		
Всего заработная плата	Тенге		31410	
Накладные расходы	Тенге	33923		
Сметная прибыль	Тенге	66354		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	895777		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			30
Сметная заработная плата	Тенге		31410	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	895777		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			30
Сметная заработная плата	Тенге		31410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Ул.Жамбула									
						Дорожная одежда тип I					
263.	Е11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015	-Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3	394,68	627,99	566,39	247855	223544	2149	96962	372402
					56,15	171,32	22162	67617	--	27585	
		НР - 108%; СП - 8%									
264.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	385,6	1946	--	750378	--	750378	--	810408
					--	--	--	--	--	60030	
		СП - 8%									
265.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	103	341	--	35123	--	35123	--	37933
					--	--	--	--	--	2810	
		СП - 8%									
266.	С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	39,6	20978	--	830729	--	830729	--	897187
					--	--	--	--	--	66458	
		СП - 8%									
267.	СПрайс СТПРАЙС	-Стабилизатор органических смесей "ANT"	литр	55,25	12767,86	--	705424	--	705424	--	761858
					--	--	--	--	--	56434	
		СП - 8%									
268.	Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами	м2 основания	1579	204,51	174,04	322918	274808	9098	90716	446724
					24,71	28,49	39012	44984	--	33091	
		НР - 108%; СП - 8%									
269.	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3	394,75	59,09	59,09	23326	23326	--	6160	31845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотнен ного грунта		--	21,67	--	8555	--	2359	
		НР - 72%; СП - 8%									
270.				394,75	23,4	23,4	9237	9237	--	1870	11996
	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотнен ного грунта		--	6,58	--	2597	--	889	
		НР - 72%; СП - 8%									
271.				1,0904	106228,71	1626,03	115832	1773	114059	899	126069
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	763,28	--	832	--	9338	
		НР - 108%; СП - 8%									
272.				1363	3193,14	90,72	4352247	123656	4178169	91796	4799566
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		36,99	25,37	50422	34574	--	355523	
		НР - 108%; СП - 8%									
						Устройство тротуаров					
290.				52	43,88	43,88	2282	2282	--	567	3076
	Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	15,13	--	787	--	228	
		НР - 72%; СП - 8%									
291.				86,8	84,02	66,25	7293	5750	860	1331	9314
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотнен ного грунта		7,87	13,43	683	1166	--	690	
		НР - 72%; СП - 8%									
292.				86,8	39,49	39,49	3428	3428	--	927	4704
	Е11-01020 1-0304 1101-0201	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками	м3 уплотнен ного		--	14,84	--	1288	--	348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0304 РСНБ РК 2015	2,2 т. Первый проход по грунта одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%									
293.	E11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	86,8	8,27 -- -- --	8,27 3,08 -- --	718 268 -- --	718 268 -- --	-- -- -- --	193 73 -- --	984
294.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	18	3488,71 117,5 -- --	990,15 198,09 -- --	62797 2115 -- --	17823 3566 -- --	42859 -- -- --	6135 5515 -- --	74446
295.	E11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	217	1336,89 27,89 -- --	152,82 45,86 -- --	290104 6051 -- --	33162 9951 -- --	250891 -- -- --	17283 24591 -- --	331978
296.	E11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	217	-409,86 -- -- --	-53,72 -16,67 -- --	-88940 -- -- --	-11658 -3618 -- --	-77282 -- -- --	-3908 -7428 -- --	-100276
297.	E11-27060 2-0301	-Покрытия толщиной 4 см из горячих	м2 покрытия	217	2097,69 36,99 -- --	90,72 25,37 -- --	455200 8028 -- --	19687 5504 -- --	427485 -- -- --	14615 37585 -- --	507399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%									
298.				30,38	1370,6	--	41639	--	--	29980	77348
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1370,6	--	41639	--	--	5730	
		НР - 72%; СП - 8%									
299.				7,6	3681,42	866,87	27979	6588	16382	7037	37817
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания		659,1	336,49	5009	2557	--	2801	
		НР - 93%; СП - 8%									
300.				434	2259,74	27,51	980729	11938	694638	300787	1384037
	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		631,69	10,03	274153	4353	--	102521	
		НР - 108%; СП - 8%									
301.				6,944	44260	--	307341	--	307341	--	331929
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ТОО "Hess-Oral" ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	24587	
		СП - 8%									
302.				82,38	184,98	177,14	15239	14592	22	3110	19817
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		7,59	44,85	625	3695	--	1468	
		НР - 72%; СП - 8%									
303.				144,165	251	--	36185	--	--	--	39080
	С341-0201	-Перевозка строительных	Тенге за								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт) СП - 8%	1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2895	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	9535060 449899	760654 188677	8288325 --	666460 816121	11017641
	Стоимость монтажных работ		Тенге				705424				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				705424				
	Сметная прибыль		Тенге				56434				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				761858				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8829636				
	Материалы		Тенге				5643057				
	Всего заработная плата		Тенге					638576			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				830729				
	Местные материалы		Тенге				1109111				
	Транспортные расходы		Тенге				36185				
	Накладные расходы		Тенге				666458				
	Сметная прибыль		Тенге				759688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10255781				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								624
	Сметная заработная плата		Тенге					638576			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				11017639				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								624
	Сметная заработная плата		Тенге					638576			

РАЗДЕЛ 4. Мкр-н.Саулет, улица 1

Дорожная одежда тип I

378.				320,25	627,99	566,39	201114	181387	1744	78676	302173
	Е11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015	-Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере НР - 108%; СП - 8%	м3		56,15	171,32	17983	54866	--	22383	
379.				313	1946	--	609098	--	609098	--	657826
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	48728	
380.				83	341	--	28303	--	28303	--	30567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		--	--	--	--	--	2264	
		СП - 8%		32,025	20978	--	671820	--	671820	--	725566
381.	С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		--	--	--	--	--	53746	
		СП - 8%		44,835	12767,86	--	572447	--	572447	--	618243
382.	СПрайс СТПРАЙС	-Стабилизатор органических смесей "ANT"	литр		--	--	--	--	--	45796	
		СП - 8%		1281	204,51	174,04	261975	222944	7382	73595	362415
383.	Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами	м2 основания		24,71	28,49	31649	36495	--	26846	
		НР - 108%; СП - 8%		320,25	59,09	59,09	18924	18924	--	4997	25835
384.	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	21,67	--	6941	--	1914	
		НР - 72%; СП - 8%		320,25	23,4	23,4	7494	7494	--	1517	9732
385.	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	6,58	--	2107	--	721	
		НР - 72%; СП - 8%		0,88	106228,71	1626,03	93481	1431	92050	725	101743
386.	Е11-27060 2-0901 1127-0602	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	763,28	--	672	--	7537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
387.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1100	3193,14 36,99	90,72 25,37	3512451 40693	99796 27903	3371962 --	74083 286923	3873457
						Устройство тротуаров					
428.	Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	15,7	43,88 --	43,88 15,13	689 --	689 238	-- --	171 69	929
429.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотнен ного грунта	26	84,02 7,87	66,25 13,43	2184 205	1722 349	257 --	399 207	2790
430.	Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотнен ного грунта	26	39,49 --	39,49 14,84	1027 --	1027 386	-- --	278 104	1409
431.	Е11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотнен ного грунта	26	8,27 --	8,27 3,08	215 --	215 80	-- --	58 22	295
432.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.	м3 материал а основани я в	54,2	3488,71 117,5	990,15 198,09	189088 6369	53666 10736	129053 --	18474 16605	224166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Устройство	плотном теле								
		НР - 108%; СП - 8%		653	1336,89	152,82	872986	99790	754987	52007	998992
					27,89	45,86	18209	29946	--	73999	
433.	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания								
		НР - 108%; СП - 8%		653	-409,86	-53,72	-267640	-35082	-232558	-11759	-301751
					--	-16,67	--	-10888	--	-22352	
434.	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания								
		НР - 108%; СП - 8%		653	2097,69	90,72	1369794	59242	1286395	43978	1526874
					36,99	25,37	24157	16564	--	113102	
435.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия								
		НР - 108%; СП - 8%		9,17	1370,6	--	12568	--	--	9049	23347
					1370,6	--	12568	--	--	1729	
436.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта								
		НР - 72%; СП - 8%		2,3	3681,42	866,87	8467	1994	4957	2130	11445
					659,1	336,49	1516	774	--	848	
437.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
438.	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	131	2259,74	27,51	296026	3604	209671	90790	417762
					631,69	10,03	82751	1314	--	30945	
		НР - 108%; СП - 8%									
439.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ТОО "Hess-Oral" ГОСТ 6665-91	м3	2,096	44260	--	92769	--	92769	--	100190
					--	--	--	--	--	7422	
		СП - 8%									
440.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	14,45	184,98	177,14	2673	2560	3	546	3476
					7,59	44,85	110	648	--	257	
		НР - 72%; СП - 8%									
441.	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну	25,235	251	--	6334	--	--	--	6841
					--	--	--	--	--	507	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	8564287	721403	7600340	439714	9724322
			Тенге		--	--	236209	179129	--	720322	

Стоимость монтажных работ	Тенге	572447
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	572447
Сметная прибыль	Тенге	45796
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	618243
Стоимость общестроительных работ	Тенге	7991840
Материалы	Тенге	5620980
Всего заработная плата	Тенге	415338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				671820				
		Местные материалы	Тенге				735093				
		Транспортные расходы	Тенге				6334				
		Накладные расходы	Тенге				439715				
		Сметная прибыль	Тенге				674524				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9106080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								384
		Сметная заработная плата	Тенге					415338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9724322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								384
		Сметная заработная плата	Тенге					415338			

РАЗДЕЛ 5. Мкр-н.Саулет, улица 2

Дорожная одежда тип I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465.				2,4	106228,71	1626,03	254949	3902	251047	1978	277482
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	763,28	--	1832	--	20554	
		НР - 108%; СП - 8%									
466.				3000	3193,14	90,72	9579413	272171	9196261	202045	10563974
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		36,99	25,37	110981	76098	--	782517	
		НР - 108%; СП - 8%									

Устройство тротуаров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513.				35,9	3488,71	990,15	125245	35546	85481	12236	148479
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	4218	7111	--	10998	
		НР - 108%; СП - 8%									
514.				433	1336,89	152,82	578871	66170	500627	34485	662425
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания		27,89	45,86	12074	19857	--	49069	
		НР - 108%; СП - 8%									
515.				433	-409,86	-53,72	-177471	-23262	-154209	-7797	-200089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания		--	-16,67	--	-7219	--	-14821	
		НР - 108%; СП - 8%									
516.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	433	2097,69	90,72	908301	39283	853000	29162	1012460
					36,99	25,37	16018	10983	--	74997	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	11269308	393811	10732207	272109	12464731
			Тенге		--	--	143292	108662	--	923314	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				11269308				
Материалы			Тенге				10732206				
Всего заработная плата			Тенге					251953			
Накладные расходы			Тенге				272110				
Сметная прибыль			Тенге				923313				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				12464731				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								212
Сметная заработная плата			Тенге					251953			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				12464731				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								212
Сметная заработная плата			Тенге					251953			

РАЗДЕЛ 6. Мкр-н.Саулет, улица 3

						Дорожная одежда тип I					
546.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5344	106228,71	1626,03	162997	2495	160502	1265	177403
					--	763,28	--	1171	--	13141	
		НР - 108%; СП - 8%									
547.				1918	3193,14	90,72	6124438	174008	5879476	129174	6753901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		36,99	25,37	70954	48652	--	500289	
						Устройство тротуаров					
590.	E11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,9	43,88 --	43,88 15,13	127 --	127 44	-- --	32 13	172
591.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	5,6	84,02 7,87	66,25 13,43	470 44	371 75	55 --	86 45	601
592.	E11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	5,6	39,49 --	39,49 14,84	221 --	221 83	-- --	60 22	303
593.	E11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	5,6	8,27 --	8,27 3,08	46 --	46 17	-- --	12 5	63
594.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	25,22	3488,71 117,5	990,15 198,09	87985 2963	24972 4996	60050 --	8596 7726	104308
595.				304	1336,89	152,82	406413	46457	351479	24211	465075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		27,89	45,86	8477	13941	--	34450	
596.	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	304	-409,86 --	-53,72 -16,67	-124598 --	-16332 -5069	-108266 --	-5474 -10406	-140478
597.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	304	2097,69 36,99	90,72 25,37	637699 11246	27580 7711	598873 --	20474 52654	710827
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	7295799 93684	259945 71622	6942169 --	178436 597939	8072175

Стоимость общестроительных работ	Тенге	7295799
Материалы	Тенге	6942170
Всего заработная плата	Тенге	165306
Накладные расходы	Тенге	178436
Сметная прибыль	Тенге	597939
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	8072174
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	140
Сметная заработная плата	Тенге	165306
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	8072174
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	140
Сметная заработная плата	Тенге	165306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Мкр-н.Саулет, улица 4									
		Дорожная одежда тип I									
619.	Е11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015	-Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3	546	627,99	566,39	342882	309250	2973	134137	515180
					56,15	171,32	30659	93541	--	38161	
		НР - 108%; СП - 8%									
620.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	533	1946	--	1037218	--	1037218	--	1120195
					--	--	--	--	--	82977	
		СП - 8%									
621.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	142	341	--	48422	--	48422	--	52296
					--	--	--	--	--	3874	
		СП - 8%									
622.	С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	54,6	20978	--	1145399	--	1145399	--	1237031
					--	--	--	--	--	91632	
		СП - 8%									
623.	СПрайс СТПРАЙС	-Стабилизатор органических смесей "ANT"	литр	76,44	12767,86	--	975975	--	975975	--	1054053
					--	--	--	--	--	78078	
		СП - 8%									
624.	Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами	м2 основания	2184	204,51	174,04	446645	380102	12584	125474	617888
					24,71	28,49	53959	62220	--	45769	
		НР - 108%; СП - 8%									
625.	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3	546	59,09	59,09	32263	32263	--	8520	44046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	уплотненного грунта		-- --	21,67 --	-- --	11833 --	-- --	3263 --	
626.	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	546	23,4 -- --	23,4 6,58 --	12776 -- --	12776 3593 --	-- -- --	2587 1229 --	16592
627.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,4976	106228,71 -- --	1626,03 763,28 --	159088 -- --	2435 1143 --	156653 -- --	1235 12826 --	173148
628.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1872	3193,14 36,99 --	90,72 25,37 --	5977554 69252 --	169834 47485 --	5738468 -- --	126076 488290 --	6591920
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	-- --	10178223 153870	906661 219815	9117692 --	398029 846099	11422349
	Стоимость монтажных работ		Тенге				975975				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				975975				
	Сметная прибыль		Тенге				78078				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1054053				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9202248				
	Материалы		Тенге				5910677				
	Всего заработная плата		Тенге					373686			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1145399				
	Местные материалы		Тенге				1085640				
	Накладные расходы		Тенге				398027				
	Сметная прибыль		Тенге				768022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10368297				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								313
	Сметная заработная плата		Тенге					373686			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				11422350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					373686			
		РАЗДЕЛ 8. Мкр-н.Саулет, улица 5									
689.		Устройство тротуаров		156	2097,69	90,72	327240	14153	307316	10506	364766
	E11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		36,99	25,37	5771	3957	--	27020	
		НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		--	--	327240	14153	307316	10506	364766
			Тенге		--	--	5771	3957	--	27020	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				327240				
		Материалы	Тенге				307316				
		Всего заработная плата	Тенге					9728			
		Накладные расходы	Тенге				10506				
		Сметная прибыль	Тенге				27020				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				364766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9728			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				364766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9728			
		РАЗДЕЛ 9. Ул.Жасыбаева									
738.		Устройство тротуаров		28,15	3488,71	990,15	98207	27873	67026	9595	116426
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	3308	5576	--	8624	
		НР - 108%; СП - 8%									
739.				339	1336,89	152,82	453204	51805	391946	26999	518619
	E11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до	м2 основания		27,89	45,86	9453	15546	--	38416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		68,6 МПа (600 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
740.				339	-409,86	-53,72	-138943	-18212	-120731	-6104	-156652
	Е11-27040	-Вычитается позиция:	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0304	Основания из щебня	основани		--	-16,67	--	-5652	--	-11604	
	1127-0403	фракции 40-70 мм.	я								
	-0304	Устройство при укатке									
	РСНБ РК	каменных материалов с									
	2015	пределом прочности на									
	К=5	сжатие до 68,6 МПа (600									
		кгс/см2). исключать на									
		каждый 1 см изменения									
		толщины слоя к нормам									
		11-270403-0301,									
		11-270403-0302,									
		11-270403-0303									
		НР - 108%; СП - 8%									
741.				339	2097,69	90,72	711118	30755	667822	22831	792665
	Е11-27060	-Покрытия толщиной 4 см	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0301	из горячих	покрытия		36,99	25,37	12541	8599	--	58716	
	1127-0602	асфальтобетонных смесей									
	-0301	плотных мелкозернистых									
	РСНБ РК	АБВ, плотность									
	2015	каменных материалов									
		2,5-2,9 т/м3.									
		Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	1123586	92221	1006063	53321	1271058
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	25302	24069	--	94152	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1123586				
Материалы			Тенге				1006063				
Всего заработная плата			Тенге					49371			
Накладные расходы			Тенге				53320				
Сметная прибыль			Тенге				94152				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1271059				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								46
Сметная заработная плата			Тенге					49371			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				1271059				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								46
Сметная заработная плата			Тенге					49371			

РАЗДЕЛ 10. Транспортные расходы

ПГС 32029,357 тонн 95км -30 = 65км

87.				2326	960	--	2232960	--	--	--	2411597
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1065	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	178637	
	4102-0104	карьеров.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1065 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 65 км СП - 8%									
88.	С341-0201 04-1065 4102-0104 -1065 РСНБ РК 2015	Асфальтобетон 3849,317 тонн 95км -30 = 65 км -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 65 км СП - 8%	т	1147	960 -- -- --

В ценах 2020г. К-1,08648649	31248278
НДС 12%	3749793
Итого:	34998071
НДС 12 %	8003447
Стоимость строительства	74 699 122,00
Всего с учетом скидки	67 229 210,00

Всего к оплате: Шестьдесят семь миллионов двести двадцать девять тысяч двести десять тенге.

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
ГУ «Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» — **Ташимов А.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» — **Амирханян А.А.**

Тех надзор: ТОО «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» — **Киреев К.М.**

Авторский надзор: ТОО «MG Design Incorporated» — **Баянов Р.Я.**