ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОЖКХ,ПТиАД Таскалинского р-на ЗКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор №78 от 2020-06-26
Доп.соглашение №78/1 от 2020-07-09

Справка

о стоимости выполненных работ
за октябрь 2020 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в тенге)
Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Жасыбаева, микрорайон Саулет, ул.Жамбула, ул.Мунайтпасова, ул.Молдагулова, ул.Нечаевой, ул.Жумагалиева, ул.Доспамбет жырау, часть автомобильных дорог ул.Женис, ул.Иржанова с.Таскала Таскалинского района, ЗКО.	111 130 830,00	99 223 955	11 906 875
ВСЕГО:	**111 130 830,00**	**99 223 955**	**11 906 875**

К оплате: Сто одиннадцать миллионов сто тридцать тысяч восемьсот тридцать тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Таскалинский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор №78 от 2020-06-26
Доп.соглашение №78/1 от 2020-07-09

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Жасыбаева, микрорайон Саулет, ул.Жамбула, ул.Мунайтпасова, ул.Молдагулова, ул.Нечаевой, ул.Жумагалиева, ул.Доспамбет жырау, часть автомобильных дорог ул.Женис, ул.Иржанова с.Таскала Таскалинского района, ЗКО.

от 27 октября 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Ул.Жумагалиева												
		Дорожная одежда тип I												
9.				274	3488,71	990,15	955905	271301	652408	93391	1133240			
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	32196	54277	--	83944				
		НР - 108%; СП - 8%												
10.				400	627,99	566,39	251196	226557	2178	98269	377421			
	E11-27100 1-0505 1127-1001 -0505	-Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление	м3		56,15	171,32	22461	68528	--	27957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	в установке, установленной в карьере НР - 108%; СП - 8%									
11.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	391	1946 ---	-- --	760886 ---	-- --	760886 ---	-- 60871	821757
12.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 СП - 8%	м3	104	341 ---	-- --	35464 ---	-- --	35464 ---	-- 2837	38301
13.	С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 СП - 8%	т	40	20978 ---	-- --	839120 ---	-- --	839120 ---	-- 67130	906250
14.	СПрайс СТПРАЙС	-Стабилизатор органических смесей "ANT" СП - 8%	литр	56	12767,86 ---	-- --	715000 ---	-- --	715000 ---	-- 57200	772200
15.	Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	1600	204,51 ---	174,04 ---	327213 ---	278463 ---	9220 ---	91922 ---	452665
					24,71	28,49	39530	45583	--	33531	
16.	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	400	59,09 ---	59,09 ---	23636 ---	23636 ---	-- ---	6242 ---	32268
					--	21,67	--	8669	--	2390	
17.				400	23,4	23,4	9360	9360	--	1895	12155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	6,58	--	2632	--	900	
						Обочины ЩГС					
20.				141	174,77	171,81	24642	24226	--	5135	32160
	Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,95	47,63	416	6716	--	2382	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	3942422	833543	3014276	296854	4578417
			Тенге		--	--	94604	186405	--	339142	

Стоимость монтажных работ	Тенге	715000	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	715000	
Сметная прибыль	Тенге	57200	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	772200	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	3227422	
Материалы	Тенге	663805	
Всего заработная плата	Тенге		281009
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	839120	
Местные материалы	Тенге	796350	
Накладные расходы	Тенге	296853	
Сметная прибыль	Тенге	281942	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3806217	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		243
Сметная заработная плата	Тенге		281009
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4578417	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		243
Сметная заработная плата	Тенге		281009

РАЗДЕЛ 2. Ул.Мунайтпасова

						Дорожная одежда тип I					
67.				342	3488,71	990,15	1193137	338632	814319	116568	1414481
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	40186	67747	--	104776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.	E11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015	-Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере НР - 108%; СП - 8%	м3	500	627,99 56,15	566,39 171,32	313995 28076	283196 85661	2723 --	122836 34946	471777
69.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	488	1946 --	-- --	949648 --	-- --	949648 --	-- 75972	1025620
70.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 СП - 8%	м3	131	341 --	-- --	44671 --	-- --	44671 --	-- 3574	48245
71.	С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 СП - 8%	т	50	20978 --	-- --	1048900 --	-- --	1048900 --	-- 83912	1132812
72.	СПрайс СТПРАЙС	-Стабилизатор органических смесей "ANT" СП - 8%	литр	70	12767,86 --	-- --	893750 --	-- --	893750 --	-- 71500	965250
73.	E11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2000	204,51 24,71	174,04 28,49	409016 49413	348079 56978	11524 --	114903 41913	565832
74.	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по	м3 уплотненного грунта	500	59,09 --	59,09 21,67	29545 --	29545 10836	-- --	7802 2988	40335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
75.				500	23,4	23,4	11700	11700	--	2369	15194
	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	6,58	--	3290	--	1126	
		НР - 72%; СП - 8%									
						Обочины ЩГС					
78.				176	174,77	171,81	30759	30239	--	6410	40143
	Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,95	47,63	520	8383	--	2974	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	4925121	1041391	3765535	370888	5719689
			Тенге		--	--	118195	232895	--	423681	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				893750				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				893750				
	Сметная прибыль		Тенге				71500				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				965250				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4031371				
	Материалы		Тенге				828566				
	Всего заработная плата		Тенге					351090			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1048900				
	Местные материалы		Тенге				994319				
	Накладные расходы		Тенге				370887				
	Сметная прибыль		Тенге				352181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4754438				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								303
	Сметная заработная плата		Тенге					351090			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				5719688				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								303
	Сметная заработная плата		Тенге					351090			

РАЗДЕЛ 3. Ул.Нечаевой

						Дорожная одежда тип I					
113.				343	3488,71	990,15	1196626	339622	816700	116909	1418617
	Е11-27040 1-0102 1127-0401	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из	м3 материала		117,5	198,09	40304	67945	--	105083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	основания в плотном теле								
114.	E11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015	-Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере НР - 108%; СП - 8%	м3	500	627,99 56,15	566,39 171,32	313995 28076	283196 85661	2723 --	122836 34946	471777
115.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	488	1946 --	-- --	949648 --	-- --	949648 --	-- 75972	1025620
116.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 СП - 8%	м3	130	341 --	-- --	44330 --	-- --	44330 --	-- 3546	47876
117.	С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 СП - 8%	т	50	20978 --	-- --	1048900 --	-- --	1048900 --	-- 83912	1132812
118.	СПрайс СТПРАЙС	-Стабилизатор органических смесей "ANT" СП - 8%	литр	70	12767,86 --	-- --	893750 --	-- --	893750 --	-- 71500	965250
119.	E11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2000	204,51 24,71	174,04 28,49	409016 49413	348079 56978	11524 --	114903 41913	565832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.				500	59,09	59,09	29545	29545	--	7802	40335
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	21,67	--	10836	--	2988	
		НР - 72%; СП - 8%									
121.				500	23,4	23,4	11700	11700	--	2369	15194
	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	6,58	--	3290	--	1126	
		НР - 72%; СП - 8%									
					Обочины ЩГС						
124.				183	174,77	171,81	31982	31442	--	6665	41739
	Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,95	47,63	540	8717	--	3092	
		НР - 72%; СП - 8%									
					Съезды. Дорожная одежда тип I						
138.				125	6,13	6,13	766	766	--	140	979
	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	1,56	--	195	--	72	
		НР - 72%; СП - 8%									
139.				17	28,46	28,46	484	484	--	131	664
	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)	м3 грунта		--	10,71	--	182	--	49	
		НР - 72%; СП - 8%									
140.				26	84,02	66,25	2184	1722	257	399	2790
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	205	349	--	207	
		НР - 72%; СП - 8%									
141.				26	44,76	44,76	1164	1164	--	307	1588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		-- 16,39	-- 426	-- 118				
142.	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	26	9,45 -- 2,66	9,45 -- 69	246 -- 24	246 -- 50	-- -- 319		
143.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	17	184,98 7,59	177,14 44,85	3145 129	3011 762	5 --	642 303	4089
144.	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт) СП - 8%	Тенге за 1 тонну	29,75	251 --	-- --	7467 --	-- --	-- --	-- 597	8065
145.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	17	3488,71 117,5	990,15 198,09	59308 1998	16833 3368	40477 --	5794 5208	70310
146.	Е11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015	-Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в	м3	25	627,99 56,15	566,39 171,32	15700 1404	14160 4283	136 --	6142 1747	23589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		карьере									
		НР - 108%; СП - 8%		24	1946	--	46704	--	46704	--	50440
147.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	3736	
		СП - 8%		7	341	--	2387	--	2387	--	2578
148.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		--	--	--	--	--	191	
		СП - 8%		2,5	20978	--	52445	--	52445	--	56641
149.	С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		--	--	--	--	--	4196	
		СП - 8%		3,5	12767,86	--	44688	--	44688	--	48263
150.	СПрайс СТПРАЙС	-Стабилизатор органических смесей "ANT"	литр		--	--	--	--	--	3575	
		СП - 8%		100	204,51	174,04	20451	17404	576	5745	28292
151.	Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами	м2 основания		24,71	28,49	2471	2849	--	2096	
		НР - 108%; СП - 8%		25	59,09	59,09	1477	1477	--	390	2017
152.	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	21,67	--	542	--	149	
		НР - 72%; СП - 8%		25	23,4	23,4	585	585	--	118	760
153.	Е11-01020 1-0108	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на	м3 уплотнен		--	6,58	--	165	--	56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4	пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	ного грунта								
156.				Обочины ЩГС							
	Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	13	174,77	171,81	2272	2234	--	473	2965
					2,95	47,63	38	619	--	220	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	5190964	1103669	3955250	391815	6029401
			Тенге		--	--	124577	247235	--	446622	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				938438				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				938438				
	Сметная прибыль		Тенге				75075				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1013513				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4252526				
	Материалы		Тенге				872399				
	Всего заработная плата		Тенге					371812			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1101345				
	Местные материалы		Тенге				1043069				
	Транспортные расходы		Тенге				7467				
	Накладные расходы		Тенге				391814				
	Сметная прибыль		Тенге				371547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5015888				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								321
	Сметная заработная плата		Тенге					371812			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				6029400				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								321
	Сметная заработная плата		Тенге					371812			

РАЗДЕЛ 4. Ул.Женис

178.				Дорожная одежда тип I							
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	385	3488,71	990,15	1343152	381208	916705	131224	1592326
					117,5	198,09	45239	76265	--	117950	
179.				563,75	627,99	566,39	354029	319303	3070	138497	531928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015	-Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3		56,15	171,32	31656	96582	--	39402	
		НР - 108%; СП - 8%		550	1946	--	1070300	--	1070300	--	1155924
180.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	85624	
		СП - 8%		147	341	--	50127	--	50127	--	54137
181.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		--	--	--	--	--	4010	
		СП - 8%		56,375	20978	--	1182635	--	1182635	--	1277246
182.	С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		--	--	--	--	--	94611	
		СП - 8%		78,925	12767,86	--	1007703	--	1007703	--	1088319
183.	СПрайс СТПРАЙС	-Стабилизатор органических смесей "ANT"	литр		--	--	--	--	--	80616	
		СП - 8%		2255	204,51	174,04	461165	392459	12993	129553	637975
184.	Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами	м2 основания		24,71	28,49	55713	64243	--	47257	
		НР - 108%; СП - 8%		563,75	59,09	59,09	33312	33312	--	8797	45478
185.	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при	м3 уплотненного грунта		--	21,67	--	12218	--	3369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%									
186.	E11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	563,75	23,4 -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	(корыто)									
		НР - 72%; СП - 8%		36	84,02	66,25	3025	2385	357	552	3863
205.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	283	484	--	286	
206.	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	36	44,76	44,76	1611	1611	--	425	2199
					--	16,39	--	590	--	163	
207.	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	36	9,45	9,45	340	340	--	69	442
					--	2,66	--	96	--	33	
208.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	18	184,98	177,14	3330	3188	5	680	4330
					7,59	44,85	137	807	--	321	
209.	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт) СП - 8%	Тенге за 1 тонну	31,5	251	--	7907	--	--	--	8539
					--	--	--	--	--	633	
210.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной	м3 материала основани	21,5	3488,71	990,15	75007	21288	51193	7328	88922
					117,5	198,09	2526	4259	--	6587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	я в плотном теле								
211.	Е11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015	-Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере НР - 108%; СП - 8%	м3	31,75	627,99 56,15	566,39 171,32	19939 1783	17983 5439	173 --	7800 2219	29958
212.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	31	1946 --	-- --	60326 --	-- --	60326 --	-- 4826	65152
213.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 СП - 8%	м3	8,3	341 --	-- --	2830 --	-- --	2830 --	-- 226	3057
214.	С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 СП - 8%	т	3,175	20978 --	-- --	66605 --	-- --	66605 --	-- 5328	71934
215.	СПрайс СТПРАЙС	-Стабилизатор органических смесей "ANT" СП - 8%	литр	4,445	12767,86 --	-- --	56753 --	-- --	56753 --	-- 4540	61293
216.	Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	127	204,51 24,71	174,04 28,49	25972 3138	22103 3618	731 --	7296 2662	35930
217.				31,75	59,09	59,09	1876	1876	--	495	2561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	21,67	--	688	--	190	
		НР - 72%; СП - 8%		31,75	23,4	23,4	743	743	--	150	965
218.	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	6,58	--	209	--	71	
		НР - 72%; СП - 8%		0,088	106228,71	1626,03	9348	143	9205	73	10174
219.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	763,28	--	67	--	754	
		НР - 108%; СП - 8%		110	3193,14	90,72	351245	9980	337196	7408	387346
220.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		36,99	25,37	4069	2790	--	28692	
		НР - 108%; СП - 8%				Обочины ЩГС					
221.	Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,8	174,77	171,81	1363	1340	--	284	1779
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	47,63	23	372	--	132	
						Устройство тротуаров					
234.	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до	м2 основания	2	1336,89	152,82	2674	306	2312	159	3060
					27,89	45,86	56	92	--	227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		68,6 МПа (600 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
235.	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2	-409,86 -- -16,67	-53,72 -- -16,67	-820 -- -33	-107 -- -33	-713 -- -68	-36 -- -68	-924
236.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2	2097,69 36,99	90,72 25,37	4195 74	181 51	3940 --	135 346	4676
237.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,855	1370,6 1370,6	-- --	2542 2542	-- --	-- --	1831 350	4723
238.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,465	3681,42 659,1	866,87 336,49	1712 306	403 156	1003 --	431 171	2314
239.	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к	м бортового камня	26	2259,74 631,69	27,51 10,03	58753 16424	715 261	41614 --	18019 6142	82915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.8 Кмр=0,86	норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86									
		НР - 108%; СП - 8%		0,416	44260	--	18412	--	18412	--	19885
240.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ТОО "Hess-Oral" ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	1473	
		СП - 8%		5,055	184,98	177,14	935	895	2	191	1216
241.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		7,59	44,85	38	227	--	90	
		НР - 72%; СП - 8%		8,846	251	--	2220	--	--	--	2398
242.	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	178	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	12690538	1433046	11011034	602356	14356325
			Тенге		--	--	236331	331838	--	1063432	

Стоимость монтажных работ	Тенге	1064456	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1064456	
Сметная прибыль	Тенге	85157	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1149613	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	11626081	
Материалы	Тенге	7494346	
Всего заработная плата	Тенге		568169
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1249240	
Местные материалы	Тенге	1202991	
Транспортные расходы	Тенге	10127	
Накладные расходы	Тенге	602355	
Сметная прибыль	Тенге	978275	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	13206711	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		488
Сметная заработная плата	Тенге		568169
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	14356324	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		488
Сметная заработная плата	Тенге		568169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Ул.Молдагулова									
						Дорожная одежда тип I					
318.				685	3488,71	990,15	2389763	678254	1631019	233477	2833099
E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле			117,5	198,09	80490	135692	--	209859	
	НР - 108%; СП - 8%										
319.				1000	627,99	566,39	627989	566392	5445	245671	943553
E11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015	-Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3			56,15	171,32	56152	171321	--	69893	
	НР - 108%; СП - 8%										
320.				976	1946	--	1899296	--	1899296	--	2051240
С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3			--	--	--	--	--	151944	
	СП - 8%										
321.				250	341	--	85250	--	85250	--	92070
С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3			--	--	--	--	--	6820	
	СП - 8%										
322.				100	20978	--	2097800	--	2097800	--	2265624
С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т			--	--	--	--	--	167824	
	СП - 8%										
323.				140	12767,86	--	1787500	--	1787500	--	1930500
СПрайс СТПРАЙС	-Стабилизатор органических смесей "ANT"	литр			--	--	--	--	--	143000	
	СП - 8%										
324.				4000	204,51	174,04	818031	696157	23048	229805	1131663
E11-27060 2-0801 1127-0602	-Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной	м2 основания			24,71	28,49	98826	113956	--	83827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0801 РСНБ РК 2015	из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами									
		НР - 108%; СП - 8%									
325.				1000	59,09	59,09	59090	59090	--	15604	80670
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	21,67	--	21672	--	5976	
		НР - 72%; СП - 8%									
326.				1000	23,4	23,4	23400	23400	--	4738	30389
	E11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	6,58	--	6580	--	2251	
		НР - 72%; СП - 8%									
329.			Обочины ЩГС	365	174,77	171,81	63790	62712	--	13294	83250
	E11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,95	47,63	1078	17386	--	6167	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	9851910	2086006	7529358	742589	11442058
			Тенге		--	--	236546	466607	--	847561	

Стоимость монтажных работ	Тенге	1787500
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1787500
Сметная прибыль	Тенге	143000
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1930500
Стоимость общестроительных работ	Тенге	8064410
Материалы	Тенге	1659512
Всего заработная плата	Тенге	703154
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2097800
Местные материалы	Тенге	1984546
Накладные расходы	Тенге	742588
Сметная прибыль	Тенге	704560
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	9511558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
		Сметная заработная плата	Тенге					703154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11442058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
		Сметная заработная плата	Тенге					703154			

РАЗДЕЛ 6. Мкр-н.Саулет, улица 1

Дорожная одежда тип I
Обочины ЩГС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388.	Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	340	174,77	171,81	59421	58417	--	12383	77548
					2,95	47,63	1004	16195	--	5744	
		НР - 72%; СП - 8%									
389.	Е11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	1306	160,2	132,72	209219	173331	905	89686	322817
					26,79	36,8	34983	48059	--	23912	
		НР - 108%; СП - 8%									
390.	Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015	-Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	195,9	616	555,92	120674	108905	2114	45139	179078
					49,29	164,06	9655	32140	--	13265	
		НР - 108%; СП - 8%									
391.	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	97,95	6297	--	616791	--	616791	--	666134
					--	--	--	--	--	49343	
		СП - 8%									
392.	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	78,36	1452	--	113779	--	113779	--	122881
					--	--	--	--	--	9102	
		СП - 8%									
393.	С121-0101 02-0101	-Глина	м3	19,59	1648	--	32284	--	32284	--	34867
					--	--	--	--	--	2583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	1152168	340653	765873	147208	1403325
			Тенге		--	--	45642	96394	--	103949	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1152168				
		Материалы	Тенге				3019				
		Всего заработная плата	Тенге					142036			
		Местные материалы	Тенге				762854				
		Накладные расходы	Тенге				147208				
		Сметная прибыль	Тенге				103950				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1403326				125
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					142036			
		Сметная заработная плата	Тенге				1403326				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								125
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					142036			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7. Мкр-н.Саулет, улица 2									
						Съезды. Дорожная одежда тип I					
483.	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	215	6,13	6,13	1318	1318	--	241	1683
					--	1,56	--	335	--	125	
		НР - 72%; СП - 8%									
484.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,6	59,76	59,76	813	813	--	220	1115
					--	22,48	--	306	--	83	
		НР - 72%; СП - 8%									
485.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт насыпи)	м3 грунта	13,6	184,98	177,14	2516	2409	4	513	3271
					7,59	44,85	103	610	--	242	
		НР - 72%; СП - 8%									
486.	С341-0201 03-1020 4102-0103 -1020	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.	Тенге за 1 тонну	23,8	357	--	8497	--	--	--	9176
					--	--	--	--	--	680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (грунт насыпи)									
		СП - 8%									
487.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	13,6	84,02	66,25	1143	901	135	209	1459
					7,87	13,43	107	183	--	108	
		НР - 72%; СП - 8%									
488.	E11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	13,6	44,76	44,76	609	609	--	160	831
					--	16,39	--	223	--	62	
		НР - 72%; СП - 8%									
489.	E11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	13,6	9,45	9,45	129	129	--	26	167
					--	2,66	--	36	--	12	
		НР - 72%; СП - 8%									
490.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	29	3488,71	990,15	101172	28714	69050	9884	119941
					117,5	198,09	3408	5745	--	8885	
		НР - 108%; СП - 8%									
491.	E11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015	-Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3	43,25	627,99	566,39	27161	24496	236	10625	40809
					56,15	171,32	2429	7410	--	3023	
		НР - 108%; СП - 8%									
492.	С121-0106 01-0101 2101-0601	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	43	1946	--	83678	--	83678	--	90372
					--	--	--	--	--	6694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
493.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 СП - 8%	м3	12	341 -- -- -- -- -- -- 327	-- -- -- -- -- -- -- --	4092 -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- --	4092 -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- --	4419
494.	С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 СП - 8%	т	4,325	20978 -- -- -- -- -- -- 7258	-- -- -- -- -- -- -- --	90730 -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- --	90730 -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- --	97988
495.	СПрайс СТПРАЙС	-Стабилизатор органических смесей "ANT" СП - 8%	литр	6,055	12767,86 -- -- -- -- -- -- 6185	-- -- -- -- -- -- -- --	77309 -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- --	77309 -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- --	83494
496.	Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	173	204,51 -- -- -- -- -- -- 24,71	174,04 -- -- -- -- -- -- 28,49	35380 -- -- -- -- -- -- 4274	30109 -- -- -- -- -- -- 4929	997 -- -- -- -- -- -- --	9939 -- -- -- -- -- -- 3626	48944
497.	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	43,25	59,09 -- -- -- -- -- -- 21,67	59,09 -- -- -- -- -- -- --	2556 -- -- -- -- -- -- 937	2556 -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- --	675 -- -- -- -- -- -- 258	3489
498.	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	43,25	23,4 -- -- -- -- -- -- 6,58	23,4 -- -- -- -- -- -- --	1012 -- -- -- -- -- -- 285	1012 -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- --	205 -- -- -- -- -- -- 97	1314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,1216	106228,71 --	1626,03 763,28	12917 --	198 93	12719 --	100 1041	14059
500.	E11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	152	3193,14 36,99	90,72 25,37	485357 5623	13790 3856	465944 --	10237 39648	535241
501.	E11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,4	174,77 2,95	Обочины ЩГС 171,81 47,63	1818 31	1787 495	-- --	379 176	2372
502.	E11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия обочин	40	160,2 26,79	132,72 36,8	6408 1071	5309 1472	28 --	2747 732	9887
503.	E11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015	-Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере НР - 108%; СП - 8%	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	6	616 49,29	555,92 164,06	3696 296	3336 984	64 --	1383 406	5485
504.	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3	3	6297 --	-- --	18891 --	-- --	18891 --	-- 1511	20402
505.	С121-0104	-Песок природный ГОСТ	м3	2,4	1452	--	3485	--	3485	--	3764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	8736-93 СП - 8%			--	--	--	--	--	279	
506.	С121-0101 -Глина 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015		м3	0,6	1648	--	989	--	989	--	1068
					--	--	--	--	--	79	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	971673	117484	828351	47543	1100750
			Тенге		--	--	17342	27897	--	81537	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				77309				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77309				
	Сметная прибыль		Тенге				6185				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				83494				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				894363				
	Материалы		Тенге				549177				
	Всего заработная плата		Тенге					45238			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90730				
	Местные материалы		Тенге				111135				
	Транспортные расходы		Тенге				8497				
	Накладные расходы		Тенге				47543				
	Сметная прибыль		Тенге				75353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1017259				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								39
	Сметная заработная плата		Тенге					45238			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				1100753				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								39
	Сметная заработная плата		Тенге					45238			

РАЗДЕЛ 8. Ул.Иржанова

Дорожная одежда тип I

762.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	492	3488,71	990,15	1716443	487154	1171477	167694	2034868
					117,5	198,09	57812	97460	--	150731	
763.	Е11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК	-Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке,	м3	717,5	627,99	566,39	450582	406386	3907	176269	676999
					56,15	171,32	40289	122923	--	50148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	установленной в карьере									
		НР - 108%; СП - 8%		700	1946	--	1362200	--	1362200	--	1471176
764.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	108976	
		СП - 8%		187	341	--	63767	--	63767	--	68868
765.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		--	--	--	--	--	5101	
		СП - 8%		71,75	20978	--	1505172	--	1505172	--	1625585
766.	С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		--	--	--	--	--	120414	
		СП - 8%		100,45	12767,86	--	1282531	--	1282531	--	1385134
767.	СПрайс СТПРАЙС	-Стабилизатор органических смесей "ANT"	литр		--	--	--	--	--	102603	
		СП - 8%		2870	204,51	174,04	586938	499493	16537	164885	811968
768.	Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами	м2 основания		24,71	28,49	70908	81764	--	60146	
		НР - 108%; СП - 8%		717,5	59,09	59,09	42397	42397	--	11196	57881
769.	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	21,67	--	15550	--	4287	
		НР - 72%; СП - 8%		717,5	23,4	23,4	16790	16790	--	3399	21804
770.	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4	прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотненного грунта		--	6,58	--	4721	--	1615	
		НР - 72%; СП - 8%									
771.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,968	106228,71	1626,03	209058	3200	205858	1622	227535
					--	763,28	--	1502	--	16854	
		НР - 108%; СП - 8%									
772.	E11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2460	3193,14	90,72	7855118	223180	7540934	165677	8662459
					36,99	25,37	91004	62400	--	641664	
		НР - 108%; СП - 8%									
773.	E11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	213	174,77	Обочины ЩГС 171,81	37225	36596	--	7758	48582
					2,95	47,63	629	10146	--	3599	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	15128221	1715197	13152383	698500	17092859
			Тенге		--	--	260642	396466	--	1266138	

Стоимость монтажных работ	Тенге	1282531
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1282531
Сметная прибыль	Тенге	102603
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1385134
Стоимость общестроительных работ	Тенге	13845690
Материалы	Тенге	8938713
Всего заработная плата	Тенге	657108
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1505172
Местные материалы	Тенге	1425967
Накладные расходы	Тенге	698500
Сметная прибыль	Тенге	1163535
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	15707726
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	559
Сметная заработная плата	Тенге	657108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге				17092859				559
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					657108			
	Сметная заработная плата		Тенге								

РАЗДЕЛ 9. Ул.Доспанбет Жырау

						Дорожная одежда тип I					
842.				660	3488,71	990,15	2302545	653500	1571492	224956	2729701
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	77553	130740	--	202200	
		НР - 108%; СП - 8%		962	627,99	566,39	604126	544869	5239	236336	907698
843.	Е11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015	-Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3		56,15	171,32	54018	164811	--	67237	
		НР - 108%; СП - 8%		939,5	1946	--	1828267	--	1828267	--	1974528
844.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	146261	
		СП - 8%		250	341	--	85250	--	85250	--	92070
845.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		--	--	--	--	--	6820	
		СП - 8%		96,25	20978	--	2019133	--	2019133	--	2180663
846.	С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		--	--	--	--	--	161531	
		СП - 8%		134,75	12767,86	--	1720469	--	1720469	--	1858106
847.	СПрайс СТПРАЙС	-Стабилизатор органических смесей "ANT"	литр		--	--	--	--	--	137638	
		СП - 8%		3849,9	204,51	174,04	787335	670034	22183	221182	1089198
848.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		24,71	28,49	95118	109680	--	80681	
849.	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	962,5	59,09 --	59,09 21,67	56875 --	56875 20860	-- --	15019 5751	77645
850.	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	962,5	23,4 --	23,4 6,58	22523 --	22523 6333	-- --	4560 2167	29249
851.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	2,64	106228,71 --	1626,03 763,28	280444 --	4293 2015	276151 --	2176 22610	305230
852.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3300	3193,14 36,99	90,72 25,37	10537354 122079	299388 83708	10115887 --	222249 860768	11620372
853.	Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	476	174,77 2,95	Обочины ЩГС 171,81 47,63	83189 1406	81783 22673	-- --	17336 8042	108567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Съезды. Дорожная одежда тип I					
870.	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	866	6,13 -- 1,56	6,13 -- 1,56	5307 -- 1348	5307 -- 1348	-- -- 502	970 -- 502	6779
871.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	126	59,76 -- 22,48	59,76 -- 22,48	7530 -- 2832	7530 -- 2832	-- -- 766	2039 -- 766	10335
872.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт насыпи) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	126	184,98 7,59 44,85	177,14 7,59 44,85	23307 956 5651	22319 956 5651	32 -- 2245	4757 -- 2245	30309
873.	С341-0201 03-1020 4102-0103 -1020 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (грунт насыпи) СП - 8%	Тенге за 1 тонну	220,5	357 -- --	-- -- --	78719 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 6297	85016
874.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	126	84,02 7,87 13,43	66,25 7,87 13,43	10586 991 1692	8347 991 1692	1248 -- 1001	1932 -- 1001	13520
875.	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	126	44,76 -- 16,39	44,76 -- 16,39	5640 -- 2065	5640 -- 2065	-- -- 570	1487 -- 570	7697
876.	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при	м3 уплотненного грунта	126	9,45 -- 2,66	9,45 -- 2,66	1191 -- 335	1191 -- 335	-- -- 115	241 -- 115	1547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=2	толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%									
877.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	116	3488,71 117,5	990,15 198,09	404690 13630	114858 22978	276202 --	39538 35538	479766
878.	Е11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015	-Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере НР - 108%; СП - 8%	м3	168,25	627,99 56,15	566,39 171,32	105659 9448	95295 28825	916 --	41334 11759	158753
879.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	165	1946 --	-- --	321090 --	-- --	321090 --	-- 25687	346777
880.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 СП - 8%	м3	44	341 --	-- --	15004 --	-- --	15004 --	-- 1200	16204
881.	С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 СП - 8%	т	16,825	20978 --	-- --	352955 --	-- --	352955 --	-- 28236	381191
882.	СПрайс СТПРАЙС	-Стабилизатор органических смесей "ANT" СП - 8%	литр	23,555	12767,86 --	-- --	300747 --	-- --	300747 --	-- 24060	324807
883.	Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	673	204,51 24,71	174,04 28,49	137634 16627	117128 19173	3879 --	38665 14104	190402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
884.	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	168,25	59,09	59,09	9942	9942	--	2625	13573
					--	21,67	--	3646	--	1005	
885.	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	168,25	23,4	23,4	3937	3937	--	797	5113
					--	6,58	--	1107	--	379	
886.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,4616	106228,71	1626,03	49035	751	48284	381	53369
					--	763,28	--	352	--	3953	
887.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	577	3193,14	90,72	1842440	52347	1768748	38860	2031804
					36,99	25,37	21345	14636	--	150504	
888.	Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	50	174,77	Обочины ЩГС 171,81	8738	8591	--	1821	11404
					2,95	47,63	148	2382	--	845	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	24011659	2786447	20733176	1119261	27141393
			Тенге		--	--	413319	647842	--	2010472	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2021216				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2021216				
	Сметная прибыль		Тенге				161697				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2182913				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21990443				
	Материалы		Тенге				14090261				
	Всего заработная плата		Тенге					1061161			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2372087				
	Местные материалы		Тенге				2249611				
	Транспортные расходы		Тенге				78719				
	Накладные расходы		Тенге				1119261				
	Сметная прибыль		Тенге				1848776				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			24958481				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							900
Сметная заработная плата	Тенге				1061161			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			27141394				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							900
Сметная заработная плата	Тенге				1061161			

РАЗДЕЛ 10. Транспортные расходы

ПГС 32029,357 тонн 95км -30 = 65км

1.		8900	960	--	8544000	--	--	--	9227520
С341-0201 -Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
04-1065 грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	683520	
4102-0104 карьеров.									
-1065 Грузоподъемность 25 т.									
РСНБ РК Класс груза 1.									
2015 Расстояние перевозки 65 км									
СП - 8%									

Асфальтобетон 3849,317 тонн 95км -30 = 65 км

2.		825	960	--	792000	--	--	--	855360
С341-0201 -Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
04-1065 грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	63360	
4102-0104 карьеров.									
-1065 Грузоподъемность 25 т.									
РСНБ РК Класс груза 1.									
2015 Расстояние перевозки 65 км									
СП - 8%									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		--	--	9336000	--	--	--	10082880
	Тенге		---	---	---	---	---	---	
			--	--	--	--	--	746880	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				9336000				
Транспортные расходы	Тенге				9336000				
Сметная прибыль	Тенге				746880				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10082880				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				10082880				

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								98947097
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Зарплата рабочих строителей	Тенге				1547198				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				11457435				
в том числе зарплата машинистов	Тенге					2633580			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге				64755236				
Перевозка грузов	Тенге				9440810				
Накладные расходы	Тенге				4417014				
Сметная прибыль	Тенге				7329414				
ВЗиС 1,04 %					924188				
Итого:					89788408				

Зимнее удорожание 1,62 %	1454572
Транспортные расходы	10082880
Итого:	101325860
Непредвиденные затраты 2%	2026517
Итого:	103352377
На 2019 54% года,	55810284
На 2020 46% года,	47542094
В ценах 2019г. К-1,04989605	58594996
НДС 12%	7031400
Итого:	65626396
В ценах 2020г. К-1,08648649	51653842
НДС 12%	6198461
Итого:	57852303
НДС 12 %	13229861
Стоимость строительства	123 478 699,00
Всего с учетом скидки	111 130 830,00

Всего к оплате: Сто одиннадцать миллионов сто тридцать тысяч восемьсот тридцать тенге.

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
ГУ «Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» — **Ташимов А.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» — **Амирханян А.А.**

Тех надзор: ТОО «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» — **Киреев К.М.**

Авторский надзор: ТОО «MG Design Incorporated» — **Баянов Р.Я.**