**ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОЖКХ,ПТиАД Таскалинского р-на ЗКО"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"**
**Договор №78 от 2020-06-26**
**Доп.соглашение №78/1 от 2020-07-09**

Ф-3

**Справка**

**о стоимости выполненных работ**
**за декабрь 2020 года**

| Наименование объектов, комплексов работ | За отчетный период (в тенге) | В том числе | |
|---|---|---|---|
| | | СМР (в тенге) | НДС 12% (в тенге) |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Жасыбаева, микрорайон Саулет, ул.Жамбула, ул.Мунайтпасова, ул.Молдагулова, ул.Нечаевой, ул.Жумагалиева, ул.Доспамбет жырау, часть автомобильных дорог ул.Женис, ул.Иржанова с.Таскала Таскалинского района, ЗКО. | 143 271 545,35 | 127 921 022,63 | 15 350 522,72 |
| **ВСЕГО:** | **143 271 545,35** | **127 921 022,63** | **15 350 522,72** |

**К оплате: Сто сорок три миллиона двести семьдесят одна тысяча пятьсот сорок пять тенге 35 тиын**

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Таскалинский районный ОЖКХ,ПТиАД»

Ф2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор №78 от 2020-06-26
Доп.соглашение №78/1 от 2020-07-09

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Жасыбаева, микрорайон Саулет, ул.Жамбула, ул.Мунайтпасова, ул.Молдагулова, ул.Нечаевой, ул.Жумагалиева, ул.Доспамбет жырау, часть автомобильных дорог ул.Женис, ул.Иржанова с.Таскала Таскалинского района, ЗКО.

от 25 декабря 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Ул.Жумагалиева | | | | | | | | | |
| | | Дорожная одежда тип I | | | | | | | | | |
| 1. | | | | 56 | 3488,71 | 990,15 | 195367 | 55448 | 133339 | 19087 | 231611 |
| | Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 117,5 | 198,09 | 6580 | 11093 | -- | 17156 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 2. | | | | 81,75 | 627,99 | 566,39 | 51338 | 46303 | 445 | 20084 | 77135 |
| | Е11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 | -Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление | м3 | | 56,15 | 171,32 | 4590 | 14006 | -- | 5714 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | в установке, установленной в карьере | | | | | | | | | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | 80 | 1946 | -- | 155680 | -- | 155680 | -- | 168134 |
| 3. | С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 | -Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 12454 | |
| | | СП - 8% | | 21 | 341 | -- | 7161 | -- | 7161 | -- | 7734 |
| 4. | С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015 | -Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 573 | |
| | | СП - 8% | | 8,175 | 20978 | -- | 171495 | -- | 171495 | -- | 185215 |
| 5. | С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 13720 | |
| | | СП - 8% | | 11,445 | 12767,86 | -- | 146128 | -- | 146128 | -- | 157818 |
| 6. | СПрайс СТПРАЙС | -Стабилизатор органических смесей "ANT" | литр | | -- | -- | -- | -- | -- | 11690 | |
| | | СП - 8% | | 327 | 204,51 | 174,04 | 66874 | 56911 | 1884 | 18787 | 92513 |
| 7. | Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015 | -Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами | м2 основания | | 24,71 | 28,49 | 8079 | 9316 | -- | 6853 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | 81,75 | 59,09 | 59,09 | 4831 | 4831 | -- | 1276 | 6595 |
| 8. | Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | | -- | 21,67 | -- | 1772 | -- | 489 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | 81,75 | 23,4 | 23,4 | 1913 | 1913 | -- | 387 | 2484 |
| 9. | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | | --- | 6,58 | -- | 538 | -- | 184 | |
| 10. | Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -Основания. Розлив вяжущих материалов<br>НР - 108%; СП - 8% | т | 1,3248 | 106228,71<br>-- | 1626,03<br>763,28 | 140732<br>-- | 2154<br>1011 | 138578<br>-- | 1092<br>11346 | 153170 |
| 11. | Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 | -Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство<br>НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия | 1656 | 3193,14<br>36,99 | 90,72<br>25,37 | 5287836<br>61261 | 150238<br>42006 | 5076337<br>-- | 111529<br>431949 | 5831314 |
| | | | | | | Обочины ЩГС | | | | | |
| 12. | Е11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 | -Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см<br>НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия обочин | 542 | 160,2<br>26,79 | 132,72<br>36,8 | 86827<br>14518 | 71933<br>19945 | 376<br>-- | 37220<br>9924 | 133971 |
| 13. | Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015 | -Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере<br>НР - 108%; СП - 8% | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 81,3 | 616<br>49,29 | 555,92<br>164,06 | 50081<br>4007 | 45197<br>13338 | 877<br>-- | 18733<br>5505 | 74319 |
| 14. | С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004<br>СП - 8% | м3 | 40,65 | 6297<br>-- | --<br>-- | 255973<br>-- | --<br>-- | 255973<br>-- | --<br>20478 | 276451 |
| 15. | С121-0104 | -Песок природный ГОСТ | м3 | 32,52 | 1452 | -- | 47219 | -- | 47219 | -- | 50997 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | 8736-93 СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3778 | |
| 16. | С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -Глина СП - 8% | м3 | 8,13 | 1648<br>-- | --<br>-- | 13398<br>-- | --<br>-- | 13398<br>-- | --<br>1072 | 14470 |
| | | | | | Прочие работы | | | | | | |
| 17. | Е11-27120 2-0303 1127-1202 -0303 РСНБ РК 2015 | -Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2. Разборка НР - 108%; СП - 8% | м3 сборных железобетонных плит | 14,1 | 3151,46<br>1100,8 | 2050,66<br>776,11 | 44436<br>15521 | 28914<br>10943 | --<br>-- | 28582<br>5841 | 78859 |
| 18. | Е11-27030 2-0103 1127-0302 -0103 РСНБ РК 2015 | -Покрытия и основания фрезированный метериал. Разборка НР - 108%; СП - 8% | м3 конструкции | 70,25 | 458,86<br>120,28 | 338,58<br>69,6 | 32235<br>8449 | 23785<br>4889 | --<br>-- | 14406<br>3731 | 50371 |
| 19. | Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (фрезированный матераал) НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 56,2<br>134,88 | 184,98<br>7,59<br>251<br>-- | 177,14<br>44,85<br>--<br>-- | 10396<br>426<br>33855<br>-- | 9955<br>2521<br>--<br>-- | 15<br>--<br>--<br>-- | 2122<br>1001<br>--<br>2708 | 13519<br>36563 |
| 20. | С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (фрезированный матераал) СП - 8% | Тенге за 1 тонну | 56,2 | 1628,01<br>179,28 | 1441,8<br>294,13 | 91494<br>10076 | 81029<br>16530 | 389<br>-- | 28734<br>9618 | 129846 |
| 21. | Е11-27040 1-0104 1127-0401 -0104 РСНБ РК | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из фрезированного материала. Устройство | м3 материала основания в | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | НР - 108%; СП - 8% | плотном теле | | | | | | | | |
| | | | | | Устройство водопропускных труб, футляров | | | | | | |
| 22. | | | | 6,5 | 184,98 | 177,14 | 1202 | 1151 | 2 | 245 | 1564 |
| | Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) | м3 грунта | | 7,59 | 44,85 | 49 | 292 | -- | 116 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 23. | | | | 0,5 | 1370,6 | -- | 685 | -- | -- | 493 | 1273 |
| | Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | | 1370,6 | -- | 685 | -- | -- | 94 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 24. | | | | 5,9 | 15,88 | 15,88 | 94 | 94 | -- | 25 | 129 |
| | Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | -- | 5,97 | -- | 35 | -- | 10 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 25. | | | | 1,925 | 213 | -- | 410 | -- | -- | -- | 443 |
| | С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт) | Тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 26. | | | | 0,7 | 3151,67 | 149,17 | 2206 | 104 | 1499 | 624 | 3057 |
| | Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Основание под трубопроводы ПГС. Устройство | м3 основания | | 861,9 | 38,54 | 603 | 27 | -- | 226 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 27. | | | | 0,013 | 1333981,06 | 616479,2 | 17342 | 8014 | 1420 | 10250 | 29799 |
| | Е11-22030 1-0108 1122-0301 -0108 РСНБ РК | -Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра | км трубопровода | | 608328 | 188061,63 | 7908 | 2445 | -- | 2207 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 Изм. и доп. вып. 10 | | | | | | | | | | |
| 28. | С123-0102 01-0243 2301-0201 -0243 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 13 | 12597 | -- | 163761 | -- | 163761 | -- | 176862 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 13101 | |
| | | СП - 8% | | | 3065134,63 | | 39847 | | 33603 | | 47395 |
| 29. | | | | 0,013 | | 199914,7 | | 2599 | | 4037 | |
| | Е11-22060 1-0208 1122-0601 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 280358 | 33354,46 | 3645 | 434 | -- | 3511 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Устройство тротуаров | | | | | |
| 30. | Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 7,2 | 43,88 | 43,88 | 316 | 316 | -- | 78 | 426 |
| | | | | | -- | 15,13 | -- | 109 | -- | 32 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | 12 | 84,02 | 66,25 | 1008 | 795 | 119 | 184 | 1288 |
| 31. | Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | -Грунт уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | | 7,87 | 13,43 | 94 | 161 | -- | 95 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | 12 | 39,49 | 39,49 | 474 | 474 | -- | 128 | 650 |
| 32. | Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 уплотненного грунта | | -- | 14,84 | -- | 178 | -- | 48 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | 12 | 8,27 | 8,27 | 99 | 99 | -- | 27 | 136 |
| 33. | Е11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК | -Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по | м3 уплотненного грунта | | -- | 3,08 | -- | 37 | -- | 10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015<br>К=2 | одному следу при толщине слоя 40 см | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 34. | | | | 3,65 | 3488,71 | 990,15 | 12734 | 3614 | 8691 | 1244 | 15096 |
| | Е11-27040<br>1-0102<br>1127-0401<br>-0102<br>РСНБ РК<br>2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 117,5 | 198,09 | 429 | 723 | -- | 1118 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 35. | | | | 44 | 1336,89 | 152,82 | 58823 | 6724 | 50872 | 3504 | 67313 |
| | Е11-27040<br>3-0301<br>1127-0403<br>-0301<br>РСНБ РК<br>2015 | -Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2) | м2 основания | | 27,89 | 45,86 | 1227 | 2018 | -- | 4986 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 36. | | | | 44 | -409,86 | -53,72 | -18034 | -2364 | -15670 | -792 | -20332 |
| | Е11-27040<br>3-0304<br>1127-0403<br>-0304<br>РСНБ РК<br>2015<br>К=5 | -Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 | м2 основания | | -- | -16,67 | -- | -734 | -- | -1506 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 37. | | | | 44 | 2097,69 | 90,72 | 92299 | 3992 | 86679 | 2963 | 102883 |
| | Е11-27060<br>2-0301<br>1127-0602<br>-0301<br>РСНБ РК<br>2015 | -Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | | 36,99 | 25,37 | 1628 | 1116 | -- | 7621 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 38. | | | | 4,2 | 1370,6 | -- | 5757 | -- | -- | 4145 | 10693 |
| | Е11-01020<br>5-0302 | -Грунты 2 группы. Разработка вручную в | м3 грунта | | 1370,6 | -- | 5757 | -- | -- | 792 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 | траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 39. | | | | 1,1 | 3681,42 | 866,87 | 4050 | 954 | 2371 | 1018 | 5473 |
| | Е11-08010 -Основание под | | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 1-0201 фундаменты ПГС. | | основани | | 659,1 | 336,49 | 725 | 370 | -- | 405 | |
| | 1108-0101 -0201 Устройство | | я | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 40. | | | | 60 | 2259,74 | 27,51 | 135585 | 1650 | 96034 | 41583 | 191342 |
| | Е11-27020 -Камни бортовые | | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 1-1002 бетонные. Установка при | | бортовог | | 631,69 | 10,03 | 37901 | 602 | -- | 14173 | |
| | 1127-0201 -1002 других видах покрытий. Бортовые камни | | о камня | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 сечением 80х200 мм при других видах покрытия | | | | | | | | | | |
| | ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона | | | | | | | | | | |
| | Кмр=0,86 | В15 (М200) - 0,86 | | | | | | | | | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 41. | | | | 0,96 | 44260 | -- | 42490 | -- | 42490 | -- | 45889 |
| | С121-0405 -Камни бортовые из | | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 08-9901 бетона класса В22,5 ТОО | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3399 | |
| | 2104-0508 -9901 "Hess-Oral" ГОСТ 6665-91 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 42. | | | | 11,4 | 184,98 | 177,14 | 2109 | 2019 | 4 | 430 | 2742 |
| | Е11-01010 -Грунты 2 группы. | | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 2-0308 Разработка с погрузкой | | грунта | | 7,59 | 44,85 | 86 | 511 | -- | 203 | |
| | 1101-0102 -0308 на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 43. | | | | 19,95 | 251 | -- | 5007 | -- | -- | -- | 5408 |
| | С341-0201 -Перевозка строительных | | Тенге за | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 02-1010 грузов самосвалами вне | | 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | 401 | |
| | 4102-0102 -1010 карьеров. Грузоподъемность 15 т. | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт) | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | -- | -- | 7463531 | 608848 | 6621169 | 372225 | 8462618 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | -- | -- | 194247 | 156231 | -- | 626859 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 146128 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 146128 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11690 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 157818 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7153642 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 5614005 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 350478 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 171495 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 525774 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 39272 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 372226 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 602069 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 8127937 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 317 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 350478 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 163761 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 163761 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13101 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 176862 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 8462618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 317 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 350478 | | | |

РАЗДЕЛ 2. Ул.Мунайтпасова

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Дорожная одежда тип I | | | | | |
| 44. | | | м3 | 74 | 3488,71 | 990,15 | 258164 | 73271 | 176198 | 25222 | 306057 |
| | Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | материала основания в плотном теле | | 117,5 | 198,09 | 8695 | 14659 | -- | 22671 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 45. | | | м3 | 108,25 | 627,99 | 566,39 | 67980 | 61312 | 590 | 26594 | 102140 |
| | Е11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015 | -Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере | | | 56,15 | 171,32 | 6078 | 18546 | -- | 7566 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 46. | | | м3 | 106 | 1946 | -- | 206276 | -- | 206276 | -- | 222778 |
| | С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК | -Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 16502 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| 47. | | | | 28 | 341 | -- | 9548 | -- | 9548 | -- | 10312 |
| | С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015 | -Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 764 | |
| | | СП - 8% | | 10,825 | 20978 | -- | 227087 | -- | 227087 | -- | 245254 |
| 48. | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 18167 | |
| | С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | 15,155 | 12767,86 | -- | 193497 | -- | 193497 | -- | 208977 |
| 49. | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 15480 | |
| | СПрайс СТПРАЙС | -Стабилизатор органических смесей "ANT" | литр | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | 433 | 204,51 | 174,04 | 88552 | 75359 | 2495 | 24876 | 122503 |
| 50. | | | | | 24,71 | 28,49 | 10698 | 12336 | -- | 9074 | |
| | Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015 | -Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами | м2 основания | | | | | | | | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | 108,25 | 59,09 | 59,09 | 6397 | 6397 | -- | 1689 | 8733 |
| 51. | | | | | -- | 21,67 | -- | 2346 | -- | 647 | |
| | Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | 108,25 | 23,4 | 23,4 | 2533 | 2533 | -- | 513 | 3290 |
| 52. | | | | | -- | 6,58 | -- | 712 | -- | 244 | |
| | Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | 1,6656 | 106228,71 | 1626,03 | 176935 | 2708 | 174227 | 1373 | 192572 |
| 53. | Е11-27060 | -Основания. Розлив | т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8% | | | -- | 763,28 | -- | 1271 | -- | 14265 | |
| 54. | | | | 2082 | 3193,14 | 90,72 | 6648112 | 188886 | 6382205 | 140219 | 7331398 |
| | Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 | -Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия | | 36,99 | 25,37 | 77021 | 52812 | -- | 543067 | |
| | | | | | | Обочины ЩГС | | | | | |
| 55. | | | | 678 | 160,2 | 132,72 | 108614 | 89983 | 470 | 46560 | 167588 |
| | Е11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 | -Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия обочин | | 26,79 | 36,8 | 18161 | 24950 | -- | 12414 | |
| 56. | | | | 101,7 | 616 | 555,92 | 62647 | 56537 | 1098 | 23433 | 92967 |
| | Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015 | -Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере НР - 108%; СП - 8% | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | | 49,29 | 164,06 | 5012 | 16685 | -- | 6886 | |
| 57. | | | | 50,85 | 6297 | -- | 320202 | -- | 320202 | -- | 345819 |
| | С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 25616 | |
| 58. | | | | 40,68 | 1452 | -- | 59067 | -- | 59067 | -- | 63793 |
| | С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-93 СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 4725 | |
| 59. | | | | 10,17 | 1648 | -- | 16760 | -- | 16760 | -- | 18101 |
| | С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК | -Глина СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 1341 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Прочие работы | | | | | |
| 60. | | | | 84,75 | 458,86 | 338,58 | 38888 | 28695 | -- | 17379 | 60768 |
| | E11-27030 2-0103 1127-0302 -0103 РСНБ РК 2015 | -Покрытия и основания фрезированный метериал. Разборка | м3 конструкции | | 120,28 | 69,6 | 10193 | 5898 | -- | 4501 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 61. | | | | 67,8 | 184,98 | 177,14 | 12542 | 12010 | 18 | 2560 | 16309 |
| | E11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (фрезированный матераал) | м3 грунта | | 7,59 | 44,85 | 514 | 3041 | -- | 1208 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 62. | | | | 162,72 | 251 | -- | 40843 | -- | -- | -- | 44110 |
| | С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (фрезированный матераал) | Тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | 3267 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 63. | | | | 67,8 | 1628,01 | 1441,8 | 110379 | 97754 | 470 | 34665 | 156647 |
| | E11-27040 1-0104 1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из фрезированного материала. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 179,28 | 294,13 | 12155 | 19942 | -- | 11604 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Устройство водопропускных труб, футляров | | | | | |
| 64. | | | | 18 | 184,98 | 177,14 | 3330 | 3188 | 5 | 680 | 4330 |
| | E11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) | м3 грунта | | 7,59 | 44,85 | 137 | 807 | -- | 321 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 65. | | | | 2,7 | 1370,6 | -- | 3701 | -- | -- | 2664 | 6874 |
| | E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК | -Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | | 1370,6 | -- | 3701 | -- | -- | 509 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 66. | | | | 16,3 | 15,88 | 15,88 | 259 | 259 | -- | 70 | 355 |
| | Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | -- | 5,97 | -- | 97 | -- | 26 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 67. | | | | 7,7 | 213 | -- | 1640 | -- | -- | -- | 1771 |
| | С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт) | Тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | 131 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 68. | | | | 3,2 | 3151,67 | 149,17 | 10085 | 477 | 6850 | 2853 | 13973 |
| | Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Основание под трубороводы ПГС. Устройство | м3 основани я | | 861,9 | 38,54 | 2758 | 123 | -- | 1035 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 69. | | | | 0,012 | 1333981,06 | 616479,2 | 16008 | 7398 | 1310 | 9461 | 27506 |
| | Е11-22030 1-0108 1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра | км трубопро вода | | 608328 | 188061,63 | 7300 | 2257 | -- | 2038 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 70. | | | | 12 | 12597 | -- | 151164 | -- | 151164 | -- | 163257 |
| | С123-0102 01-0243 2301-0201 -0243 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 12093 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 71. | | | | 0,012 | 3065134,63 | 199914,7 | 36782 | 2399 | 31019 | 3727 | 43749 |
| | Е11-22060 1-0208 1122-0601 -0208 | -Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной | км трубопро вода | | 280358 | 33354,46 | 3364 | 400 | -- | 3241 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 72. | Е11-22030 1-0110 1122-0301 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | 0,024 | 1790617,26<br>---<br>799034 | 844352,68<br>---<br>254174,09 | 42975<br>---<br>19177 | 20264<br>---<br>6100 | 3534<br>---<br>-- | 25024<br>---<br>5440 | 73439 |
| 73. | С123-0102 01-0258 2301-0201 -0258 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8% | м | 24 | 25930<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 622320<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 622320<br>---<br>-- | --<br>---<br>49786 | 672106 |
| 74. | Е11-22060 1-0210 1122-0601 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | 0,024 | 4240702,38<br>---<br>287152 | 538601,86<br>---<br>127020,58 | 101777<br>---<br>6892 | 12926<br>---<br>3048 | 81959<br>---<br>-- | 9841<br>---<br>8929 | 120547 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге<br>Тенге | | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 9645063<br>---<br>191857 | 742358<br>---<br>186031 | 8668369<br>---<br>-- | 399403<br>---<br>803558 | 10848023 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 193497 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 193497 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 15480 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 208977 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8678082 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6855594 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 377887 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 227087 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 618704 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 42483 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 399403 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 726199 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9803684 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 326 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 377887 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 773484 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 773484 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 61879 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 835363 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 10848023 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 326 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 377887 | | | |

РАЗДЕЛ 3. Ул.Нечаевой

Дорожная одежда тип I

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75. | | | | 82 | 3488,71 | 990,15 | 286074 | 81192 | 195247 | 27949 | 339145 |
| | E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 117,5 | 198,09 | 9635 | 16243 | -- | 25122 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 76. | | | | 119,25 | 627,99 | 566,39 | 74888 | 67542 | 650 | 29296 | 112519 |
| | E11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015 | -Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 | | 56,15 | 171,32 | 6696 | 20430 | -- | 8335 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 77. | | | | 116 | 1946 | -- | 225736 | -- | 225736 | -- | 243795 |
| | C121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 | -Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 18059 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 78. | | | | 31 | 341 | -- | 10571 | -- | 10571 | -- | 11417 |
| | C121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015 | -Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 846 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 79. | | | | 11,925 | 20978 | -- | 250163 | -- | 250163 | -- | 270176 |
| | C121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 20013 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 80. | | | | 16,695 | 12767,86 | -- | 213159 | -- | 213159 | -- | 230212 |
| | СПрайс | -Стабилизатор | литр | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТПРАЙС | органических смесей "ANT" | | | -- | -- | -- | -- | -- | 17053 | |
| | | СП - 8% | | 477 | 204,51 | 174,04 | 97550 | 83017 | 2748 | 27404 | 134951 |
| 81. | Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015 | -Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами | м2 основания | | 24,71 | 28,49 | 11785 | 13589 | -- | 9996 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | 119,25 | 59,09 | 59,09 | 7047 | 7047 | -- | 1861 | 9620 |
| 82. | Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | | -- | 21,67 | -- | 2584 | -- | 713 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | 119,25 | 23,4 | 23,4 | 2790 | 2790 | -- | 565 | 3624 |
| 83. | Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | | -- | 6,58 | -- | 785 | -- | 268 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | 1,7008 | 106228,71 | 1626,03 | 180674 | 2766 | 177908 | 1402 | 196642 |
| 84. | Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -Основания. Розлив вяжущих материалов | т | | -- | 763,28 | -- | 1298 | -- | 14566 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | 2126 | 3193,14 | 90,72 | 6788611 | 192878 | 6517085 | 143182 | 7486336 |
| 85. | Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 | -Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | | 36,99 | 25,37 | 78648 | 53928 | -- | 554543 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | 702 | 160,2 | Обочины ЩГС 132,72 | 112459 | 93168 | 487 | 48208 | 173520 |
| 86. | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 | -Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия обочин | | 26,79 | 36,8 | 18804 | 25833 | -- | 12853 | |
| 87. | | | | 105,3 | 616 | 555,92 | 64865 | 58539 | 1136 | 24263 | 96258 |
| | Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015 | -Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере НР - 108%; СП - 8% | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | | 49,29 | 164,06 | 5190 | 17276 | -- | 7130 | |
| 88. | | | | 52,65 | 6297 | -- | 331537 | -- | 331537 | -- | 358060 |
| | С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 26523 | |
| 89. | | | | 42,12 | 1452 | -- | 61158 | -- | 61158 | -- | 66051 |
| | С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-93 СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 4893 | |
| 90. | | | | 10,53 | 1648 | -- | 17353 | -- | 17353 | -- | 18742 |
| | С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -Глина СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 1388 | |
| | | | | | Устройство водопропускных труб, футляров | | | | | | |
| 91. | | | | 7,2 | 184,98 | 177,14 | 1332 | 1275 | 2 | 272 | 1732 |
| | Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | 7,59 | 44,85 | 55 | 323 | -- | 128 | |
| 92. | | | | 0,8 | 1370,6 | -- | 1096 | -- | -- | 789 | 2037 |
| | Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК | -Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | | 1370,6 | -- | 1096 | -- | -- | 151 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 93. | Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6,3 | 15,88<br>-- | 15,88<br>5,97 | 100<br>-- | 100<br>38 | --<br>-- | 27<br>10 | 137 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 94. | С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт) | Тенге за 1 тонну | 2,975 | 213<br>-- | --<br>-- | 634<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>51 | 684 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 95. | Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Основание под трубопроводы ПГС. Устройство | м3 основания | 0,6 | 3151,67<br>861,9 | 149,17<br>38,54 | 1891<br>517 | 90<br>23 | 1284<br>-- | 535<br>194 | 2620 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 96. | Е11-22030 1-0110 1122-0301 -0110 РСНБ РК 2015 | -Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,012 | 1790617,26<br>799034 | 844352,68<br>254174,09 | 21487<br>9588 | 10132<br>3050 | 1767<br>-- | 12512<br>2720 | 36719 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Изм. и доп. вып. 10 | | | | | | | | | |
| 97. | С123-0102 01-0258 2301-0201 -0258 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 12 | 25930<br>-- | --<br>-- | 311160<br>-- | --<br>-- | 311160<br>-- | --<br>24893 | 336053 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 98. | Е11-22060 1-0210 1122-0601 -0210 | -Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной | км трубопровода | 0,012 | 4240702,38<br>287152 | 538601,86<br>127020,58 | 50888<br>3446 | 6463<br>1524 | 40979<br>-- | 4920<br>4465 | 60274 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Съезды. Дорожная одежда тип I | | | | | |
| 99. | | | | 138 | 6,13 | 6,13 | 846 | 846 | -- | 155 | 1080 |
| | Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015 | -Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8% | м2 спланированной площади | | -- | 1,56 | -- | 215 | -- | 80 | |
| 100. | | | | 18 | 28,46 | 28,46 | 512 | 512 | -- | 139 | 703 |
| | Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | -- | 10,71 | -- | 193 | -- | 52 | |
| 101. | | | | 28 | 84,02 | 66,25 | 2352 | 1855 | 277 | 429 | 3004 |
| | Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | -Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | | 7,87 | 13,43 | 220 | 376 | -- | 223 | |
| 102. | | | | 28 | 44,76 | 44,76 | 1253 | 1253 | -- | 330 | 1710 |
| | Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | | -- | 16,39 | -- | 459 | -- | 127 | |
| 103. | | | | 28 | 9,45 | 9,45 | 265 | 265 | -- | 54 | 344 |
| | Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | | -- | 2,66 | -- | 74 | -- | 25 | |
| 104. | | | | 18 | 184,98 | 177,14 | 3330 | 3188 | 5 | 680 | 4330 |
| | Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК | -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | | 7,59 | 44,85 | 137 | 807 | -- | 321 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | (непригодный грунт) | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 105. | | | | 31,5 | 251 | -- | 7907 | -- | -- | -- | 8539 |
| | С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт) | Тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | 633 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 106. | | | | 19 | 3488,71 | 990,15 | 66285 | 18813 | 45239 | 6476 | 78582 |
| | Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 117,5 | 198,09 | 2233 | 3764 | -- | 5821 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 107. | | | | 27,75 | 627,99 | 566,39 | 17427 | 15717 | 152 | 6817 | 26184 |
| | Е11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015 | -Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 | | 56,15 | 171,32 | 1558 | 4754 | -- | 1940 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 108. | | | | 27 | 1946 | -- | 52542 | -- | 52542 | -- | 56745 |
| | С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 | -Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 4203 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 109. | | | | 7 | 341 | -- | 2387 | -- | 2387 | -- | 2578 |
| | С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015 | -Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 191 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 110. | | | | 2,775 | 20978 | -- | 58214 | -- | 58214 | -- | 62871 |
| | С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 4657 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111. | СПрайс СТПРАЙС | -Стабилизатор органических смесей "ANT"<br>СП - 8% | литр | 3,885 | 12767,86<br>-- | --<br>-- | 49603<br>-- | --<br>-- | 49603<br>-- | --<br>3968 | 53571 |
| 112. | Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015 | -Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами<br>НР - 108%; СП - 8% | м2 основания | 111 | 204,51<br>24,71 | 174,04<br>28,49 | 22700<br>2742 | 19318<br>3162 | 640<br>-- | 6377<br>2326 | 31404 |
| 113. | Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | 27,75 | 59,09<br>-- | 59,09<br>21,67 | 1640<br>-- | 1640<br>601 | --<br>-- | 433<br>166 | 2239 |
| 114. | Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | 27,75 | 23,4<br>-- | 23,4<br>6,58 | 649<br>-- | 649<br>183 | --<br>-- | 131<br>62 | 843 |
| 115. | Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -Основания. Розлив вяжущих материалов<br>НР - 108%; СП - 8% | т | 0,1472 | 106228,71<br>-- | 1626,03<br>763,28 | 15637<br>-- | 239<br>112 | 15398<br>-- | 121<br>1261 | 17019 |
| 116. | Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 | -Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство<br>НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия | 184 | 3193,14<br>36,99 | 90,72<br>25,37 | 587537<br>6807 | 16693<br>4667 | 564037<br>-- | 12392<br>47994 | 647924 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Обочины ЩГС | | | | | |
| 117. | E11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 | -Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см<br>НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия обочин | 50 | 160,2<br>26,79 | 132,72<br>36,8 | 8010<br>1339 | 6636<br>1840 | 35<br>-- | 3434<br>915 | 12359 |
| 118. | E11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015 | -Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере<br>НР - 108%; СП - 8% | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 7,5 | 616<br>49,29 | 555,92<br>164,06 | 4620<br>370 | 4169<br>1230 | 81<br>-- | 1728<br>508 | 6856 |
| 119. | C121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004<br>СП - 8% | м3 | 3,75 | 6297<br>-- | --<br>-- | 23614<br>-- | --<br>-- | 23614<br>-- | --<br>1889 | 25503 |
| 120. | C121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-93<br>СП - 8% | м3 | 3 | 1452<br>-- | --<br>-- | 4356<br>-- | --<br>-- | 4356<br>-- | --<br>348 | 4704 |
| 121. | C121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -Глина<br>СП - 8% | м3 | 0,75 | 1648<br>-- | --<br>-- | 1236<br>-- | --<br>-- | 1236<br>-- | --<br>99 | 1335 |
| | | | | | | Призмы | | | | | |
| 122. | E11-27040 1-0104 1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы<br>НР - 108%; СП - 8% | м3 материала основания в плотном теле | 6,4 | 1628,01<br>179,28 | 1441,8<br>294,13 | 10419<br>1147 | 9228<br>1882 | 44<br>-- | 3272<br>1095 | 14787 |
| 123. | C121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм | м3 | 7,36 | 5653<br>-- | --<br>-- | 41606<br>-- | --<br>-- | 41606<br>-- | --<br>3328 | 44935 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | СТ РК 1284-2004<br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | -- | -- | 10098171 | 708022 | 9219596 | 366153 | 11301473 |
| | | Тенге | | | -- | -- | 162015 | 181245 | -- | 837145 | |
| | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 262763 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 262763 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 21021 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 283784 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 9524248 | | | | |
| | Материалы | Тенге | | | | | 7563914 | | | | |
| | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 343260 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 308377 | | | | |
| | Местные материалы | Тенге | | | | | 773381 | | | | |
| | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 8540 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | | 366155 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 791232 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 10681636 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 292 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 343260 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 311160 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 311160 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 24893 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 336053 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 11301472 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 292 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 343260 | | | |
| | РАЗДЕЛ 4. Ул.Женис | | | | | | | | | | |
| 124. | | | | | Обочины ЩГС | | | | | | |
| | E11-27080 -Обочины. Укрепление ЩГС | м2 | 628 | 160,2 | 132,72 | 100604 | 83347 | 435 | 43126 | | 155229 |
| | 1-0111 толщиной 15 см | покрытия | | 26,79 | 36,8 | 16822 | 23110 | -- | 11498 | | |
| | 1127-0801 -0111 НР - 108%; СП - 8% РСНБ РК 2015 | обочин | | | | | | | | | |
| 125. | | | 94,2 | 616 | 555,92 | 58027 | 52368 | 1016 | 21705 | | 86111 |
| | E11-27100 -Смесь | м3 смеси | | | | | | | | | |
| | 1-0501 щебеночно-гравийная из | (в | | 49,29 | 164,06 | 4643 | 15455 | -- | 6379 | | |
| | 1127-1001 несвязных грунтов. | рыхлом | | | | | | | | | |
| | -0501 Приготовление в | состояни | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК установке, | и) | | | | | | | | | |
| | 2015 установленной в карьере | | | | | | | | | | |
| | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 126. | | | 47,1 | 6297 | -- | 296589 | -- | 296589 | -- | | 320316 |
| | C121-0102 -Щебень из плотных | м3 | | | | | | | | | |
| | 01-0402 горных пород для | | | -- | -- | -- | -- | -- | 23727 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 127. | | | | 37,68 | 1452 | -- | 54711 | -- | 54711 | -- | 59088 |
| | С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 4377 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 128. | | | | 9,42 | 1648 | -- | 15524 | -- | 15524 | -- | 16766 |
| | С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -Глина | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 1242 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Устройство водопропускных труб, футляров | | | | | |
| 129. | | | | 13,92 | 184,98 | 177,14 | 2575 | 2466 | 3 | 526 | 3348 |
| | Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) | м3 грунта | | 7,59 | 44,85 | 106 | 624 | -- | 248 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 130. | | | | 2,08 | 1370,6 | -- | 2851 | -- | -- | 2053 | 5296 |
| | Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | | 1370,6 | -- | 2851 | -- | -- | 392 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 131. | | | | 13,44 | 15,88 | 15,88 | 213 | 213 | -- | 58 | 293 |
| | Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | -- | 5,97 | -- | 80 | -- | 22 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 132. | | | | 4,48 | 213 | -- | 954 | -- | -- | -- | 1031 |
| | С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный | Тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | грунт) | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 133. | | | | 0,82 | 3151,67 | 149,17 | 2584 | 122 | 1755 | 731 | 3581 |
| | Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Основание под трубопроводы ПГС. Устройство | м3 основания | | 861,9 | 38,54 | 707 | 32 | -- | 265 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 134. | | | | 0,0116 | 2301778,61 | 1099266,06 | 26701 | 12751 | 1951 | 15534 | 45614 |
| | Е11-22030 1-0111 1122-0301 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра | км трубопровода | | 1034399 | 318278,04 | 11999 | 3692 | -- | 3379 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 135. | | | | 11,6 | 40321 | -- | 467724 | -- | 467724 | -- | 505141 |
| | С123-0102 01-0264 2301-0201 -0264 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 37418 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 136. | | | | 0,0116 | 5192849,68 | 708406,36 | 60237 | 8218 | 48664 | 5176 | 70646 |
| | Е11-22060 1-0211 1122-0601 -0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 289248 | 161484,41 | 3355 | 1873 | -- | 5233 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Съезды. Дорожная одежда тип I Обочины ЩГС | | | | | |
| 137. | | | | 30 | 160,2 | 132,72 | 4806 | 3982 | 20 | 2060 | 7415 |
| | Е11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 | -Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см | м2 покрытия обочин | | 26,79 | 36,8 | 804 | 1104 | -- | 549 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 138. | | | | 4,5 | 616 | 555,92 | 2772 | 2502 | 48 | 1037 | 4114 |
| | Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 | -Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в | м3 смеси (в рыхлом состояни | | 49,29 | 164,06 | 222 | 738 | -- | 305 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | установке, установленной в карьере | и) | | | | | | | | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | 2,25 | 6297 | -- | 14168 | -- | 14168 | -- | 15302 |
| 139. | С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 1133 | |
| | | СП - 8% | | 1,8 | 1452 | -- | 2614 | -- | 2614 | -- | 2823 |
| 140. | С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 209 | |
| | | СП - 8% | | 0,45 | 1648 | -- | 742 | -- | 742 | -- | 801 |
| 141. | С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -Глина | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 59 | |
| | | | | | | Призмы | | | | | |
| 142. | Е11-27040 1-0104 1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы | м3 материала основания в плотном теле | 3,2 | 1628,01 | 1441,8 | 5210 | 4614 | 22 | 1636 | 7393 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 179,28 | 294,13 | 574 | 941 | -- | 548 | |
| | | | | 3,68 | 5653 | -- | 20803 | -- | 20803 | -- | 22467 |
| 143. | С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 1664 | |
| | | СП - 8% | | | | Укрепление откосов | | | | | |
| | | | | 195 | 59,76 | 59,76 | 11653 | 11653 | -- | 3156 | 15994 |
| 144. | Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015 | -Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | -- | 22,48 | -- | 4384 | -- | 1185 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | 195 | 1648 | -- | 321360 | -- | 321360 | -- | 347069 |
| 145. | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -Глина<br>СП - 8% | м3 | | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 25709<br>-- | |
| 146. | Е11-42010 1-0601 1142-0101 -0601 РСНБ РК 2015 | -Слой подстилающий из щебня (гравия, песка) толщиной 20 см. Устройство насухо вручную<br>НР - 68%; СП - 8% | м2 подстилающего слоя | 51,2 | 360,13<br>317,2 | 42,93<br>14,08 | 18439<br>16241 | 2198<br>721 | --<br>-- | 11534<br>2398 | 32370 |
| 147. | С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004<br>СП - 8% | м3 | 34,3 | 6297<br>-- | --<br>-- | 215987<br>-- | --<br>-- | 215987<br>-- | --<br>17279 | 233266 |
| 148. | С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 | -Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014<br>СП - 8% | м3 | 16,9 | 1946<br>-- | --<br>-- | 32887<br>-- | --<br>-- | 32887<br>-- | --<br>2631 | 35518 |
| 149. | Е11-42020 4-0103 1142-0204 -0103 РСНБ РК 2015 | -Брус упорный. Установка кранами гусеничными насухо. У открытого побережья (открытого рейда)<br>НР - 68%; СП - 8% | м3 сборных конструкций | 5 | 3835,13<br>1063,84 | 2771,29<br>906,75 | 19176<br>5319 | 13856<br>4534 | --<br>-- | 6700<br>2070 | 27946 |
| 150. | Е11-42020 4-0203 1142-0204 -0203 РСНБ РК 2015 | -Плиты. Установка кранами гусеничными насухо. У открытого побережья (открытого рейда)<br>НР - 68%; СП - 8% | м3 сборных конструкций | 8 | 1194,99<br>311,5 | 883,49<br>288,32 | 9560<br>2492 | 7068<br>2307 | --<br>-- | 3263<br>1026 | 13849 |
| 151. | С121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015 табл5 надбавка | -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ | м3 | 13 | 55100,64<br>-- | --<br>-- | 716308<br>-- | --<br>-- | 716308<br>-- | --<br>57305 | 773613 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | по морозостойкости до Ф300 7проц табл5 надбавка по водонепроницаемости до w8 5проц всего А1.1,12 | РК 956-93, ГОСТ 24476-80)<br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 152. | | | | 52 | 2154,96 | 164,02 | 112058 | 8529 | 51762 | 38538 | 162643 |
| | Е11-01020 4-0805 1101-0204 -0805 РСНБ РК 2015 | -Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см | м2 укрепляемой поверхности | | 995,52 | 33,8 | 51767 | 1758 | -- | 12048 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 153. | | | | 52 | 802,08 | 4,96 | 41708 | 258 | 9117 | 23362 | 70276 |
| | Е11-01020 4-0806 1101-0204 -0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 К=10 | -Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины | м2 укрепляемой поверхности | | 621,79 | 2,2 | 32333 | 115 | -- | 5206 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 154. | | | | 10,608 | 32494 | -- | 344696 | -- | 344696 | -- | 372272 |
| | С121-0201 01-0719 2102-0101 -0719 РСНБ РК 2015 | -Бетон тяжелый класса В20, F300, W8 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 27576 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | -- | -- | 2984241 | 214145 | 2618906 | 180195 | 3417591 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 150233 | 61466 | -- | 253156 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2516518 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 113040 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 211699 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 2038145 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 954 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 180195 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 215737 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2912450 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 218 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 211699 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 467724 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 467724 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 37418 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 505141 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 3417591 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 218 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 211699 | | | |

РАЗДЕЛ 5. Ул.Жамбула

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Дорожная одежда тип I | | | | | |
| 155. | | | | 18,82 | 627,99 | 566,39 | 11819 | 10659 | 103 | 4624 | 17758 |
| | Е11-27100 | -Смесь из несвязанных | м3 | | | | | | | | |
| | 1-0505 | грунтов, обрабатываемых | | | 56,15 | 171,32 | 1057 | 3224 | -- | 1315 | |
| | 1127-1001 | битумной эмульсией с | | | | | | | | | |
| | -0505 | цементом. Приготовление | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | в установке, | | | | | | | | | |
| | 2015 | установленной в | | | | | | | | | |
| | | карьере | | | | | | | | | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 156. | | | | 18,4 | 1946 | -- | 35806 | -- | 35806 | -- | 38671 |
| | С121-0106 | -Смеси песчано-гравийные | м3 | | | | | | | | |
| | 01-0101 | природные ГОСТ | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2865 | |
| | 2101-0601 | 23735-2014 | | | | | | | | | |
| | -0101 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| 157. | | | | 5 | 341 | -- | 1705 | -- | 1705 | -- | 1841 |
| | С121-0101 | -Суглинок II группы, | м3 | | | | | | | | |
| | 03-0401 | средняя плотность | | | -- | -- | -- | -- | -- | 136 | |
| | 2101-0103 | грунтов в естественном | | | | | | | | | |
| | -0401 | залегании 1,75 т/м3 | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 158. | | | | 1,75 | 20978 | -- | 36712 | -- | 36712 | -- | 39648 |
| | С121-1301 | -Портландцемент | т | | | | | | | | |
| | 01-0101 | бездобавочный ПЦ 400-Д0 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2937 | |
| | 2113-0101 | ГОСТ 10178-85 | | | | | | | | | |
| | -0101 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| 159. | | | | 2,64 | 12767,86 | -- | 33707 | -- | 33707 | -- | 36404 |
| | СПрайс | -Стабилизатор | литр | | | | | | | | |
| | СТПРАЙС | органических смесей | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2697 | |
| | | "ANT" | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 160. | | | | 75 | 204,51 | 174,04 | 15338 | 13053 | 432 | 4309 | 21219 |
| | Е11-27060 | -Основания из готовой | м2 | | | | | | | | |
| | 2-0801 | цементно-грунтовой | основани | | 24,71 | 28,49 | 1853 | 2137 | -- | 1572 | |
| | 1127-0602 | смеси, приготовленной | я | | | | | | | | |
| | -0801 | из песчаных, супесчаных | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | грунтов, толщиной 16 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами | | | | | | | | | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 161. | | | | 18,75 | 59,09 | 59,09 | 1108 | 1108 | -- | 293 | 1513 |
| | E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | | -- | 21,67 | -- | 406 | -- | 112 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 162. | | | | 18,75 | 23,4 | 23,4 | 439 | 439 | -- | 89 | 570 |
| | E11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | | -- | 6,58 | -- | 123 | -- | 42 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 163. | | | | 0,052 | 106228,71 | 1626,03 | 5524 | 85 | 5439 | 43 | 6012 |
| | E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -Основания. Розлив вяжущих материалов | т | | -- | 763,28 | -- | 40 | -- | 445 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 164. | | | | 65 | 3193,14 | 90,72 | 207554 | 5897 | 199252 | 4378 | 228886 |
| | E11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 | -Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | | 36,99 | 25,37 | 2405 | 1649 | -- | 16955 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 165. | | | | 118 | 174,77 | 171,81 | 20622 | 20274 | -- | 4298 | 26914 |
| | E11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015 | -Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 2,95 | 47,63 | 348 | 5621 | -- | 1994 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 166. | | | | 452 | 160,2 | 132,72 | 72410 | 59989 | 314 | 31040 | 111725 |
| | E11-27080 | -Обочины. Укрепление ЩГС | м2 | | | | Обочины ЩГС | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 | толщиной 15 см НР - 108%; СП - 8% | покрытия обочин | | 26,79 | 36,8 | 12107 | 16633 | -- | 8276 | |
| 167. | | | | 67,8 | 616 | 555,92 | 41765 | 37692 | 731 | 15622 | 61978 |
| | Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015 | -Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере НР - 108%; СП - 8% | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | | 49,29 | 164,06 | 3342 | 11124 | -- | 4591 | |
| 168. | | | | 33,9 | 6297 | -- | 213468 | -- | 213468 | -- | 230546 |
| | С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 17077 | |
| 169. | | | | 27,12 | 1452 | -- | 39378 | -- | 39378 | -- | 42528 |
| | С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-93 СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 3150 | |
| 170. | | | | 6,78 | 1648 | -- | 11173 | -- | 11173 | -- | 12067 |
| | С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -Глина СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 894 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | -- | -- | 748528 | 149195 | 578220 | 64696 | 878280 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 21112 | 40956 | -- | 65058 | |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость монтажных работ | Тенге | 33707 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 33707 |
| Сметная прибыль | Тенге | 2697 |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | 36404 |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 714821 |
| Материалы | Тенге | 206271 |
| Всего заработная плата | Тенге | 62068 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 36712 |
| Местные материалы | Тенге | 301531 |
| Накладные расходы | Тенге | 64694 |
| Сметная прибыль | Тенге | 62361 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 841876 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 62068 | | | 54 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 878280 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | | | | 54 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 62068 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |

РАЗДЕЛ 6. Ул.Молдагулова

Дорожная одежда тип I

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171. | | | | 161 | 3488,71 | 990,15 | 561682 | 159414 | 383350 | 54876 | | 665882 |
| | Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 117,5 | 198,09 | 18918 | 31893 | -- | 49325 | | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 172. | | | | 234,25 | 627,99 | 566,39 | 147106 | 132677 | 1275 | 57548 | | 221027 |
| | Е11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015 | -Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 | | 56,15 | 171,32 | 13154 | 40132 | -- | 16372 | | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 173. | | | | 229 | 1946 | -- | 445634 | -- | 445634 | -- | | 481285 |
| | С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 | -Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 35651 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 174. | | | | 71 | 341 | -- | 24211 | -- | 24211 | -- | | 26148 |
| | С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015 | -Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 1937 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 175. | | | | 23,425 | 20978 | -- | 491410 | -- | 491410 | -- | | 530722 |
| | С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 39313 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 176. | | | | 32,795 | 12767,86 | -- | 418722 | -- | 418722 | -- | | 452220 |
| | СПрайс СТПРАЙС | -Стабилизатор органических смесей "ANT" | литр | | -- | -- | -- | -- | -- | 33498 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 177. | | | | 937 | 204,51 | 174,04 | 191624 | 163075 | 5399 | 53832 | 265092 |
| | E11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015 | -Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами | м2 основания | | 24,71 | 28,49 | 23150 | 26694 | -- | 19636 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 178. | | | | 234,25 | 59,09 | 59,09 | 13842 | 13842 | -- | 3655 | 18897 |
| | E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | | -- | 21,67 | -- | 5077 | -- | 1400 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 179. | | | | 234,25 | 23,4 | 23,4 | 5481 | 5481 | -- | 1110 | 7119 |
| | E11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | | -- | 6,58 | -- | 1541 | -- | 527 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 180. | | | | 3,3888 | 106228,71 | 1626,03 | 359988 | 5510 | 354478 | 2794 | 391804 |
| | E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -Основания. Розлив вяжущих материалов | т | | -- | 763,28 | -- | 2587 | -- | 29023 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 181. | | | | 4236 | 3193,14 | 90,72 | 13526131 | 384305 | 12985121 | 285287 | 14916332 |
| | E11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 | -Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | | 36,99 | 25,37 | 156705 | 107450 | -- | 1104913 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Обочины ЩГС | | | | | |
| 182. | | | | 1403 | 160,2 | 132,72 | 224758 | 186204 | 973 | 96347 | 346793 |
| | E11-27080 1-0111 1127-0801 | -Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см | м2 покрытия обочин | | 26,79 | 36,8 | 37581 | 51629 | -- | 25688 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0111 РСНБ РК 2015 | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 183. | Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015 | -Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 210,45 | 616<br>49,29 | 555,92<br>164,06 | 129637<br>10372 | 116994<br>34527 | 2271<br>-- | 48491<br>14250 | 192379 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 184. | С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 105,225 | 6297<br>-- | --<br>-- | 662602<br>-- | --<br>-- | 662602<br>-- | --<br>53008 | 715610 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 185. | С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 | 84,18 | 1452<br>-- | --<br>-- | 122229<br>-- | --<br>-- | 122229<br>-- | --<br>9778 | 132008 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 186. | С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -Глина | м3 | 21,045 | 1648<br>-- | --<br>-- | 34682<br>-- | --<br>-- | 34682<br>-- | --<br>2775 | 37457 |
| | | | | | | Устройство водопропускных труб, футляров | | | | | |
| 187. | Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) | м3 грунта | 25,9 | 184,98<br>7,59 | 177,14<br>44,85 | 4791<br>196 | 4588<br>1162 | 7<br>-- | 978<br>462 | 6230 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 188. | Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 4,6 | 1370,6<br>1370,6 | --<br>-- | 6305<br>6305 | --<br>-- | --<br>-- | 4539<br>868 | 11712 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 189. | | | | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 403 | 403 | -- | 109 | 554 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | 5,97 | -- | 152 | -- | 41 | |
| 190. | | | | 8,925 | 213 | -- | 1901 | -- | -- | -- | 2053 |
| | С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)<br>СП - 8% | Тенге за 1 тонну | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 152 | |
| 191. | | | | 3,1 | 3151,67 | 149,17 | 9770 | 462 | 6636 | 2763 | 13536 |
| | Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Основание под трубопроводы ПГС. Устройство<br>НР - 99%; СП - 8% | м3 основания | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 861,9 | 38,54 | 2672 | 119 | -- | 1003 | |
| 192. | | | | 0,061 | 1333981,06 | 616479,2 | 81373 | 37605 | 6660 | 48094 | 139824 |
| | Е11-22030 1-0108 1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра<br>НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 608328 | 188061,63 | 37108 | 11472 | -- | 10357 | |
| 193. | | | | 61 | 12597 | -- | 768417 | -- | 768417 | -- | 829890 |
| | С123-0102 01-0243 2301-0201 -0243 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80<br>СП - 8% | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 61473 | |
| 194. | | | | 0,061 | 3065134,63 | 199914,7 | 186973 | 12195 | 157676 | 18945 | 222392 |
| | Е11-22060 1-0208 1122-0601 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 280358 | 33354,46 | 17102 | 2035 | -- | 16473 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 1 | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | Прочие работы | | | | | | |
| 195. | | | | 175,25 | 458,86 | 338,58 | 80415 | 59336 | -- | 35937 | 125660 |
| | Е11-27030 2-0103 1127-0302 -0103 РСНБ РК 2015 | -Покрытия и основания фрезированный метериал. Разборка | м3 конструкции | | 120,28 | 69,6 | 21078 | 12197 | -- | 9308 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 196. | | | | 140,2 | 184,98 | 177,14 | 25934 | 24834 | 36 | 5293 | 33725 |
| | Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (фрезированный матераал) | м3 грунта | | 7,59 | 44,85 | 1064 | 6288 | -- | 2498 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 197. | | | | 336,48 | 251 | -- | 84456 | -- | -- | -- | 91213 |
| | С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (фрезированный матераал) | Тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | 6757 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 198. | | | | 140,2 | 1628,01 | 1441,8 | 228247 | 202141 | 971 | 71681 | 323923 |
| | Е11-27040 1-0104 1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из фрезированного материала. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 179,28 | 294,13 | 25135 | 41236 | -- | 23994 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 199. | | | | 73 | 114,77 | 4,97 | 8378 | 363 | -- | 5771 | 15281 |
| | Е11-01020 7-0109 1101-0207 -0109 РСНБ РК 2015 | -Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня | дерево | | 109,8 | -- | 8015 | -- | -- | 1132 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 200. | | | | 73 | 84,58 | 84,58 | 6174 | 6174 | -- | 1536 | 8327 |
| | Е11-01020 7-0701 1101-0207 -0701 РСНБ РК 2015 | -Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с | пень | | -- | 29,22 | -- | 2133 | -- | 617 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | перемещением пней до 5 м<br><br>НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укрепление окосов | | | | | |
| 201. | | | | 530 | 59,76 | 59,76 | 31673 | 31673 | -- | 8578 | 43471 |
| | Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015 | -Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | -- | 22,48 | -- | 11914 | -- | 3220 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 202. | | | | 530 | 1648 | -- | 873440 | -- | 873440 | -- | 943315 |
| | С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -Глина<br>СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 69875 | |
| 203. | | | | 106,3 | 360,13 | 42,93 | 38282 | 4563 | -- | 23946 | 67206 |
| | Е11-42010 1-0601 1142-0101 -0601 РСНБ РК 2015 | -Слой подстилающий из щебня (гравия, песка) толщиной 20 см. Устройство насухо вручную | м2 подстилающего слоя | | 317,2 | 14,08 | 3378 | 1497 | -- | 4978 | |
| | | НР - 68%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 204. | | | | 70,3 | 6297 | -- | 442679 | -- | 442679 | -- | 478093 |
| | С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004<br>СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 35414 | |
| 205. | | | | 36 | 1946 | -- | 70056 | -- | 70056 | -- | 75660 |
| | С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 | -Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014<br>СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 5604 | |
| 206. | | | | 9,6 | 3835,13 | 2771,29 | 36817 | 26604 | -- | 12864 | 53656 |
| | Е11-42020 4-0103 1142-0204 -0103 РСНБ РК 2015 | -Брус упорный. Установка кранами гусеничными насухо. У открытого побережья (открытого рейда) | м3 сборных конструкций | | 1063,84 | 906,75 | 10213 | 8705 | -- | 3974 | |
| | | НР - 68%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 207. | | | | 15,36 | 1194,99 | 883,49 | 18355 | 13570 | -- | 6265 | 26590 |
| | Е11-42020 4-0203 | -Плиты. Установка кранами гусеничными | м3 сборных | | 311,5 | 288,32 | 4785 | 4429 | -- | 1970 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1142-0204-0203 РСНБ РК 2015 | насухо. У открытого побережья (открытого рейда)<br>НР - 68%; СП - 8% | конструкций | | | | | | | | |
| 208. | С121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015 табл5 надбавка по морозостойкости до Ф300 7проц табл5 надбавка по водонепроницаемости до w8 5проц всего А1.1,12 | -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)<br>СП - 8% | м3 | 24,96 | 55100,64<br>-- | --<br>-- | 1375312<br>-- | --<br>-- | 1375312<br>-- | --<br>110025 | 1485337 |
| 209. | Е11-01020 4-0805 1101-0204 -0805 РСНБ РК 2015 | -Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 укрепляемой поверхности | 120 | 2154,96<br>995,52 | 164,02<br>33,8 | 258595<br>119452 | 19682<br>4056 | 119451<br>-- | 88933<br>27802 | 375330 |
| 210. | Е11-01020 4-0806 1101-0204 -0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 К=10 | -Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 укрепляемой поверхности | 120 | 802,08<br>621,79 | 4,96<br>2,2 | 96250<br>74615 | 595<br>264 | 21040<br>-- | 53913<br>12013 | 162176 |
| 211. | С121-0201 01-0719 2102-0101 -0719 РСНБ РК 2015 | -Бетон тяжелый класса В20, F300, W8 ГОСТ 7473-2010<br>СП - 8% | м3 | 24,48 | 32494<br>-- | --<br>-- | 795453<br>-- | --<br>-- | 795453<br>-- | --<br>63636 | 859089 |

Устройство тротуаров из плит

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212. | | | | 172 | 356,54 | 33,87 | 61325 | 5826 | 124 | 62168 | 133372 |
| | E11-27070 1-0302 1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015 | -Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | | 321,95 | 12,72 | 55375 | 2188 | -- | 9879 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 213. | | | | 8,6 | 11586,32 | 962,9 | 99642 | 8281 | 78033 | 15687 | 124555 |
| | E11-06150 1-0406 1106-1501 -0406 РСНБ РК 2015 | -Приготовление цементно-песчанной смеси | м3 | | 1549,71 | 454,73 | 13328 | 3911 | -- | 9226 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 214. | | | | 27,52 | 49197 | -- | 1353901 | -- | 1353901 | -- | 1462214 |
| | С121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015 | -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 108312 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | -- | -- | 24405058 | 1626400 | 22002249 | 1071940 | 27515159 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 690051 | 415286 | -- | 2038157 | |
| Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 418722 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 418722 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 33498 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 452220 | | | | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 23217919 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 14116865 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 1105336 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 491410 | | | | |
| Местные материалы | | | Тенге | | | | 6206836 | | | | |
| Транспортные расходы | | | Тенге | | | | 86358 | | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 1071941 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 1943189 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 26233049 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 1054 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 1105336 | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | 768417 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 768417 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 61473 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | 829890 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | 27515159 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 1054 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 1105336 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 7. Мкр-н.Саулет, улица 1 | | | | | | | | | |
| | | Дорожная одежда тип I | | | | | | | | | |
| 215. | Е11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015 | -Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 | 26,175 | 627,99 | 566,39 | 16438 | 14825 | 143 | 6430 | 24698 |
| | | | | | 56,15 | 171,32 | 1470 | 4484 | -- | 1829 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | 25,1 | 1946 | -- | 48845 | -- | 48845 | -- | 52752 |
| 216. | С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 | -Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 3908 | |
| | | СП - 8% | | 7 | 341 | -- | 2387 | -- | 2387 | -- | 2578 |
| 217. | С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015 | -Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 191 | |
| | | СП - 8% | | 2,62 | 20978 | -- | 54962 | -- | 54962 | -- | 59359 |
| 218. | С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 4397 | |
| | | СП - 8% | | 3,66 | 12767,86 | -- | 46730 | -- | 46730 | -- | 50469 |
| 219. | СПрайс СТПРАЙС | -Стабилизатор органических смесей "ANT" | литр | | -- | -- | -- | -- | -- | 3738 | |
| | | СП - 8% | | 104,7 | 204,51 | 174,04 | 21412 | 18222 | 603 | 6015 | 29621 |
| 220. | Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015 | -Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами | м2 основания | | 24,71 | 28,49 | 2587 | 2983 | -- | 2194 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | 26,175 | 59,09 | 59,09 | 1547 | 1547 | -- | 408 | 2112 |
| 221. | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | | --<br>-- | 21,67<br>-- | --<br>-- | 567<br>-- | --<br>-- | 156<br>-- | |
| 222. | | | | 26,175 | 23,4 | 23,4 | 612 | 612 | -- | 124 | 795 |
| | E11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | | --<br>-- | 6,58<br>-- | --<br>-- | 172<br>-- | --<br>-- | 59<br>-- | |
| 223. | | | | 0,072 | 106228,71 | 1626,03 | 7648 | 117 | 7531 | 59 | 8324 |
| | E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -Основания. Розлив вяжущих материалов<br>НР - 108%; СП - 8% | т | | --<br>-- | 763,28<br>-- | --<br>-- | 55<br>-- | --<br>-- | 617<br>-- | |
| 224. | | | | 89,8 | 3193,14 | 90,72 | 286744 | 8147 | 275275 | 6048 | 316215 |
| | E11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 | -Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство<br>НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия | | 36,99<br>-- | 25,37<br>-- | 3322<br>-- | 2278<br>-- | --<br>-- | 23423<br>-- | |
| | | | | | | Съезды. Дорожная одежда тип I | | | | | |
| 225. | | | | 460 | 6,13 | 6,13 | 2819 | 2819 | -- | 515 | 3601 |
| | E11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015 | -Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 спланированной площади | | --<br>-- | 1,56<br>-- | --<br>-- | 716<br>-- | --<br>-- | 267<br>-- | |
| 226. | | | | 59,5 | 59,76 | 59,76 | 3556 | 3556 | -- | 963 | 4880 |
| | E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015 | -Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | --<br>-- | 22,48<br>-- | --<br>-- | 1338<br>-- | --<br>-- | 361<br>-- | |
| 227. | | | | 59,5 | 184,98 | 177,14 | 11006 | 10540 | 15 | 2246 | 14313 |
| | E11-01010 2-0308 | -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой | м3 грунта | | 7,59 | 44,85 | 451 | 2669 | -- | 1060 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт насыпи) | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 228. | С341-0201 03-1020 4102-0103 -1020 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (грунт насыпи) | Тенге за 1 тонну | 104,125 | 357<br>-- | --<br>-- | 37173<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>2974 | 40146 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 229. | Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | -Грунт уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 59,5 | 84,02<br>7,87 | 66,25<br>13,43 | 4999<br>468 | 3942<br>799 | 589<br>-- | 913<br>473 | 6384 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 230. | Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 уплотненного грунта | 59,5 | 44,76<br>-- | 44,76<br>16,39 | 2663<br>-- | 2663<br>975 | --<br>-- | 702<br>269 | 3635 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 231. | Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 уплотненного грунта | 59,5 | 9,45<br>-- | 9,45<br>2,66 | 562<br>-- | 562<br>158 | --<br>-- | 114<br>54 | 730 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 232. | Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 94 | 3488,71<br>117,5 | 990,15<br>198,09 | 327938<br>11045 | 93074<br>18620 | 223819<br>-- | 32039<br>28798 | 388776 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 233. | Е11-27100 1-0505 | -Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых | м3 | 94 | 627,99<br>56,15 | 566,39<br>171,32 | 59031<br>5278 | 53241<br>16104 | 512<br>-- | 23093<br>6570 | 88694 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015 | битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере | | | | | | | | | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 234. | | | | 92 | 1946 | -- | 179032 | -- | 179032 | -- | 193355 |
| | С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 | -Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 14323 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 235. | | | | 25 | 341 | -- | 8525 | -- | 8525 | -- | 9207 |
| | С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015 | -Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 682 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 236. | | | | 9,4 | 20978 | -- | 197193 | -- | 197193 | -- | 212969 |
| | С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 15775 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 237. | | | | 13,16 | 12767,86 | -- | 168025 | -- | 168025 | -- | 181467 |
| | СПрайс СТПРАЙС | -Стабилизатор органических смесей "ANT" | литр | | -- | -- | -- | -- | -- | 13442 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 238. | | | | 376 | 204,51 | 174,04 | 76895 | 65439 | 2166 | 21602 | 106376 |
| | Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015 | -Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами | м2 основания | | 24,71 | 28,49 | 9290 | 10712 | -- | 7880 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 239. | | | | 94 | 59,09 | 59,09 | 5555 | 5555 | -- | 1467 | 7583 |
| | Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | | -- | 21,67 | -- | 2037 | -- | 562 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 240. | Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 94 | 23,4<br>-- | 23,4<br>6,58 | 2200<br>-- | 2200<br>619 | --<br>-- | 445<br>212 | 2857 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 241. | Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -Основания. Розлив вяжущих материалов<br>НР - 108%; СП - 8% | т | 0,268 | 106228,71<br>-- | 1626,03<br>763,28 | 28469<br>-- | 436<br>205 | 28033<br>-- | 221<br>2295 | 30985 |
| 242. | Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 | -Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство<br>НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия | 335 | 3193,14<br>36,99 | 90,72<br>25,37 | 1069701<br>12393 | 30392<br>8498 | 1026916<br>-- | 22562<br>87381 | 1179644 |
| | | | | | | Обочины ЩГС | | | | | |
| 243. | Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015 | -Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 20,8 | 174,77<br>2,95 | 171,81<br>47,63 | 3635<br>61 | 3574<br>991 | --<br>-- | 758<br>351 | 4744 |
| 244. | Е11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 | -Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см<br>НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия обочин | 80 | 160,2<br>26,79 | 132,72<br>36,8 | 12816<br>2143 | 10617<br>2944 | 56<br>-- | 5494<br>1465 | 19774 |
| 245. | Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015 | -Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 12 | 616<br>49,29 | 555,92<br>164,06 | 7392<br>591 | 6671<br>1969 | 130<br>-- | 2765<br>813 | 10970 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 246. | | | | 6 | 6297 | -- | 37782 | -- | 37782 | -- | 40805 |
| | С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 3023 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 247. | | | | 4,8 | 1452 | -- | 6970 | -- | 6970 | -- | 7527 |
| | С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 558 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 248. | | | | 1,2 | 1648 | -- | 1978 | -- | 1978 | -- | 2136 |
| | С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -Глина | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 158 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Призмы | | | | | |
| 249. | | | | 12,8 | 1628,01 | 1441,8 | 20839 | 18455 | 89 | 6544 | 29574 |
| | Е11-27040 1-0104 1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы | м3 материал а основани я в плотном теле | | 179,28 | 294,13 | 2295 | 3765 | -- | 2191 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 250. | | | | 14,72 | 5653 | -- | 83212 | -- | 83212 | -- | 89869 |
| | С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 6657 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | Тенге | | -- | -- | 2847290 | 357206 | 2401518 | 141527 | 3227924 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 51395 | 83657 | -- | 239106 | |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость монтажных работ | Тенге | 214755 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 214755 |
| Сметная прибыль | Тенге | 17130 |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | 231936 |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 2632535 |
| Материалы | Тенге | 1565876 |
| Всего заработная плата | Тенге | 135052 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 252156 |
| Местные материалы | Тенге | 368730 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Транспортные расходы | | | Тенге | | | | 37173 | | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 141528 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 221925 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 2995988 | | | | 115 |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | 135052 | | | |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | 3227924 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | | | | | 115 |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | 135052 | | | |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | | | | |

РАЗДЕЛ 8. Мкр-н.Саулет, улица 2

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251. | | | | 34 | 2355,66 | 27,51 | 80093 | 935 | 57681 | 23564 | 111949 |
| | Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 | -Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | | 631,69 | 10,03 | 21477 | 341 | -- | 8293 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 252. | | | | 1,768 | 44260 | -- | 78252 | -- | 78252 | -- | 84512 |
| | С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015 | -Камни бортовые из бетона класса В22,5 ТОО "Hess-Oral" ГОСТ 6665-91 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 6260 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | Обочины ЩГС | | | | | | | | |
| 253. | | | | 255 | 174,77 | 171,81 | 44565 | 43813 | -- | 9287 | 58161 |
| | Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015 | -Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 2,95 | 47,63 | 753 | 12146 | -- | 4308 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 254. | | | | 980 | 160,2 | 132,72 | 156994 | 130064 | 679 | 67299 | 242236 |
| | Е11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 | -Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см | м2 покрытия обочин | | 26,79 | 36,8 | 26251 | 36063 | -- | 17943 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 255. | | | | 147 | 616 | 555,92 | 90552 | 81721 | 1586 | 33871 | 134377 |
| | Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015 | -Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | | 49,29 | 164,06 | 7245 | 24117 | -- | 9954 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 256. | | | | 73,5 | 6297 | -- | 462830 | -- | 462830 | -- | 499856 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 37026 | |
| 257. | | | | 58,8 | 1452 | -- | 85378 | -- | 85378 | -- | 92208 |
| | С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6830 | |
| 258. | | | | 14,7 | 1648 | -- | 24226 | -- | 24226 | -- | 26164 |
| | С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -Глина | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1938 | |
| | | | | | | Устройство водопропускных труб, футляров | | | | | |
| 259. | | | | 36 | 184,98 | 177,14 | 6659 | 6377 | 9 | 1359 | 8660 |
| | Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) | м3 грунта | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 7,59 | 44,85 | 273 | 1615 | -- | 641 | |
| 260. | | | | 5,4 | 1370,6 | -- | 7401 | -- | -- | 5329 | 13749 |
| | Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1370,6 | -- | 7401 | -- | -- | 1018 | |
| 261. | | | | 36,4 | 15,88 | 15,88 | 578 | 578 | -- | 157 | 793 |
| | Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 5,97 | -- | 217 | -- | 59 | |
| 262. | | | | 8,75 | 213 | -- | 1864 | -- | -- | -- | 2013 |
| | С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. | Тенге за 1 тонну | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 149 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт) | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | 3 | 3151,67 | 149,17 | 9455 | 448 | 6421 | 2674 | 13100 |
| 263. | E11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Основание под трубопроводы ПГС. Устройство | м3 основания | | 861,9 | 38,54 | 2586 | 116 | -- | 970 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | 0,06 | 1333981,06 | 616479,2 | 80039 | 36989 | 6550 | 47306 | 137532 |
| 264. | E11-22030 1-0108 1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра | км трубопровода | | 608328 | 188061,63 | 36500 | 11284 | -- | 10188 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | 60 | 12597 | -- | 755820 | -- | 755820 | -- | 816286 |
| 265. | C123-0102 01-0243 2301-0201 -0243 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 60466 | |
| | | СП - 8% | | 0,06 | 3065134,63 | 199914,7 | 183908 | 11995 | 155092 | 18635 | 218746 |
| 266. | E11-22060 1-0208 1122-0601 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 280358 | 33354,46 | 16821 | 2001 | -- | 16203 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | 9,6 | 1628,01 | Призмы 1441,8 | 15629 | 13841 | 67 | 4908 | 22180 |
| 267. | E11-27040 1-0104 1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы | м3 материала основания в плотном теле | | 179,28 | 294,13 | 1721 | 2824 | -- | 1643 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | 11,04 | 5653 | -- | 62409 | -- | 62409 | -- | 67402 |
| 268. | C121-0102 01-0404 | -Щебень из плотных горных пород для | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 4993 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2101-0201<br>-0404<br>РСНБ РК<br>2015 | строительных работ<br>М600, фракция 40-70 мм<br>СТ РК 1284-2004<br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | -- | -- | 2146651 | 326760 | 1697000 | 214389 | 2549924 |
| | | Тенге | | | -- | -- | 121029 | 90723 | -- | 188882 | |
| | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 1390831 | | | | |
| | Материалы | Тенге | | | | | 221663 | | | | |
| | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 211752 | | | |
| | Местные материалы | Тенге | | | | | 719515 | | | | |
| | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 1864 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | | 214388 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 128418 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 1733637 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 191 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 211752 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 755820 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 755820 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 60466 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 816286 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | 2549922 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 191 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 211752 | | | |

РАЗДЕЛ 9. Мкр-н.Саулет, улица 3

Дорожная одежда тип I

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269. | | | 0,0784 | 106228,71 | 1626,03 | 8328 | 127 | 8201 | 65 | 9064 |
| | E11-27060 -Основания. Розлив | т | | -- | 763,28 | -- | 60 | -- | 671 | |
| | 2-0901 вяжущих материалов | | | | | | | | | |
| | 1127-0602 | | | | | | | | | |
| | -0901 НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| 270. | | | 98 | 3193,14 | 90,72 | 312927 | 8891 | 300411 | 6600 | 345090 |
| | E11-27060 -Покрытия толщиной 4 см | м2 | | 36,99 | 25,37 | 3625 | 2486 | -- | 25562 | |
| | 2-0301 из горячих | покрытия | | | | | | | | |
| | 1127-0602 асфальтобетонных смесей | | | | | | | | | |
| | -0301 ЩМА20, плотность | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК каменных материалов | | | | | | | | | |
| | 2015 2,5-2,9 т/м3. | | | | | | | | | |
| | Устройство | | | | | | | | | |
| | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 271. | | | 34 | 2355,66 | 27,51 | 80093 | 935 | 57681 | 23564 | 111949 |
| | E11-27020 -Камни бортовые | м | | 631,69 | 10,03 | 21477 | 341 | -- | 8293 | |
| | 1-1002 бетонные. Установка при | бортовог | | | | | | | | |
| | 1127-0201 других видах покрытий | о камня | | | | | | | | |
| | -1002 | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272. | 2015 | | | 1,768 | 44260 | -- | 78252 | -- | 78252 | -- | 84512 |
| | С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015 | -Камни бортовые из бетона класса В22,5 ТОО "Hess-Oral" ГОСТ 6665-91 СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 6260 | |
| 273. | | | | 170 | 174,77 | Обочины ЩГС 171,81 | 29710 | 29208 | -- | 6192 | 38774 |
| | Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015 | -Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | 2,95 | 47,63 | 502 | 8097 | -- | 2872 | |
| 274. | | | | 652 | 160,2 | 132,72 | 104449 | 86533 | 451 | 44774 | 161161 |
| | Е11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 | -Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия обочин | | 26,79 | 36,8 | 17465 | 23993 | -- | 11938 | |
| 275. | | | | 97,8 | 616 | 555,92 | 60245 | 54369 | 1056 | 22535 | 89402 |
| | Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015 | -Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере НР - 108%; СП - 8% | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | | 49,29 | 164,06 | 4820 | 16045 | -- | 6622 | |
| 276. | | | | 48,9 | 6297 | -- | 307923 | -- | 307923 | -- | 332557 |
| | С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 24634 | |
| 277. | | | | 39,12 | 1452 | -- | 56802 | -- | 56802 | -- | 61346 |
| | С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-93 СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 4544 | |
| 278. | | | | 9,78 | 1648 | -- | 16117 | -- | 16117 | -- | 17407 |
| | С121-0101 02-0101 2101-0102 | -Глина СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 1289 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0101<br>РСНБ РК<br>2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Устройство водспропускных труб, футляров | | | | | | |
| 279. | | | | 36 | 184,98 | 177,14 | 6659 | 6377 | 9 | 1359 | 8660 |
| | Е11-01010<br>2-0308<br>1101-0102<br>-0308<br>РСНБ РК<br>2015 | -Грунты 2 группы.<br>Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) | м3<br>грунта | | 7,59 | 44,85 | 273 | 1615 | -- | 641 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 280. | | | | 5,4 | 1370,6 | -- | 7401 | -- | -- | 5329 | 13749 |
| | Е11-01020<br>5-0302<br>1101-0205<br>-0302<br>РСНБ РК<br>2015 | -Грунты 2 группы.<br>Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3<br>грунта | | 1370,6 | -- | 7401 | -- | -- | 1018 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 281. | | | | 36,4 | 15,88 | 15,88 | 578 | 578 | -- | 157 | 793 |
| | Е11-01010<br>4-0405<br>1101-0104<br>-0405<br>РСНБ РК<br>2015 | -Траншеи и котлованы.<br>Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3<br>грунта | | -- | 5,97 | -- | 217 | -- | 59 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 282. | | | | 8,75 | 213 | -- | 1864 | -- | -- | -- | 2013 |
| | С341-0201<br>03-1010<br>4102-0103<br>-1010<br>РСНБ РК<br>2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.<br>Грузоподъемность 20 т.<br>Класс груза 1.<br>Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт) | Тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | 149 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 283. | | | | 3 | 3151,67 | 149,17 | 9455 | 448 | 6421 | 2674 | 13100 |
| | Е11-23010<br>1-0101<br>1123-0101<br>-0101<br>РСНБ РК<br>2015 | -Основание под трубопроводы ПГС.<br>Устройство<br>НР - 99%; СП - 8% | м3<br>основани<br>я | | 861,9 | 38,54 | 2586 | 116 | -- | 970 | |
| 284. | | | | 0,06 | 1333981,06 | 616479,2 | 80039 | 36989 | 6550 | 47306 | 137532 |
| | Е11-22030<br>1-0108<br>1122-0301<br>-0108 | -Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра | км<br>трубопро<br>вода | | 608328 | 188061,63 | 36500 | 11284 | -- | 10188 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 285. | С123-0102 01-0243 2301-0201 -0243 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 60 | 12597 | -- | 755820 | -- | 755820 | -- | 816286 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 60466 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 286. | Е11-22060 1-0208 1122-0601 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,06 | 3065134,63 | 199914,7 | 183908 | 11995 | 155092 | 18635 | 218746 |
| | | | | | 280358 | 33354,46 | 16821 | 2001 | -- | 16203 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Съезды. Дорожная одежда тип I | | | | | |
| 287. | Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015 | -Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 108 | 6,13 | 6,13 | 662 | 662 | -- | 121 | 845 |
| | | | | | -- | 1,56 | -- | 168 | -- | 63 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 288. | Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015 | -Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 9,3 | 59,76 | 59,76 | 556 | 556 | -- | 151 | 763 |
| | | | | | -- | 22,48 | -- | 209 | -- | 57 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 289. | Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт насыпи) | м3 грунта | 9,3 | 184,98 | 177,14 | 1720 | 1647 | 2 | 351 | 2237 |
| | | | | | 7,59 | 44,85 | 71 | 417 | -- | 166 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 290. | С341-0201 03-1020 4102-0103 -1020 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. | Тенге за 1 тонну | 16,275 | 357 | -- | 5810 | -- | -- | -- | 6275 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 465 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (грунт насыпи) | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 291. | | | | 9,3 | 84,02 | 66,25 | 781 | 616 | 92 | 143 | 998 |
| | Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | -Грунт уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | | 7,87 | 13,43 | 73 | 125 | -- | 74 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 292. | | | | 9,3 | 44,76 | 44,76 | 416 | 416 | -- | 110 | 568 |
| | Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 уплотненного грунта | | -- | 16,39 | -- | 152 | -- | 42 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 293. | | | | 9,3 | 9,45 | 9,45 | 88 | 88 | -- | 18 | 114 |
| | Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 уплотненного грунта | | -- | 2,66 | -- | 25 | -- | 8 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 294. | | | | 15 | 3488,71 | 990,15 | 52331 | 14852 | 35716 | 5113 | 62039 |
| | Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 117,5 | 198,09 | 1763 | 2971 | -- | 4595 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 295. | | | | 21,5 | 627,99 | 566,39 | 13502 | 12177 | 118 | 5282 | 20286 |
| | Е11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015 | -Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 | | 56,15 | 171,32 | 1207 | 3683 | -- | 1503 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 296. | | | | 21 | 1946 | -- | 40866 | -- | 40866 | -- | 44135 |
| | С121-0106 01-0101 2101-0601 | -Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 3269 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0101<br>РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 297. | С121-0101<br>03-0401<br>2101-0103<br>-0401<br>РСНБ РК 2015 | -Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | м3 | 6 | 341<br>-- | --<br>-- | 2046<br>-- | --<br>-- | 2046<br>-- | --<br>164 | 2210 |
| | | СП - 8% | | 2,15 | 20978<br>-- | --<br>-- | 45103<br>-- | --<br>-- | 45103<br>-- | --<br>3608 | 48711 |
| 298. | С121-1301<br>01-0101<br>2113-0101<br>-0101<br>РСНБ РК 2015 | -Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | 3,01 | 12767,86<br>-- | --<br>-- | 38431<br>-- | --<br>-- | 38431<br>-- | --<br>3075 | 41506 |
| 299. | СПрайс СТПРАЙС | -Стабилизатор органических смесей "ANT" | литр | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | 86 | 204,51<br>24,71 | 174,04<br>28,49 | 17588<br>2125 | 14967<br>2450 | 496<br>-- | 4941<br>1802 | 24331 |
| 300. | Е11-27060<br>2-0801<br>1127-0602<br>-0801<br>РСНБ РК 2015 | -Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами | м2 основания | | | | | | | | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | 21,5 | 59,09<br>-- | 59,09<br>21,67 | 1270<br>-- | 1270<br>466 | --<br>-- | 335<br>128 | 1734 |
| 301. | Е11-01020<br>1-0102<br>1101-0201<br>-0102<br>РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | 21,5 | 23,4<br>-- | 23,4<br>6,58 | 503<br>-- | 503<br>141 | --<br>-- | 102<br>48 | 653 |
| 302. | Е11-01020<br>1-0108<br>1101-0201<br>-0108<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303. | | | | 0,06 | 106228,71 | 1626,03 | 6374 | 98 | 6276 | 49 | 6937 |
| | E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8% | т | | -- | 763,28 | -- | 46 | -- | 514 | |
| 304. | | | | 75 | 3193,14 | 90,72 | 239485 | 6804 | 229906 | 5051 | 264099 |
| | E11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 | -Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия | | 36,99 | 25,37 | 2775 | 1902 | -- | 19563 | |
| 305. | | | | 5,2 | 174,77 | 171,81 | 909 | 893 | -- | 189 | 1186 |
| | E11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015 | -Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | 2,95 | 47,63 | 15 | 248 | -- | 88 | |
| 306. | | | | 20 | 160,2 | 132,72 | 3204 | 2654 | 14 | 1373 | 4944 |
| | E11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 | -Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия обочин | | 26,79 | 36,8 | 536 | 736 | -- | 366 | |
| 307. | | | | 3 | 616 | 555,92 | 1848 | 1668 | 32 | 691 | 2742 |
| | E11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015 | -Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере НР - 108%; СП - 8% | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | | 49,29 | 164,06 | 148 | 492 | -- | 203 | |
| 308. | | | | 1,5 | 6297 | -- | 9446 | -- | 9446 | -- | 10201 |
| | C121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 756 | |
| 309. | | | | 1,2 | 1452 | -- | 1742 | -- | 1742 | -- | 1882 |
| | C121-0104 | -Песок природный ГОСТ | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | 8736-93 СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 139 | |
| 310. | С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -Глина | м3 | 0,3 | 1648<br>-- | --<br>-- | 494<br>-- | --<br>-- | 494<br>-- | --<br>40 | 534 |
| | | | Призмы | | | | | | | | |
| 311. | Е11-27040 1-0104 1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы<br>НР - 108%; СП - 8% | м3 материала основания в плотном теле | 6,4 | 1628,01<br>179,28 | 1441,8<br>294,13 | 10419<br>1147 | 9228<br>1882 | 44<br>-- | 3272<br>1095 | 14787 |
| 312. | С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004<br>СП - 8% | м3 | 7,36 | 5653<br>-- | --<br>-- | 41606<br>-- | --<br>-- | 41606<br>-- | --<br>3328 | 44935 |
| | | | Устройство тротуаров | | | | | | | | |
| 313. | Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 4,6 | 43,88<br>-- | 43,88<br>15,13 | 202<br>-- | --<br>70 | 50<br>-- | 50<br>20 | 272 |
| 314. | Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | -Грунт уплотняемый. Полив водой<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | 7,6 | 84,02<br>7,87 | 66,25<br>13,43 | 639<br>60 | 503<br>102 | 76<br>-- | 117<br>60 | 815 |
| 315. | Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | 7,6 | 39,49<br>-- | 39,49<br>14,84 | 300<br>-- | 300<br>113 | --<br>-- | 81<br>31 | 412 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316. | | | | 7,6 | 8,27 | 8,27 | 63 | 63 | -- | 17 | 86 |
| | E11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2 | -Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 уплотненного грунта | | -- | 3,08 | -- | 23 | -- | 6 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 317. | | | | 1,58 | 3488,71 | 990,15 | 5512 | 1564 | 3762 | 539 | 6535 |
| | E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 117,5 | 198,09 | 186 | 313 | -- | 484 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 318. | | | | 19 | 1336,89 | 152,82 | 25401 | 2904 | 21967 | 1513 | 29067 |
| | E11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015 | -Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2) | м2 основания | | 27,89 | 45,86 | 530 | 871 | -- | 2153 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 319. | | | | 19 | -409,86 | -53,72 | -7787 | -1021 | -6766 | -342 | -8780 |
| | E11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5 | -Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 | м2 основания | | -- | -16,67 | -- | -317 | -- | -650 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 320. | | | | 19 | 2097,69 | 90,72 | 39856 | 1724 | 37429 | 1280 | 44427 |
| | E11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 | -Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. | м2 покрытия | | 36,99 | 25,37 | 703 | 482 | -- | 3291 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Устройство | | | | | | | | | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 321. | | | | 4,22 | 1370,6 | -- | 5784 | -- | -- | 4164 | 10744 |
| | E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | | 1370,6 | -- | 5784 | -- | -- | 796 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 322. | | | | 1 | 3681,42 | 866,87 | 3681 | 867 | 2155 | 926 | 4976 |
| | E11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015 | -Основание под фундаменты ПГС. Устройство | м3 основания | | 659,1 | 336,49 | 659 | 336 | -- | 369 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 323. | | | | 65 | 2259,74 | 27,51 | 146883 | 1788 | 104035 | 45049 | 207287 |
| | E11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 | -Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 | м бортового камня | | 631,69 | 10,03 | 41060 | 652 | -- | 15355 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 324. | | | | 1,04 | 44260 | -- | 46030 | -- | 46030 | -- | 49713 |
| | С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015 | -Камни бортовые из бетона класса В22,5 ТОО "Hess-Oral" ГОСТ 6665-91 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 3682 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 325. | | | | 12,72 | 184,98 | 177,14 | 2353 | 2253 | 3 | 480 | 3060 |
| | E11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) | м3 грунта | | 7,59 | 44,85 | 97 | 570 | -- | 227 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 326. | | | | 22,26 | 251 | -- | 5587 | -- | -- | -- | 6034 |
| | С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 | Тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | 447 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км (непригодный грунт)<br><br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | -- | -- | 2912277 | 316698 | 2411907 | 260356 | 3426441 |
| | | Тенге | | | -- | -- | 170408 | 85586 | -- | 253809 | |
| | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 38431 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 38431 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3075 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 41506 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 2118025 | | | | |
| | Материалы | Тенге | | | | | 962668 | | | | |
| | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 255994 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 45103 | | | | |
| | Местные материалы | Тенге | | | | | 609888 | | | | |
| | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 13261 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | | 260354 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 190270 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 2568649 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 239 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 255994 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 755820 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 755820 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 60466 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 816286 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | | 3426441 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 239 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 255994 | | | |

РАЗДЕЛ 10. Мкр-н.Саулет, улица 4

Дорожная одежда тип I
Обочины ЩГС

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327. | | | 162 | 174,77 | 171,81 | 28312 | 27834 | -- | 5900 | 36949 |
| E11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015 | -Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | 2,95 | 47,63 | 478 | 7716 | -- | 2737 | |
| 328. | | | 624 | 160,2 | 132,72 | 99964 | 82816 | 433 | 42851 | 154240 |
| E11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 | -Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см<br><br>НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия обочин | | 26,79 | 36,8 | 16715 | 22962 | -- | 11425 | |
| 329. | | | 93,6 | 616 | 555,92 | 57658 | 52034 | 1011 | 21567 | 85563 |
| E11-27100 | -Смесь | м3 смеси | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015 | щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере | (в рыхлом состоянии) | | 49,29 | 164,06 | 4613 | 15356 | -- | 6338 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 330. | С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 46,8 | 6297<br>-- | --<br>-- | 294700<br>-- | --<br>-- | 294700<br>-- | --<br>23576 | 318276 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 331. | С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 | 37,44 | 1452<br>-- | --<br>-- | 54363<br>-- | --<br>-- | 54363<br>-- | --<br>4349 | 58712 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 332. | С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -Глина | м3 | 9,36 | 1648<br>-- | --<br>-- | 15425<br>-- | --<br>-- | 15425<br>-- | --<br>1234 | 16659 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Устройство водопропускных труб, футляров | | | | | |
| 333. | Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) | м3 грунта | 14,4 | 184,98<br>7,59 | 177,14<br>44,85 | 2664<br>109 | 2551<br>646 | 4<br>-- | 544<br>257 | 3464 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 334. | Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 2,2 | 1370,6<br>1370,6 | --<br>-- | 3015<br>3015 | --<br>-- | --<br>-- | 2171<br>415 | 5601 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 335. | Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа | м3 грунта | 14,6 | 15,88<br>-- | 15,88<br>5,97 | 232<br>-- | 232<br>87 | --<br>-- | 63<br>24 | 318 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | грунтов 2 | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 336. | | | | 3,5 | 213 | -- | 746 | -- | -- | -- | 805 |
| | С341-0201 | -Перевозка строительных | Тенге за | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 03-1010 | грузов самосвалами вне | 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | |
| | 4102-0103 | карьеров. | | | | | | | | | |
| | -1010 | Грузоподъемность 20 т. | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | Класс груза 1. | | | | | | | | | |
| | 2015 | Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт) | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 337. | | | | 1,2 | 3151,67 | 149,17 | 3782 | 179 | 2569 | 1070 | 5240 |
| | Е11-23010 | -Основание под | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 1-0101 | трубопроводы ПГС. | основани | | 861,9 | 38,54 | 1034 | 46 | -- | 388 | |
| | 1123-0101 | Устройство | я | | | | | | | | |
| | -0101 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| 338. | | | | 0,024 | 1333981,06 | 616479,2 | 32016 | 14796 | 2620 | 18922 | 55013 |
| | Е11-22030 | -Трубы водопроводные | км | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 1-0108 | стальные, диаметр 300 | трубопро | | 608328 | 188061,63 | 14600 | 4513 | -- | 4075 | |
| | 1122-0301 | мм. Укладка футляра | вода | | | | | | | | |
| | -0108 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | |
| 339. | | | | 24 | 12597 | -- | 302328 | -- | 302328 | -- | 326514 |
| | С123-0102 | -Трубы стальные | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 01-0243 | электросварные | | | -- | -- | -- | -- | -- | 24186 | |
| | 2301-0201 | прямошовные, D 325 мм, | | | | | | | | | |
| | -0243 | толщина стенки 5,0 мм | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 340. | | | | 0,024 | 3065134,63 | 199914,7 | 73563 | 4798 | 62036 | 7454 | 87498 |
| | Е11-22060 | -Трубопроводы стальные | км | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 1-0208 | диаметром 300 мм. | трубопро | | 280358 | 33354,46 | 6729 | 801 | -- | 6481 | |
| | 1122-0601 | Нанесение усиленной | вода | | | | | | | | |
| | -0208 | антикоррозионной | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | битумно-резиновой или | | | | | | | | | |
| | 2015 | битумно-полимерной | | | | | | | | | |
| | Изм. и | изоляции | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | | |
| | 1 | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | | Тенге | | -- | -- | 968766 | 185240 | 735489 | 100542 | 1154852 |
| | | | Тенге | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | 47294 | 52128 | -- | 85545 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 666438 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 66103 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 99422 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 367056 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 746 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 100542 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 61358 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 828339 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 87 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 99422 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 302328 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 302328 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24186 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 326514 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 1154853 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 87 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 99422 | | | |

РАЗДЕЛ 11. Мкр-н.Саулет, улица 5

Дорожная одежда тип I
Обочины ЩГС

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341. | | | | 81 | 174,77 | 171,81 | 14156 | 13917 | -- | 2950 | 18475 |
| | Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015 | -Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 2,95 | 47,63 | 239 | 3858 | -- | 1368 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 342. | | | | 312 | 160,2 | 132,72 | 49982 | 41408 | 217 | 21426 | 77120 |
| | Е11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 | -Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см | м2 покрытия обочин | | 26,79 | 36,8 | 8357 | 11481 | -- | 5713 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 343. | | | | 46,8 | 616 | 555,92 | 28829 | 26017 | 505 | 10784 | 42781 |
| | Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015 | -Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | | 49,29 | 164,06 | 2307 | 7678 | -- | 3169 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 344. | | | | 23,4 | 6297 | -- | 147350 | -- | 147350 | -- | 159138 |
| | С121-0102 01-0402 2101-0201 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 11788 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0402 | М600, фракция 10-20 мм | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | СТ РК 1284-2004 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 345. | | | | 18,72 | 1452 | -- | 27181 | -- | 27181 | -- | 29356 |
| | С121-0104 | -Песок природный ГОСТ | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 01-0101 | 8736-93 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2175 | |
| | 2101-0401 -0101 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | | | | | | | | | | |
| 346. | | | | 4,68 | 1648 | -- | 7713 | -- | 7713 | -- | 8330 |
| | С121-0101 | -Глина | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 02-0101 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 617 | |
| | 2101-0102 -0101 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | | Тенге | | -- | -- | 275211 | 81342 | 182966 | 35160 | 335200 |
| | | | Тенге | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | 10903 | 23018 | -- | 24830 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 275211 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 721 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 33921 | | | |
| Местные материалы | | | Тенге | | | | 182244 | | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 35159 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 24830 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 335199 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 30 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 33921 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | | | Тенге | | | | 335199 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 30 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 33921 | | | |

РАЗДЕЛ 12. Ул.Жасыбаева

Дорожная одежда тип I

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347. | | | | 34 | 2355,66 | 27,51 | 80093 | 935 | 57681 | 23564 | 111949 |
| | Е11-27020 | -Камни бортовые | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 1-1002 | бетонные. Установка при | бортовог | | 631,69 | 10,03 | 21477 | 341 | -- | 8293 | |
| | 1127-0201 -1002 | других видах покрытий | о камня | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 348. | | | | 1,768 | 44260 | -- | 78252 | -- | 78252 | -- | 84512 |
| | С121-0405 | -Камни бортовые из | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 08-9901 | бетона класса В22,5 ТОО | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6260 | |
| | 2104-0508 -9901 | "Hess-Oral" ГОСТ 6665-91 | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | | | | | | | |

Обочины ЩГС

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349. | | | | 81 | 174,77 | 171,81 | 14156 | 13917 | -- | 2950 | 18475 |
| | Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015 | -Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 2,95 | 47,63 | 239 | 3858 | -- | 1368 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 350. | | | | 688 | 160,2 | 132,72 | 110216 | 91310 | 477 | 47246 | 170060 |
| | Е11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 | -Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см | м2 покрытия обочин | | 26,79 | 36,8 | 18429 | 25318 | -- | 12597 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 351. | | | | 103,2 | 616 | 555,92 | 63571 | 57371 | 1114 | 23779 | 94338 |
| | Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015 | -Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | | 49,29 | 164,06 | 5086 | 16931 | -- | 6988 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 352. | | | | 51,6 | 6297 | -- | 324925 | -- | 324925 | -- | 350919 |
| | С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 25994 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 353. | | | | 41,28 | 1452 | -- | 59939 | -- | 59939 | -- | 64734 |
| | С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 4795 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 354. | | | | 10,32 | 1648 | -- | 17007 | -- | 17007 | -- | 18368 |
| | С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -Глина | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 1361 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Устройство тротуаров | | | | | |
| 355. | | | | 2,95 | 3488,71 | 990,15 | 10292 | 2921 | 7024 | 1005 | 12201 |
| | Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной | м3 материала основани | | 117,5 | 198,09 | 347 | 584 | -- | 904 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | смеси, дресвы. Устройство<br>НР - 108%; СП - 8% | я в плотном теле | | | | | | | | |
| 356. | | | | 33 | 1336,89 | 152,82 | 44117 | 5043 | 38154 | 2628 | 50485 |
| | Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015 | -Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)<br>НР - 108%; СП - 8% | м2 основани я | | 27,89 | 45,86 | 920 | 1513 | -- | 3740 | |
| 357. | | | | 33 | -409,86 | -53,72 | -13525 | -1773 | -11752 | -594 | -15249 |
| | Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5 | -Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303<br>НР - 108%; СП - 8% | м2 основани я | | -- | -16,67 | -- | -550 | -- | -1130 | |
| 358. | | | | 192 | 2097,69 | 90,72 | 402757 | 17419 | 378235 | 12931 | 448943 |
| | Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 | -Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство<br>НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия | | 36,99 | 25,37 | 7103 | 4870 | -- | 33255 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | | Тенге | | -- | -- | 1191799 | 187144 | 951056 | 113509 | 1409735 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 53602 | 52866 | -- | 104425 | |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 1191799 |
| Материалы | Тенге | 470931 |
| Всего заработная плата | Тенге | 106467 |
| Местные материалы | Тенге | 480123 |
| Накладные расходы | Тенге | 113510 |
| Сметная прибыль | Тенге | 104425 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 1409734 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 99 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 106467 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 1409734 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 99 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 106467 | | | |

РАЗДЕЛ 13. Ул.Иржанова

Дорожная одежда тип I
Обочины ЩГС

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359. | E11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 | -Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см<br>НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия обочин | 820 | 160,2<br>26,79 | 132,72<br>36,8 | 131362<br>21965 | 108829<br>30175 | 568<br>-- | 56311<br>15014 | 202687 |
| 360. | E11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015 | -Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере<br>НР - 108%; СП - 8% | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 123 | 616<br>49,29 | 555,92<br>164,06 | 75768<br>6062 | 68379<br>20180 | 1327<br>-- | 28341<br>8329 | 112438 |
| 361. | C121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004<br>СП - 8% | м3 | 61,5 | 6297<br>-- | --<br>-- | 387266<br>-- | --<br>-- | 387266<br>-- | --<br>30981 | 418247 |
| 362. | C121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-93<br>СП - 8% | м3 | 49,2 | 1452<br>-- | --<br>-- | 71438<br>-- | --<br>-- | 71438<br>-- | --<br>5715 | 77153 |
| 363. | C121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -Глина<br>СП - 8% | м3 | 12,3 | 1648<br>-- | --<br>-- | 20270<br>-- | --<br>-- | 20270<br>-- | --<br>1622 | 21892 |

Съезды. Дорожная одежда тип I

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364. | E11-01020 3-0102 1101-0203 | -Площади. Планировка механизированным способом. Группа | м2 спланированной | 153 | 6,13<br>-- | 6,13<br>1,56 | 938<br>-- | 938<br>238 | --<br>-- | 171<br>89 | 1198 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0102 РСНБ РК 2015 | грунтов 2 НР - 72%; СП - 8% | площади | | | | | | | | |
| 365. | | | | 16 | 59,76 | 59,76 | 956 | 956 | -- | 259 | 1312 |
| | Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015 | -Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | -- | 22,48 | -- | 360 | -- | 97 | |
| 366. | | | | 16 | 184,98 | 177,14 | 2960 | 2834 | 5 | 604 | 3849 |
| | Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт насыпи) НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | 7,59 | 44,85 | 121 | 718 | -- | 285 | |
| 367. | | | | 28 | 357 | -- | 9996 | -- | -- | -- | 10796 |
| | С341-0201 03-1020 4102-0103 -1020 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (грунт насыпи) СП - 8% | Тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | 800 | |
| 368. | | | | 16 | 84,02 | 66,25 | 1344 | 1060 | 158 | 245 | 1717 |
| | Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | -Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | | 7,87 | 13,43 | 126 | 215 | -- | 127 | |
| 369. | | | | 16 | 44,76 | 44,76 | 716 | 716 | -- | 189 | 977 |
| | Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | | -- | 16,39 | -- | 262 | -- | 72 | |
| 370. | | | | 16 | 9,45 | 9,45 | 151 | 151 | -- | 31 | 196 |
| | Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 уплотненного грунта | | -- | 2,66 | -- | 43 | -- | 15 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 371. | | | | 21 | 3488,71 | 990,15 | 73263 | 20793 | 50002 | 7158 | 86854 |
| | Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 117,5 | 198,09 | 2468 | 4160 | -- | 6434 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 372. | | | | 30,25 | 627,99 | 566,39 | 18997 | 17133 | 165 | 7432 | 28542 |
| | Е11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015 | -Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 | | 56,15 | 171,32 | 1699 | 5182 | -- | 2114 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 373. | | | | 29 | 1946 | -- | 56434 | -- | 56434 | -- | 60949 |
| | С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 | -Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 4515 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 374. | | | | 8 | 341 | -- | 2728 | -- | 2728 | -- | 2946 |
| | С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015 | -Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 218 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 375. | | | | 3,025 | 20978 | -- | 63458 | -- | 63458 | -- | 68535 |
| | С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 5077 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 376. | | | | 4,235 | 12767,86 | -- | 54072 | -- | 54072 | -- | 58398 |
| | СПрайс СТПРАЙС | -Стабилизатор органических смесей "ANT" | литр | | -- | -- | -- | -- | -- | 4326 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 377. | | | | 121 | 204,51 | 174,04 | 24745 | 21059 | 697 | 6952 | 34233 |
| | Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК | -Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 | м2 основания | | 24,71 | 28,49 | 2989 | 3447 | -- | 2536 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами<br><br>НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 378. | | | | 30,25 | 59,09 | 59,09 | 1787 | 1787 | -- | 472 | 2440 |
| | Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | | -- | 21,67 | -- | 656 | -- | 181 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 379. | | | | 30,25 | 23,4 | 23,4 | 708 | 708 | -- | 143 | 919 |
| | Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | | -- | 6,58 | -- | 199 | -- | 68 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 380. | | | | 0,0848 | 106228,71 | 1626,03 | 9008 | 138 | 8870 | 70 | 9804 |
| | Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -Основания. Розлив вяжущих материалов<br><br>НР - 108%; СП - 8% | т | | -- | 763,28 | -- | 65 | -- | 726 | |
| 381. | | | | 106 | 3193,14 | 90,72 | 338473 | 9617 | 324935 | 7139 | 373260 |
| | Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 | -Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство<br><br>НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия | | 36,99 | 25,37 | 3921 | 2689 | -- | 27649 | |
| | | | Обочины ЩГС | | | | | | | | |
| 382. | | | | 7,8 | 174,77 | 171,81 | 1363 | 1340 | -- | 284 | 1779 |
| | Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015 | -Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | 2,95 | 47,63 | 23 | 372 | -- | 132 | |
| 383. | | | | 30 | 160,2 | 132,72 | 4806 | 3982 | 20 | 2060 | 7415 |
| | Е11-27080 | -Обочины. Укрепление ЩГС | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-0111<br>1127-0801<br>-0111<br>РСНБ РК<br>2015 | толщиной 15 см<br>НР - 108%; СП - 8% | покрытия обочин | | 26,79 | 36,8 | 804 | 1104 | -- | 549 | |
| 384. | | | | 4,5 | 616 | 555,92 | 2772 | 2502 | 48 | 1037 | 4114 |
| | Е11-27100<br>1-0501<br>1127-1001<br>-0501<br>РСНБ РК<br>2015 | -Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере<br>НР - 108%; СП - 8% | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | | 49,29 | 164,06 | 222 | 738 | -- | 305 | |
| 385. | | | | 2,25 | 6297 | -- | 14168 | -- | 14168 | -- | 15302 |
| | С121-0102<br>01-0402<br>2101-0201<br>-0402<br>РСНБ РК<br>2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004<br>СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 1133 | |
| 386. | | | | 1,8 | 1452 | -- | 2614 | -- | 2614 | -- | 2823 |
| | С121-0104<br>01-0101<br>2101-0401<br>-0101<br>РСНБ РК<br>2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-93<br>СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 209 | |
| 387. | | | | 0,45 | 1648 | -- | 742 | -- | 742 | -- | 801 |
| | С121-0101<br>02-0101<br>2101-0102<br>-0101<br>РСНБ РК<br>2015 | -Глина<br>СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 59 | |
| 388. | | | Призмы | 6,4 | 1628,01 | 1441,8 | 10419 | 9228 | 44 | 3272 | 14787 |
| | Е11-27040<br>1-0104<br>1127-0401<br>-0104<br>РСНБ РК<br>2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы<br>НР - 108%; СП - 8% | м3 материала основания в плотном теле | | 179,28 | 294,13 | 1147 | 1882 | -- | 1095 | |
| 389. | | | | 7,36 | 5653 | -- | 41606 | -- | 41606 | -- | 44935 |
| | С121-0102<br>01-0404<br>2101-0201<br>-0404<br>РСНБ РК<br>2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004<br>СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 3328 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2-х очковая труба 1 шт | | | | | |
| 390. | | | | 30 | 10466,28 | 191,75 | 313988 | 5752 | 257789 | 44611 | 387288 |
| | E11-30010 1-0101 1130-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР - 84%; СП - 8% | м3 подушки | | 1681,55 | 88,74 | 50447 | 2662 | -- | 28688 | |
| 391. | | | | 30 | 661 | 25,45 | 19830 | 764 | 10511 | 8371 | 30457 |
| | E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | | 285,16 | 11,7 | 8555 | 351 | -- | 2256 | |
| 392. | | | | 4,36 | 13718,36 | 3390,3 | 59812 | 14782 | 32720 | 13281 | 78940 |
| | E11-30040 3-0103 1130-0403 -0103 РСНБ РК 2015 | -Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8% | м3 сборных конструкций | | 2823,48 | 802,76 | 12310 | 3500 | -- | 5847 | |
| 393. | | | | 8 | 19834,69 | 8620,48 | 158678 | 68964 | 37819 | 57211 | 233160 |
| | E11-30040 1-0205 1130-0401 -0205 РСНБ РК 2015 | -Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,25 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м НР - 84%; СП - 8% | м3 железобетона звеньев | | 6486,92 | 2026,64 | 51895 | 16213 | -- | 17271 | |
| 394. | | | | 4,6 | 15453,32 | 2871,9 | 71085 | 13211 | 42139 | 15810 | 93847 |
| | E11-30040 5-0101 1130-0405 -0101 РСНБ РК 2015 | -Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка НР - 84%; СП - 8% | м3 сборных конструкций | | 3420,56 | 671,16 | 15735 | 3087 | -- | 6952 | |
| 395. | | | | 11,94 | 6882,01 | 4048,58 | 82171 | 48340 | 11223 | 28626 | 119661 |
| | E11-30040 1-0101 1130-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка НР - 84%; СП - 8% | м3 железобетонных блоков | | 1893,44 | 960,68 | 22608 | 11471 | -- | 8864 | |
| 396. | | | | 10 | 87433 | -- | 874330 | -- | 874330 | -- | 944276 |
| | C121-0408 01-0207 2104-0801 -0207 РСНБ РК 2015 | -Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.200 ГОСТ 24547-81 СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 69946 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397. | | | | 4 | 90560 | -- | 362240 | -- | 362240 | -- | 391219 |
| | С121-0408 01-0401 2104-0801 -0401 РСНБ РК 2015 | -Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 11.170 ГОСТ 24547-81 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 28979 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 398. | | | | 4 | 93355 | -- | 373420 | -- | 373420 | -- | 403294 |
| | С121-0408 03-0202 2104-0803 -0202 РСНБ РК 2015 | -Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 29874 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 399. | | | | 10 | 35818 | -- | 358180 | -- | 358180 | -- | 386834 |
| | С121-0408 03-0605 2104-0803 -0605 РСНБ РК 2015 | -Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 43, размерами 1500 мм х 2010 мм х 200 мм СТ РК 937-92 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 28654 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 400. | | | | 4 | 102539 | -- | 410156 | -- | 410156 | -- | 442968 |
| | С121-0408 03-0712 2104-0803 -0712 РСНБ РК 2015 | -Блоки фундаментов железобетонные водопропускных труб Ф5, размерами 1520 мм х 1700 мм х 700 мм СТ РК 937-92 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 32812 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 401. | | | | 4 | 19091 | -- | 76364 | -- | 76364 | -- | 82473 |
| | С121-0408 03-0602 2104-0803 -0602 РСНБ РК 2015 | -Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 19, размерами 500 мм х 1900 мм х 200 мм СТ РК 937-92 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 6109 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 402. | | | | 72 | 1269,64 | 26,59 | 91414 | 1914 | 80017 | 9224 | 108689 |
| | Е11-08010 1-0302 1108-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8% | м2 поверхности | | 131,7 | 6,06 | 9483 | 436 | -- | 8051 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 403. | | | | 90 | 826,44 | 19,07 | 74380 | 1717 | 51980 | 19419 | 101303 |
| | E11-08010 | -Стены, фундаменты. | м2 | | | | | | | | |
| | 1-0307 | Гидроизоляция боковая | поверхно | | 229,81 | 2,2 | 20683 | 198 | -- | 7504 | |
| | 1108-0101 | обмазочная битумная в 2 | сти | | | | | | | | |
| | -0307 | слоя по выровненной | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | поверхности бутовой | | | | | | | | | |
| | 2015 | кладки, кирпичу, | | | | | | | | | |
| | Изм. и | бетону | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | | |
| | 9 | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 404. | | | | 200 | 5191,6 | 164,02 | 1038320 | 32804 | 806412 | 148222 | 1281465 |
| | E11-01020 | -Откосы земляного | м2 | | | | | | | | |
| | 4-0805 | полотна. Укрепление | укрепляе | | 995,52 | 33,8 | 199104 | 6760 | -- | 94923 | |
| | 1101-0204 | бетонными плитами | мой | | | | | | | | |
| | -0805 | монолитными при толщине | поверхно | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | до 10 см | сти | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | | Тенге | | -- | -- | 5789697 | 460396 | 4886935 | 466945 | 6757172 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 432366 | 117362 | -- | 500530 | |
| Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 54072 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 54072 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 4326 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 58398 | | | | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 5735625 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 1717453 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 549728 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 63458 | | | | |
| Местные материалы | | | Тенге | | | | 3051956 | | | | |
| Транспортные расходы | | | Тенге | | | | 9996 | | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 466946 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 496206 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 6698777 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 583 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 549728 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | | | Тенге | | | | 6757175 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 583 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 549728 | | | |

РАЗДЕЛ 14. Ул.Доспанбет Жырау

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Дорожная одежда тип I | | | | | |
| 405. | | | | 440 | 3488,71 | 990,15 | 1535030 | 435667 | 1047661 | 149970 | 1819801 |
| | E11-27040 | -Слои оснований | м3 | | | | | | | | |
| | 1-0102 | подстилающие и | материал | | 117,5 | 198,09 | 51702 | 87160 | -- | 134800 | |
| | 1127-0401 | выравнивающие из | а | | | | | | | | |
| | -0102 | песчано-гравийной | основани | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | смеси, дресвы. | я в | | | | | | | | |
| | 2015 | Устройство | плотном | | | | | | | | |
| | | | теле | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 406. | | | | 641,25 | 627,99 | 566,39 | 402698 | 363199 | 3491 | 157537 | 605054 |
| | Е11-27100 1-0505 1127-1001 -0505 РСНБ РК 2015 | -Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 | | 56,15 | 171,32 | 36008 | 109860 | -- | 44819 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 407. | | | | 625,5 | 1946 | -- | 1217223 | -- | 1217223 | -- | 1314601 |
| | С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 | -Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 97378 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 408. | | | | 167 | 341 | -- | 56947 | -- | 56947 | -- | 61503 |
| | С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015 | -Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 4556 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 409. | | | | 64,075 | 20978 | -- | 1344165 | -- | 1344165 | -- | 1451699 |
| | С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 107533 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 410. | | | | 89,705 | 12767,86 | -- | 1145341 | -- | 1145341 | -- | 1236968 |
| | СПрайс СТПРАЙС | -Стабилизатор органических смесей "ANT" | литр | | -- | -- | -- | -- | -- | 91627 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 411. | | | | 2563,1 | 204,51 | 174,04 | 524174 | 446080 | 14769 | 147253 | 725142 |
| | Е11-27060 2-0801 1127-0602 -0801 РСНБ РК 2015 | -Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами | м2 основания | | 24,71 | 28,49 | 63325 | 73020 | -- | 53714 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 412. | | | | 640,75 | 59,09 | 59,09 | 37862 | 37862 | -- | 9998 | 51689 |
| | Е11-01020 1-0102 1101-0201 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 | м3 уплотненного | | -- | 21,67 | -- | 13887 | -- | 3829 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0102 РСНБ РК 2015 | т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | грунта | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 413. | | | | 640,75 | 23,4 | 23,4 | 14994 | 14994 | -- | 3036 | 19472 |
| | E11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=4 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | | -- | 6,58 | -- | 4216 | -- | 1442 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 414. | | | | 1,7576 | 106228,71 | 1626,03 | 186708 | 2858 | 183850 | 1449 | 203209 |
| | E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -Основания. Розлив вяжущих материалов | т | | -- | 763,28 | -- | 1342 | -- | 15053 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 415. | | | | 2197 | 3193,14 | 90,72 | 7015323 | 199320 | 6734728 | 147964 | 7736350 |
| | E11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 | -Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | | 36,99 | 25,37 | 81275 | 55729 | -- | 573063 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Обочины ЩГС | | | | | |
| 416. | | | | 1832,4 | 160,2 | 132,72 | 293547 | 243194 | 1269 | 125835 | 452932 |
| | E11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 | -Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см | м2 покрытия обочин | | 26,79 | 36,8 | 49084 | 67430 | -- | 33551 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 417. | | | | 274,86 | 616 | 555,92 | 169314 | 152801 | 2966 | 63333 | 251258 |
| | E11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015 | -Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | | 49,29 | 164,06 | 13547 | 45095 | -- | 18612 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 418. | | | | 137,43 | 6297 | -- | 865397 | -- | 865397 | -- | 934628 |
| | C121-0102 01-0402 2101-0201 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 69232 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0402 РСНБ РК 2015 | М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8% | | | | | | | | | |
| 419. | С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-93 СП - 8% | м3 | 109,944 | 1452<br>-- | --<br>-- | 159639<br>-- | --<br>-- | 159639<br>-- | --<br>12771 | 172410 |
| 420. | С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015 | -Глина СП - 8% | м3 | 27,486 | 1648<br>-- | --<br>-- | 45297<br>-- | --<br>-- | 45297<br>-- | --<br>3624 | 48921 |
| | | | | | Съезды. Дорожная одежда тип I Обочины ЩГС | | | | | | |
| 421. | Е11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 | -Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия обочин | 192 | 160,2<br>26,79 | 132,72<br>36,8 | 30758<br>5143 | 25482<br>7065 | 133<br>-- | 13185<br>3515 | 47459 |
| 422. | Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015 | -Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере НР - 108%; СП - 8% | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 28,8 | 616<br>49,29 | 555,92<br>164,06 | 17741<br>1419 | 16011<br>4725 | 311<br>-- | 6636<br>1950 | 26327 |
| 423. | С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8% | м3 | 14,4 | 6297<br>-- | --<br>-- | 90677<br>-- | --<br>-- | 90677<br>-- | --<br>7254 | 97931 |
| 424. | С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-93 СП - 8% | м3 | 11,52 | 1452<br>-- | --<br>-- | 16727<br>-- | --<br>-- | 16727<br>-- | --<br>1338 | 18065 |
| 425. | С121-0101 | -Глина | м3 | 2,88 | 1648 | -- | 4746 | -- | 4746 | -- | 5126 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02-0101<br>2101-0102<br>-0101<br>РСНБ РК<br>2015 | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 380 | |
| | | | | | | Призмы | | | | | |
| 426. | | | | 9,6 | 1628,01 | 1441,8 | 15629 | 13841 | 67 | 4908 | 22180 |
| | E11-27040<br>1-0104<br>1127-0401<br>-0104<br>РСНБ РК<br>2015 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы<br>НР - 108%; СП - 8% | м3 материала основания в плотном теле | | 179,28 | 294,13 | 1721 | 2824 | -- | 1643 | |
| 427. | | | | 11,04 | 5653 | -- | 62409 | -- | 62409 | -- | 67402 |
| | C121-0102<br>01-0404<br>2101-0201<br>-0404<br>РСНБ РК<br>2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм<br>СТ РК 1284-2004<br>СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 4993 | |
| | | | | | | Прочие работы | | | | | |
| 428. | | | | 22 | 114,77 | 4,97 | 2525 | 109 | -- | 1739 | 4605 |
| | E11-01020<br>7-0109<br>1101-0207<br>-0109<br>РСНБ РК<br>2015 | -Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня<br>НР - 72%; СП - 8% | дерево | | 109,8 | -- | 2416 | -- | -- | 341 | |
| 429. | | | | 22 | 84,58 | 84,58 | 1861 | 1861 | -- | 463 | 2509 |
| | E11-01020<br>7-0701<br>1101-0207<br>-0701<br>РСНБ РК<br>2015 | -Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м<br>НР - 72%; СП - 8% | пень | | -- | 29,22 | -- | 643 | -- | 186 | |
| 430. | | | | 250 | 2154,96 | 164,02 | 538739 | 41005 | 248854 | 185278 | 781938 |
| | E11-01020<br>4-0805<br>1101-0204<br>-0805<br>РСНБ РК<br>2015 | -Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 укрепляемой поверхности | | 995,52 | 33,8 | 248880 | 8450 | -- | 57921 | |
| | | | | | | 2-х очковая труба 1 шт | | | | | |
| 431. | | | | 230 | 139,73 | 132,88 | 32137 | 30563 | -- | 6158 | 41359 |
| | E11-01010<br>1-0308 | -Грунты 2 группы. Разработка в отвал | м3 грунта | | 6,85 | 30,34 | 1575 | 6978 | -- | 3064 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015 | экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 432. | Е11-30010 1-0101 1130-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство | м3 подушки | 30 | 10466,28<br>1681,55 | 191,75<br>88,74 | 313988<br>50447 | 5752<br>2662 | 257789<br>-- | 44611<br>28688 | 387288 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 433. | Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 30 | 661<br>285,16 | 25,45<br>11,7 | 19830<br>8555 | 764<br>351 | 10511<br>-- | 8371<br>2256 | 30457 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 434. | Е11-30040 3-0103 1130-0403 -0103 РСНБ РК 2015 | -Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение | м3 сборных конструкций | 4,36 | 13718,36<br>2823,48 | 3390,3<br>802,76 | 59812<br>12310 | 14782<br>3500 | 32720<br>-- | 13281<br>5847 | 78940 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 435. | Е11-30040 1-0205 1130-0401 -0205 РСНБ РК 2015 | -Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,25 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м | м3 железобетона звеньев | 8 | 19834,69<br>6486,92 | 8620,48<br>2026,64 | 158678<br>51895 | 68964<br>16213 | 37819<br>-- | 57211<br>17271 | 233160 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 436. | Е11-30040 5-0101 1130-0405 -0101 РСНБ РК 2015 | -Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка | м3 сборных конструкций | 4,6 | 15453,32<br>3420,56 | 2871,9<br>671,16 | 71085<br>15735 | 13211<br>3087 | 42139<br>-- | 15810<br>6952 | 93847 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 437. | Е11-30040 1-0101 1130-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка | м3 железобетонных блоков | 11,94 | 6882,01<br>1893,44 | 4048,58<br>960,68 | 82171<br>22608 | 48340<br>11471 | 11223<br>-- | 28626<br>8864 | 119661 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 438. | С121-0408 | -Звенья оголовков | шт. | 4 | 90560 | -- | 362240 | -- | 362240 | -- | 391219 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-0401<br>2104-0801<br>-0401<br>РСНБ РК<br>2015 | железобетонные<br>водопропускных труб с<br>плоским опиранием<br>конические ЗКП 11.170<br>ГОСТ 24547-81 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 28979 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 439. | С121-0408<br>01-0207<br>2104-0801<br>-0207<br>РСНБ РК<br>2015 | -Звенья железобетонные<br>водопропускных труб<br>круглые с плоским<br>опиранием ЗКП 2.200<br>ГОСТ 24547-81 | шт. | 10 | 87433<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 874330<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 874330<br>--<br>-- | --<br>69946<br>-- | 944276 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 440. | С121-0408<br>03-0202<br>2104-0803<br>-0202<br>РСНБ РК<br>2015 | -Стенки откосные<br>железобетонные<br>водопропускных труб<br>СТ2пл, размерами 2200<br>мм х 2470 мм х 300 мм<br>СТ РК 937-92 | шт. | 4 | 93355<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 373420<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 373420<br>--<br>-- | --<br>29874<br>-- | 403294 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 441. | С121-0408<br>03-0605<br>2104-0803<br>-0605<br>РСНБ РК<br>2015 | -Плиты фундаментные<br>железобетонные<br>водопропускных труб<br>Блок № 43, размерами<br>1500 мм х 2010 мм х 200<br>мм СТ РК 937-92 | шт. | 10 | 35818<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 358180<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 358180<br>--<br>-- | --<br>28654<br>-- | 386834 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 442. | С121-0408<br>03-0712<br>2104-0803<br>-0712<br>РСНБ РК<br>2015 | -Блоки фундаментов<br>железобетонные<br>водопропускных труб Ф5,<br>размерами 1520 мм х<br>1700 мм х 700 мм СТ РК<br>937-92 | шт. | 4 | 102539<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 410156<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 410156<br>--<br>-- | --<br>32812<br>-- | 442968 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 443. | С121-0408<br>03-0602<br>2104-0803<br>-0602<br>РСНБ РК<br>2015 | -Плиты фундаментные<br>железобетонные<br>водопропускных труб<br>Блок № 19, размерами<br>500 мм х 1900 мм х 200<br>мм СТ РК 937-92 | шт. | 4 | 19091<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 76364<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 76364<br>--<br>-- | --<br>6109<br>-- | 82473 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 444. | Е11-08010<br>1-0302 | -Стены, фундаменты.<br>Гидроизоляция | м2<br>поверхно | 72 | 1269,64<br>131,7 | 26,59<br>6,06 | 91414<br>9483 | 1914<br>436 | 80017<br>-- | 9224<br>8051 | 108689 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1108-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8% | сти | | | | | | | | |
| 445. | | | | 90 | 826,44 | 19,07 | 74380 | 1717 | 51980 | 19419 | 101303 |
| | Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% | м2 поверхно сти | | 229,81 | 2,2 | 20683 | 198 | -- | 7504 | |
| 446. | | | | 120 | 54,35 | 54,35 | 6522 | 6522 | -- | 1358 | 8511 |
| | Е11-01010 4-0202 1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | -- | 15,72 | -- | 1886 | -- | 630 | |
| 447. | | | | 200 | 5191,6 | 164,02 | 1038320 | 32804 | 806412 | 148222 | 1281465 |
| | Е11-01020 4-0805 1101-0204 -0805 РСНБ РК 2015 | -Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР - 72%; СП - 8% | м2 укрепляе мой поверхно сти | | 995,52 | 33,8 | 199104 | 6760 | -- | 94923 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | | Тенге | | -- | -- | 20198497 | 2219614 | 17031967 | 1370875 | 23294923 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 946912 | 534988 | -- | 1725549 | |
| Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 1145341 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 1145341 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 91627 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 1236968 | | | | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 19053156 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 9568714 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 1481900 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 1344165 | | | | |
| Местные материалы | | | Тенге | | | | 4973752 | | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 1370876 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 1633923 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 22057955 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 1478 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 1481900 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | | | Тенге | | | | 23294923 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 1478 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 1481900 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 15. Наращивание горловин лист 79АД | | | | | | | | | |
| | | | | | | Наращивание горловин колодцев | | | | | |
| 448. | | | | 45 | 12662,92 | 247,8 | 569831 | 11151 | 407406 | 112485 | 736901 |
| | Е12-16010 -Колодцы и камеры. | | люк | | | | | | | | |
| | 1-2102 Замена люков на новые | | | | 3361,65 | 110,1 | 151274 | 4955 | -- | 54585 | |
| | 1216-0101 -2102 НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | | | | | | | | | | |
| 449. | | | | 45 | 7691,99 | 4127,5 | 346140 | 185737 | 61677 | 141084 | 526201 |
| | Е11-07040 -Плиты покрытий. | | м3 | | | | | | | | |
| | 4-0102 Установка | | сборных | | 2193,9 | 463,04 | 98726 | 20837 | -- | 38978 | |
| | 1107-0404 -0102 НР - 118%; СП - 8% | | конструк ций | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | | | | | | | | | | |
| | Изм. и доп. вып. 5 | | | | | | | | | | |
| 450. | | | | 45 | 49223 | -- | 2215035 | -- | 2215035 | -- | 2392238 |
| | С121-0403 -Плиты дорожные | | шт. | | | | | | | | |
| | 02-0121 железобетонные для | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 177203 | |
| | 2104-0302 колодцев СТ РК | | | | | | | | | | |
| | -0121 1971-2010 ПД6 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2015 СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 451. | | | | 2,04 | 34711,26 | 8147,8 | 70811 | 16622 | 36892 | 23388 | 101735 |
| | Е11-22130 -Колодцы круглые из | | м3 | | | | | | | | |
| | 1-0101 сборного железобетона. | | железобе | | 8479,02 | 3101,42 | 17297 | 6327 | -- | 7536 | |
| | 1122-1301 Устройство в грунтах | | тонных и | | | | | | | | |
| | -0101 сухих | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | бетонных | | | | | | | | |
| | 2015 НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | конструк | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | ций | | | | | | | | |
| | 6 | | колодца | | | | | | | | |
| 452. | | | | 28 | 4639 | -- | 129892 | -- | 129892 | -- | 140283 |
| | С121-0403 -Кольца стеновые | | шт. | | | | | | | | |
| | 01-0101 железобетонные для | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10391 | |
| | 2104-0301 колодцев КС7.3 СТ РК | | | | | | | | | | |
| | -0101 1971-2010, ГОСТ | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 8020-90 | | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 453. | | | | 1,48 | 91334 | -- | 135174 | -- | 135174 | -- | 145988 |
| | С121-0403 -Кольца опорные | | м3 | | | | | | | | |
| | 03-0181 регулировочные КО2, | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10814 | |
| | 2104-0303 КО4, КО8, КО10 (прим.) | | | | | | | | | | |
| | -0181 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454. | | | | 11 | 30976,66 | 1227,32 | 340743 | 13500 | 295030 | 31906 | 402461 |
| | E11-06040 -Монолитные заделки. | м3 | | | | | | | | | |
| | 1-0101 Устройство | | | | 2928,42 | 259,01 | 32213 | 2849 | -- | 29812 | |
| | 1106-0401 -0101 НР - 91%; СП - 8% РСНБ РК 2015 | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | -- | -- | 3807626 | 227010 | 3281106 | 308863 | 4445807 |
| | | Тенге | | | -- | -- | 299510 | 34967 | -- | 329319 | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3807626 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | | 801005 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 334477 | | | |
| Местные материалы | | Тенге | | | | | 2480101 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | | 308862 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | | 329319 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4445808 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | | 337 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | | 334477 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | | Тенге | | | | | 4445808 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | | 337 |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | | 334477 | | | |

## РАЗДЕЛ 16. Дорожные зниаки, разметка

Дорожные знаки

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455. | | | | 14 | 35386,12 | 1099,11 | 495406 | 15387 | 416838 | 60302 | 600164 |
| | E11-06010 -Фундаменты-столбы | м3 | | | | | | | | | |
| | 1-0113 бетонные. Устройство | | | | 4512,9 | 220,38 | 63181 | 3085 | -- | 44457 | |
| | 1106-0101 -0113 НР - 91%; СП - 8% РСНБ РК 2015 | | | | | | | | | | |
| 456. | | | | 146 | 4130,42 | 692,94 | 603041 | 101170 | 71580 | 499238 | 1190461 |
| | E11-27090 -Знаки дорожные на | шт. | | | | | | | | | |
| | 2-0101 металлических стойках. | | | | 2947,2 | 218,94 | 430291 | 31966 | -- | 88182 | |
| | 1127-0902 Установка -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 457. | | | | 52 | 740,23 | -- | 38492 | -- | 5447 | 35689 | 80116 |
| | E11-27090 -Щитки дополнительные. | шт. | | | | | | | | | |
| | 2-0201 Установка. Добавлять к | | | | 635,49 | -- | 33045 | -- | -- | 5934 | |
| | 1127-0902 нормам таблицы -0201 11-270902-0100 РСНБ РК 2015 НР - 108%; СП - 8% Изм. и доп. вып. | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458. | С124-0102 02-0705 2401-0202 -0705 РСНБ РК 2015 | -Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014<br>СП - 8% | шт. | 94 | 6109<br>-- | --<br>-- | 574246<br>-- | --<br>-- | 574246<br>-- | --<br>45940 | 620186 |
| 459. | С124-0102 02-0710 2401-0202 -0710 РСНБ РК 2015 | -Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014<br>СП - 8% | шт. | 53 | 7111<br>-- | --<br>-- | 376883<br>-- | --<br>-- | 376883<br>-- | --<br>30151 | 407034 |
| 460. | С124-0102 01-0103 2401-0201 -0103 РСНБ РК 2015 | -Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002<br>СП - 8% | шт. | 40 | 6137<br>-- | --<br>-- | 245480<br>-- | --<br>-- | 245480<br>-- | --<br>19638 | 265118 |
| 461. | С124-0102 01-0114 2401-0201 -0114 РСНБ РК 2015 | -Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002<br>СП - 8% | шт. | 57 | 7351<br>-- | --<br>-- | 419007<br>-- | --<br>-- | 419007<br>-- | --<br>33521 | 452528 |
| 462. | С124-0102 01-0115 2401-0201 -0115 РСНБ РК 2015 | -Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, | шт. | 82 | 9252<br>-- | --<br>-- | 758664<br>-- | --<br>-- | 758664<br>-- | --<br>60693 | 819357 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8% | | | | | | | | | |
| 463. | С124-0102 01-0111 2401-0201 -0111 РСНБ РК 2015 | -Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8% | шт. | 19 | 8898<br>-- | --<br>-- | 169062<br>-- | --<br>-- | 169062<br>-- | --<br>13525 | 182587 |
| 464. | С121-0503 02-0104 2105-0302 -0104 РСНБ РК 2015 | -Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг СП - 8% | кг | 27,72 | 242<br>-- | --<br>-- | 6708<br>-- | --<br>-- | 6708<br>-- | --<br>537 | 7245 |
| 465. | С121-1302 01-0901 2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015 | -Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8% | т | 0,010376 | 404706<br>-- | --<br>-- | 4199<br>-- | --<br>-- | 4199<br>-- | --<br>336 | 4535 |
| 466. | Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 108%; СП - 8% | км линии | 1,4474 | 32906,04<br>2378,64 | Разметка<br>8910,21<br>2278,95 | 47628<br>3443 | 12897<br>3299 | 31288<br>-- | 7281<br>4393 | 59302 |
| 467. | Е11-27090 3-0105 1127-0903 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР - 108%; СП - 8% | км линии | 2,7947 | 17061,54<br>2378,64 | 8910,21<br>2278,95 | 47682<br>6648 | 24901<br>6369 | 16133<br>-- | 14058<br>4939 | 66679 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 4 | | | | | | | | | | |
| 468. | | | | 1,267 | 27624,54 | 8910,21 | 35000 | 11289 | 20697 | 6373 | 44683 |
| | Е11-27090 3-0106 1127-0903 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 НР - 108%; СП - 8% | км линии | | 2378,64 | 2278,95 | 3014 | 2887 | -- | 3310 | |
| 469. | | | | 0,285 | 96284,04 | 8910,21 | 27441 | 2539 | 24224 | 1434 | 31185 |
| | Е11-27090 3-0103 1127-0903 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Проезжая часть. Разметка краской. Шбозначение нерегулируемого пешеходного перехода НР - 108%; СП - 8% | км линии | | 2378,64 | 2278,95 | 678 | 650 | -- | 2310 | |
| | | | | | ПГС 32029,357 тонн 95км -30 = 65км | | | | | | |
| 470. | | | | 10052,242 | 960 | -- | 9650152 | -- | -- | -- | 10422165 |
| | С341-0201 04-1065 4102-0104 -1065 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 65 км СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 772012 | |
| | | | | | Асфальтобетон 3849,317 тонн 95км -30 = 65 км | | | | | | |
| 471. | | | | 1017,917 | 960 | -- | 977200 | -- | -- | -- | 1055376 |
| | С341-0201 04-1065 4102-0104 -1065 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 65 км СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 78176 | |
| | | | | | ЖБИ 647,66 тонн 95км -30 = 65км | | | | | | |
| 472. | | | | 647,66 | 1122 | -- | 726675 | -- | -- | -- | 784808 |
| | С341-0102 05-1065 4101-0205 -1065 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 655 км | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 58134 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | -- | -- | 15202967 | 168184 | 3140456 | 624375 | 17093529 |
| | | Тенге | | | -- | -- | 540299 | 48256 | -- | 1266188 | |
| | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 15202967 | | | | |
| | Материалы | Тенге | | | | | 586207 | | | | |
| | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 588555 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 2554249 | | | | |
| | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 11354027 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | | 624374 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1266187 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 17093528 | | | | 625 |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 588555 | | | |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17093528 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | | | | | | 625 |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 588555 | | | |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | |

РАЗДЕЛ 17. АВР за июль

Мкр-н.Саулет, улица 1
Дорожная одежда тип I

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473. | | | 75 | -413 | -- | -30975 | -- | -30975 | -- | -33453 |
| | С121-0101 -Суглинок II группы, | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -2478 | |
| | 03-0401 средняя плотность | | | | | | | | | | |
| | 2101-0103 грунтов в естественном | | | | | | | | | | |
| | -0401 залегании 1,75 т/м3 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 474. | | | 75 | 341 | -- | 25575 | -- | 25575 | -- | 27621 |
| | С121-0101 -Суглинок II группы, | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2046 | |
| | 03-0401 средняя плотность | | | | | | | | | | |
| | 2101-0103 грунтов в естественном | | | | | | | | | | |
| | -0401 залегании 1,75 т/м3 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 475. | | | 28,9 | -22449 | -- | -648776 | -- | -648776 | -- | -700678 |
| | С121-1301 -Портландцемент | т | | | -- | -- | -- | -- | -- | -51902 | |
| | 01-0101 бездобавочный ПЦ 400-Д0 | | | | | | | | | | |
| | 2113-0101 ГОСТ 10178-85 | | | | | | | | | | |
| | -0101 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| 476. | | | 28,9 | 20978 | -- | 606264 | -- | 606264 | -- | 654765 |
| | С121-1301 -Портландцемент | т | | | -- | -- | -- | -- | -- | 48501 | |
| | 01-0101 бездобавочный ПЦ 400-Д0 | | | | | | | | | | |
| | 2113-0101 ГОСТ 10178-85 | | | | | | | | | | |
| | -0101 | | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| 477. | | | 0,14 | -40,42 | -- | -6 | -- | -6 | -- | -6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СПрайс СТПРАЙС | -Стабилизатор органических смесей "ANT" | литр | | --- -- | --- -- | --- -- | --- -- | --- -- | --- -- | |
| 478. | СПрайс СТПРАЙС | -Стабилизатор органических смесей "ANT" СП - 8% | литр | 0,14 | 12767,86 --- -- | --- -- | 1788 --- -- | --- -- | 1788 --- -- | --- 143 | 1931 |
| 479. | E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8% | т | 0,7932 | -96599,24 --- -- | -1626,03 --- -763,28 | -76623 --- -- | -1290 --- -605 | -75333 --- -- | -654 --- -6182 | -83458 |
| 480. | E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8% | т | 0,7932 | 106228,71 --- -- | 1626,03 --- 763,28 | 84261 --- -- | 1290 --- 605 | 82971 --- -- | 654 --- 6793 | 91708 |
| | | | | | | Мкр-н.Саулет, улица 5 Дорожная одежда тип I | | | | | |
| 481. | C121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015 | -Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 СП - 8% | м3 | 75 | -413 --- -- | --- --- -- | -30975 --- -- | --- -- | -30975 --- -- | --- -2478 | -33453 |
| 482. | C121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015 | -Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 СП - 8% | м3 | 75 | 341 --- -- | --- --- -- | 25575 --- -- | --- -- | 25575 --- -- | --- 2046 | 27621 |
| 483. | C121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 СП - 8% | т | 28,8 | -22449 --- -- | --- --- -- | -646531 --- -- | --- -- | -646531 --- -- | --- -51722 | -698254 |
| 484. | C121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 СП - 8% | т | 28,8 | 20978 --- -- | --- --- -- | 604166 --- -- | --- -- | 604166 --- -- | --- 48333 | 652500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485. | | | | 0,7968 | -96599,24 | -1626,03 | -76970 | -1296 | -75674 | -657 | -83837 |
| | E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8% | т | | -- | -763,28 | -- | -608 | -- | -6210 | |
| 486. | | | | 0,7968 | 106228,71 | 1626,03 | 84643 | 1296 | 83347 | 657 | 92124 |
| | E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8% | т | | -- | 763,28 | -- | 608 | -- | 6824 | |
| | | Устройство водопропускных труб, футляров | | | | | | | | | |
| 487. | | | | 24 | -12244 | -- | -293856 | -- | -293856 | -- | -317364 |
| | С123-0102 01-0243 2301-0201 -0243 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8% | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -23508 | |
| 488. | | | | 24 | 12597 | -- | 302328 | -- | 302328 | -- | 326514 |
| | С123-0102 01-0243 2301-0201 -0243 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8% | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 24186 | |
| | | Ул.Жасыбаева Дорожная одежда тип I | | | | | | | | | |
| 489. | | | | 163 | -413 | -- | -67319 | -- | -67319 | -- | -72705 |
| | С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015 | -Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -5386 | |
| 490. | | | | 163 | 341 | -- | 55583 | -- | 55583 | -- | 60030 |
| | С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015 | -Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 4447 | |
| 491. | | | | 62,55 | -22449 | -- | -1404185 | -- | -1404185 | -- | -1516520 |
| | С121-1301 01-0101 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -112335 | |
| 492. | | | | 62,55 | 20978 | -- | 1312174 | -- | 1312174 | -- | 1417148 |
| | С121-1301 01-0101 2113-0101 | -Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 104974 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0101<br>РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | | | | | | |
| 493. | Е11-27060 -Основания. Розлив<br>2-0901 вяжущих материалов<br>1127-0602 -0901<br>РСНБ РК 2015 | т | НР - 108%; СП - 8% | 1,7232 | -96599,24<br>-- | -1626,03<br>-763,28 | -166460<br>-- | -2802<br>-1315 | -163658<br>-- | -1421<br>-13430 | -181311 |
| 494. | Е11-27060 -Основания. Розлив<br>2-0901 вяжущих материалов<br>1127-0602 -0901<br>РСНБ РК 2015 | т | НР - 108%; СП - 8% | 1,7232 | 106228,71<br>-- | 1626,03<br>763,28 | 183053<br>-- | 2802<br>1315 | 180251<br>-- | 1421<br>14758 | 199232 |
| | | | | | Устройство водопропускных труб, футляров | | | | | | |
| 495. | С123-0102 -Трубы стальные<br>01-0264 электросварные<br>2301-0201 прямошовные, D 530 мм,<br>-0264 толщина стенки 10,0 мм<br>РСНБ РК ГОСТ 10705-80<br>2015 | м | СП - 8% | 13 | -38333<br>-- | --<br>-- | -498329<br>-- | --<br>-- | -498329<br>-- | --<br>-39866 | -538195 |
| 496. | С123-0102 -Трубы стальные<br>01-0264 электросварные<br>2301-0201 прямошовные, D 530 мм,<br>-0264 толщина стенки 10,0 мм<br>РСНБ РК ГОСТ 10705-80<br>2015 | м | СП - 8% | 13 | 40321<br>-- | --<br>-- | 524173<br>-- | --<br>-- | 524173<br>-- | --<br>41934 | 566107 |
| 497. | С123-0102 -Трубы стальные<br>01-0243 электросварные<br>2301-0201 прямошовные, D 325 мм,<br>-0243 толщина стенки 5,0 мм<br>РСНБ РК ГОСТ 10705-80<br>2015 | м | СП - 8% | 24 | -12244<br>-- | --<br>-- | -293856<br>-- | --<br>-- | -293856<br>-- | --<br>-23508 | -317364 |
| 498. | С123-0102 -Трубы стальные<br>01-0243 электросварные<br>2301-0201 прямошовные, D 325 мм,<br>-0243 толщина стенки 5,0 мм<br>РСНБ РК ГОСТ 10705-80<br>2015 | м | СП - 8% | 24 | 12597<br>-- | --<br>-- | 302328<br>-- | --<br>-- | 302328<br>-- | --<br>24186 | 326514 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | | Тенге<br>Тенге | | --<br>-- | --<br>-- | -122950<br>-- | --<br>-- | -122950<br>-- | --<br>-9834 | -132783 |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость монтажных работ | Тенге | 1782 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 1782 |
| Сметная прибыль | Тенге | 143 |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | 1924 |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | -167519 |
| Материалы | Тенге | 31904 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | -176888 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Местные материалы | | Тенге | | | -22536 | | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | -13402 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | -180921 | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | 42788 | | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | 42788 | | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | 3423 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | 46211 | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | | Тенге | | | -132786 | | | | | |

РАЗДЕЛ 18. АВР за август

Мкр-н.Саулет, улица 1
Дорожная одежда тип I

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499. | | | 113,03 | 12767,86 | -- | 1443151 | -- | 1443151 | -- | 1558603 |
| СПрайс СТПРАЙС | -Стабилизатор органических смесей "ANT" СП - 8% | литр | | -- | -- | -- | -- | -- | 115452 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | | Тенге | | -- | -- | 1443151 | -- | 1443151 | -- | 1558603 |
| | | Тенге | | -- | -- | -- | -- | -- | 115452 | |
| Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1443151 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1443151 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | 115452 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1558603 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | | Тенге | | | | 1558603 | | | | |

РАЗДЕЛ 19. АВР за сентябрь

мкр-н.Саулет 1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500. | | | 0,03 | -184,98 | -177,14 | -6 | -5 | -1 | -1 | -7 |
| Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | -7,59 | -44,85 | -- | -1 | -- | -1 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | | Тенге | | -- | -- | -6 | -5 | -1 | -1 | -7 |
| | | Тенге | | -- | -- | -- | -1 | -- | -1 | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -6 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -2 | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | -1 | | | | |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | | -1 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -7 | | | | |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | -2 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | | Тенге | | | | -7 | | | | |
| Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | -2 | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | | | | | 127544464 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | 4083230 | | | | |
| Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | 8578556 | | | | |
| в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | 2164765 | | | |
| Материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | 87749109 | | | | |
| Перевозка грузов | | Тенге | | | | 11594674 | | | | |
| Накладные расходы | | Тенге | | | | 6091152 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Сметная прибыль | Тенге | 9447733 |
| ВЗиС 1,04 % | | 1198934 |
| Итого: | | 116481045 |
| Зимнее удорожание 1,62 % | | 1886993 |
| Транспортные расходы | | 12262349 |
| Итого: | | 130630387 |
| Непредвиденные затраты 2% | | 2612608 |
| Итого: | | 133242995 |
| На 2019 54% года, | | 71951217 |
| На 2020 46% года, | | 61291778 |
| В ценах 2019г. К-1,04989605 | | 75541299 |
| НДС 12% | | 9064956 |
| Итого: | | 84606254 |
| В ценах 2020г. К-1,08648649 | | 66592688 |
| НДС 12% | | 7991123 |
| Итого: | | 74583811 |
| НДС 12 % | | 17056078 |

Стоимость строительства 159 190 065,00

Всего с учетом скидки 143 271 545,35

Всего к оплате: Сто сорок три миллиона двести семьдесят одна тысяча пятьсот сорок пять тенге 35 тиын.

**ЗАКАЗЧИК: Руководитель**
**ГУ «Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»** **Ташимов А.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО «Айдана»** **Амирханян А.А.**

**Тех надзор: ТОО «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»** **Киреев К.М.**

**Авторский надзор: ТОО «MG Design Incorporated»** **Баянов Р.Я.**