ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОЖКХ,ПТиАД Таскалинского р-на ЗКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор №58 от 2020-05-06
Доп.соглашение №1 от 2020-05-21

Справка

о стоимости выполненных работ
за август 2020 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в тенге)
Капитальный ремонт дорог-Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Сатпаева,ул.Керейхана,ул.Жаниб екхана, ул.С.Сейфуллина,ул.Б.Момышулы и К.Аманжолова с.Таскала,Таскалинского района,ЗКО.	84 540 405,00	75 482 504	9 057 901
ВСЕГО:	**84 540 405,00**	**75 482 504**	**9 057 901**

К оплате: Восемьдесят четыре миллиона пятьсот сорок тысяч четыреста пять тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ТОО "Айдана"

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Таскалинский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор №58 от 2020-05-06
Доп.соглашение №1 от 2020-05-21

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт дорог-Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Сатпаева,ул.Керейхана,ул.Жанибекхана, ул.С.Сейфуллина,ул.Б.Момышулы и К.Аманжоловас.Таскала,Таскалинскогорайона,ЗКО.

от 26 августа 2020 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ул.Сатпаева					
1	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания щебеночные. Разборка	Подготовка территории м3 конструкции	283,89	286,67		81383
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,13455	38,197	690,68	26382
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04275	12,136	996,98	12100
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				135,55	38482
1. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	4,826	6235,51	30093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	4,826	1143,29	5517,52
1. 4	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	1,306	3381,2	4415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,306	852,37	1113,20
1. 5	32-060101-	-Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	3,577	139,84	500

1	2	3	4	5	6	7	8
	1401						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	3,577	2513,74	8992
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	3,577	852,37	3048,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				193,74	55001
		НР первого уровня	%	60,3		81,74	23205
		НР второго уровня	%	4,2		15,47	4393
		Накладные расходы	%	-		97,21	27597
		Сметная прибыль	%	8		30,71	8718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				414,59	117699
2	11-010105-0501 РСНБ РК 2015	-Разравнивание грунта Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		283,89	55,43	15735
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015375	4,365	1143,29	4990
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,58	4990
2. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0123	3,492	3605,02	12588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	3,492	1143,29	3992,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,43	15735
		НР первого уровня	%	59,1		10,39	2949
		НР второго уровня	%	4,2		2,76	785
		Накладные расходы	%	-		13,15	3734
		Сметная прибыль	%	8		5,49	1558
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74,07	21027
21	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	Дорожная одежда т		0,47406	102841,91	48753
21. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,343693	981,6	337
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	337
21. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,137477	4204,24	578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,274954	981,60	269,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	722
21. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,488282	98366,87	48031
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	48031
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	203
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	2056
		Накладные расходы	%	-		4766,51	2260
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	4081
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	55094
22	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		2370,3	2371,32	5620746
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,03864	91,588	852,37	78067
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021037	49,865	1102,52	54977
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,13	133045
22. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	8,225	3032,59	24943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	8,225	981,60	8073,66
22. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	23,94	3863,36	92489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	23,94	1143,29	27370,36
22. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,071109	3173,59	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,071109	1143,29	81,30
22. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,924417	3381,2	3126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,924417	852,37	787,95
22. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,318	94,23	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	6,637	5575,82	37006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	6,637	1143,29	7588,02

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,094812	1799,25	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,094812	852,37	80,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,47	197840
22.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	228,971	23280,71	5330607
22.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,014696	205870,68	3025
22.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,355545	24435,92	8688
22.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000011	0,025599	98366,87	2518
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2254,92	5344839
		НР первого уровня	%	60,3		33,85	80226
		НР второго уровня	%	4,2		101,02	239441
		Накладные расходы	%	-		134,86	319667
		Сметная прибыль	%	8		200,49	475233
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2706,68	6415646
23	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Укрепление обочин м3 грунта		332	153,57	50986
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,011316	3,757	690,68	2595
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035662	11,84	1143,29	13536
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				48,59	16131
23. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	2,367	3605,02	8534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	2,367	1143,29	2706,17
23. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	7,105	4238,44	30113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	7,105	1143,29	8123,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				145,51	48309
23. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,01328	6221,04	83
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	83

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		28,72	9534
		НР второго уровня	%	4,2		7,66	2542
		Накладные расходы	%	-		36,37	12075
		Сметная прибыль	%	8		15,2	5045
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205,14	68106
24	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		581	561,39	326168
		НР второго уровня	%	4,2		23,58	13699
		Накладные расходы	%	-		23,58	13699
		Сметная прибыль	%	8		46,8	27189
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				631,77	367056
25	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	-Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта		332	9,09	3017
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001338	0,44405	1143,29	508
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,53	508
25. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00107	0,35524	6235,51	2215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00107	0,35524	1143,29	406,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,34	2769
25. 3	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,03984	6221,04	248
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,746525	248
		НР первого уровня	%	59,1		0,903728	300
		НР второго уровня	%	4,2		0,41959	139
		Накладные расходы	%	-		1,32	439
		Сметная прибыль	%	8		0,832787	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11,24	3733
26	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		332	49,59	16463
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	4,15	1143,29	4745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,29	4745

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	3,32	3966,89	13170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	3,32	1143,29	3795,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,59	16463
		НР первого уровня	%	59,1		8,45	2804
		НР второго уровня	%	4,2		2,44	809
		Накладные расходы	%	-		10,88	3613
		Сметная прибыль	%	8		4,84	1606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65,31	21682
27	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		790,1	38,37	30315
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=679,86)	чел-ч	0,032085	25,35	679,86	17235
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003125	2,469	1143,29	2823
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25,39	20058
27. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	1,138	6235,51	7094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	1,138	1143,29	1301,06
27. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,284436	3605,02	1025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,284436	1143,29	325,19
27. 5	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	0,55307	4238,44	2344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,55307	1143,29	632,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,55	13080
		НР первого уровня	%	59,1		15	11854
		НР второго уровня	%	4,2		2,24	1771
		Накладные расходы	%	-		17,24	13625
		Сметная прибыль	%	8		4,45	3515
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,06	47455

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 6193565

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6193565
		Материалы -	Тенге				5393200
		Всего заработная плата -	Тенге				218295
		Транспортные расходы -	Тенге				326168
		Накладные расходы -	Тенге				396710
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				131075
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				265635
		Сметная прибыль -	Тенге				527222
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7117497
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				245
		Сметная заработная плата -	Тенге				218295
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7117497
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				245
		Сметная заработная плата -	Тенге				218295

РАЗДЕЛ 2. ул.Керей хана

1	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания щебеночные. Разборка	Подготовка территории м3 конструкции		341,2	286,67	97812
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,13455	45,908	690,68	31708
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04275	14,586	996,98	14542
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				135,55	46250
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	5,8	6235,51	36168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	5,8	1143,29	6631,08
1. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	1,57	3381,2	5307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,57	852,37	1338,22
1. 5	32-060101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	4,299	139,84	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	4,299	2513,74	10807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	4,299	852,37	3664,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				193,74	66104
		НР первого уровня	%	60,3		81,74	27889
		НР второго уровня	%	4,2		15,47	5279
		Накладные расходы	%	-		97,21	33168
		Сметная прибыль	%	8		30,71	10478

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				414,59	141459
2	11-010105-0501 РСНБ РК 2015	-Разравнивание грунта Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		341,2	55,43	18912
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015375	5,246	1143,29	5998
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,58	5998
2. 2	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0123	4,197	3605,02	15129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	4,197	1143,29	4798,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,43	18912
		НР первого уровня	%	59,1		10,39	3545
		НР второго уровня	%	4,2		2,76	943
		Накладные расходы	%	-		13,15	4488
		Сметная прибыль	%	8		5,49	1872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74,07	25271
21	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	Дорожная одежда т		0,54586	102841,91	56137
21. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,395749	981,6	388
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	388
21. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,158299	4204,24	666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,316598	981,60	310,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	832
21. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,562236	98366,87	55305
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	55305
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	234
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	2368
		Накладные расходы	%	-		4766,51	2602
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	4699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	63438
22	11-270602-	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	м2		2729,3	2371,32	6472051

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301 РСНБ РК 2015	смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	покрытия				
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,03864	105,46	852,37	89891
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021037	57,418	1102,52	63304
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,13	153195
22. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	9,471	3032,59	28721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	9,471	981,60	9296,73
22. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	27,566	3863,36	106497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	27,566	1143,29	31515,93
22. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,081879	3173,59	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,081879	1143,29	93,61
22. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,064	3381,2	3599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,064	852,37	906,92
22. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,821	94,23	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	7,642	5575,82	42611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	7,642	1143,29	8737,02
22. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,109172	1799,25	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,109172	852,37	93,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,47	227805
22.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	263,65	23280,71	6137968
22.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,016922	205870,68	3484
22.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,м3 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,00015	0,409395	24435,92	10004
22.13	21-130104-	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит		0,000011	0,029476	98366,87	2900

1	2	3	4	5	6	7	8
	0502	МГ 70/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2254,92	6154355
		НР первого уровня	%	60,3		33,85	92377
		НР второго уровня	%	4,2		101,02	275706
		Накладные расходы	%	-		134,86	368083
		Сметная прибыль	%	8		200,49	547211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2706,68	7387344
23	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Укрепление обочин м3 грунта		399	153,57	61275
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,011316	4,515	690,68	3118
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035662	14,229	1143,29	16268
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				48,59	19387
23. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	2,845	3605,02	10256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	2,845	1143,29	3252,66
23. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	8,539	4238,44	36190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	8,539	1143,29	9762,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				145,51	58058
23. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,01596	6221,04	99
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	99
		НР первого уровня	%	59,1		28,72	11458
		НР второго уровня	%	4,2		7,66	3055
		Накладные расходы	%	-		36,37	14512
		Сметная прибыль	%	8		15,2	6063
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205,14	81851
24	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		698,25	561,39	391991

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		23,58	16464
		Накладные расходы	%	-		23,58	16464
		Сметная прибыль	%	8		46,8	32676
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				631,77	441131
25	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	-Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта		399	9,09	3626
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001338	0,533663	1143,29	610
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,53	610
25. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00107	0,42693	6235,51	2662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00107	0,42693	1143,29	488,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,34	3328
25. 3	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,04788	6221,04	298
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,746525	298
		НР первого уровня	%	59,1		0,903728	361
		НР второго уровня	%	4,2		0,41959	167
		Накладные расходы	%	-		1,32	528
		Сметная прибыль	%	8		0,832787	332
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11,24	4486
26	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		399	49,59	19785
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	4,987	1143,29	5702
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,29	5702
26. 2	31-010101-0104	-Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	3,99	3966,89	15828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	3,99	1143,29	4561,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,59	19785
		НР первого уровня	%	59,1		8,45	3370
		НР второго уровня	%	4,2		2,44	973
		Накладные расходы	%	-		10,88	4342
		Сметная прибыль	%	8		4,84	1930
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65,31	26058

1	2	3	4	5	6	7	8
27	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		957,64	38,37	36743
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=679,86)	чел-ч	0,032085	30,726	679,86	20889
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003125	2,993	1143,29	3421
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25,39	24311
27. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	1,379	6235,51	8599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	1,379	1143,29	1576,60
27. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,34475	3605,02	1243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,34475	1143,29	394,15
27. 5	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	0,670348	4238,44	2841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,670348	1143,29	766,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,55	15854
		НР первого уровня	%	59,1		15	14368
		НР второго уровня	%	4,2		2,24	2147
		Накладные расходы	%	-		17,24	16514
		Сметная прибыль	%	8		4,45	4261
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,06	57518

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	7158332
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7158332
Материалы -	Тенге	6210058
Всего заработная плата -	Тенге	255841
Транспортные расходы -	Тенге	391991
Накладные расходы -	Тенге	460701
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	153600
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	307101
Сметная прибыль -	Тенге	609523
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8228556
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	287
Сметная заработная плата -	Тенге	255841
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	8228556
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	287
Сметная заработная плата -	Тенге	255841

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. ул.Жанибек хана					
1	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания щебеночные. Разборка	Подготовка территории м3 конструкции	390,59	286,67	111971	
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,13455	52,554	690,68	36298
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04275	16,698	996,98	16647
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				135,55	52945
1. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	6,64	6235,51	41404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	6,64	1143,29	7591,45
1. 4	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	1,797	3381,2	6075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,797	852,37	1531,71
1. 5	32-060101-1401	-Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	4,921	139,84	688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	33-040101-0101	-Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	4,921	2513,74	12371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	4,921	852,37	4194,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				193,74	75673
		НР первого уровня	%	60,3		81,74	31926
		НР второго уровня	%	4,2		15,47	6044
		Накладные расходы	%	-		97,21	37970
		Сметная прибыль	%	8		30,71	11995
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				414,59	161936
2	11-010105-0501 РСНБ РК 2015	-Разравнивание грунта Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	390,59		55,43	21649
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015375	6,005	1143,29	6866
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,58	6866
2. 2	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0123	4,804	3605,02	17319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	4,804	1143,29	5492,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,43	21649
		НР первого уровня	%	59,1		10,39	4058
		НР второго уровня	%	4,2		2,76	1080
		Накладные расходы	%	-		13,15	5137
		Сметная прибыль	%	8		5,49	2143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74,07	28930
18	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	Дорожная одежда т		2,42088	102841,91	248968
18. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	1,755	981,6	1723
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	1723
18. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,702055	4204,24	2952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,40411	981,60	1378,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	3690
18. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	2,494	98366,87	245278
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	245278
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	1039
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	10500
		Накладные расходы	%	-		4766,51	11539
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	20841
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	281348
19	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		3458,4	1785,98	6176645
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,03864	133,633	852,37	113904
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020962	72,497	1102,89	79956
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,06	193861
19. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	12,001	3032,59	36393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	12,001	981,60	11780,18
19. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	34,93	3863,36	134947

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	34,93	1143,29	39935,12
19. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,349	3381,2	4560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,349	852,37	1149,85
19. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,842	94,23	456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	9,684	5575,82	53994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	9,684	1143,29	11071,62
19. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,034584	1799,25	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,034584	852,37	29,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,28	288015
19. 9	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0925	319,902	18026,26	5766637
19.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,021442	205870,68	4414
19.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000011	0,037351	98366,87	3674
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1669,77	5774725
		НР первого уровня	%	60,3		33,8	116898
		НР второго уровня	%	4,2		76,43	264329
		Накладные расходы	%	-		110,23	381227
		Сметная прибыль	%	8		151,7	524630
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,91	7082501
20	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.м2 Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 смпокрытия изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306		3458,4	837,4	2896072	
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,000414	1,432	852,37	1220
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,352881	1220
20. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	2,352	94,23	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,080096	277
20. 3	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0464	160,47	18026,26	2892670
20. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000006	0,019367	98366,87	1905
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				836,97	2894575
		НР первого уровня	%	60,3		0,212787	736
		НР второго уровня	%	4,2		35,18	121666
		Накладные расходы	%	-		35,39	122402
		Сметная прибыль	%	8		69,82	241478
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				942,62	3259952
21	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,69168	102841,91	71134
21. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,501468	981,6	492
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	492
21. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,200587	4204,24	843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,401174	981,60	393,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	1054
21. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,71243	98366,87	70080
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	70080
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	297
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	3000
		Накладные расходы	%	-		4766,51	3297
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	5954
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	80385
22	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		3458,4	2371,32	8200982
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,03864	133,633	852,37	113904
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021038	72,756	1102,52	80215
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,13	194119
22. 3	32-010101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	12,001	3032,59	36393

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	12,001	981,60	11780,18
22. 4	32-010101-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т		маш.-ч	0,0101	34,93	3863,36	134947
	0104						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	34,93	1143,29	39935,12
22. 5	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т		маш.-ч	0,00003	0,103752	3173,59	329
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,103752	1143,29	118,62
22. 6	32-010211-Машины поливомоечные, 6000 л		маш.-ч	0,00039	1,349	3381,2	4560
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,349	852,37	1149,85
22. 7	32-010202-Гудронаторы ручные		маш.-ч	0,0014	4,842	94,23	456
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 8	32-010209-Укладчики асфальтобетона		маш.-ч	0,0028	9,684	5575,82	53994
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	9,684	1143,29	11071,62
22. 9	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,00004	0,138336	1799,25	249
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,138336	852,37	117,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,47	288660
22.10	21-020501-Смеси асфальтобетонные горячие плотные		т	0,0966	334,081	23280,71	7777653
	0303 мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013						
22.11	21-050302-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		т	0,000006	0,021442	205870,68	4414
	0101						
22.12	21-070201-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,м3			0,00015	0,51876	24435,92	12676
	0301 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75						
мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86							
22.13	21-130104-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит			0,000011	0,037351	98366,87	3674
	0502 МГ 70/130						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2254,92	7798418
		НР первого уровня	%	60,3		33,85	117054
		НР второго уровня	%	4,2		101,02	349358
		Накладные расходы	%	-		134,86	466412
		Сметная прибыль	%	8		200,49	693392

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2706,68	9360785
23	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	Укрепление обочин м3 грунта		457	153,57	70183
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,011316	5,171	690,68	3572
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035662	16,298	1143,29	18633
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				48,59	22205
23. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	3,258	3605,02	11747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	3,258	1143,29	3724,84
23. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	9,78	4238,44	41451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	9,78	1143,29	11181,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				145,51	66497
23. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,01828	6221,04	114
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	114
		НР первого уровня	%	59,1		28,72	13123
		НР второго уровня	%	4,2		7,66	3499
		Накладные расходы	%	-		36,37	16622
		Сметная прибыль	%	8		15,2	6944
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205,14	93749
24	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		799,75	561,39	448972
		НР второго уровня	%	4,2		23,58	18857
		Накладные расходы	%	-		23,58	18857
		Сметная прибыль	%	8		46,8	37426
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				631,77	505255
25	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	-Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта		457	9,09	4153
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001338	0,611237	1143,29	699

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,53	699
25. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00107	0,48899	6235,51	3049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00107	0,48899	1143,29	559,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,34	3811
25. 3	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,05484	6221,04	341
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,746525	341
		НР первого уровня	%	59,1		0,903728	413
		НР второго уровня	%	4,2		0,41959	192
		Накладные расходы	%	-		1,32	605
		Сметная прибыль	%	8		0,832787	381
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11,24	5138
26	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		457	49,59	22661
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	5,713	1143,29	6531
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,29	6531
26. 2	31-010101-0104	-Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	4,57	3966,89	18129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	4,57	1143,29	5224,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,59	22661
		НР первого уровня	%	59,1		8,45	3860
		НР второго уровня	%	4,2		2,44	1114
		Накладные расходы	%	-		10,88	4974
		Сметная прибыль	%	8		4,84	2211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65,31	29845
27	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		1350,82	38,37	51828
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=679,86)	чел-ч	0,032085	43,341	679,86	29466
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003125	4,221	1143,29	4826
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25,39	34292

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	1,945	6235,51	12129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	1,945	1143,29	2223,70
27. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,486295	3605,02	1753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,486295	1143,29	555,98
27. 5	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	0,945574	4238,44	4008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,945574	1143,29	1081,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,55	22363
		НР первого уровня	%	59,1		15	20267
		НР второго уровня	%	4,2		2,24	3028
		Накладные расходы	%	-		17,24	23295
		Сметная прибыль	%	8		4,45	6010
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,06	81133

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		18325217
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		18325217
Материалы -	Тенге		16783530
Всего заработная плата -	Тенге		514953
Транспортные расходы -	Тенге		448972
Накладные расходы -	Тенге		1092335
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		309670
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		782665
Сметная прибыль -	Тенге		1553404
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		20970956
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		567
Сметная заработная плата -	Тенге		514953
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		20970956
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		567
Сметная заработная плата -	Тенге		514953

РАЗДЕЛ 4. ул.С.Сейфуллина

1	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания щебеночные. Разборка	Подготовка территории м3 конструкции		355,4	286,67	101883
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,13455	47,819	690,68	33028
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04275	15,193	996,98	15147

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				135,55	48175
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	6,042	6235,51	37674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	6,042	1143,29	6907,76
1. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	1,635	3381,2	5528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,635	852,37	1393,62
1. 5	32-060101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	4,478	139,84	626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	4,478	2513,74	11257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	4,478	852,37	3816,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				193,74	68855
		НР первого уровня	%	60,3		81,74	29050
		НР второго уровня	%	4,2		15,47	5499
		Накладные расходы	%	-		97,21	34549
		Сметная прибыль	%	8		30,71	10915
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				414,59	147346
2	11-010105-0501 РСНБ РК 2015	Разравнивание грунта Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		355,4	55,43	19699
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015375	5,464	1143,29	6247
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,58	6247
2. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0123	4,371	3605,02	15759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	4,371	1143,29	4997,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,43	19699
		НР первого уровня	%	59,1		10,39	3692
		НР второго уровня	%	4,2		2,76	982
		Накладные расходы	%	-		13,15	4675
		Сметная прибыль	%	8		5,49	1950
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74,07	26323

1	2	3	4	5	6	7	8
16	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.материала Отсутствие проектных данных для определения расходовоснования материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	Дорожная одежда м3 в плотном теле	310,665		3695,32	1148007
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,1656	51,446	709,78	36515
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17875	55,531	1027,94	57083
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,28	93598
16. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	4,815	6235,51	30026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	4,815	1143,29	5504,94
16. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	14,788	3422,17	50606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	14,788	852,37	12604,85
16. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	21,995	7431,77	163462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	21,995	1143,29	25146,66
16. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	2,827	3381,2	9559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	2,827	852,37	2409,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1020,6	317066
16. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	379,011	2090,71	792403
16. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	21,747	93	2022
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	794425
		НР первого уровня	%	60,3		181,67	56440
		НР второго уровня	%	4,2		162,83	50587
		Накладные расходы	%	-		344,51	107027
		Сметная прибыль	%	8		323,19	100403
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4363,01	1355436
52	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	Устройство круглых металлических труб д-530мм м3 грунта		9,1	49,59	451
52. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,11375	1143,29	130

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,29	130
52. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,091	3966,89	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,091	1143,29	104,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,59	451
		НР первого уровня	%	59,1		8,45	77
		НР второго уровня	%	4,2		2,44	22
		Накладные расходы	%	-		10,88	99
		Сметная прибыль	%	8		4,84	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65,31	594
53	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1,2	1707,79	2049
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=716,15)	чел-ч	0,2484	0,29808	716,15	213
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2465	0,2958	1093,57	323
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				447,46	537
53. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	0,02148	6235,51	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	0,02148	1143,29	24,56
53. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	0,02952	3422,17	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	0,02952	852,37	25,16
53. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	0,0282	3605,02	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	0,0282	1143,29	32,24
53. 6	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	0,14652	7431,77	1089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	0,14652	1143,29	167,51
53. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,01092	3381,2	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,01092	852,37	9,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1523,38	1828
53. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,084	93	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,51	8
		НР первого уровня	%	60,3		269,82	324
		НР второго уровня	%	4,2		83,06	100
		Накладные расходы	%	-		352,88	423
		Сметная прибыль	%	8		164,85	198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2225,51	2671
54	21-010208-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм СТ РК 1376-2005 1 Т	м3		1,2	1804,62	2166
		НР второго уровня	%	4,2		75,79	91
		Накладные расходы	%	-		75,79	91
		Сметная прибыль	%	8		150,43	181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2030,85	2437
55	11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм.км Укладка	трубопровода	0,012	1919765,3	23037	
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=917,3)	чел-ч	985,55	11,827	917,3	10849
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	301,6	3,619	985,17	3566
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1201173,32	14414
55. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	130,08	1,561	3152,71	4921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	130,08	1,561	981,60	1532,28
55. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	9,46	0,11352	3837,3	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,46	0,11352	1143,29	129,79
55. 5	32-040102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	42,9	0,5148	5189	2671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	42,9	0,5148	1143,29	588,57
55. 6	34-030202-	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	82,5	0,99	23,16	23

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 7	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	55	0,66	128,03	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	35,2	0,4224	163,41	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	58,31	0,69972	1198,95	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58,31	0,69972	852,37	596,42
55.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,53	0,00636	1799,25	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,53	0,00636	852,37	5,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				943227,79	11319
55.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,84	515,75	433
55.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,26	0,00312	24435,92	76
55.13	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,15	0,0018	200244,36	360
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				72492,49	870
		НР первого уровня	%	62,1		745928,63	8951
		НР второго уровня	%	4,2		111959,15	1344
		Накладные расходы	%	-		857887,78	10295
		Сметная прибыль	%	8		222212,25	2667
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2999865,32	35998
56	23-010201-0264 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 0,1282 Т	м		56	38040,63	2130275

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		1597,71	89472
		Накладные расходы	%	-		1597,71	89472
		Сметная прибыль	%	8		3171,07	177580
		- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42809,4	2397327
57	11-220601-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,012	3808888,62	45707
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=823,09)	чел-ч	271,4	3,257	823,09	2681
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	132,558	1,591	1094,3	1741
		- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				368444,44	4421
57. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,45	0,0054	3422,17	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,0054	852,37	4,60
57. 4	32-040102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	55,97	0,67164	5189	3485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	55,97	0,67164	1143,29	767,88
57. 5	32-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	52,61	0,63132	834,09	527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,5261	0,0063132	1143,00	7,22
57. 6	32-040106-0103	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм	маш.-ч	8,89	0,10668	5962	636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	17,78	0,21336	1143,29	243,93
57. 7	32-040106-0304	Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм	маш.-ч	15,66	0,18792	3753,21	705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	31,32	0,37584	981,60	368,92
57. 8	32-040108-0801	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	2,39	0,02868	10430,36	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				590694,74	7088
57. 9	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2090	25,08	266,81	6692
57.10	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	7130	85,56	250,77	21456
57.11	21-110203-	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	196	2,352	2778,53	6535

1	2	3	4	5	6	7	8
57.12	0804 21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,21	0,00252	6598,38	17
57.13	22-040101-9904	-Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,27	0,00324	365439,27	1184
57.14	21-070101-9901	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,0036	14279,15	51
57.15	21-130803-9902	-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0144	211,97	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2994807,25	35938
		НР первого уровня	%	62,1		228803,99	2746
		НР второго уровня	%	4,2		169583,09	2035
		Накладные расходы	%	-		398387,08	4781
		Сметная прибыль	%	8		336582,06	4039
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4543857,76	54526
58	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4	30,25	121
58. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007625	0,0305	1143,29	35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,72	35
58. 2	31-010101-0104	-Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	0,0244	3966,89	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0244	1143,29	27,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,25	121
		НР первого уровня	%	59,1		5,15	21
		НР второго уровня	%	4,2		1,49	6
		Накладные расходы	%	-		6,64	27
		Сметная прибыль	%	8		2,95	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39,84	159

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 3473395

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3473395
Материалы -	Тенге	38838
Всего заработная плата -	Тенге	167558
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2132441
Местные материалы -	Тенге	792403
Накладные расходы -	Тенге	251437
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	101300

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				150137
		Сметная прибыль -	Тенге				297987
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4022818
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				196
		Сметная заработная плата -	Тенге				167558
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4022818
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				196
		Сметная заработная плата -	Тенге				167558

РАЗДЕЛ 5. ул.Б.Момышулы

1	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания щебеночные. Разборка	Подготовка территории м3 конструкции		444,92	286,67	127546
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,13455	59,864	690,68	41347
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04275	19,02	996,98	18963
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				135,55	60310
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	7,564	6235,51	47163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	7,564	1143,29	8647,85
1. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	2,047	3381,2	6920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	2,047	852,37	1744,80
1. 5	32-060101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	5,606	139,84	784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	5,606	2513,74	14092
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	5,606	852,37	4778,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				193,74	86199
		НР первого уровня	%	60,3		81,74	36367
		НР второго уровня	%	4,2		15,47	6884
		Накладные расходы	%	-		97,21	43251
		Сметная прибыль	%	8		30,71	13664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				414,59	184461
2	11-010105-0501 РСНБ РК 2015	-Разравнивание грунта Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		444,92	55,43	24661

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015375	6,841	1143,29	7821
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,58	7821
2. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0123	5,473	3605,02	19729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	5,473	1143,29	6257,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,43	24661
		НР первого уровня	%	59,1		10,39	4622
		НР второго уровня	%	4,2		2,76	1230
		Накладные расходы	%	-		13,15	5852
		Сметная прибыль	%	8		5,49	2441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74,07	32954
16	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.материала Отсутствие проектных данных для определения расходовоснования материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	Дорожная одежда м3 в плотном теле		796,6245	3695,32	2943783
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,1656	131,921	709,78	93635
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17875	142,397	1027,94	146375
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,28	240010
16. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	12,348	6235,51	76994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	12,348	1143,29	14117,34
16. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	37,919	3422,17	129766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	37,919	852,37	32321,02
16. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	56,401	7431,77	419159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	56,401	1143,29	64482,70
16. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	7,249	3381,2	24511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	7,249	852,37	6178,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1020,6	813039

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	971,882	2090,71	2031923
16. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	55,764	93	5186
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	2037109
		НР первого уровня	%	60,3		181,67	144726
		НР второго уровня	%	4,2		162,83	129717
		Накладные расходы	%	-		344,51	274443
		Сметная прибыль	%	8		323,19	257458
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4363,01	3475684
68	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	Устройство круглых металлических труб д-530мм м3 грунта		8,3	49,59	412
68. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,10375	1143,29	119
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,29	119
68. 2	31-010101-0104	-Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,083	3966,89	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,083	1143,29	94,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,59	412
		НР первого уровня	%	59,1		8,45	70
		НР второго уровня	%	4,2		2,44	20
		Накладные расходы	%	-		10,88	90
		Сметная прибыль	%	8		4,84	40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65,31	542
69	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном		1,1	1707,79	1879
теле							
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=716,15)	чел-ч	0,2484	0,27324	716,15	196
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2465	0,27115	1093,57	297
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				447,46	492
69. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	0,01969	6235,51	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	0,01969	1143,29	22,51
69. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	0,02706	3422,17	93

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	0,02706	852,37	23,07
69. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	0,02585	3605,02	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	0,02585	1143,29	29,55
69. 6	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	0,13431	7431,77	998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	0,13431	1143,29	153,56
69. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,01001	3381,2	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,01001	852,37	8,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1523,38	1676
69. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,077	93	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,51	7
		НР первого уровня	%	60,3		269,82	297
		НР второго уровня	%	4,2		83,06	91
		Накладные расходы	%	-		352,88	388
		Сметная прибыль	%	8		164,85	181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2225,51	2448
70	21-010208-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм СТ РК 1376-2005 1 Т	м3		1,1	1804,62	1985
		НР второго уровня	%	4,2		75,79	83
		Накладные расходы	%	-		75,79	83
		Сметная прибыль	%	8		150,43	165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2030,85	2234
71	11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм.км Укладка	трубопровода	0,011	1919765,3	21117	
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=917,3)	чел-ч	985,55	10,841	917,3	9944
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	301,6	3,318	985,17	3268

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1201173,32	13213
71. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	130,08	1,431	3152,71	4511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	130,08	1,431	981,60	1404,67
71. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	9,46	0,10406	3837,3	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,46	0,10406	1143,29	118,97
71. 5	32-040102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	42,9	0,4719	5189	2449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	42,9	0,4719	1143,29	539,52
71. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	82,5	0,9075	23,16	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 7	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	55	0,605	128,03	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	35,2	0,3872	163,41	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	58,31	0,64141	1198,95	769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58,31	0,64141	852,37	546,72
71.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,53	0,00583	1799,25	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,53	0,00583	852,37	4,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				943227,79	10376
71.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,77	515,75	397
71.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,26	0,00286	24435,92	70
71.13	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,15	0,00165	200244,36	330

1	2	3	4	5	6	7	8
	1035						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				72492,49	797
		НР первого уровня	%	62,1		745928,63	8205
		НР второго уровня	%	4,2		111959,15	1232
		Накладные расходы	%	-		857887,78	9437
		Сметная прибыль	%	8		222212,25	2444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2999865,32	32999
72	23-010201-0264 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 0,1282 Т	м		11	38040,63	418447
		НР второго уровня	%	4,2		1597,71	17575
		Накладные расходы	%	-		1597,71	17575
		Сметная прибыль	%	8		3171,07	34882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42809,4	470903
73	11-220601-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,011	3808888,62	41898
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=823,09)	чел-ч	271,4	2,985	823,09	2457
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	132,558	1,458	1094,3	1596
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				368444,44	4053
73. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,45	0,00495	3422,17	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,00495	852,37	4,22
73. 4	32-040102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	55,97	0,61567	5189	3195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	55,97	0,61567	1143,29	703,89
73. 5	32-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	52,61	0,57871	834,09	483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,5261	0,0057871	1143,00	6,61
73. 6	32-040106-0103	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм	маш.-ч	8,89	0,09779	5962	583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	17,78	0,19558	1143,29	223,60

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 7	32-040106-0304	Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм	маш.-ч	15,66	0,17226	3753,21	647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	31,32	0,34452	981,60	338,18
73. 8	32-040108-0801	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	2,39	0,02629	10430,36	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				590694,74	6498
73. 9	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2090	22,99	266,81	6134
73.10	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	7130	78,43	250,77	19668
73.11	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	196	2,156	2778,53	5991
73.12	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,21	0,00231	6598,38	15
73.13	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,27	0,00297	365439,27	1085
73.14	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,0033	14279,15	47
73.15	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0132	211,97	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2994807,25	32943
		НР первого уровня	%	62,1		228803,99	2517
		НР второго уровня	%	4,2		169583,09	1865
		Накладные расходы	%	-		398387,08	4382
		Сметная прибыль	%	8		336582,06	3702
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4543857,76	49982
74	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		3,65	30,25	110
74. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007625	0,027831	1143,29	32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,72	32
74. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	0,022265	3966,89	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,022265	1143,29	25,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,25	110

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		5,15	19
		НР второго уровня	%	4,2		1,49	5
		Накладные расходы	%	-		6,64	24
		Сметная прибыль	%	8		2,95	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39,84	145

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	. . . . .	3581837
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	3581837
Материалы -	Тенге	. . . . .	38933
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	326049
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	. . . . .	420432
Местные материалы -	Тенге	. . . . .	2031923
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	355526
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	. . . . .	196823
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	. . . . .	158703
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	314989
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	4252353
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	379
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	326049
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	. . . . .	4252353
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	379
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	326049

РАЗДЕЛ 6. ул.К.Аманжолова

1	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания щебеночные. Разборка	Подготовка территории м3 конструкции		916,51	286,67	262737
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,13455	123,316	690,68	85172
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04275	39,181	996,98	39062
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				135,55	124235
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	15,581	6235,51	97153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	15,581	1143,29	17813,60
1. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	4,216	3381,2	14255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	4,216	852,37	3593,59
1. 5	32-060101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	11,548	139,84	1615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	11,548	2513,74	29029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	11,548	852,37	9843,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				193,74	177565
		НР первого уровня	%	60,3		81,74	74913
		НР второго уровня	%	4,2		15,47	14181
		Накладные расходы	%	-		97,21	89095
		Сметная прибыль	%	8		30,71	28147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				414,59	379979
2	11-010105-0501 РСНБ РК 2015	-Разравнивание грунта Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		916,51	55,43	50800
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015375	14,091	1143,29	16110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,58	16110
2. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0123	11,273	3605,02	40640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	11,273	1143,29	12888,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,43	50800
		НР первого уровня	%	59,1		10,39	9521
		НР второго уровня	%	4,2		2,76	2533
		Накладные расходы	%	-		13,15	12055
		Сметная прибыль	%	8		5,49	5028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74,07	67883

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	313537
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	313537
Всего заработная плата -	Тенге	140345
Накладные расходы -	Тенге	101150
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	84435
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	16715
Сметная прибыль -	Тенге	33175
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	447861
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	177
Сметная заработная плата -	Тенге	140345
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	447861
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	177

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата - Тенге					140345
		РАЗДЕЛ 7. Дорожная одежда					
16	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.материала Отсутствие проектных данных для определения расходовоснования материалов для строительства автомобильных дорог, в плотном добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 теле	м3		974,1249	3695,32	3599704
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,1656	161,315	709,78	114498
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17875	174,125	1027,94	178990
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,28	293488
16. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	15,099	6235,51	94150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	15,099	1143,29	17262,54
16. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	46,368	3422,17	158680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	46,368	852,37	39522,69
16. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	68,968	7431,77	512555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	68,968	1143,29	78850,42
16. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	8,865	3381,2	29973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	8,865	852,37	7556,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1020,6	994197
16. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1188,432	2090,71	2484667
16. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	68,189	93	6342
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2557,18	2491009
		НР первого уровня	%	60,3		181,67	176973
		НР второго уровня	%	4,2		162,83	158620
		Накладные расходы	%	-		344,51	335594
		Сметная прибыль	%	8		323,19	314824
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4363,01	4250121
17	11-270403-0101 РСНБ	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных	м2 основания		4650,345	1328,85	6179634

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)					
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,03795	176,481	723,15	127622
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05545	257,862	1059,42	273185
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				86,19	400807
17. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,674	6235,51	10439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,674	1143,29	1913,87
17. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	18,508	3422,17	63339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	18,508	852,37	15775,66
17. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	10,928	3605,02	39397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	10,928	1143,29	12493,87
17. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	49,294	3032,59	149487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	49,294	981,60	48386,99
17. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	111,143	3863,36	429386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	111,143	1143,29	127068,68
17. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	12,091	3381,2	40882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	12,091	852,37	10306,01
17. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	2,651	2654,92	7037
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	2,651	981,60	2602,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				198,9	924959
17.10	21-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	69,755	6395,32	446107
17.11	21-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	878,915	5311,06	4667971
17.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	139,51	93	12974
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1102,51	5127053

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		51,97	241686
		НР второго уровня	%	4,2		57,99	269695
		Накладные расходы	%	-		109,97	511382
		Сметная прибыль	%	8		115,11	535281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1553,93	7226297
18	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,71318	102841,91	176187
18. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	1,242	981,6	1219
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	1219
18. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,496822	4204,24	2089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,993644	981,60	975,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	2611
18. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	1,765	98366,87	173576
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	173576
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	735
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	7431
		Накладные расходы	%	-		4766,51	8166
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	14748
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	199101
19	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		2447,4	1785,98	4371015
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,03864	94,568	852,37	80607
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020962	51,304	1102,89	56582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,06	137189
19. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	8,492	3032,59	25754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	8,492	981,60	8335,75
19. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	24,719	3863,36	95497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	24,719	1143,29	28260,99

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,954486	3381,2	3227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,954486	852,37	813,58
19. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,426	94,23	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	6,853	5575,82	38210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	6,853	1143,29	7834,97
19. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,024474	1799,25	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,024474	852,37	20,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,28	203819
19. 9	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0925	226,385	18026,26	4080866
19.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,015174	205870,68	3124
19.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000011	0,026432	98366,87	2600
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1669,77	4086590
		НР первого уровня	%	60,3		33,8	82725
		НР второго уровня	%	4,2		76,43	187057
		Накладные расходы	%	-		110,23	269782
		Сметная прибыль	%	8		151,7	371264
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,91	5012061
20	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.м2 Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 смпокрытия изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306		2447,4	837,4	2049458	
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,000414	1,013	852,37	864
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,352881	864
20. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	1,664	94,23	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,080096	196
20. 3	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0464	113,559	18026,26	2047051
20. 4	21-130104-	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит		0,000006	0,013705	98366,87	1348

1	2	3	4	5	6	7	8
		0502 МГ 70/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				836,97	2048399
		НР первого уровня	%	60,3		0,212787	521
		НР второго уровня	%	4,2		35,18	86099
		Накладные расходы	%	-		35,39	86620
		Сметная прибыль	%	8		69,82	170886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				942,62	2306965
21	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,48948	102841,91	50339
21. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,354873	981,6	348
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				711,66	348
21. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,141949	4204,24	597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,283898	981,60	278,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1524,04	746
21. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,504164	98366,87	49593
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101317,88	49593
		НР первого уровня	%	60,3		429,13	210
		НР второго уровня	%	4,2		4337,38	2123
		Накладные расходы	%	-		4766,51	2333
		Сметная прибыль	%	8		8608,67	4214
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116217,1	56886
22	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		2447,4	2371,32	5803575
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,03864	94,568	852,37	80607
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021037	51,487	1102,52	56766
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,13	137372
22. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	8,492	3032,59	25754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	8,492	981,60	8335,75
22. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	24,719	3863,36	95497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	24,719	1143,29	28260,99
22. 5	31-050102-	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,073422	3173,59	233

	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,073422	1143,29	83,94
22. 6	32-010211-Машины поливомоечные, 6000 л 0201	маш.-ч	0,00039	0,954486	3381,2	3227
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,954486	852,37	813,58
22. 7	32-010202-Гудронаторы ручные 0301	маш.-ч	0,0014	3,426	94,23	323
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 8	32-010209-Укладчики асфальтобетона 0101	маш.-ч	0,0028	6,853	5575,82	38210
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	6,853	1143,29	7834,97
22. 9	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101	маш.-ч	0,00004	0,097896	1799,25	176
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,097896	852,37	83,44
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83,47	204276
22.10	21-020501-Смеси асфальтобетонные горячие плотные 0303 мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	236,419	23280,71	5503998
22.11	21-050302-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 0101	т	0,000006	0,015174	205870,68	3124
22.12	21-070201-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 0301 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,36711	24435,92	8971
22.13	21-130104-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит 0502 МГ 70/130		0,000011	0,026432	98366,87	2600
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2254,92	5518693
	НР первого уровня	%	60,3		33,85	82835
	НР второго уровня	%	4,2		101,02	247229
	Накладные расходы	%	-		134,86	330065
	Сметная прибыль	%	8		200,49	490691
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2706,68	6624331

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	22229912
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	22229912
Материалы -	Тенге	17010244
Всего заработная плата -	Тенге	971287
Местные материалы -	Тенге	2484667
Накладные расходы -	Тенге	1543941
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	585686
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	958255
Сметная прибыль -	Тенге	1901908
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	25675762
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1064
Сметная заработная плата -	Тенге	971287

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	25675762
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1064
Сметная заработная плата -	Тенге	971287

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	61275795
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1288485
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	5483511
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	1305844
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	53336670
- перевозка грузов	Тенге	1167130
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	1562588
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	62838383
Накладные расходы II уровня	Тенге	2639212
ИТОГО:	Тенге	65477595
Сметная прибыль	Тенге	5238208
ИТОГО по смете:	Тенге	70715803

ВЗиС 3,12 %	2206333
Итого:	72922136
Зимнее удорожание 1,512 %	1102583
Итого:	74024719
В текущих ценах 2019 года,	39540748
В текущих ценах 2020 года,	44328701
НДС 12 %	10064334

Стоимость строительства 93 933 783,00

Всего с учетом скидки 84 540 405,00

Всего к оплате: Восемьдесят четыре миллиона пятьсот сорок тысяч четыреста пятьтенге.

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
ГУ «Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Ташимов А.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» Амирханян А.А.

Тех надзор: ТОО «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Киреев К.М.

Авторский надзор: ТОО «DABLTD» Иманбаев М.М.