Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района»

Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"

Наименование строительства: Строительство скважинного водозабора и водовода в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области, который находится - Акмолинская область, Жаксынский район, село Жаксы.

СПРАВКА № 1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	2021-04-09				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала договора по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль)	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Строительство скважинного водозабора и водовода в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области, который находится - Акмолинская область, Жаксынский район, село Жаксы.	61 875 234,29	61 875 234,29	61 384 161						6 629 489,39	61 875 234,29

Заказчик:
и.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области" _____ Кощегулов Д.О

Подрядчик :
Президент АО "Кокшетаугидрогеология" _____ Хаметов С.А

Технадзор:
Эксперт технадзора ТОО "Аймереке" _____ Купканов Д.М

Авторский надзор:
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ" _____ Зайцев В.Я

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района»
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование строительства и его адрес: Строительство скважинного водозабора и водовода в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области, который находится - Акмолинская область, Жаксынский район, село Жаксы.

А К Т №1

приемки выполненных работ
за июль 2021 года от 13 июля 2021 года

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Бурение четырех эксплуатационных скважин глубиной по 100 метров										
	Основание: 032-20. ВО										
1	1104-0101-0203	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы 190 мм НР = 85 % т.ч. п.3.3:**	**м бурения**	**40**	5546,2	3735,57	221848	149423	1603	105229	**353243**
					1770,54	1324,43	70822	52977		26166	
2	1104-0101-0205	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы 190 мм НР = 85 %**	**м бурения**	**120**	11596,24	7728,91	1391549	927469	8680	645583	**2200103**
					3795	2534,24	455400	304109		162971	
3	1104-0101-0203	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы 394 мм расширение скважины НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;**	**м бурения**	**40**	8299,26	5603,36	331970	224134	1604	157843	**528998**
					2655,81	1986,64	106232	79466		39185	
4	1104-0101-0205	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы 394 мм расширение скважины НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;**	**м бурения**	**120**	17358,2	11593,37	2082984	1391204	8680	968374	**3295467**
					5692,5	3801,36	683100	456163		244109	
5	1104-0201-0104	**Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;**	**м закрепленной скважины**	**160**	2934,46	1674,41	469514	267906	2622	230220	**755713**
					1243,66	449,13	198986	71861		55979	

6	2301-0303-0183	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	160	22398		3583680		3583680		3870374
										286694	
7	1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы д 190 мм НР = 85 %	м бурения	128	11596,24	7728,91	1484319	989300	9259	688622	2346776
					3795	2534,24	485760	324383		173835	
8	1104-0101-0206	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы 190 мм НР = 85 %	м бурения	112	16244,44	10754,82	1819377	1204540	10507	830276	2861625
					5395,8	3325,58	604330	372465		211972	
9	1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы расширение скважины д 244 мм НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	128	12748,62	8501,79	1631823	1088229	9258	757484	2580452
					4174,5	2787,67	534336	356822		191145	
10	1104-0101-0206	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы 244мм расширение скважины НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	112	17859,5	11830,3	2000264	1324994	10507	913301	3146650
					5935,38	3658,12	664763	409709		233085	
11	1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 % т.ч. п.3.76: ктрр1=1,01; ктрм1=1,01; кэкс1=1,01;	колонна	4	449321,94	258371,34	1797288	1033485		945906	2962649
					190950,6	87257,33	763802	349029		219456	
12	1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 % т.ч. п.3.91: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м труб	200	919,42	576,45	183884	115290	6558	79441	284391
					310,18	157,12	62036	31424		21066	
13	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В 200/3,1=64,5	шт.	64,5	39812		2567874		2567874		2773304
										205430	
14	1104-0401-0102	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 600 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения д 168 мм п 3,91 НР = 85 % т.ч. п.3.91: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м труб	402	1264,18	921,21	508200	370326	13182	193504	757840
					310,18	256,12	124692	102960		56136	
15	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	402	11664		4688928		4688928		5064042
										375114	

16	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Диглинизация эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	12	352773,34	262984,24	4233280	3155811		1722275	6431999
					89789,1	79061,4	1077469	948737		476444	
17	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	12	352773,34	262984,24	4233280	3155811		1722275	6431999
					89789,1	79061,4	1077469	948737		476444	
18	1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения опытная НР = 85 %	сутки откачки	20	139539	74817	2790780	1496340		1478504	4610827
					64722	22248,8	1294440	444976		341543	
19	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство оголовка В15 (1мх1мх1м(h)) НР = 91 % К=4,000;	м3	4	26200	1356,11	104800	5424	86088	13236	127479
					3321,96	314,33	13288	1257		9443	
20	2403-0101-0131	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 190	шт.	4	176176		704704		704704		761080
										56376	
21	2403-0101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	4	207616		830464		830464		896901
										66437	
22	2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	2	382617		765234		765234		826453
										61219	
23	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	13	24046		312598		312598		337606
										25008	
24	2101-0102-0101	Глина	м3	5,33333	1618		8629		8629		9319
										690	
25	1101-0101-0202	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	30	60,75	54,43	1823	1633		756	2785
					6,32	28,68	190	860		206	
26	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	30	35,56	35,56	1067	1067		287	1462
						13,3		399		108	
27	1101-0205-1101	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые НР = 72 %	м2 креплений	16	791,86	33,05	12670	529	5029	5310	19418
					444,53	16,42	7112	263		1438	
28	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8	2707,6		21661			15596	40238
					2707,6		21661			2981	
29	4121-0201-0100	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (3 класс груза) К=1,640;	т·км	2361,6	170		401472				433590
										32118	

30 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	160	29	4640

371

Итого по смете № 2-1-1			**54 717 794**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			**8 245 888**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			**16 902 915**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			**5 256 597**
- материалы, изделия и конструкции, тенге			**13 640 328**
- перевозка грузов, тенге			**401 472**
Накладные расходы, тенге			**11 474 022**
Сметная прибыль (8 %), тенге			**4 053 169**
Итого по Акту			**54 717 794**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			**8 245 888**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			**16 902 915**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			**5 256 597**
- материалы, изделия и конструкции, тенге			**13 640 328**
- оборудование, тенге			
- перевозка грузов, тенге			401 472
Накладные расходы, тенге			**11 474 022**
Сметная прибыль (8 %), тенге			**4 053 169**
В том числе СМР	**Тенге**		**54 717 794**
Временные здания и сооружения (1,4%)	Тенге	1,4%	766 049
Итого СМР	**Тенге**		**55 483 843**
Затраты на производство СМР в зимнее время (3,3%)	Тенге	3,3%	1 830 967
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	2%	1 146 296
Итого в текущих ценах 05.10.20 г.	**Тенге**		**58 461 106**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021 г.	**Тенге**	1,05	**61 384 161**
в том числе оборудование	Тенге		
в том числе СМР	Тенге		61 384 161
Рыночная скидка - 10%	**Тенге**	10%	**6 138 416**
Стоимость строительства со скидкой	**Тенге**		**55 245 744,90**
НДС	**Тенге**	12%	**6 629 489,39**
Итого по Акту	**Тенге**		**61 875 234,29**

и.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Акмолинской области" _____ **Кошегулов Д.О**

Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология" _____ **Хаметов С.А**

Эксперт технадзора ТОО "Аймереке" : _____ **Кулжанов Д.М**

Авторский надзор: ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ" _____ **Зайцев В.Я**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям