«БЕКІТІЛГЕН»
14 желтоқсан 2012 ж.
№10-Ө
(айы, күні және шешімінің номері
(бұйрық, қаулы және т.б.))
Қаулыға қол қойған адамның аты-жөні,
тегі және қызметі.(бұйрық, қаулы және т.б.)
«____»_____2011 ж.

САЛЫНЫП БІТКЕН НЫСАНДАРДЫ ҚАБЫЛДАП АЛУ ЖӨНІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ АКТІСІ

«_____» _____ 2011 ж.

Тереңөзек кенті
(орналаскан жері)

Сырдария ауданы әкімінің № 135-Ө және 2011 жылғы 17 маусымдағы өкімдеріне сәйкес мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалган:

құрамда:

Сарсенбаев Қайратбек	- Сырдария аудан әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы;
Леонид Моргун	- Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жөніндегі Қазақстан Республикасы агенттігінің акредиттеу және аттестациялау, Мемлекеттік саулет құрылысы бақылау департаментінің сарапшысы (келісім бойынша);
Комиссия мүшелері:	
Бисембаев Нұржан	- Сырдария аудандық қала құрылысы және сәулет бөлімінің бастығы;
Бекмұрат Омаров	- Сырдария аудандық жер қатынастары бөлімінің бастығы;
Сәбит Жансейтов	-Сырдария аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомиобиль жолдары бөлімірің бастығы
Қонысбеков М.А.	- Экологиялық реттеу және қадағалау комитеті Арал-Сырдария экологиялық департаментінің бастығының міндетін аткарушы (келісім бойынша);
Жолдасбаев Н.	-Қызылорда облысы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаментінің директоры (келісім бойынша);
Абишев А. /Чжу Айцзюнь	-«ҚазГерМұнай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары
Сермағанбетов М.	- «Гео КОД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басдиректорының орынбасары (келісім бойынша);
Сыздықов Жайсан	- «Қыран» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры (келісім бойынша);

АНЫҚТАЛДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірге тапсырыс беруші) -«ҚазГерМұнай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысты орындаушы
«Қыран» Ж.Ш.С-гі _____
(мекеме аты)
пайдалануға қабылдау ұсынылды Ақшабулақ кен орындағы ГУ-1-ге баратын тұйықталған жолдын құрылыс монтаж жұмысын жүргізу, жалпы ұзындығы - 4225 метр. _____
(нысанның аты және құрылыс түрі (жаңадан салу, кеңейту, өзгертіп салу, техникалық өзгерістер енгізу))

Мекен – жайы: Қызылорда облысы Сырдария ауданы Ақшабулақ кен орны _____
(облыс, аудан, ауылдық жер, шағын аудан, аумақ, көше, үй нөмірі)

2. Құрылыс жұмыстары шешіміне сәйкес жүргізілді (бұйрық, қаулы және т.б)
«___»_____20__ж. № _____

_____
(шешім шығарған мекеме аты)
және құрылыс – монтаж жұмыстарын жүргізуге шешімі
«____»_____20__ ж. №_____

_____
(рұқсат берген мекеменің аты)
3. Құрылыс жұмыстары бас мердігер **«Қыран» ЖШС-гі»**
(мекеме аты)
жүргізген _Ақшабұлақ кен орындағы ГУ-1-ге баратын тұйықталған жолдын құрылыс монтаж жұмысын жүргізу, жол ұзындығы – 4225 м

және қосалқы мердігер мекемелерімен _____
(мекеме аттары және олардың бағыныштылығы; әр мекеме орындаған жұмыс түрлері (үш мекемеден артық жағдайда олардың тізімдері актіге қосымша тіркеледі))
4. Құрылыс жұмыстарының жобалау – сметалық құжаттары бас жобалаушы
«Гео КОД» ЖШС – гі_____
(мекеме аты және оның бағыныштылығы)
және қосалқы мердігер мекеме_____
(мекеме аты және оның бағыныштылығы; орындалған бөлімі және тараулары (егер мекемелер саны үшеуден жоғары болса, онда олардың тізімдері актіге қосымша тіркеледі))

5. Жобалауға қажетті бастапқы анықтамаларды берген
-«ҚазГерМұнай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі _____
(ғылыми – сараптау және ізденіс мекемелері олардың ведомствалық бағыныштылығы, бастапқы анықтамалардың тапсырмалары (үш мекемеден артық жағдайда олардың тізімдері актіге қосымша тіркеледі))

6. Құрылыс жұмыстары жобалауға сәйкес жүргізілді (типтік, өзінше жасалған, қайта пайдалану)
_____**өзінше жасалған**_____
(жобаның номірі, сериялық номірі (типтік жобалауда))

7. Жобалау – сметалық құжаттары бекітілді _____
(нысанның құжаттарын бекіткен (қайта бекіткен)мекеме аты)
«____»_____ 20___ ж. № _____
8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мерзімде жүргізілді:
Басталды қыркүйек – 2011 жыл; Аяқталды желтоқсан – 2011 жыл;
(айы және жылы) (айы және жылы)
Құрылысты салу ұзақтығы, айы: ҚҰЖ және нормаға сәйкес 4 ай , нақты 4 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынылған құжаттар
- Жобалау-сметалық құжаттары
- көрсетілімсіз акті жұмысы
- өндірістік жұмыс журналдары
- орындаушы құжаттар

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті түрде тіркелуі қажет
10. Қабылдауға ұсынылған нысан төмендегі көрсеткіштермен сипатталады: қуаты, өнімділігі, өндірістік ауданы, ұзақтығы, сыйымдылығы, көлемі, өткізу қабілеті, жеткізу қабілеті, жұмысшы орындары және т.б. (барлық нысандарға толтырылады (тұрғы-үйден басқа) нақты өнімнің бірлік көрсеткішіне сай және қызмет түріне сәйкес)

Қуаты, өнімділігі және т.б.	Өлшем бірлігі	Жобаға сәйкес		Нақтылығы	
		Жалпы (бұрынғы қабылданған мен қоса)	Оның ішінде кезектегі немесе комплексті іске қосу	Жалпы (бұрынғы қабылданған мен қоса)	Оның ішінде кезектегі немесе комплексті іске қосу
жалпы ұзындығы	м	4225	4225	4225	4225
жолдың жүру бөлігінің ені	м	6,5	6,5	6,5	6,5
Жол қабаты					
ұлтанаға төселген қиыршық тас	см	25	25	25	25

Өнім өндірісі (кызмет түрі), жобада көрсетілген көлем бойынша, нормаға сәйкес жобалық шешімнің алғашқы кезеңдегі игерілуі_____

(көрсетілген көлемде нақты өнім өндіру)

Қабылдауға ұсынылған тұрғын-үй төмендегі көрсеткіштермен сипатталады:

Көрсеткіштер	Бірлік өлшемі	Жобаға сай	Нақтылығы
жалпы ауданы	$м^2$		
этаж қабат саны	қабат		
жалпы құрылыс көлемі	$м^3$		
оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
жапсарлас, жапсарлас-қосымша және қосымша	$м^3$		
салымдардың ауданы			

Көрсеткіштер	Жобаға сай			Нақтылығы		
	пәтер саны	пәтер ауданы, $м^2$		пәтер саны	пәтер ауданы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер						
Бір пәтерлік						
Екі пәтерлік						
Үш пәтерлік						
Төрт пәтерлік және одан жоғары						

11. Нысандардың технологиялық және сәулет – құрылыс шешімдері төмендегі көрсеткіштермен сипатталады

_____

_____

12. Нысанда жобада қаралған қондырғылар санына сәйкес орнатылып, қабылдау актісіне сай жекелеген тексерістер арқылы және комплексті байқаудан өткізілген (актілер саны осы актіге тіркелді)

13. Жобада көрсетілген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, табиғи қоршаған ортаны қорғау және басқа іс-шаралар - **орындалды**

(орындалуы және анықтама)

Іс-шаралар анықтамалары актіге қосымша тіркелімде.

14. Сыртқы суық және ыстық сумен қамтамасыз ету коммуникациялары, кәріз, жылу, газбен қамтамасыз ету және байланыс жүйелері нысандарды қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық қызмет көрсету мекемелерінің қаьылдап алу жөніндегі актілері тіркеледі.

15. Жұмысшы комиссиясы анықтаған ақаулар толығымен жойылған.

16. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіру жолдарының үстіңгі қабаттары, тратуарлар, шаруашылық, ойын және спорт алаңдары және де ғимараттың сыртқы қабырғаларының элементтері толығымен істелінуі тиіс:

Жұмыс түрлері	бірлік өлшемі	Жұмыс көлемі	Орындау мерзімі

17. Бекітілген жобалау – сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы **80366,702** мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстары **63172,177** мың теңге, қондырғылар.

18. Қабылданатын нысанның негізгі қорының сметалық құны **80366,702** мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстары **63172,177** мың теңге.

19. Нысандарды қарап көру және қажетті құжаттармен танысу арқылы прогрессивті шешіммен төмендегідей бағаланады:

технологиялық _____ **жақсы** _____

(тұрғын-үйге толтырылмайды)

сәулет – құрылыс (көлемді жоспарлау және пайдаланған материалдар мен конструкцияларды қоса)

_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған Ақшабулақ кен орындағы ГУ-1-ге баратын түйықталған жолдын құрылыс монтаж жұмысын жүргізу, жол ұзындығы – 4225 м

(нысан аты)

Пайдалануға қабылдансын

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы — Сарсенбаев Қ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

Леонид Моргун

Бисембаев Н.

Омаров Б.

Жансейтов С.

Қонысбеков М.А.

Жолдасбаев Н.

Абишев А. / Чжу Айцзюнь

Сермағанбетов М.

Сыздықов Ж.

Наименование заказчика:
ТОО "СП "Казгермунай"
Адрес: 120018, г. Кызылорда
ул. Амангельды 100, пос. Тасбугет
Расчетный счет: kZ05319к010000390450 в филиале АО "БанкТуранАлем", г. Кызылорда
БИК ABKZKZKX
РНН 331 000 034 798

Наименование поставщика/подрядчика:
ТОО "Кыран"
Адрес: г. Кызылорда
ул. Едильбаева 62
Расчетный счет: kz198560000000011000
в КФ АО "БанкЦентрКредит" г. Кызылорда
БИК : KCJBKZKX
РНН: 331 000 042 806

АКТ
от " 02 " Ноября 2011 г.
Договор № 2011-601 от " 7 " сентября 2011 г.
о стоимости строительства объекта: "Строительство закольцованных автодорог к ГУ-1 общей протяженностью 4225 м на месторождении Акшабулак"

№ п/п	Наименование объектов	Сумма договора без НДС, тенге	Стоимость выполненных работ изатрат с начала строительства, тенге	В отчетном месяце, тенге	НДС, тенге	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	**Строительство закольцованных автодорог к ГУ-1 общей протяженностью 4225 м на месторождении Акшабулак**	**66 859 132,00**	**6 542 167,86**	**6 542 167,86**	**785 060,14**	**7 327 228,00**

Работу принял: 21.10.11 Работу сдал: 21.10.11
(Ф.И.О. и подпись ответственного лица)
Ответственный за бюджет: 24.10.11 25.10.11
(Ф.И.О. и подпись ответственного лица)

И.О. Генерального директора: **Чжу Айцзюнь**
Дата 02.11.11 Подпись

Заместитель генерального директора по производ Абишев А. К.
Дата 02.11.11 Подпись
М.П.

Наименование заказчика:ТОО "СП "Казгермунай"
Адрес: 120018, г. Кызылорда ул. Амангельды 100, пос. Тасбугет
Расчетный счет: kZ05319к010000390450 в филиале АО "БанкТуранАлем", г. Кызылорда
БИК ABKZKZKX, РНН 331 000 034 798

Наименование поставщика/подрядчика: ТОО "Кыран"
Адрес: г. Кызылорда ул. Едильбаева 62
Расчетный счет: kz198560000000011000 в КФ АО "БанкЦентрКредит" г. Кызылорда
БИК : KCJBKZKX, РНН: 331 000 042 806

АКТ

от " 02 " Ноября 2011 г.

Договор № 2011-601 от " 7 " сентября 2011 г.

Строительство объекта: "Строительство закольцованных автодорог к ГУ-1 общей протяженностью 4225 м на месторождении Акшабулак"

Мы нижеподписавшиеся, представитель Заказчика _____ с одной стороны, и представитель поставщика/подрядчика _____, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что _____

_____

(удовлетворяет, не удовлетворяет условиям договора и технического задания или иного документа, превышает требования технического задания или иного документа и оформленна в надлежащем порядке)

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	% выполнения	Итого, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	РАЗДЕЛ 1.АВТОДОРОГА "скв.240 - а/д ГУ1 - скв.29"					
	Восстановление оси трассы					
1	Восстановление оси трассы I категории сложности	км	0,46	18560,30	100	8 574,86
	Устройство земляного полотна					
2	Разработка грунта бульдозерами	м3	22611	20,96	100	473 926,56
3	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	513	60,05	100	30 805,65
4	Доставка воды на 6 км	мчас	4,92	4090,64	100	20 125,95
5	Планировка откосов механизированным способом	м2	11315	60,89	100	688 970,35
	РАЗДЕЛ 2.АВТОДОРОГА "ГУ1 - скв.29"					
	Восстановление оси трассы					
6	Восстановление оси трассы I категории сложности	км	0,34	18560,30	100	6 273,38
	Устройство земляного полотна					
7	Разработка грунта бульдозерами	м3	8364	20,96	100	175 309,44
8	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	370	60,05	100	22 218,50
9	Доставка воды на 6 км	мчас	2,96	4090,64	100	12 108,29
10	Планировка откосов механизированным способом	м2	6578	60,89	100	400 534,42
	РАЗДЕЛ 3.АВТОДОРОГА "скв.346 - скв.224"					
	Восстановление оси трассы					
11	Восстановление оси трассы I категории сложности	км	0,82	18560,30	100	15 145,20
	Устройство земляного полотна					
12	Разработка грунта бульдозерами	м3	54427	20,96	100	1 140 789,92
13	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2683	60,05	100	161 114,15
14	Доставка воды на 6 км	мчас	25,76	4090,64	100	105 374,89

1	2	3	4	5	6	7
15	Планировка откосов механизированным способом	м2	19221	60,89	100	1 170 366,69
	РАЗДЕЛ 4.АВТОДОРОГА "скв.219 - скв.213"					
	Восстановление оси трассы					
16	Восстановление оси трассы I категории сложности	км	0,66	18560,30	100	12 157,00
	Устройство земляного полотна					
17	Разработка грунта бульдозерами	м3	61821	20,96	100	1 295 768,16
18	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1920	60,05	100	115 296,00
19	Доставка воды на 10 км	мчас	30,72	4090,64	100	125 664,46
20	Планировка откосов механизированным способом	м2	22117	60,89	100	1 346 704,13
	ВСЕГО:		**тенге**			**7 327 228,00**
	В том числе НДС 12%		**тенге**			**785 060,14**

Договорная цена составляет по договору:

семьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи двести двадцать семь тенге восемьдесят четыре тиын

При сдаче работы с учетом выполнения условий договора установленна надбавка (скидка) к договорной цене в размере 0 %.

Общая сумма предоплаты 0 %. Перечисленной за выполнение работы, составила:

(прописью)

Следует к перечислению:

семь миллионов триста двадцать семь тысяч двести двадцать восемь тенге, 00 тиын

(прописью)

ИТОГО выполнено работ по настоящему акту на сумму:

семь миллионов триста двадцать семь тысяч двести двадцать восемь тенге, 00 тиын

(прописью)

Работу принял: 21.10.11г. 21.10.11г.

(Ф.И.О. и подпись ответственного лица)

Работу сдал:

Ответственный за бюджет: 24.10.11. 25.10.11г.

(Ф.И.О. и подпись ответственного лица)

И.О. генерального директора: **Чжу Айцзюнь**

Дата 02.11.11 Подпись

Заместитель генерального директора по производству: **Абишев А. К.**

Дата 02.11.11 Подпись

М.П.

21.10.11г.

Наименование заказчика:
ТОО "СП "Казгермунай"
Адрес: 120018, г. Кызылорда
ул. Амангельды 100, пос. Тасбугет
Расчетный счет: kZ05319к010000390450 в филиале АО "БанкТуранАлем", г. Кызылорда
БИК ABKZKZKX
РНН 331 000 034 798

Наименование поставщика/подрядчика:
ТОО "Кыран"
Адрес: г. Кызылорда
ул. Едильбаева 62
Расчетный счет: kz198560000000011000
в КФ АО "БанкЦентрКредит" г. Кызылорда
БИК : KCJBKZKX
РНН: 331 000 042 806

АКТ

от " ____ " _____ 2011 г.

Договор № 2011-601 от " 7 " сентября 2011 г.

о стоимости строительства объекта: "Строительство закольцованных автодорог к ГУ-1 общей протяженностью 4225 м на месторождении Акшабулак"

№ п/п	Наименование объектов	Сумма договора без НДС, тенге	Стоимость выполненных работ изатрат с начала строительства, тенге	В отчетном месяце, тенге	НДС, тенге	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство закольцованных автодорог к ГУ-1 общей протяженностью 4225 м на месторождении Акшабулак	66 859 132,00	66 859 132,00	60 316 964,14	7 238 035,70	67 554 999,84

Работу принял: _____ 12.12.11г. Работу сдал: _____
(Ф.И.О. и подпись ответственного лица)

Ответственный за бюджет: _____ _____
(Ф.И.О. и подпись ответственного лица)

Генеральный директор: **Юй Чжицин**
Дата 28.12.11 Подпись _____

Заместитель генерального директора по производ Абишев А. К.
Дата_____ Подпись _____
М.П.

Наименование заказчика:ТОО "СП "Казгермунай"
Адрес: 120018, г. Кызылорда ул. Амангельды 100, пос. Тасбугет
Расчетный счет: kZ05319к010000390450 в филиале АО
БИК ABKZKZKX, РНН 331 000 034 798

Наименование поставщика/подрядчика: ТОО "Кыран"
Адрес: г. Кызылорда ул. Едильбаева 62
Расчетный счет: kz198560000000011000 в КФ
БИК : KCJBKZKX, РНН: 331 000 042 806

АКТ

от "____" _____ 2011 г.

Договор № 2011-601 от " 7 " сентября 2011 г.

Строительство объекта: "Строительство закольцованных автодорог к ГУ-1 общей протяженностью 4225 м на месторождении Акшабулак"

Мы нижеподписавшиеся, представитель Заказчика _____ с одной стороны, и представитель поставщика/подрядчика _____, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что _____

(удовлетворяет, не удовлетворяет условиям договора и технического задания или иного документа, превышает требования технического задания или иного документа и оформленна в надлежащем порядке)

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге	% выполнения	Итого, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Строительство закольцованных автодорог к ГУ-1 на м/р Акшабулак					
	Восстановление оси трассы					
	Восстановление оси трассы I категории сложности	**км**	**1,74**	**18 560,30**	**100**	**32 294,92**
	Устройство земляного полотна					
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до	**м3**	**804,00**	**18,42**	**100**	**14 809,68**
	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 20 м из выемки в насыпь	**м3**	**137 337,00**	**20,96**	**100**	**2 878 583,52**
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды	**м3**	**8 238,00**	**239,27**	**100**	**1 971 106,26**
	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	**м2**	**20 258,00**	**58,13**	**100**	**1 177 597,54**
	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	**м2**	**26 330,00**	**60,89**	**100**	**1 603 233,70**
	Устройство защитной рубашки					
	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	**м3**	**9 866,00**	**112,39**	**100**	**1 108 839,74**
	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	**м3**	**9 866,00**	**15,02**	**100**	**148 187,32**
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	**т**	**17 462,82**	**278,17**	**100**	**4 857 632,64**
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (6 проходов)	**м3**	**65 856,00**	**10,58**	**100**	**696 756,48**
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды	**м3**	**8 232,00**	**239,27**	**100**	**1 969 670,64**
	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	**м2**	**39 558,00**	**58,13**	**100**	**2 299 506,54**
	Устройство дорожной одежды					
	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 (25 см) см из песчано-гравийных смесей	**м2**	**37 525,00**	**1 163,60**	**100**	**43 664 090,00**
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	**м3**	**15,00**	**5 975,84**	**100**	**89 637,60**

1	2	3	4	5	6	7
	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	м3	20,16	2 962,68	100	59 727,63
	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	1,89	12 805,03	100	24 201,51
	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 (20 см) см	м2	22,50	1 249,00	100	28 102,50
	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	22,50	1 689,38	100	38 011,05
	Доставка воды	мчас	123,48	2 565,72	100	316 809,97
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	4,50	14 266,66	100	64 199,97
	Пересечения и примыкания					
	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 20 м	м3	1 170,00	20,96	100	24 523,20
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды	м3	351,00	239,27	100	83 983,77
	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3 000,00	58,13	100	174 390,00
	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	339,00	112,39	100	38 100,21
	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	339,00	15,02	100	5 091,78
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	600,03	278,17	100	166 910,35
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (6 проходов)	м3	1 808,00	10,58	100	19 128,64
	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 (17 см) см из песчано-гравийных смесей	м2	1 477,00	1 163,60	100	1 718 637,20
	Доставка воды	мчас	2,76	2 565,72	100	7 081,39
	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	70,00	2 445,11	100	171 157,70
	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	21,00	4 328,79	100	90 904,59
	Стоимость щитков А700	шт	5,00	3 621,79	100	18 108,95
	Стоимость металлических стоек СКМ 1.30	шт	5,00	3 267,41	100	16 337,05
	Стоимость щитков 980х355	м2	0,35	25 269,85	100	8 844,45
	Стоимость металлических стоек СКМ 2.30	шт	6,00	4 422,70	100	26 536,20
	Стоимость щитков 1240х355	м2	0,44	25 269,85	100	11 118,73
	Стоимость щитков 1420х355	м2	0,50	25 269,85	100	12 634,93
	Стоимость щитков 1430х355	м2	0,51	25 269,85	100	12 887,62
	Стоимость щитков 1700х700	м2	1,19	25 269,85	100	30 071,12
	Стоимость щитков 3000х500	шт	5,00	26 023,51	100	130 117,55
	Стоимость металлических стоек СКМ 1.20	шт	9,00	2 192,45	100	19 732,05
	Устройство сборных фундаментов	м3	7,35	56 436,30	100	414 806,81
	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	1,63	20 861,33	100	34 003,97
	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	57,00	113,70	100	6 480,90
	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	376,00	117,37	100	44 131,12
	Устройство подушек из ГПС под фундаменты	м3	11,00	6 862,03	100	75 482,33
	Обустройство дороги					
	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	18,00	2 445,11	100	44 011,98
	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	26,00	4 328,79	100	112 548,54
	Стоимость щитков А700	шт	18,00	3 621,79	100	65 192,22
	Стоимость металлических стоек СКМ 1.30	шт	18,00	3 267,41	100	58 813,38
	Стоимость щитков 1430х700	шт	1,00	25 269,85	100	25 269,85
	Стоимость металлических стоек СКМ 3.30	шт	1,00	5 937,09	100	5 937,09
	Стоимость щитков 1430х355	м2	0,51	25 269,85	100	12 887,62

1	2	3	4	5	6	7
	Стоимость металлических стоек СКМ 2.30	шт	3,00	4 422,70	100	13 268,10
	Стоимость щитков 1255х430	м2	1,08	25 269,85	100	27 291,44
	Устройство сборных фундаментов	м3	7,70	56 436,30	100	434 559,51
	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	1,73	20 861,33	100	36 090,10
	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 20 м	м3	164,00	20,96	100	3 437,44
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды	м3	105,26	239,27	100	25 185,56
	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	837,00	117,37	100	98 238,69
	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	88,00	112,39	100	9 890,32
	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	88,00	15,02	100	1 321,76
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	155,76	278,17	100	43 327,76
	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	71,00	113,70	100	8 072,70
	Устройство подушек из ГПС под фундаменты	м3	10,00	6 862,03	100	68 620,30
	Рекультивация автодороги					
	Грубая планировка дна и откосов резерва бульдозером 96(130) кВт (л.с.)	м2	1 165,00	0,64	100	745,60
	Вспашка целинных и залежных земель на глубину до 30 см средних и тяжелых почв	га	4,94	6 146,93	100	30 365,83
	Боронование почвы в один след	га	9,88	399,49	100	3 946,96
	Прикатывание почвы	га	9,88	665,42	100	6 574,35
	Механизированный посев семян саксаула с предварительной подготовкой почвы	км	8,22	1 417,53	100	11 652,10
	Семена саксаула	кг	2,90	1 223,73	100	3 548,83
	ВСЕГО:		тенге			67 554 999,84
	В том числе НДС 12%		тенге			7 238 035,70

Договорная цена составляет по договору:

семьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи двести двадцать семь тенге восемьдесят четыре тиын

При сдаче работы с учетом выполнения условий договора установленна надбавка (скидка) к договорной цене в размере 0 %.

Общая сумма предоплаты 0 %. Перечисленной за выполнение работы, составила:

(прописью)

Следует к перечислению:

шестьдесят миллионов шестьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят семь тенге, 00 тиын

(прописью)

ИТОГО выполнено работ по настоящему акту на сумму:

шестьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто девять тенге, 84 тиын

(прописью)

Работу принял: 10.12.14г.

(Ф.И.О. и подпись ответственного лица)

Работу сдал:

Ответственный за бюджет:

(Ф.И.О. и подпись ответственного лица)

Генеральный директор: **Юй Чжицин**

Дата 28.12.14 Подпись

Заместитель генерального директора по производству: **Абишев А. К.**

Дата Подпись

М.П.

Инж. ОКС

тех/сопр Кабдрешов.Д.

Наименование заказчика:ТОО "СП "Казгермунай"
Адрес: 120018, г. Кызылорда ул. Амангельды 100, пос. Тасбугет
Расчетный счет: kZ05319к010000390450 в филиале АО
БИК АВКZKZKX, РНН 331 000 034 798

менование поставщика/подрядчика: ТОО "Кыран"
Адрес: г. Кызылорда ул. Едильбаева 62
Расчетный счет: kz198560000000011000 в КФ
БИК : KCJBKZKX, РНН: 331 000 042 806

АКТ

от " 30 " декабря 2011 г.

Договор № 2011-601 от " 7 " сентября 2011 г.

Строительство объекта: "Строительство закольцованных автодорог к ГУ-1 общей протяженностью 4225 м на месторождении Акшабулак"

Мы нижеподписавшиеся, представитель Заказчика _____ с одной стороны, и представитель поставщика/подрядчика _____, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что _____

(удовлетворяет, не удовлетворяет условиям договора и технического задания или иного документа, превышает требования технического задания или иного документа и оформленна в надлежащем порядке)

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге	% выполнения	Итого, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Строительство закольцованных автодорог к ГУ-1 на м/р Акшабулак					
	Восстановление оси трассы					
	Восстановление оси трассы I категории сложности	км	1,74	18 560,30	100	32 294,92
	Устройство земляного полотна					
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до	м3	804,00	18,42	100	14 809,68
	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 20 м из выемки в насыпь	м3	137 337,00	20,96	100	2 878 583,52
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды	м3	8 238,00	239,27	100	1 971 106,26
	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	20 258,00	58,13	100	1 177 597,54
	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	26 330,00	60,89	100	1 603 233,70
	Устройство защитной рубашки					
	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9 866,00	112,39	100	1 108 839,74
	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	9 866,00	15,02	100	148 187,32
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	17 462,82	278,17	100	4 857 632,64
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (6 проходов)	м3	65 856,00	10,58	100	696 756,48
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды	м3	8 232,00	239,27	100	1 969 670,64
	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	39 558,00	58,13	100	2 299 506,54
	Устройство дорожной одежды					
	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 (25 см) см из песчано-гравийных смесей	м2	37 525,00	1 163,60	100	43 664 090,00
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	15,00	5 975,84	100	89 637,60

1	2	3	4	5	6	7
	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	м3	20,16	2 962,68	100	59 727,63
	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	1,89	12 805,03	100	24 201,51
	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 (20 см) см	м2	22,50	1 249,00	100	28 102,50
	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	22,50	1 689,38	100	38 011,05
	Доставка воды	мчас	123,48	2 565,72	100	316 809,97
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	4,50	14 266,66	100	64 199,97
	Пересечения и примыкания					
	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 20 м	м3	1 170,00	20,96	100	24 523,20
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды	м3	351,00	239,27	100	83 983,77
	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3 000,00	58,13	100	174 390,00
	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	339,00	112,39	100	38 100,21
	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	339,00	15,02	100	5 091,78
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	600,03	278,17	100	166 910,35
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (6 проходов)	м3	1 808,00	10,58	100	19 128,64
	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 (17 см) см из песчано-гравийных смесей	м2	1 477,00	1 163,60	100	1 718 637,20
	Доставка воды	мчас	2,76	2 565,72	100	7 081,39
	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	70,00	2 445,11	100	171 157,70
	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	21,00	4 328,79	100	90 904,59
	Стоимость щитков А700	шт	5,00	3 621,79	100	18 108,95
	Стоимость металлических стоек СКМ 1.30	шт	5,00	3 267,41	100	16 337,05
	Стоимость щитков 980х355	м2	0,35	25 269,85	100	8 844,45
	Стоимость металлических стоек СКМ 2.30	шт	6,00	4 422,70	100	26 536,20
	Стоимость щитков 1240х355	м2	0,44	25 269,85	100	11 118,73
	Стоимость щитков 1420х355	м2	0,50	25 269,85	100	12 634,93
	Стоимость щитков 1430х355	м2	0,51	25 269,85	100	12 887,62
	Стоимость щитков 1700х700	м2	1,19	25 269,85	100	30 071,12
	Стоимость щитков 3000х500	шт	5,00	26 023,51	100	130 117,55
	Стоимость металлических стоек СКМ 1.20	шт	9,00	2 192,45	100	19 732,05
	Устройство сборных фундаментов	м3	7,35	56 436,30	100	414 806,81
	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	1,63	20 861,33	100	34 003,97
	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	57,00	113,70	100	6 480,90
	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	376,00	117,37	100	44 131,12
	Устройство подушек из ГПС под фундаменты	м3	11,00	6 862,03	100	75 482,33
	Обустройство дороги					
	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	18,00	2 445,11	100	44 011,98
	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	26,00	4 328,79	100	112 548,54
	Стоимость щитков А700	шт	18,00	3 621,79	100	65 192,22
	Стоимость металлических стоек СКМ 1.30	шт	18,00	3 267,41	100	58 813,38
	Стоимость щитков 1430х700	шт	1,00	25 269,85	100	25 269,85
	Стоимость металлических стоек СКМ 3.30	шт	1,00	5 937,09	100	5 937,09
	Стоимость щитков 1430х355	м2	0,51	25 269,85	100	12 887,62

1	2	3	4	5	6	7
	Стоимость металлических стоек СКМ 2.30	шт	3,00	4 422,70	100	13 268,10
	Стоимость щитков 1255х430	м2	1,08	25 269,85	100	27 291,44
	Устройство сборных фундаментов	м3	7,70	56 436,30	100	434 559,51
	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	1,73	20 861,33	100	36 090,10
	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 20 м	м3	164,00	20,96	100	3 437,44
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды	м3	105,26	239,27	100	25 185,56
	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	837,00	117,37	100	98 238,69
	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	88,00	112,39	100	9 890,32
	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	88,00	15,02	100	1 321,76
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	155,76	278,17	100	43 327,76
	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	71,00	113,70	100	8 072,70
	Устройство подушек из ГПС под фундаменты	м3	10,00	6 862,03	100	68 620,30
	Рекультивация автодороги					
	Грубая планировка дна и откосов резерва бульдозером 96(130) кВт (л.с.)	м2	1 165,00	0,64	100	745,60
	Вспашка целинных и залежных земель на глубину до 30 см средних и тяжелых почв	га	4,94	6 146,93	100	30 365,83
	Боронование почвы в один след	га	9,88	399,49	100	3 946,96
	Прикатывание почвы	га	9,88	665,42	100	6 574,35
	Механизированный посев семян саксаула с предварительной подготовкой почвы	км	8,22	1 417,53	100	11 652,10
	Семена саксаула	кг	2,90	1 223,73	100	3 548,83
	ВСЕГО:		тенге			67 554 999,84
	В том числе НДС 12%		тенге			7 238 035,70

Договорная цена составляет по договору:

семьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи двести двадцать семь тенге восемьдесят четыре тиын

При сдаче работы с учетом выполнения условий договора установленна надбавка (скидка) к договорной цене в размере 0 %.

Общая сумма предоплаты 0 %. Перечисленной за выполнение работы, составила:

шестьдесят миллионов шестьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят семь тенге, 00 тиын

(прописью)

Следует к перечислению:

семь миллионов четыресто восемьдесят восемь тысячи двести двадцать два тенге, 78 тиын

(прописью)

ИТОГО выполнено работ по настоящему акту на сумму:

шестьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто девять тенге, 84 тиын

(прописью)

Работу принял: _____ (Ф.И.О. и подпись ответственного лица)

Работу сдал: _____

Ответственный за бюджет: _____ (Ф.И.О. и подпись ответственного лица)

Генеральный директор: **Юй Чжицин**

Дата_____ Подпись_____

Заместитель генерального директора по производству: **Абишев А. К.**

Дата_____ Подпись_____

М.П.

Инженер БДД С. Валиев
21.02.12 г.