Конкурстық құжаттамаға
2-1-қосымша

Құрылыс саласындағы сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (құрылыс-монтаждау жұмыстары және жобалау бойынша жұмыстар)
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Аягөз ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Аягөз ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 5897563-2
Конкурстың атауы:	ШҚО Аягөз ауданы, Ескенбұлағы, Ортаарал, Ақшоқы, Ай, Биесимас, Ақтамас ауылдарында сумен жабдықтау үшін блоктық модульдік станцияларды орнату
Лоттың нөмірі:	№ 44367874-ОК1
Лоттың атауы	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	422123.200.000000
Жұмыстың атауы:	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:	50892857.14
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	50892857.14
Жұмыстарды орындау мерзімі	до 1октября 2021 года
Аванстық төлем мөлшері:	30
Кепілдік мерзімі (айлар)	36

Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)	Техникалық ерекшеліктер Жұмыстардың атауы: ШҚО, Аягөз ауданы Ақшоқы, Ортаарал, Ақтас, Ескенебұлағы, Биесимас, Ай ауылдарын сумен қамтудағы блок-модульді станциясын орнату. Тапсырыс беруші: «Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі. Нысанда жұмыстарды ұйымдастыру. Жұмыстарды ұйымдастыру түпкілікті нәтиже – қажетті сапада және техникалық ерекшелікке белгіленген мерзімде нысанды қолданысқа еңгізуге қол жеткізуге барлық ұйымдастыру, техникалық және технологиялық шешімдердің мақсаттылығымен қамтамасыз етілсін. Жұмысты ұйымдастыруда мыналар қамтамасыз етілсін: - Объектінің жұмысын олардың қызметін үйлестіру кезінде барлық қатысушылардың келісілген жұмысы, бекітілген жұмыс жоспарлары мен кестелерін орындауға байланысты мәселелер бойынша шешімдері барлық қатысушылар үшін міндетті болып табылады; - Қажетті құрылыс конструкцияларының, бұйымдары мен материалдар жиынтығын кестеге сәйкес жеткізу; - Жұмыстар өндірісінің мерзімдерін сақтаумен жұмыстарды орындау; - Қауіпсіздің техникасы ережелерін сақтау; - Қоршаған табиғи ортаны қорғау бойынша талаптарды сақтау; Талаптар 1. Жұмыс мерзімі: 1. Жеткізуші келісімшарт жасалған күннен бастап міндеттемелерді орындауды бастауға және 2021 жылдың 1 қазанға дейін аяқталуы тиіс. 2. Қызметтер сметалық құжаттаманың және ақаулы актінің талаптарына сәйкес орындалуы керек 3. Жұмысты орындайтын ұйымдар күнтізбелік жоспарлармен және жұмыс кестелерімен белгіленген мерзімде өндірістің технологиялық реттілігіне сәйкес нысандарды материалдық-техникалық ресурстардың барлық түрлерімен қамтамасыз етуге міндетті. Сметалық құжаттамада көрсетілген материалдар мен жабдықтарды пайдалануы тиіс. Өндірістік аумақтарды, жұмыс учаскелерін, жұмыс орындарын ұйымдастыру. 1. Жұмыс орындары қауіпсіз жұмыс жүргізуді қамтамасыз ету үшін дайын болуы тиіс. Дайындық іс-шаралары жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін аяқталуы және еңбекті қорғау мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс. 2. Жұмыс орнын ұйымдастыру үшін қолданылатын өндірістік жабдықтар, құрылғылар мен құрал-саймандар қауіпсіз еңбек талаптарына жауап беруі тиіс. 3. Өндірістік аумақтар, жұмыс учаскелері мен жұмыс орындары жұмыскерлерді ұжымдық немесе жеке қорғаудың қажетті құралдарымен, алғашқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс. 4. Жақын орналасқан қауіпті аймақтарға көлік немесе жаяу жүргіншілер жолдары, санитарлық-тұрмыстық немесе өндірістік ғимараттар мен құрылыстар, құрылыс алаңының аумағында немесе оған жақын жерде адамдардың тұрақты немесе уақытша болатын басқа да орындары түскен жағдайда, жүк көтергіш крандар жанасқан объектілерде жұмыс кезінде адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін шектеулер көзделуі қажет. 5. Өндірістік аумақтардағы өтпе жолдар, өту жолдары, сондай-ақ жұмыс орындары мен жұмыс орындарындағы өтпе жолдар тазалықта және тәртіппен ұсталуға, қоқыстан тазартылуға, жиналмалы материалдармен және конструкциялармен үймеуге тиіс. Еңбекті қорғау бойынша жұмысты ұйымдастыру Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, еңбек жағдайлары қауіпсіздігі мен қорғауды қамтамасыз ету бойынша міндеттер еңбекті қорғауды басқару жүйесі аясында еңбекті қорғау бойынша жұмысты ұйымдастыруға жауапты болып табылатын жұмыс берушіге жүктеледі. Өтінімде қызметкердің еңбек міндеттемелерін орындауда оны жазымдардан міндетті сақтандыру шарты ұсынылсын. Қоршаған ортаны қорғау Жұмыстарды орындау кезінде қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар мен жұмыстарды, табиғи ресурстар шығындарын болдырмауды, топыраққа, су қоймаларына және атмосфераға зиянды заттектердің шығарылуын болдырмау немесе тазартуды жүзеге асыру қажет. Құрылыс қоқыстарын жинау үшін металл контейнерлер қарастырылуы тиіс, олар толған кезде ҚТҚ үйіндісіне шығарылады. . . Жалпы жағдайлар: 1. Жұмысты құрылыс нормаларына, стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа нормативтік құжаттарға сәйкес, жұмыстың технологиялық дәйектілігіне сәйкес орындауға; 2. Анықталған ақауларды жою бойынша уақтылы шаралар қабылдау; 3. Жұмыстарды дайындау процесінде тіркеу (техникалық паспорттар, сертификаттар және т.б.); 4. Техникалық сипаттамаға сәйкес құрылыс техникасы мен тетіктері үшін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса беріңіз; 5. Орындалған жұмыс үшін кепілдік мерзімі орындалған жұмыс туралы актіге қол қойылған күннен бастап кемінде 3 жыл болуы керек; 6. Жеке құрылымдар мен жинақтардың, жабдықтар мен механизмдердің сапасын тексеретін жұмыс комиссияларына қатысуға; 7. Тапсырыс берушінің өтініші бойынша тұрақты түрде объектідегі жұмыстың барысы туралы ақпарат беру; 8. Өнім беруші жұмыстан кейін қоқысты шығаруға міндетті. Өтініште қатты қалдықтарды экспорттау жөніндегі мамандандырылған ұйыммен келісім беру; Қажетті техника Буровая установка УРБ 2А2 Кран-манипулятор Автомобиль грузопассажирский Автомобиль-самосвал Экскаватор пневмоколесный гидравлический объемом ковша не менее 0,65 м3

Приложение 2-1
к конкурсной документации

Перечень
закупаемых работ в сфере строительства
(строительно-монтажные работы и работы по проектированию)
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района"
№ конкурса:	№ 5897563-2
Наименование конкурса:	Установка блочно модульных стнаций для водоснабжения в селе Ескенбулагы, Ортаарал, Акшокы, Ай, Биесимас, Актамас Аягозского района ВКО
Номер лота:	№ 44367874-ОК1
Наименование лота:	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	422123.200.000000
Наименование работы:	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	50892857.14
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	50892857.14
Срок выполнения работы:	до 1октября 2021 года
Размер авансового платежа:	30 %
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Техническая спецификация Наименование работы: Установка блочно-модульных станций для водоснабжение селах Акшокы, Ортаарал, Биесимас, Актас, Ескенебулагы, Ай Аягозского района ВКО. Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Аягозкого района Восточно-Казахстанской области» Организацию работ обеспечить целенаправленностью всех организационных, технических и технологических решении на достижение конечного результата – ввода действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки технической спецификацией. При организации работ обеспечить: - Согласованную работу всех участников при выполнении работ объекта координацией их деятельности, решения которого по вопросам, связанным выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для всех участников; - Комплектную поставку предусмотренные графиками потребности поступления строительных конструкции, изделии и материалов; - Выполнение работ с соблюдением сроков производства; - Соблюдение правил техники безопасности; - Соблюдение требовании по охране окружающей природной среды Требования 1. Сроки выполнения работ: 1. Поставщик обязан приступить к выполнении обязательств со дня заключения договора и закончить до 1 октября 2021 года. 2. Услуги должны выполняться в соответствии требованиям сметной документации и дефектной ведомости объемов работ. 3. Организации выполняющие работы должны обеспечивать объекты всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства в сроки, установленные календарными планами и графиками работ. Использовать материалы и оборудование, предусмотренные в сметной документации. Организация производственных территорий, участков работ и рабочих мест: 1. Территорий, участки работ и рабочие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ. Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ и соответствовать требованиям охраны и безопасности труда. 2. Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасного труда. 3. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения. 4. При работах на объектах с применением грузоподъемных кранов, когда в опасные зоны, расположенные вблизи, попадают транспортные или пешеходные пути, санитарно-бытовые или производственные здания и сооружения, другие места постоянного или временного нахождения людей на территории строительной площадки или вблизи нее, необходимо предусмотреть ограничения для обеспечения безопасности людей 5. Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями. Организация работ по охране труда. При организации работ необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды. Для сбора строительного мусора должны быть предусмотрены металлические контейнеры, которые по мере заполнения вывозятся на свалку ТБО. 6. В конкурсную документацию приложить график производства работ 7. Приложить сертификаты менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента труда и охраны здоровья. Общие условия: 1. Выполнять работы в соответствии с требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов, с соблюдением технологической последовательности производства работ; 2. Принимать своевременные меры по устранению выявленных дефектов; 3. Прилагать в процессе производства работ (технических паспортов, сертификатов и др.); 4. Приложить электронные копии подтверждающих документов на строительные оборудования и механизмы согласно настоящей технической спецификации; 5. Срок гарантии на выполненные работы должен быть не менее 3-х лет со дня подписания Акта о выполненных работах; 6. Участвовать в проведении рабочими комиссиями проверок качества отдельных конструкций и узлов, оборудования и механизмов; 7. Регулярно по запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ на объекте; 8. Поставщик обязан произвести вывоз мусора после производства работ. Предоставить в заявке договор со специализированной организацией о вывозе ТБО. Необходимые техники Буровая установка УРБ 2А2 Кран-манипулятор Автомобиль грузопассажирский Автомобиль-самосвал Экскаватор пневмоколесный гидравлический объемом ковша не менее 0,65 м3