ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Ф2в

Договор № 70 от 2019-05-27

Доп.соглашение №2 от 2020-05-19

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Тэуелсіздік села Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО

от 28 июля 2020 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					Дорожная одежда							
1	Е11-470112-0201 11-470112-0201 РСНБ РК 2015	Посев многолетними травами тракторной сеялкой	0,0984	266734,65	2831,75	26247	279	1197	0,59	-		
		га		502,9	1133,65	49	112	56,4	1,33	-		
		Накладные расходы -		12164,64		1197						
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		923,01				91				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		11241,62				1106				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		22311,94		2195						
		Сметная стоимость				29639						
					Перенос опор							
2	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка	1	5971,25	3024,31	5971	3024	2379	3,06	3		
		опора		2370,61	939,39	2371	939	61,7	0,87	1		
		Накладные расходы -		2378,84		2379						
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		2042,27				2042				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		336,57				337				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		668,01		668						
		Сметная стоимость				9018						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Съезды и примыкания					
3	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов т	0,748	104603,73 -	1219,23 569,33	78244 -	912 426	3554 60,3	- 0,58	- -
		Накладные расходы -		4751,08		3554				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		343,30				257		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		4407,78				3297		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8748,38		6544				
		Сметная стоимость				88342				
4	Е11-270602-0307 11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство м2 покры	935	2109,1 28,64	66,62 18,5	1972007 26778	62293 17293	110515 60,3	0,03 0,02	31 16
		Накладные расходы -		118,20		110515				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		28,42				26575		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		89,78				83940		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		178,18		166602				
		Сметная стоимость				2249124				
5	Е11-270602-0407 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 м2 покры	935	1004,58 0,31	0,06 -	939283 287	60 -	39630 60,3	- -	- -
		Накладные расходы -		42,39		39630				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		0,19				173		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		42,20				39457		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83,76		78313				
		Сметная стоимость				1057226				
6	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов т	0,374	104603,73 -	1219,23 569,33	39122 -	456 213	1777 60,3	- 0,58	- -
		Накладные расходы -		4751,08		1777				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		343,30				128		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		4407,78				1649		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		8748,38		3272				
		Сметная стоимость				44171				
7	Е11-270602-0301 11-270602-	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	935	2405,35 28,64	66,77 18,56	2249005 26778	62433 17349	122185 60,3	0,03 0,02	31 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0301 РСНБ РК 2015	АВВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
		м2 покры								
		Накладные расходы -		130,68		122185				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		28,46				26609		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		102,22				95576		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		202,88		189695				
		Сметная стоимость				2560885				
8	Е11-270801--0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см	102,4	127,66	Обочины 104,74	13073	10725	3799	0,03	3
				22,92	27,59	2347	2825	60,3	0,03	3
		м2 покры								
		Накладные расходы -		37,10		3799				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		30,46				3119		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		6,64				680		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,18		1350				
		Сметная стоимость				18222				
9	Е11-271001--0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	15,36	483,96	444,06	7434	6821	1883	0,05	1
				39,9	122,87	613	1887	60,3	0,13	2
		м3 смеси								
		Накладные расходы -		122,60		1883				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		98,15				1508		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		24,45				376		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,52		745				
		Сметная стоимость				10062				
10	С121-010201--0402 21-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	10,2	6395,32	-	65232	-	2740	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		268,60		2740				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		268,60				2740		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		533,11		5438				
		Сметная стоимость				73410				
11	С121-010401--0101 21-010401-0101 РСНБ	Песок природный ГОСТ 8736-93	8,16	1452,32	-	11851	-	498	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		61,00		498				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		61,00				498		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,07		988				
		Сметная стоимость				13337				
12	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка глины)	2,04	123,45	116,41	252	237	60	0,01	-
				6,8	32,62	14	67	59,1	0,03	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		29,46		60				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		23,29				48		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		6,16				13		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,23		25				
		Сметная стоимость				337				
13	С341-020102-1004 41-020102-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	3,57	117,73	-	420	-	18	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		4,94		18				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		4,94				18		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,81		35				
		Сметная стоимость				473				
14	Е11-270401-0104 11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	48	1373,4	Призмы 1218,71	65923	58498	13938	0,22	10
				154,69	215,65	7425	10351	60,3	0,2	9
		м3 матер								
		Накладные расходы -		290,38		13938				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		223,32				10719		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		67,06				3219		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		133,10		6389				
		Сметная стоимость				86250				
15	С121-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	55,2	5311,06	-	293171	-	12313	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21-010201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		223,06		12313				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		223,06				12313		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		442,73		24439				
		Сметная стоимость				329923				
		Устройство водопропускных труб под съезды								
16	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	178,96	87,94	81,8	15737	14639	3769	0,01	2
	11-010101-0308 РСНБ РК 2015			6,13	22,07	1098	3949	59,1	0,02	3
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		21,06		3769				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		16,67				2982		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		4,39				786		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,72		1560				
		Сметная стоимость				21066				
17	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	27,21	1143,07	-	31103	-	20460	1,54	42
	11-010205-0302 РСНБ РК 2015			1143,07	-	31103	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		751,93		20460				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		675,55				18382		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		76,38				2078		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		151,60		4125				
		Сметная стоимость				55688				
18	Е11-300402-0101	Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки	5,9216	6107,63	2190,38	36167	12971	8262	1,63	10
	11-300402-0101 РСНБ РК 2015			1220,23	619,43	7226	3668	59,4	0,66	4
		м3 подго								
		Накладные расходы -		1395,17		8262				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		1092,76				6471		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		302,42				1791		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		600,22		3554				
		Сметная стоимость				47983				
19	Е11-300402-0201	Трубы одноочковые из гофрированного металла, диаметр 1,5 м. Укладка	119,1	27311,38	3036,28	3252785	361621	1043658	14,5	1727
	11-300402-			11657,86	646,56	1388451	77006	59,4	0,66	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0201 РСНБ РК 2015	м одноо ч								
		Накладные расходы -		8762,87		1043658				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		7308,82				870481		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1454,05				173177		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2885,94		343715				
		Сметная стоимость				4640159				
20	С123-010201--0262 23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	119,1	30550,56	-	3638572	-	152820	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		1283,12		152820				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1283,12				152820		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2546,69		303311				
		Сметная стоимость				4094703				
21	Е11-300503--0106 11-300503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	13,32	68159,03	24330,61	907878	324084	187061	14,9	198
				11685,47	6378,99	155651	84968	59,4	6,01	80
		м3								
		Накладные расходы -		14043,64		187061				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4		10730,29				142928		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3313,35				44134		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6576,21		87595				
		Сметная стоимость				1182535				
22	С121-050309--0303 23-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,88396	201373,9	-	178006	-	7476	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8457,70		7476				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		8457,70				7476		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16786,53		14839				
		Сметная стоимость				200321				
23	Е11-270201--0901	Площадка за шпорами гасителя. Укрепление сборными бетонными	39,984	4491,87	2283,43	179603	91301	79448	2,75	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-270201-0901 РСНБ РК 2015	плитами при размываемых грунтах		2041,19	820,91	81615	32823	60,3	0,73	29
		м2 укреп								
		Накладные расходы -		1986,99		79448				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		1725,84				69006		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		261,14				10442		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		518,31		20724				
		Сметная стоимость				279775				
24	С121-040509-0106 21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	39,984	3186,6	-	127413	-	5351	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		133,84		5351				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		133,84				5351		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		265,63		10621				
		Сметная стоимость				143385				
25	311-010104--0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	282	13,7	13,7	3863	3863	917	-	-
				-	4,34	-	1225	59,1	-	1
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		3,25		917				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		2,57				724		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		0,68				193		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,36		382				
		Сметная стоимость				5162				
26	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	103,25	250,82	-	25897	-	1088	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		Накладные расходы -		10,53		1088				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		10,53				1088		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,91		2159				
		Сметная стоимость				29143				

Наращивание горловин колодцев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е11-270201--0601 11-270201-0601 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из водоприемных бетонных колодцев. Устройство колодец	4	11932,65 9203,9	2728,75 980,12	47731 36816	10915 3920	27600 60,3	12,4 0,87	50 3
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 60,3 в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		6900,05 6140,96 759,09 1506,62		27600 6026 81358		 24564 3036		
28	С123-030101--0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект	7	15691,12 -	- -	109838 -	- -	4613 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		659,03 659,03 1308,01		4613 9156 123607		 4613		
29	С121-040302--0121 21-040302-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПД6 шт.	7	55777,14 -	- -	390440 -	- -	16398 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		2342,64 2342,64 4649,58		16398 32547 439386		 16398		
30	С121-040301--0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	13	3648,24 -	- -	47427 -	- -	1992 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		153,23 153,23		1992		1992		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		304,12		3954				
		Сметная стоимость				53372				
31	С121-040303--0181 21-040303-0181 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные регулировочные КО2, КО4, КО8, КО10 (прим.) м3	0,224	91334,01 -	- -	20459 -	- -	859 -	- -	- -
		Накладные расходы -		3836,03		859				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3836,03				859		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7613,60		1705				
		Сметная стоимость				23024				
32	Е11-060401--0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки. Устройство м3	1	27420,81 2370,61	779,19 199,39	27421 2371	779 199	2450 48,5	3,06 0,23	3 -
		Накладные расходы -		2450,48		2450				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1246,45				1246		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1204,02				1204		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2389,70		2390				
		Сметная стоимость				32261				
33	Е11-010104--0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м м3 грунт	245	31,76 -	31,76 11,29	7781 -	7781 2766	2030 59,1	- 0,01	- 3
		Накладные расходы -		8,29		2030				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		6,67				1635		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1,61				395		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,20		785				
		Сметная стоимость				10596				
34	Е11-010201--0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой м3 уплот	490,4	58,32 7,77	41,25 10,4	28599 3809	20229 5100	6687 59,1	0,01 0,01	6 6
		Накладные расходы -		13,64		6687				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		10,74				5265		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,90				1422		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,76		2823				
		Сметная стоимость				38109				
35	Е11-010201--Грунт. Уплотнение самоходными		490,4	33,58	33,58	16470	16470	3973	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0304 11-010201-0304 РСНБ РК 2015	вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см		-	10,87	-	5328	59,1	0,01	5
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		8,10		3973				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		6,42				3149		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1,68				824		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,33		1635				
		Сметная стоимость				22079				
36	Е11-010201--0310 11-010201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	490,4	6,17	6,17	3027	3027	848	-	-
				-	2,39	-	1170	59,1	-	1
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		1,73		848				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1,41				692		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		0,32				156		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,63		310				
		Сметная стоимость				4185				
37	Е11-270401--0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	108,7	3469,36	816,48	377119	88752	32859	0,14	16
				102,21	147	11110	15978	60,3	0,14	16
		м3 матер								
		Накладные расходы -		302,29		32859				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		150,27				16334		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		152,02				16525		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		301,73		32798				
		Сметная стоимость				442777				
38	Е11-270403--0301 11-270403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	1226	1223,15	115,83	1499588	142013	107460	0,03	40
				23,86	33,87	29257	41530	60,3	0,03	40
		м2 основ								
		Накладные расходы -		87,65		107460				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		34,82				42685		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		52,83				64775		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		104,86		128564				
		Сметная стоимость				1735612				
39	Е11-270403--0304 11-270403-	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке	1226	-377,68	-43,08	-463034	-52818	-29035	-	-
				-	-12,45	-	-15258	60,3	-	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0304 РСНБ РК 2015 К=5	каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303								
		м2 основ								
		Накладные расходы -		23,68		29035				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		7,50				9201		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		16,18				19834		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,11		39366				
		Сметная стоимость				-394634				
40	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1226	2405,35	66,77	2948963	81864	160212	0,03	41
				28,64	18,56	35112	22749	60,3	0,02	21
		м2 покры								
		Накладные расходы -		130,68		160212				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		28,46				34890		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		102,22				125322		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		202,88		248734				
		Сметная стоимость				3357909				
41	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	114,38	1143,07	-	130744	-	86006	1,54	176
				1143,07	-	130744	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		751,93		86006				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		675,55				77270		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		76,38				8737		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		151,60		17340				
		Сметная стоимость				234090				
42	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	29	3557,83	680,04	103177	19721	16945	0,78	23
				564,06	257,53	16358	7468	50,8	0,29	8
		м3 основ								
		Накладные расходы -		564,32		16945				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		417,36				12104		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		166,96				4842		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		331,37		9610				
		Сметная стоимость				129732				
43	Е11-270201	Камни бортовые бетонные.	1634	2018,24	20,08	3297811	32808	682492	0,7	1141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86		522,53	7,32	853814	11953	60,3	0,01	11
		м бортов								
		Накладные расходы -		417,68		682492				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		319,50				522057		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		98,19				160434		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		194,87		318424				
		Сметная стоимость				4298727				
44	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	26,144	48054,18	-	1256328	-	52766	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2018,28		52766				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2018,28				52766		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4005,80		104728				
		Сметная стоимость				1413821				
45	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	359,38	123,45	116,41	44366	41834	10586	0,01	4
				6,8	32,62	2442	11722	59,1	0,03	10
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		29,46		10586				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		23,29				8371		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		6,16				2215		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,23		4396				
		Сметная стоимость				59349				
46	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	628,915	212,62	-	133720	-	5616	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		8,93		5616				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		8,93				5616		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,72		11147				
		Сметная стоимость				150483				
		Дорожные знаки								
47	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	1,4	31134,87	694,13	43589	972	4568	4,9	7
		м3		3699,4	170,07	5179	238	48,5	0,2	-
		Накладные расходы -		3263,18		4568				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1876,69				2627		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1386,49				1941		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2751,84		3853				
		Сметная стоимость				52010				
48	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	15	3489,26	722,5	52339	10837	26479	3,2	48
		шт.		2415,94	160,27	36239	2404	60,3	0,15	2
		Накладные расходы -		1765,25		26479				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		1553,45				23302		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		211,79				3177		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		420,36		6305				
		Сметная стоимость				85123				
49	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	4	619,75	-	2479	-	1413	0,69	3
		шт.		520,94	-	2084	-	60,3	-	-
		Накладные расходы -		353,35		1413				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		314,12				1256		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		39,22				157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		77,85		311				
		Сметная стоимость				4204				
50	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	52	639,77	-	33268	-	1397	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		26,87		1397				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		26,87				1397		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,33		2773				
		Сметная стоимость				37438				
51	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 м	8	933,97	-	7472	-	314	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		39,23		314				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		39,23						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		77,86		623		314		
		Сметная стоимость				8409				
52	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 шт.	5	5893,67	-	29468	-	1238	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		247,53		1238				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		247,53						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		491,30		2456		1238		
		Сметная стоимость				33162				
53	С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 шт.	6	7218,35	-	43310	-	1819	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		303,17		1819				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		303,17						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		601,72		3610		1819		
		Сметная стоимость				48739				
54	С124-010201-0110 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК	2	6833,46	-	13667	-	574	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IV квартала 2017 года	1125-2002 шт.								
		Накладные расходы -		287,01		574				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		287,01						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		569,64		1139		574		
		Сметная стоимость				15380				
55	С124-010201-0115 24-010201-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 шт.	6	8933,6	-	53602	-	2251	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		375,21		2251				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		375,21						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		744,70		4468		2251		
		Сметная стоимость				60321				
56	С121-050302-0104 21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг кг	2,66	228,09	-	607	-	25	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9,58		25				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		9,58						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,01		51		25		
		Сметная стоимость				683				
57	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т	0,000932	381819,66	-	356	-	15	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16036,43		15				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		16036,43						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31828,49		30		15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				401				
58	Е11-270903-0602 11-270903-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	--Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство м2 гориз	3	4084,71 1604,16	642,87 393,79	12254 4812	1929 1181	4281 60,3	1,8 0,46	5 1
		Накладные расходы -		1426,92		4281				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		1204,77				3614		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		222,16				666		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		440,93		1323				
		Сметная стоимость				17858				
					Тактильное покрытие					
59	Е11-061501-0406 11-061501-0406 РСНБ РК 2015	--Приготовление цементно-песчанной смеси м3	6,3936	12365,4 1388,27	792,67 365,05	79059 8876	5068 2334	8986 48,5	2,01 0,46	13 3
		Накладные расходы -		1405,42		8986				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		850,36				5437		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		555,06				3549		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1101,67		7044				
		Сметная стоимость				95088				
60	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	--Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-цементной смеси. Устройство м3 матер	6,3936	918,69 102,21	816,48 147	5874 653	5220 940	1248 60,3	0,14 0,14	1 1
		Накладные расходы -		195,17		1248				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		150,27				961		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		44,90				287		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		89,11		570				
		Сметная стоимость				7692				
61	Е11-110101-2501 11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	--Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2 покры	213,12	857,95 752,53	96,85 24,12	182846 160380	20640 5141	112715 60,9	0,95 0,03	202 6
		Накладные расходы -		528,88		112715				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		472,98				100802		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		55,90				11913		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,95		23645				
		Сметная стоимость				319206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С124-060101-0101 24-060101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007 м2	213,12	7293,69 -	- -	1554431 -	- -	65286 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		306,33 306,33 608,00		65286 129577 1749294		65286		
63	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная км линии	0,173	26245,16 2161,95	Разметка 5204,89 1731,93	4540 374	900 300	614 60,3	3,18 1,9	1 -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 60,3 в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		3548,93 2348,01 1200,91 2383,53		614 412 5566		406 208		
64	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 км линии	0,189	12433,98 2161,95	5204,89 1731,93	2350 409	984 327	561 60,3	3,18 1,9	1 -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 60,3 в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		2968,86 2348,01 620,84 1232,23		561 233 3144		444 117		
65	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 км линии	0,105	21641,43 2161,95	5204,89 1731,93	2272 227	547 182	352 60,3	3,18 1,9	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		3355,57 2348,01		352		247		

	в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1007,56				106		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1999,76		210				
	Сметная стоимость				2834				
66 E11-270903--0103 11-270903-0103 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Шбозночение нерегулируемого пешеходного перехода	0,015	81489,86	5204,89	1222	78	88	3,18	-
	км линии		2161,95	1731,93	32	26	60,3	1,9	-
	Накладные расходы -		5869,21		88				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		2348,01				35		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3521,19				53		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6988,73		105				
	Сметная стоимость				1415				
				ПГС 2088,342т 226км -30 = 196км					
67 С341-020103--1196 41-020103-1196 РСНВ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 196 км	711,658	-2914,67	-	-2074248	-	-87118	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
	Накладные расходы -		122,42		87118				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		122,42				87118		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		242,97		172909				
	Сметная стоимость				-1814220				
				Асфальтобетон 1269,612т 80км -30 = 50 км					
68 С341-020103--1050 41-020103-1050 РСНВ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	228,23	792,98	-	180982	-	7601	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
	Накладные расходы -		33,31		7601				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		33,31				7601		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,10		15087				
	Сметная стоимость				203670				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	24423971	1474768		3948
	Тенге	3072902	382802		379
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	24423971	-	-	-
Материалы -	Тенге	13667919	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3455703	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7874918	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	66694	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	-1733229	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3174863	-	-	-

в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	2062434	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	1112429	-
Сметная прибыль -	Тенге	2207907	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	29806741	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3455703	-	4327
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	29806741	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3455703	-	4327

ВЗиС 1,04 %	332148
Итого:	32269495
Зимнее удорожание 1,62 %	522766
Транспортные расходы	-2130606
В текущих ценах 2017 года,	30661655
В текущих ценах 2018 года, к-1,0498961	32499463
НДС 12 %	3899936
Стоимость строительства	36 399 398,25
Скидка по тендеру	3 633 877,30
Всего с учетом скидки	32 765 520,95

Всего к оплате: Тридцать два миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать тенге 95 тиын.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Шаимбетов Е.К.

Тех надзор: ЗКОФАОНЦ «Курылысконсалтинг» Яудин С.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"
Договор № 70 от 2019-05-27

Ф-3

Справка

о стоимости выполненных работ
за июль 2019 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Тэуелсіздік села Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО	3 799 156,00	3 392 104	407 052
ВСЕГО:	**3 799 156,00**	**3 392 104**	**407 052**

К оплате: Три миллиона семьсот девяносто девять тысяч сто пятьдесят шесть тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 70 от 2019-05-27

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Тэуелсіздік села Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО

от 25 июля 2019 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Демонтажные работы					
1	Е12-180101-1208 12-180101-1208 РСНВ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм	м2 покрытия		184,8	123,7	22860
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,00987	1,824	690,68	1260
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02538	4,69	1088,39	5105
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,44	6365
1. 3 (33-010101-0103)	96С	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,00987	1,824	2913,71	5315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00987	1,824	981,60	1790,44
1. 4 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00494	0,912912	3381,2	3087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00494	0,912912	852,37	778,14
1. 5 (32-010212-0301)	1245С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0007	0,12936	2613,12	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,12936	981,60	126,98
1. 6	2103С	Фрезы дорожные навесные на тракторе 121,5 кВт (165	маш.-ч	0,00987	1,824	7051,04	12861

1	2	3	4	5	6	7	8
	(32-010205-0101)	л.с.)					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00987	1,824	1320,89	2409,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,88	21600
1. 7	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,1386	25,613	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		НР первого уровня	%	59,1		20,35	3761
		НР второго уровня	%	4,2		6,05	1118
		Накладные расходы	%	-		26,4	4880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,01	2219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				162,11	29959
2	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции		1482	235,8	349458
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,117	173,394	690,68	119760
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	50,684	996,98	50531
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				114,91	170291
2. 3	107С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	25,194	6235,51	157097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	25,194	1143,29	28804,05
2. 4	1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	6,817	3381,2	23050
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	6,817	852,37	5810,61
2. 5	1607С (32-060101-1401)	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	18,673	139,84	2611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	1827С (33-040101-0101)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	18,673	2513,74	46940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	18,673	852,37	15916,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,99	229699
		НР первого уровня	%	60,3		69,29	102686
		НР второго уровня	%	4,2		12,81	18990

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%			82,1	121676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,43	37691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				343,34	508825
3	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	Дорожная одежда м2 спланированной площади		4432,6	4,57	20251
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	4,388	1143,29	5017
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	5017
3. 2	107С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	1,684	6235,51	10503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	1,684	1143,29	1925,30
3. 3	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	2,704	3605,02	9748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	2,704	1143,29	3091,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	20251
		НР первого уровня	%	59,1		0,668927	2965
		НР второго уровня	%	4,2		0,219974	975
		Накладные расходы	%			0,888902	3940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,436597	1935
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	26126
4	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка глины)	м3 грунта		128	123,45	15802
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,00984	1,26	690,68	870
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	3,652	1143,29	4175
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,41	5045
4. 3	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,91264	3605,02	3290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,91264	1143,29	1043,41
4. 4	2264С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	2,739	4238,44	11610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	2,739	1143,29	3131,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,41	14900
4. 5 (21-010201-0604)	100081С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00512	6221,04	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	32
		НР первого уровня	%	59,1		23,29	2982
		НР второго уровня	%	4,2		6,16	789
		Накладные расходы	%	-		29,46	3771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,23	1566
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				165,14	21138
5	С341-020102-1004 41-020102-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	Тенге за 1 тонну		224	117,73	26372
		НР второго уровня	%	4,2		4,94	1108
		Накладные расходы	%	-		4,94	1108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,81	2198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				132,49	29677
6	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		128	51,55	6599
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	1,83	1143,29	2093
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	2093
6. 2 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	1,83	3605,02	6599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	1,83	1143,29	2092,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	6599
		НР первого уровня	%	59,1		9,66	1237
		НР второго уровня	%	4,2		2,57	329
		Накладные расходы	%	-		12,23	1566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,1	653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	8818

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНВ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		128	38,26	4897
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01059	1,356	1127,87	1529
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	1529
7. 2 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00958	1,226	3605,02	4421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00958	1,226	1143,29	1401,67
7. 3 (32-010102-0301)	618С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00101	0,12928	716,69	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4 (33-040101-0102)	1835С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	0,12928	2965,74	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00101	0,12928	981,60	126,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	4897
		НР первого уровня	%	59,1		7,06	904
		НР второго уровня	%	4,2		1,9	244
		Накладные расходы	%	-		8,96	1147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,78	484
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	6527
8	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНВ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		128	7,44	952
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00101	0,12928	1963,2	254
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,98	254
8. 2 (32-010102-0301)	618С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00202	0,25856	716,69	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 3 (33-040101-0102)	1835С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00202	0,25856	2965,74	767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00202	0,25856	981,60	253,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,44	952
		НР первого уровня	%	59,1		1,17	150
		НР второго уровня	%	4,2		0,361635	46
		Накладные расходы	%	-		1,53	196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,71776	92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9,69	1240
9	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНВ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		665	3469,36	2307123
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3-709,78)	чел-ч	0,144	95,76	709,78	67969
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	95,095	1027,94	97752
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	165720
9. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10,307	6235,51	64273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	10,307	1143,29	11783,89
9. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	31,654	3422,17	108325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	31,654	852,37	26980,92
9. 5 (32-010101-0202)	626С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	47,082	7431,77	349903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	47,082	1143,29	53828,38
9. 6 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	6,051	3381,2	20461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	6,051	852,37	5157,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	542962
9. 7 (21-010601-0101)	100414С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	811,3	2090,71	1696193
9. 8 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,07	46,55	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2550,67	1696193
		НР первого уровня	%	60,3		150,27	99929
		НР второго уровня	%	4,2		152,02	101096
		Накладные расходы	%	-		302,29	201026

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		301,73	200652
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4073,38	2708801
10	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	Съезды и примыкания м2 спланированной площади		1440	4,57	6579
10. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	1,426	1143,29	1630
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,13	1630
10. 2	107С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,5472	6235,51	3412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,5472	1143,29	625,61
10. 3	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,8784	3605,02	3167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,8784	1143,29	1004,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,57	6579
		НР первого уровня	%	59,1		0,668927	963
		НР второго уровня	%	4,2		0,219974	317
		Накладные расходы	%	-		0,888902	1280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,436597	629
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,89	8487
11	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка глины)	м3 грунта		144	123,45	17777
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,00984	1,417	690,68	979
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	4,108	1143,29	4697
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,41	5676
11. 3	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	1,027	3605,02	3701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	1,027	1143,29	1174,16
11. 4	2264С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	3,082	4238,44	13061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	3,082	1143,29	3523,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,41	16763

11. 5 (21-010201-0604)	100081С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00576	6221,04	36
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	36
		НР первого уровня	%	59,1		23,29	3354
		НР второго уровня	%	4,2		6,16	888
		Накладные расходы	%	-		29,46	4242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,23	1762
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				165,14	23780
12	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	Тенге за 1 тонну		252	250,82	63207
		НР второго уровня	%	4,2		10,53	2655
		Накладные расходы	%	-		10,53	2655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,91	5269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				282,26	71130
13	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		144	51,55	7423
13. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	2,059	1143,29	2354
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	2354
13. 2 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	2,059	3605,02	7423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	2,059	1143,29	2354,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	7423
		НР первого уровня	%	59,1		9,66	1391
		НР второго уровня	%	4,2		2,57	370
		Накладные расходы	%	-		12,23	1762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,1	735
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	9920
14	Е11-010201-0103 11-010201-0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		144	38,26	5509
14. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01059	1,525	1127,87	1720
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,94	1720
14. 2	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00958	1,38	3605,02	4973

(31-010101-0103)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00958	1,38	1143,29	1577,74
14. 3	618С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00101	0,14544	716,69	104
(32-010102-0301)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	1835С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	0,14544	2965,74	431
(33-040101-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00101	0,14544	981,60	142,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,26	5509
		НР первого уровня	%	59,1		7,06	1016
		НР второго уровня	%	4,2		1,9	274
		Накладные расходы	%	-		8,96	1291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,78	544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,99	7343
15	Е11-010201-0109 11-010201-0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		144	7,44	1071
15. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00101	0,14544	1963,2	286
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,98	286
15. 2	618С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00202	0,29088	716,69	208
(32-010102-0301)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 3	1835С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00202	0,29088	2965,74	863
(33-040101-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00202	0,29088	981,60	285,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,44	1071
		НР первого уровня	%	59,1		1,17	169
		НР второго уровня	%	4,2		0,361635	52
		Накладные расходы	%	-		1,53	221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,71776	103
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9,69	1395

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге	2855879
Итого прямые затраты:		
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	190837
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	879203
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	177142
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	1696261

- перевозка грузов	. Тенге	89578
- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	0
Накладные расходы I уровня	. Тенге	221508
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	3077386
Накладные расходы II уровня	. Тенге	129250
ИТОГО:	. Тенге	3206637
Сметная прибыль	. Тенге	256531
ИТОГО по смете:	. Тенге	3463168

ВЗиС 1,04 %	36017
Итого:	3499185
Зимнее удорожание 1,62 %	56687
В текущих ценах 2017 года,	3555872
В текущих ценах 2018 года, к-1,0498961	3769005
НДС 12 %	452281
Стоимость строительства	4 221 285,00
Скидка по тендеру	422 129,00
Всего с учетом скидки	3 799 156,00

Всего к оплате: Три миллиона семьсот девяносто девять тысяч сто пятьдесят шесть тенге.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Шаимбетов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Тех надзор: ЗКОФАОНЦ «Курылысконсалтинг» Яудин С.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор № 70 от 2019-05-27

Справка

о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2019 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Тэуелсіздік села Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО	30 394 618,00	27 138 052	3 256 566
ВСЕГО:	**30 394 618,00**	**27 138 052**	**3 256 566**

К оплате: Тридцать миллионов триста девяносто четыре тысячи шестьсот восемнадцать тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 70 от 2019-05-27

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Тәуелсіздік села Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО

от 5 сентября 2019 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
			Дорожная одежда м2 основания		3940	1107,37	4363049
1	Е11-270403-0303 11-270403-0303 РСНВ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,0286	112,684	723,15	81487
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02314	91,172	1031,72	94064
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,56	175551
1. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,418	6235,51	8844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,418	1143,29	1621,19
1. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00369	14,539	3422,17	49754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00369	14,539	852,37	12392,61
1. 5 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	9,259	3605,02	33379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	9,259	1143,29	10585,72
1. 6	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00465	18,321	3032,59	55560

1	2	3	4	5	6	7	8
	(32-010101-0102)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00465	18,321	981,60	17983,89
1. 7	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00949	37,391	3863,36	144453
	(32-010101-0104)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00949	37,391	1143,29	42748,76
1. 8	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	10,244	3381,2	34637
	(32-010211-0201)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	10,244	852,37	8731,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,9	326627
1. 9	100064С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	744,66	5311,06	3954934
	(21-010201-0404)		м3	0,02	78,8	-	-
1.10	249133С	Вода с открытых источников					
	(21-130703-1406)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1003,79	3954934
		НР первого уровня	%	60,3		26,87	105857
		НР второго уровня	%	4,2		47,64	187694
		Накладные расходы	%	-		74,51	293551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,55	372528
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1276,43	5029128
2	К11-270403-0302 11-270403-0302 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 5-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания		3940	1456,84	5739941
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,033	130,02	723,15	94024
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03513	138,412	1021,46	141382
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59,75	235406
2. 3	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0016	6,304	6235,51	39309
	(31-010103-0201)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	6,304	1143,29	7207,30
2. 4	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00796	31,362	3422,17	107327
	(31-050501-0101)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00796	31,362	852,37	26732,03
2. 5	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0069	27,186	3032,59	82444
	(32-010101-0102)						

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	27,186	981,60	26685,78
2. 6 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0155	61,07	3863,36	235935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	61,07	1143,29	69820,72
2. 7 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	10,244	3381,2	34637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	10,244	852,37	8731,68
2. 8 (32-010212-0101)	1602С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	2,246	2654,92	5962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	2,246	981,60	2204,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				128,33	505615
2. 9 (21-010201-0405)	100065С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	803,76	6395,32	5140302
2.10 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,03	118,2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1304,65	5140302
		НР первого уровня	%	60,3		36,03	141950
		НР второго уровня	%	4,2		62,7	247039
		Накладные расходы	%	-		98,73	388989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,45	490314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1680,01	6619245
3	Е11-270403-0304 11-270403-0304 РСНБ РК 2015 К=7	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания		3940	-624,38	-2460065
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	9,889	-6941,83	-68651
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-17,42	-68651
3. 2 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	22,891	-3422,17	-78338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	22,891	-852,37	-19511,60
3. 3 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	23,719	-3032,59	-71929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	23,719	-981,60	-23282,57

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 4 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	22,616	-3863,36	-87372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	22,616	-1143,29	-25856,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-60,31	-237640
3. 5 (21-010201-0405)	100065С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	347,508	-6395,32	-2222425
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-564,07	-2222425
		НР первого уровня	%	60,3		-10,51	-41396
		НР второго уровня	%	4,2		-26,67	-105061
		Накладные расходы	%	-		-37,17	-146458
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-52,92	-208522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-714,48	-2815044
4	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,4	104603,73	146445
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,812	981,6	797
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	797
4. 2 (32-010202-0101)	1239С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,406	4204,24	1707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,812	981,60	797,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1707
4. 3 (21-130104-1001)	144674С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	1,442	100373,3	144738
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				103384,5	144738
		НР первого уровня	%	60,3		343,3	481
		НР второго уровня	%	4,2		4407,78	6171
		Накладные расходы	%	-		4751,08	6652
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8748,38	12248
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118103,19	165344
5	Е11-270602-0307 11-270602-0307 РСНБ	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство покрытия	м2		1750	2109,1	3690922

1	2	3	4	5	6	7	8
РК 2015							
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,0336	58,8	852,37	50119
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	29,348	1102,89	32367
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	82487
5. 3 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	6,072	3032,59	18415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	6,072	981,60	5960,28
5. 4 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	17,675	3863,36	68285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	17,675	1143,29	20207,65
5. 5 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,6825	3381,2	2308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,6825	852,37	581,74
5. 6 (32-010202-0301)	1240С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,45	94,23	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7 (32-010209-0101)	1955С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	4,9	5575,82	27322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	4,9	1143,29	5602,12
5. 8 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,0175	1799,25	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,0175	852,37	14,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	116592
5. 9 (21-020501-0502)	102750С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0962	168,35	20908,61	3519964
5.10 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,01085	205870,68	2234
5.11 (21-130104-0202)	144640С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД 60/90	т	0,000011	0,0189	106508,22	2013
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2013,83	3524211
		НР первого уровня	%	60,3		28,42	49739
		НР второго уровня	%	4,2		89,78	157108
		Накладные расходы	%	-		118,2	206847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,18	311822
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2405,48	4209591

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-270602-0407 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307	м2 покрытия		1750	1004,58	1758016
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,00036	0,63	852,37	537
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	537
6. 2 (32-010202-0301)	1240С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	1,19	94,23	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	112
6. 3 (21-020501-0502)	102750С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	84	20908,61	1756323
6. 4 (21-130104-0202)	144640С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит ВНД 60/90		0,000006	0,0098	106508,22	1044
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	1757367
		НР первого уровня	%	60,3		0,185032	324
		НР второго уровня	%	4,2		42,2	73850
		Накладные расходы	%	-		42,39	74174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,76	146575
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	1978765
7	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	Съезды и примыкания м3 материала основания в плотном теле		51,2	3469,36	177631
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,144	7,373	709,78	5233
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	7,322	1027,94	7526
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	12759
7. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,7936	6235,51	4949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,7936	1143,29	907,31
7. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	2,437	3422,17	8340

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	2,437	852,37	2077,23
7. 5 (32-010101-0202)	626С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,625	7431,77	26940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,625	1143,29	4144,43
7. 6 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,46592	3381,2	1575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,46592	852,37	397,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	41804
7. 7 (21-010601-0101)	100414С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	62,464	2090,71	130594
7. 8 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,07	3,584	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2550,67	130594
		НР первого уровня	%	60,3		150,27	7694
		НР второго уровня	%	4,2		152,02	7784
		Накладные расходы	%	-		302,29	15477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		301,73	15449
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4073,38	208557
8	Е11-270403-0303 11-270403-0303 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания		344,57	1107,37	381567
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,0286	9,855	723,15	7126
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02314	7,973	1031,72	8226
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,56	15353
8. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,124045	6235,51	773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,124045	1143,29	141,82
8. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00369	1,271	3422,17	4351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00369	1,271	852,37	1083,36
8. 5 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,80974	3605,02	2919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,80974	1143,29	925,77

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 6 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00465	1,602	3032,59	4859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00465	1,602	981,60	1572,52
8. 7 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00949	3,27	3863,36	12633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00949	3,27	1143,29	3738,56
8. 8 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,895882	3381,2	3029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,895882	852,37	763,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,9	28565
8. 9 (21-010201-0404)	100064С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	65,124	5311,06	345876
8.10 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,02	6,891	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1003,79	345876
		НР первого уровня	%	60,3		26,87	9258
		НР второго уровня	%	4,2		47,64	16415
		Накладные расходы	%	-		74,51	25672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,55	32579
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1276,43	439819
9	Е11-270403-0302 11-270403-0302 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 5-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания		344,57	1456,84	501983
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,033	11,371	723,15	8223
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03513	12,105	1021,46	12364
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59,75	20587
9. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0016	0,551312	6235,51	3438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,551312	1143,29	630,31
9. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00796	2,743	3422,17	9386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00796	2,743	852,37	2338,05
9. 5 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0069	2,378	3032,59	7210

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	2,378	981,60	2334,24
9. 6 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0155	5,341	3863,36	20634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	5,341	1143,29	6106,31
9. 7 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,895882	3381,2	3029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,895882	852,37	763,62
9. 8 (32-010212-0101)	1602С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,196405	2654,92	521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,196405	981,60	192,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				128,33	44218
9. 9 (21-010201-0405)	100065С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	70,292	6395,32	449542
9.10 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,03	10,337	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1304,65	449542
		НР первого уровня	%	60,3		36,03	12414
		НР второго уровня	%	4,2		62,7	21605
		Накладные расходы	%	-		98,73	34019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,45	42880
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1680,01	578882
10	Е11-270403-0304 11-270403-0304 РСНВ РК 2015 К=7	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания		344,57	-624,38	-215143
10. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	0,864871	-6941,83	-6004
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-17,42	-6004
10. 2 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	2,002	-3422,17	-6851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	2,002	-852,37	-1706,44
10. 3 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	2,074	-3032,59	-6291

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	2,074	-981,60	-2035,84
10. 4 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	1,978	-3863,36	-7641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	1,978	-1143,29	-2261,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-60,31	-20783
10. 5 (21-010201-0405)	100065С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	30,391	-6395,32	-194361
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-564,07	-194361
		НР первого уровня	%	60,3		-10,51	-3620
		НР второго уровня	%	4,2		-26,67	-9188
		Накладные расходы	%	-		-37,17	-12808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-52,92	-18236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-714,48	-246188
		Устройство водопропускных труб под съезды					
11	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		49,6	87,94	4362
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,00888	0,440448	690,68	304
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,95728	1143,29	1094
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,2	1399
11. 3 (31-010201-0103)	2264С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,95728	4238,44	4057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,95728	1143,29	1094,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				81,8	4057
		НР первого уровня	%	59,1		16,67	827
		НР второго уровня	%	4,2		4,39	218
		Накладные расходы	%	-		21,06	1045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	432
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,71	5839
12	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		7,5	1143,07	8573
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	1,54	11,55	742,25	8573

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1143,07	8573
		НР первого уровня	%	59,1		675,55	5067
		НР второго уровня	%	4,2		76,38	573
		Накладные расходы	%	-		751,93	5639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,6	1137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2046,6	15349
13	Е11-300402-0101 11-300402-0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки		1,64	6107,63	10017
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=748,61)	чел-ч	1,63	2,673	748,61	2001
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	1,082	938,52	1016
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1839,66	3017
13. 3	660С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,3608	1909,23	689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,3608	852,37	307,54
13. 4	786С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,44	0,7216	4012,03	2895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,7216	981,60	708,32
13. 5	1866С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,7216	11,48	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2190,38	3592
13. 6	100414С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,29	2,116	2090,71	4423
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2697,02	4423
		НР первого уровня	%	59,4		1092,76	1792
		НР второго уровня	%	4,2		302,42	496
		Накладные расходы	%	-		1395,17	2288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		600,22	984
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8103,02	13289
14	Е11-300402-0201 11-300402-0201 РСНБ	-Трубы одноочковые из гофрированного металла, диаметр 1,5 м. Укладка	одноочковой трубы		33	27311,38	901276

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	14,5	478,5	803,99	384709
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	21,78	979,64	21337
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12304,42	406046
14. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,99	32,67	10,61	347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4 (31-050104-0102)	786С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,65	21,45	4012,03	86058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	21,45	981,60	21055,32
14. 5 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,85	28,05	470,55	13199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,33	1799,25	594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,33	852,37	281,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3036,28	100197
14. 7 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,033	205870,68	6794
14. 8 (21-070201-0401)	131555С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,049	1,617	17461,64	28235
14. 9 (21-100501-1404)	135867С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	40	1320	212,16	280051
14.10 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,007	0,231	381819,66	88200
14.11 (21-130703-0901)	146755С	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00245	0,08085	161883,18	13088
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12617,24	416369
		НР первого уровня	%	59,4		7308,82	241191
		НР второго уровня	%	4,2		1454,05	47984
		Накладные расходы	%	-		8762,87	289175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2885,94	95236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38960,19	1285686
15	С123-010201 -0262 23-010201- 0262 РСНБ	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 0,103 Т	м		33	30550,56	1008168

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,2		1283,12	42343
		Накладные расходы	%	-		1283,12	42343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2546,69	84041
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34380,38	1134552
16	С341-020103 -1196 41-020103-1196 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 196 км	ПГС 2088,342т 226км -30 = 196км т		2800	2914,67	8161076
		НР второго уровня	%	4,2		122,42	342765
		Накладные расходы	%	-		122,42	342765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,97	680307
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3280,05	9184148
17	С341-020103 -1050 41-020103-1050 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	Асфальтобетон 1269,612т 80км -30 = 50 км т		160	792,98	126877
		НР второго уровня	%	4,2		33,31	5329
		Накладные расходы	%	-		33,31	5329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,1	10576
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				892,39	142782

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	24304695
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	642338
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	914665
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	245520
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	14459740
- перевозка грузов	Тенге	8287953
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	531577

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	.	.	.	24836272
		Накладные расходы II уровня	. Тенге	.	.	.	1043123
		ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	25879395
		Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	2070352
		ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	27949747
		ВЗиС 1,04 %		193677			
		Итого:		187816493			
		Зимнее удорожание 1,62 %		304827			
		Транспортные расходы		9326931			
		В текущих ценах 2017 года,		28448251			
		В текущих ценах 2018 года,к-1,0498961		30153391			
		НДС 12 %		3618407			
		Стоимость строительства		33 771 798,00			
		Скидка по тендеру		3 377 180,00			
		Всего с учетом скидки		30 394 618,00			

Всего к оплате: Тридцать миллионов триста девяносто четыре тысячи шестьсот восемнадцать тенге.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Шаимбетов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Тех надзор: ЗКОФАОНЦ «Курылысконсалтинг» Яудин С.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор № 70 от 2019-05-27

Справка

о стоимости выполненных работ
за октябрь 2019 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Тэуелсіздік села Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО	20 809 563,85	18 579 967,72	2 229 596,13
ВСЕГО:	**20 809 563,85**	**18 579 967,72**	**2 229 596,13**

К оплате: Двадцать миллионов восемьсот девять тысяч пятьсот шестьдесят три тенге 85 тиын.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 70 от 2019-05-27

Ф2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Тәуелсіздік села Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО

от 7 октября 2019 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
			Дорожная одежда				
1	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСПБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,3584	104603,73	142094
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,787872	981,6	773
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	773
1. 2	1239С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,393936	4204,24	1656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,787872	981,60	773,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1656
1. 3	144674С (21-130104-1001)	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	1,399	100373,3	140438
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				103384,5	140438
		НР первого уровня	%	60,3		343,3	466
		НР второго уровня	%	4,2		4407,78	5988
		Накладные расходы	%	-		4751,08	6454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8748,38	11884

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118103,19	160431
2	Е11-270602-0307 11-270602-0307 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1698	2109,1	3581249
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,0336	57,053	852,37	48630
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	28,475	1102,89	31405
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	80036
2. 3 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	5,892	3032,59	17868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	5,892	981,60	5783,59
2. 4 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	17,15	3863,36	66256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	17,15	1143,29	19607,42
2. 5 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,66222	3381,2	2239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,66222	852,37	564,46
2. 6 (32-010202-0301)	1240С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,377	94,23	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 7 (32-010209-0101)	1955С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	4,754	5575,82	26510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	4,754	1143,29	5435,20
2. 8 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,01698	1799,25	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,01698	852,37	14,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	113127
2. 9 (21-020501-0502)	102750С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0962	163,348	20908,61	3415371
2.10 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,010528	205870,68	2167
2.11 (21-130104-0202)	144640С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД 60/90		0,000011	0,018338	106508,22	1953
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2013,83	3419492

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		28,42	48261
		НР второго уровня	%	4,2		89,78	152439
		Накладные расходы	%	-		118,2	200701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,18	302556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2405,48	4084506
3	Е11-270602-0407 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К-4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307	м2 покрытия		1698	1004,58	1705778
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,00036	0,61128	852,37	521
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	521
3. 2 (32-010202-0301)	1240С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	1,155	94,23	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	109
3. 3 (21-020501-0502)	102750С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	81,504	20908,61	1704135
3. 4 (21-130104-0202)	144640С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД 60/90		0,000006	0,009509	106508,22	1013
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	1705148
		НР первого уровня	%	60,3		0,185032	314
		НР второго уровня	%	4,2		42,2	71656
		Накладные расходы	%	-		42,39	71970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,76	142220
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	1919968
4	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,3792	104603,73	144269
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,799936	981,6	785
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	785
4. 2 (32-010202-0101)	1239С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,399968	4204,24	1682

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,799936	981,60	785,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1682
4. 3	144674С (21-130104-1001)	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	1,421	100373,3	142588
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				103384,5	142588
		НР первого уровня	%	60,3		343,3	473
		НР второго уровня	%	4,2		4407,78	6079
		Накладные расходы	%	-		4751,08	6553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8748,38	12066
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118103,19	162888
5	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		3448	2405,35	8293657
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,0336	115,853	852,37	98749
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	58,03	1102,52	63979
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	162729
5. 3	621С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	11,965	3032,59	36284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	11,965	981,60	11744,84
5. 4	623С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	34,825	3863,36	134541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	34,825	1143,29	39815,07
5. 5	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,10344	3173,59	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,10344	1143,29	118,26
5. 6	1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,345	3381,2	4547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,345	852,37	1146,44
5. 7	1240С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,827	94,23	455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 8	1955С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	9,654	5575,82	53831

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	9,654	1143,29	11037,32
5. 9 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,13792	1799,25	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,13792	852,37	117,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	230234
5.10 (21-020501-0304)	102737С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	333,077	23849,36	7943669
5.11 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,021378	205870,68	4401
5.12 (21-070201-0301)	131548С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,5172	24435,92	12638
5.13 (21-130104-0202)	144640С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД 60/90	т	0,000011	0,037238	106508,22	3966
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	7964674
		НР первого уровня	%	60,3		28,46	98125
		НР второго уровня	%	4,2		102,22	352455
		Накладные расходы	%	-		130,68	450580
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		202,88	699539
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	9443776
6	Е11-010105-0502 11-010105-0502 ГСНБ РК 2015	-Присыпные обочины. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	Обочины м3 грунта		255	51,55	13146
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	3,646	1143,29	4169
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	4169
6. 2 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	3,646	3605,02	13146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	3,646	1143,29	4168,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	13146
		НР первого уровня	%	59,1		9,66	2464
		НР второго уровня	%	4,2		2,57	656
		Накладные расходы	%	-		12,23	3119
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		5,1	1301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	17566

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНВ РК 2015	-Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см	м2 покрытия обочин		487	127,66	62171
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,0317	15,438	723,15	11164
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	13,884	967,73	13436
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,51	24600
7. 3	107С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	1,909	6235,51	11904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	1,909	1143,29	2182,54
7. 4	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	3,984	3422,17	13633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	3,984	852,37	3395,84
7. 5	621С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	7,11	3032,59	21562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	7,11	981,60	6979,18
7. 6	625С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,4383	5498,65	2410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,4383	1143,29	501,10
7. 7	1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,44317	3381,2	1498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,44317	852,37	377,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				104,74	51007
7. 8	249133С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,007	3,409	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		НР первого уровня	%	60,3		30,46	14834
		НР второго уровня	%	4,2		6,64	3234
		Накладные расходы	%	-		37,1	18068
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13,18	6419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				177,94	86659
8	Е11-271001-0501 11-271001-	-Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)		73,05	483,96	35353

1	2	3	4	5	6	7	8
	0501 РСНБ РК 2015						
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	0,0515	3,762	774,71	2915
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1261	9,212	974,36	8975
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	11890
8. 3 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,028	2,045	3605,02	7374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	2,045	1143,29	2338,03
8. 4 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0141	1,03	3381,2	3483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0141	1,03	852,37	877,94
8. 5 (32-010208-0101)	1960С	Установки для приготовления грунтовых смесей, 116 кВт (158 л.с.)	маш.-ч	0,028	2,045	8189,1	16750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,056	4,09	916,99	3750,47
8. 6 (31-030305-0302)	2040С	Установки цементационные автоматизированные, 15 м3/ч	маш.-ч	0,028	2,045	2362,47	4832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	2,045	981,60	2007,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,06	32439
8. 7 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,109	7,962	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР первого уровня	%	60,3		98,15	7170
		НР второго уровня	%	4,2		24,45	1786
		Накладные расходы	%	-		122,6	8956
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		48,52	3545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				655,08	47853
9	С121-010201-0402 21-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		36,525	6395,32	233589
		НР второго уровня	%	4,2		268,6	9811
		Накладные расходы	%	-		268,6	9811

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		533,11	19472
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7197,04	262872
10	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Песок природный ГОСТ 8736-93 1,5 Т	м3		29,22	1452,32	42437
		НР второго уровня	%	4,2		61	1782
		Накладные расходы	%	-		61	1782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,07	3538
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1634,38	47757
11	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка глины)	м3 грунта		7,305	123,45	902
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,00984	0,071881	690,68	50
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	0,208412	1143,29	238
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,41	288
11. 3 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,052085	3605,02	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,052085	1143,29	59,55
11. 4 (31-010201-0103)	2264С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,156327	4238,44	663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,156327	1143,29	178,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,41	850
11. 5 (21-010201-0604)	100081С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000292	6221,04	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248841	2
		НР первого уровня	%	59,1		23,29	170
		НР второго уровня	%	4,2		6,16	45
		Накладные расходы	%	-		29,46	215
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		12,23	89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				165,14	1206
12	С341-020102	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне	Тенге за 1		12,78375	117,73	1505

1	2	3	4	5	6	7	8
	-1004 41-020102-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	тонну				
		НР второго уровня	%	4,2		4,94	63
		Накладные расходы	%	-		4,94	63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,81	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				132,49	1694
			Съезды и примыкания				
13	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,244	104603,73	25523
13. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,14152	981,6	139
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	139
13. 2 (32-010202-0101)	1239С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,07076	4204,24	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,14152	981,60	138,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	297
13. 3 (21-130104-1001)	144674С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,25132	100373,3	25226
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				103384,5	25226
		НР первого уровня	%	60,3		343,3	84
		НР второго уровня	%	4,2		4407,78	1075
		Накладные расходы	%	-		4751,08	1159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8748,38	2135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118103,19	28817
14	Е11-270602-0307 11-270602-0307 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		305	2109,1	643275
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,0336	10,248	852,37	8735
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	5,115	1102,89	5641
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	14376

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 3 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,058	3032,59	3210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,058	981,60	1038,53
14. 4 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	3,081	3863,36	11901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	3,081	1143,29	3522,48
14. 5 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,11895	3381,2	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,11895	852,37	101,39
14. 6 (32-010202-0301)	1240С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,427	94,23	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 7 (32-010209-0101)	1955С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,854	5575,82	4762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,854	1143,29	976,37
14. 8 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00305	1799,25	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00305	852,37	2,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	20320
14. 9 (21-020501-0502)	102750С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0962	29,341	20908,61	613480
14.10 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001891	205870,68	389
14.11 (21-130104-0202)	144640С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД 60/90	т	0,000011	0,003294	106508,22	351
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2013,83	614220
		НР первого уровня	%	60,3		28,42	8669
		НР второго уровня	%	4,2		89,78	27382
		Накладные расходы	%	-		118,2	36051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,18	54346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2405,48	733672
15	Е11-270602-0407 11-270602-0407 РСНБ РК 2015	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307	м2 покрытия		305	1004,58	306397

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 2 К=4						
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,00036	0,1098	852,37	94
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	94
15. 2 (32-010202-0301)	1240С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,2074	94,23	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	20
15. 3 (21-020501-0502)	102750С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	14,64	20908,61	306102
15. 4 (21-130104-0202)	144640С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД 60/90		0,000006	0,001708	106508,22	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	306284
		НР первого уровня	%	60,3		0,185032	56
		НР второго уровня	%	4,2		42,2	12871
		Накладные расходы	%	-		42,39	12927
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		83,76	25546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	344871
16	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,122	104603,73	12762
16. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,07076	981,6	69
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	69
16. 2 (32-010202-0101)	1239С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,03538	4204,24	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,07076	981,60	69,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	149
16. 3 (21-130104-1001)	144674С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,12566	100373,3	12613
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				103384,5	12613
		НР первого уровня	%	60,3		343,3	42
		НР второго уровня	%	4,2		4407,78	538
		Накладные расходы	%	-		4751,08	580

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8748,38	1067
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118103,19	14409
17	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНВ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		305	2405,35	733633
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,0336	10,248	852,37	8735
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	5,133	1102,52	5659
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	14394
17. 3 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,058	3032,59	3210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,058	981,60	1038,53
17. 4 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	3,081	3863,36	11901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	3,081	1143,29	3522,48
17. 5 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00915	3173,59	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00915	1143,29	10,46
17. 6 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,11895	3381,2	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,11895	852,37	101,39
17. 7 (32-010202-0301)	1240С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,427	94,23	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 8 (32-010209-0101)	1955С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,854	5575,82	4762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,854	1143,29	976,37
17. 9 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0122	1799,25	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0122	852,37	10,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	20366
17.10 (21-020501-0304)	102737С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	29,463	23849,36	702674

1	2	3	4	5	6	7	8
17.11 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001891	205870,68	389
17.12 (21-070201-0301)	131548С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,04575	24435,92	1118
17.13 (21-130104-0202)	144640С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД 60/90	т	0,000011	0,003294	106508,22	351
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	704532
		НР первого уровня	%	60,3		28,46	8680
		НР второго уровня	%	4,2		102,22	31177
		Накладные расходы	%	-		130,68	39857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,88	61879
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	835369
18	Е11-270201-0601 11-270201-0601 РСНБ РК 2015	-Сооружения водосбросные с проезжей части из водоприемных бетонных колодцев. Устройство	Наращивание горловин колодцев колодец		3	11932,65	35798
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	12,4	37,2	742,25	27612
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	2,61	1126,57	2940
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10184,02	30552
18. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	3422,17	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	852,37	51,14
18. 4 (31-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	0,09	1909,23	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,09	852,37	76,71
18. 5 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,82	2,46	3173,59	7807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,82	2,46	1143,29	2812,49
18. 6 (34-030402-0101)	1866С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,06	0,18	11,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2728,75	8186
18. 7 (21-020499-9901)	102722С	Растворы	м3	0,014	0,042	-	-
18. 8	125428С	Изделия и конструкции бетонные СТ РК 937-92	м3	0,68	2,04	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-049999-9906) 18. 9 245628С (21-020199-9901)	Бетон	м3	0,071	0,213	-	-
	18.10 249133С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,01	0,03	-	-
	18.11 251501С (23-030101-9902)	Люки чугунные	комплект	1	3	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		НР первого уровня	%	60,3		6140,96	18423
		НР второго уровня	%	4,2		759,09	2277
		Накладные расходы	%	-		6900,05	20700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1506,62	4520
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20339,32	61018
			Асфальтобетон 1269,612т 80км -30 = 50 км				
19	С341-020103 -1050 41-020103- 1050 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т		821,383	792,98	651340
		НР второго уровня	%	4,2		33,31	27356
		Накладные расходы	%	-		33,31	27356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,1	54296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				892,39	732992

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	16664878
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	207204
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	493588
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	138211
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	15311241
- перевозка грузов	Тенге	652845
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	208232
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	16873110
Накладные расходы II уровня	Тенге	708671
ИТОГО:	Тенге	17581781
Сметная прибыль	Тенге	1406542
ИТОГО по смете:	Тенге	18988323
ВЗиС 1,04 %		189855
Итого:		18445187
Зимнее удорожание 1,62 %		298812
Транспортные расходы		732992
В текущих ценах 2017 года,		19476991
В текущих ценах 2018 года, к-1,0498961		20644409
НДС 12 %		2477329

Стоимость строительства	23 121 738,00
Скидка по тендеру	2 312 174,15
Всего с учетом скидки	20 809 563,85

Всего к оплате: Двадцать миллионов восемьсот девять тысяч пятьсот шестьдесят три тенге 85 тиын.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Шаимбетов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Тех надзор: ЗКОФАОНЦ «Курылысконсалтинг» Яудин С.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор № 70 от 2019-05-27
Доп.соглашение №2 от 2020-05-19

Справка

о стоимости выполненных работ
за июнь 2020 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Тэуелсіздік села Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО	9 920 554	8 857 638	1 062 917
ВСЕГО:	**9 920 554**	**8 857 638**	**1 062 917**

К оплате: Девять миллионов девятьсот двадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре тенге .

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 70 от 2019-05-27

Доп.соглашение №2 от 2020-05-19

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Тәуелсіздік села Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО

от 12 июня 2020 г.

NN ПП	ШИФР НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
			Дорожная одежда Съезды и примыкания				
1	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		218,8	3469,36	759096
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,144	31,507	709,78	22363
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	31,288	1027,94	32163
		- - -

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2550,67	558086
		НР первого уровня	%	60,3		150,27	32879
		НР второго уровня	%	4,2		152,02	33263
		Накладные расходы	%	-		302,29	66142
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		301,73	66019
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4073,38	891257
2	Е11-270403-0303 11-270403-0303 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания		1295,43	1107,37	1434524
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,0286	37,049	723,15	26792
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02314	29,976	1031,72	30927
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,56	57719
2. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,466355	6235,51	2908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,466355	1143,29	533,18
2. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00369	4,78	3422,17	16358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00369	4,78	852,37	4074,33
2. 5 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	3,044	3605,02	10975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	3,044	1143,29	3480,17
2. 6 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00465	6,024	3032,59	18268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00465	6,024	981,60	5913,16
2. 7 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00949	12,294	3863,36	47495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00949	12,294	1143,29	14055,61
2. 8 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	3,368	3381,2	11388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	3,368	852,37	2870,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,9	107392
2. 9 (21-010201-0404)	100064С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	244,836	5311,06	1300340
2.10 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,02	25,909	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1003,79	1300340
		НР первого уровня	%	60,3		26,87	34805
		НР второго уровня	%	4,2		47,64	61712
		Накладные расходы	%	-		74,51	96517

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	94,55	122483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1276,43	1653524
3	Е11-270403-0302 11-270403-0302 РСНВ РК 2015	-Основания из щебня фракции 5-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	1295,43	1456,84	1887232
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,033	42,749	723,15	30914
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03513	45,508	1021,46	46485
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59,75	77399
3. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0016	2,073	6235,51	12924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	2,073	1143,29	2370,04
3. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00796	10,312	3422,17	35288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00796	10,312	852,37	8789,64
3. 5 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0069	8,938	3032,59	27107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	8,938	981,60	8773,54
3. 6 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0155	20,079	3863,36	77573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	20,079	1143,29	22956,12
3. 7 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	3,368	3381,2	11388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	3,368	852,37	2870,78
3. 8 (32-010212-0101)	1602С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,738395	2654,92	1960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,738395	981,60	724,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				128,33	166241
3. 9 (21-010201-0405)	100065С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	264,268	6395,32	1690077
3.10 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,03	38,863	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1304,65	1690077
		НР первого уровня	%	60,3		36,03	46672
		НР второго уровня	%	4,2		62,7	81224
		Накладные расходы	%	-		98,73	127896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,45	161210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1680,01	2176337
4	Е11-270403-	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 м2			1295,43	-624,38	-808843

	0304 11-270403-0304 РСНБ РК 2015 К=7	мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	основания				
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	3,252	-6941,83	-22572
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-17,42	-22572
4. 2 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	7,526	-3422,17	-25757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	7,526	-852,37	-6414,94
4. 3 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	7,798	-3032,59	-23650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	7,798	-981,60	-7654,52
4. 4 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	7,436	-3863,36	-28727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	7,436	-1143,29	-8501,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-60,31	-78133
4. 5 (21-010201-0405)	100065С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	114,257	-6395,32	-730710
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-564,07	-730710
		НР первого уровня	%	60,3		-10,51	-13611
		НР второго уровня	%	4,2		-26,67	-34543
		Накладные расходы	%	-		-37,17	-48154
		Сметная прибыль (Н30+8)	%	8		-52,92	-68560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-714,48	-925557
5	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,192	104603,73	20084
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,11136	981,6	109
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	109
5. 2 (32-010202-0101)	1239С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,05568	4204,24	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,11136	981,60	109,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	234
5. 3 (21-130104-1001)	144674С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,19776	100373,3	19850
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				103384,5	19850

	НР первого уровня	%	60,3		343,3	66
	НР второго уровня	%	4,2		4407,78	846
	Накладные расходы	%	-		4751,08	912
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8748,38	1680
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118103,19	22676
6 E11-270602-0307 11-270602-0307 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		240	2109,1	506184
6. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,0336	8,064	852,37	6874
6. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	4,025	1102,89	4439
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,14	11312
6. 3 621С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,8328	3032,59	2526
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,8328	981,60	817,48
6. 4 623С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,424	3863,36	9365
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,424	1143,29	2771,33
6. 5 1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0936	3381,2	316
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,0936	852,37	79,78
6. 6 1240С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,336	94,23	32
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7 1955С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,672	5575,82	3747
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,672	1143,29	768,29
6. 8 2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,0024	1799,25	4
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,0024	852,37	2,05
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,62	15990
6. 9 102750С (21-020501-0502)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0962	23,088	20908,61	482738
6.10 127727С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001488	205870,68	306
6.11 144640С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД 60/90	т	0,000011	0,002592	106508,22	276
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2013,83	483320
	НР первого уровня	%	60,3		28,42	6821
	НР второго уровня	%	4,2		89,78	21546
	Накладные расходы	%	-		118,2	28368

	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,18	42764
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2405,48	577315
7 Е11-270602-0407 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307	м2 покрытия		240	1004,58	241099
7. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,00036	0,0864	852,37	74
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,306853	74
7. 2 1240С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,1632	94,23	15
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	15
7. 3 102750С (21-020501-0502)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	11,52	20908,61	240867
7. 4 144640С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД 60/90		0,000006	0,001344	106508,22	143
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1004,21	241010
	НР первого уровня	%	60,3		0,185032	44
	НР второго уровня	%	4,2		42,2	10128
	Накладные расходы	%	-		42,39	10172
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,76	20102
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,72	271374
8 Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,096	104603,73	10042
8. 1 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,05568	981,6	55
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	55
8. 2 1239С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,02784	4204,24	117
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,05568	981,60	54,66
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	117
8. 3 144674С (21-130104-1001)	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,09888	100373,3	9925
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				103384,5	9925
	НР первого уровня	%	60,3		343,3	33
	НР второго уровня	%	4,2		4407,79	423

		Накладные расходы	%	-		4751,08	456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8748,38	840
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118103,19	11338
9	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНЕ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		240	2405,35	577285
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4-852,37)	чел-ч	0,0336	8,064	852,37	6874
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	4,039	1102,52	4453
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	11327
9. 3 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,8328	3032,59	2526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,8328	981,60	817,48
9. 4 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,424	3863,36	9365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,424	1143,29	2771,33
9. 5 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0072	3173,59	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0072	1143,29	8,23
9. 6 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0936	3381,2	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,0936	852,37	79,78
9. 7 (32-010202-0301)	1240С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,336	94,23	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 8 (32-010209-0101)	1955С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,672	5575,82	3747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,672	1143,29	768,29
9. 9 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0096	1799,25	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0096	852,37	8,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	16026
9.10 (21-020501-0304)	102737С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	23,184	23849,36	552924

1	2	3	4	5	6	7	8
9.11	127727С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001488	205870,68	306
9.12	131548С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,036	24435,92	880
9.13	144640С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000011	0,002592	106508,22	276
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2309,94	554386
		НР первого уровня	%	60,3		28,46	6830
		НР второго уровня	%	4,2		102,22	24533
		Накладные расходы	%	-		130,68	31363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,88	48692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2738,91	657339
10	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-Присыпные обочины. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	Обочины м3 грунта		83,2	51,55	4289
10. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	1,19	1143,29	1360
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,35	1360
10. 2	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	1,19	3605,02	4289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	1,19	1143,29	1360,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,55	4289
		НР первого уровня	%	59,1		9,66	804
		НР второго уровня	%	4,2		2,57	214
		Накладные расходы	%	-		12,23	1018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,1	425
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,89	5731
11	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см	м2 покрытия обочин		57,6	127,66	7353
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,0317	1,826	723,15	1320
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	1,642	967,73	1589
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,51	2910
11. 3	107С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	0,225792	6235,31	1408

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	0,225792	1143,29	258,15
11. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	0,471168	3422,17	1612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	0,471168	852,37	401,61
11. 5 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	0,84096	3032,59	2550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	0,84096	981,60	825,49
11. 6 (32-010101-0201)	625С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,05184	5498,65	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,05184	1143,29	59,27
11. 7 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,052416	3381,2	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,052416	852,37	44,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				104,74	6033
11. 8 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,007	0,4032	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		НР первого уровня	%	60,3		30,46	1754
		НР второго уровня	%	4,2		6,64	383
		Накладные расходы	%	-		37,1	2137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,18	759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				177,94	10250
12	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	-Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)		8,64	483,96	4181
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2-774,71)	чел-ч	0,0515	0,44496	774,71	345
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1261	1,09	974,36	1062
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,76	1406
12. 3 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,028	0,24192	3605,02	872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	0,24192	1143,29	276,58
12. 4	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0141	0,121824	3381,2	412

1	2	3	4	5	6	7	8
	(32-010211-0201)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0141	0,121824	852,37	103,84
12. 5	1960С	Установки для приготовления грунтовых смесей, 116 кВт	маш.-ч	0,028	0,24192	8189,1	1981
	(32-010208-0101)	(158 л.с.)					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,056	0,48384	916,99	443,67
12. 6	2040С	Установки цементационные автоматизированные, 15 м3/ч	маш.-ч	0,028	0,24192	2362,47	572
	(31-030305-0302)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	0,24192	981,60	237,47
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		61	88
		Накладные расходы	%	-		61	88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,07	174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1634,38	2354
15	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка глины)	м3 грунта		0,36	123,45	44
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,00984	0,003542	690,68	2
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	0,010271	1143,29	12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,41	14
15. 3 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,002567	3605,02	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,002567	1143,29	2,93
15. 4 (31-010201-0103)	2264С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,007704	4238,44	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,007704	1143,29	8,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,41	42
15. 5 (21-010201-0604)	100081С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000014	6221,04	0,09
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,248843	-
		НР первого уровня	%	59,1		23,29	8
		НР второго уровня	%	4,2		6,16	2
		Накладные расходы	%	-		29,46	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,23	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				165,14	59
16	С341-020102-1004 41-020102-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	Тенге за 1 тонну		0,63	117,73	74
		НР второго уровня	%	4,2		4,94	3
		Накладные расходы	%	-		4,94	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,81	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				132,49	83
		Устройство водопропускных труб под съезды					
17	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		67,44	87,94	5930
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,00888	0,598867	690,68	414
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1,302	1143,29	1488
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,2	1902
17. 3	2264С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	1,302	4238,44	5517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	1,302	1143,29	1488,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				81,8	5517
		НР первого уровня	%	59,1		16,67	1124
		НР второго уровня	%	4,2		4,39	296
		Накладные расходы	%	-		21,06	1420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	588
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,71	7939
18	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		10,29	1143,07	11762
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	1,54	15,847	742,25	11762
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1143,07	11762
		НР первого уровня	%	59,1		675,55	6951
		НР второго уровня	%	4,2		76,38	786
		Накладные расходы	%	-		751,93	7737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,6	1560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2046,6	21059
19	Е11-300402-0101 11-300402-0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки		2,24	6107,63	13681
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=748,61)	чел-ч	1,63	3,651	748,61	2733
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	1,478	938,52	1388
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1839,66	4121
19. 3	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	0,22	0,4928	1909,23	941

1	2	3	4	5	6	7	8
	(31-060102-0102)	сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,4928	852,37	420,05
19. 4	786С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,44	0,9856	4012,03	3954
	(31-050104-0102)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,9856	981,60	967,46
19. 5	1866С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,9856	11,48	11
	(34-030402-0101)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2190,38	4906
19. 6	100414С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,29	2,89	2090,71	6041
	(21-010601-0101)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2697,02	6041
		НР первого уровня	%	59,4		1092,76	2448
		НР второго уровня	%	4,2		302,42	677
		Накладные расходы	%	-		1395,17	3125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		600,22	1345
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8103,02	18151
20	Е11-300402-0201 11-300402-0201 РСНВ РК 2015	-Трубы одноочковые из лофрированного металла, диаметрм 1,5 м. Укладка	одноочковой трубы		44,9	27311,38	1226281
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	14,5	651,05	803,99	523438
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	29,634	979,64	29031
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12304,42	552468
20. 3	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,99	44,451	10,61	472
	(34-030302-0301)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	786С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,65	29,185	4012,03	117091
	(31-050104-0102)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	29,185	981,60	28648,00
20. 5	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,85	38,165	470,55	17959
	(32-010201-0101)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,449	1799,25	808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,449	852,37	382,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3036,28	136329
20. 7 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,0449	205870,68	9244
20. 8 (21-070201-0401)	131555С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,049	2,2	17461,64	38417
20. 9 (21-100501-1404)	135867С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	40	1796	212,16	381039
20.10 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,007	0,3143	381819,66	120006
20.11 (21-130703-0901)	146755С	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00245	0,110005	161883,18	17808
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12617,24	566514
		НР первого уровня	%	59,4		7308,82	328166
		НР второго уровня	%	4,2		1454,05	65287
		Накладные расходы	%	-		8762,87	393453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2885,94	129579
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38960,19	1749313
21	С123-010201-0262 23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 0,103 Т	м		44,9	30550,56	1371720
		НР второго уровня	%	4,2		1283,12	57612
		Накладные расходы	%	-		1283,12	57612
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2546,69	114347
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34380,38	1543679
22	Е11-300503-0106 11-300503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3		2,68	68159,03	182666
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,3=784,26)	чел-ч	14,9	39,932	784,26	31317
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,01	16,107	1061,4	17096

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18064,47	48413
22. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02	0,0536	3422,17	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,0536	852,37	45,69
22. 4 (31-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,74	7,343	36,72	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5 (31-050104-0104)	788С	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	2,99	8,013	8044,87	64465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	5,98	16,026	1062,44	17026,74
22. 6 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,19	0,5092	470,55	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 7 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0268	1799,25	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,0268	852,37	22,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24330,61	65206
22. 8 (21-010201-0503)	100072С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,22	0,5896	5937,38	3501
22. 9 (21-020103-0108)	101772С	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	2,787	21630,67	60289
22.10 (21-070203-0304)	131599С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,11	0,2948	26031,2	7674
22.11 (21-100501-1404)	135867С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	17	45,56	212,16	9666
22.12 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,2	5,896	196,54	1159
22.13 (24-010102-0506)	239321С	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип III, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	0,187	0,50116	819	410
22.14 (21-070101-9901)	248314С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,09	0,2412	14279,15	3444
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32142,94	86143
		НР первого уровня	%	59,4		10730,29	28757
		НР второго уровня	%	4,2		3313,35	8880
		Накладные расходы	%	-		14043,64	37637

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6576,21	17624
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88778,88	237927
23	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 1 Т	т		0,1778	201373,9	35804
		НР второго уровня	%	4,2		8457,7	1504
		Накладные расходы	%			8457,7	1504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16786,53	2985
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				226618,13	40293
24	С341-020103-1050 41-020103-1050 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	Асфальтобетон 1269,612т 80км -30 = 50 км т		60	792,98	47579
		НР второго уровня	%	4,2		33,31	1998
		Накладные расходы	%			33,31	1998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,1	3966
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				892,39	53543

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		Тенге					7551671
Итого прямые затраты:							
в том числе:		Тенге					665222
- зарплата рабочих-строителей		Тенге					632686
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге					149084
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					6206110
- материалов, изделий и конструкций		Тенге					47653
- перевозка грузов		Тенге					0
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге					485401
Накладные расходы I уровня		Тенге					8037072
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге					337557
Накладные расходы II уровня		Тенге					8374629
ИТОГО:		Тенге					669970
Сметная прибыль		Тенге					9044599
ИТОГО по смете:		Тенге					
ВЗиС 1,04 %	93507						
Итого:	9084563						
Зимнее удорожание 1,62 %	147170						
Транспортные расходы	53543						

В текущих ценах 2017 года,	9285276
В текущих ценах 2018 года, к-1,0498961	9841820
НДС 12 %	1181018
Стоимость строительства	11 022 838,00
Скидка по тендеру	1 102 284,00
Всего с учетом скидки	9 920 554,00

Всего к оплате: Двадцать миллионов восемьсот девять тысяч пятьсот шестьдесят три тенге 85 тиын.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Шаимбетов Е.К.

Тех надзор: ЗКОФАОНЦ «Курылысконсалтинг» Яудин С.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.