Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство котельной с устройствам газопровода для здания центральной районной больницы и домов по улице Спамбетова, город Зайсан Восточно-Казахстанской области

Объект Площадка с блочной котельной

Договор подряда (контракт) № 94 от 31. 07.2019 г.

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ № 8 за декабрь 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Площадка с блочной котельной								
		РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ								
		БЛОЧНАЯ КОТЕЛЬНАЯ								
		Фундаментная лента								
1	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**5-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	12,5	14,07	14,07	176	176	43	--	
		м3 грунта		--	4,73	--	59	59,1	--	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0475					
1.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	0,0475		176,00			
		Накладные расходы -		*3,47*		*43*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,80*				*35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,67*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,40*		*18*				
		Сметная стоимость				*237*				
2	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	**6-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	30,6	372,93	5,47	11412	167	2045	0,11	
		м2 поверхности		97,36	0,93	2979	28	50,8	--	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	3,2400	918,420	2979,00			
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0306					
2.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,2984		110,00			
2.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0306		58,00			
2.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,20	36,7200	212,160	7791,00			
2.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0024	117231,740	287,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0037	51147,900	188,00		
		Накладные расходы -		*66,84*		*2045*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*49,93*				*1528*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,91*				*518*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,18*		*1077*			
		Сметная стоимость				*14534*			
		Фундамент дымовой трубы							
3	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5**	**15-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**2,45**	**372,93**	**5,47**	**914**	**13**	**164**	**0,11**
		м2 поверхности		**97,36**	**0,93**	**239**	**2**	**50,8**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	0,2597	920,290	239,00		
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0024				
3.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,0239		9,00		
3.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0024		5,00		
3.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,20	2,9400	212,160	624,00		
3.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0002	117231,740	23,00		
3.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0003	51147,900	15,00		
		Накладные расходы -		*66,84*		*164*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*49,93*				*122*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,91*				*41*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,18*		*86*			
		Сметная стоимость				*1164*			
		ПЛОЩАДКА ГРПШ-04-2У1 И ШУУРГ-Р-40							
		Фундамент монолитный Фм1							
4	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5**	**21-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**2,716**	**372,93**	**5,47**	**1013**	**15**	**182**	**0,11**
		м2 поверхности		**97,36**	**0,93**	**264**	**3**	**50,8**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	0,2879	917,000	264,00		
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0027				
4.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,0265		10,00		
4.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0027		5,00		
4.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,20	3,2600	212,160	691,00		
4.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0002	117231,740	25,00		
4.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0003	51147,900	17,00		
		Накладные расходы -		*66,84*		*182*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*49,93*				*136*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,91*				*46*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,18*		*96*			
		Сметная стоимость				*1290*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**24-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	0,42	14,07	14,07	6	6	1	--
		м3 грунта		--	4,73	--	2	59,1	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего		
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0016		6,00		
5.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	0,0016				
		Накладные расходы -		*3,47*		*1*		*1*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,80*				*0*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,67*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,40*		*1*			
		Сметная стоимость				*8*			
		Металлическая рама Рм1							
6	11-090305-0302 РСНБ РК 2015	**29-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж**	0,03268	45099,14	1930,44	1474	63	888	45,40
		т конструкций		39776,30	285,66	1300	9	60,9	0,27
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего		
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	45,40	1,4800	876,200	1300,00		
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,0088				
6.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,90	0,1601		33,00		
6.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,0036		12,00		
6.5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,80	0,0588		5,00		
6.6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,41	0,0134		2,00		
6.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,0052		10,00		
6.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,0758		1,00		
6.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0010	66,300	0,07		
6.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0006	2742,300	2,00		
6.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0000	42630,590	1,00		
6.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0001	381819,660	25,00		
6.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0003	196,570	0,06		
6.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,0637	219,240	14,00		
6.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,0193	91,090	2,00		
6.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	6,00		
6.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	208172,820	27,00		
6.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	383230,470	4,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	376477,880	7,00		
6.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0001	357495,470	23,00		
		Накладные расходы -		*27177,61*		*888*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24397,74*				*797*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2779,87*				*91*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5782,14*		*189*			
		Сметная стоимость				*2551*			
7	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**30-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**0,03268**	**216923,21**	**--**	**7089**	**--**	**284**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8676,93*		*284*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8676,93*				*284*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18048,01*		*590*			
		Сметная стоимость				*7962*			
8	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза**	**0,94772**	**139,89**	**2,07**	**133**	**2**	**38**	**0,03**
		м2		**60,61**	**0,37**	**57**	**--**	**54,2**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	0,0280	2038,790	57,00
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0004		
8.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0002		0,66
8.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0002		0,01
8.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0002		0,36
8.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,02	0,0212		0,94
8.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	0,0000	273897,540	8,00
8.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0002	383230,470	65,00

		Накладные расходы -		*39,97*		*38*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,05*				*31*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*7*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*14*			
		Сметная стоимость				*185*			
9	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**32-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**0,94772**	**135,33**	**1,66**	**128**	**2**	**25**	**0,02**
		м2		**37,32**	**0,37**	**35**	**--**	**54,2**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	0,0202	1733,840	35,00
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0004		
9.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0002		0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0002		0,01		
9.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0002		0,36		
9.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,0123		0,54		
9.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0000	420619,600	11,00		
9.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00	0,0002	469856,050	80,00		
		Накладные расходы -		*26,66*		*25*		*19*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,43*				*6*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,23*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,96*		*12*			
		Сметная стоимость				*166*			
		Фундамент монолитный Фм2							
10	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5**	**36-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** **м2 поверхности**	**2,24**	**372,93**	**5,47**	**835**	**12**	**150**	**0,11**
				97,36	**0,93**	**218**	**2**	**50,8**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего		
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	0,2374	918,130	218,00		
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0022				
10.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,0218		8,00		
10.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0022		4,00		
10.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,20	2,6900	212,160	570,00		
10.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0002	117231,740	21,00		
10.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0003	51147,900	14,00		
		Накладные расходы -		*66,84*		*150*		*112*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*49,93*				*38*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,91*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,18*		*79*			
		Сметная стоимость				*1064*			
11	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**39-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** **м3 грунта**	**0,42**	**14,07**	**14,07**	**6**	**6**	**1**	**--**
				--	**4,73**	**--**	**2**	**59,1**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего		
11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0016				
11.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	0,0016		6,00		
		Накладные расходы -		*3,47*		*1*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,80*				*1*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,67*				*0*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,40*		*1*			
		Сметная стоимость				*8*			
		Металлическая рама Рм-2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
12	11-090305-0302 РСНБ РК 2015	**45-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж**	**0,02226**	**45099,14**	**1930,44**	**1004**	**43**	**605**	**45,40**	
		т конструкций		**39776,30**	**285,66**	**885**	**6**	**60,9**	**0,27**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	45,40	1,0100	875,710	885,00			
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,0060					
12.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,90	0,1091		23,00			
12.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,0024		8,00			
12.5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,80	0,0401		4,00			
12.6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,41	0,0091		1,00			
12.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,0036		7,00			
12.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,0516		0,88			
12.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0007	66,300	0,04			
12.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0004	2742,300	1,00			
12.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0000	42630,590	0,98			
12.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0000	381819,660	17,00			
12.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0002	196,570	0,04			
12.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,0434	219,240	10,00			
12.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,0131	91,090	1,00			
12.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	4,00			
12.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	208172,820	19,00			
12.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	383230,470	3,00			
12.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	376477,880	5,00			
12.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0000	357495,470	15,00			
		Накладные расходы -		*27177,61*		*605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24397,74*				*543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2779,87*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5782,14*		*129*				
		Сметная стоимость				*1738*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
13	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**46-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** т	0,02226	216923,21	--	4829	--	193	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8676,93*		*193*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8676,93*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18048,01*		*402*				
		Сметная стоимость				*5424*				
14	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза** м2	0,64554	139,89	2,07	90	1	26	0,03	
				60,61	0,37	39	--	54,2	--	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	0,0190	2047,950	39,00
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0003		
14.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,45
14.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0001		0,00
14.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,24
14.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,02	0,0145		0,64
14.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	0,0000	273897,540	5,00
14.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0001	383230,470	45,00

		Накладные расходы -		*39,97*		*26*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,05*				*21*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*9*				
		Сметная стоимость				*125*				
15	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**48-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза** м2	0,64554	135,33	1,66	87	1	17	0,02	
				37,32	0,37	24	--	54,2	--	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	0,0138	1745,450	24,00
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0003		
15.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,45
15.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0001		0,00
15.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,24
15.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,0084		0,37
15.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0000	420619,600	8,00
15.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00	0,0001	469856,050	55,00

		Накладные расходы -		*26,66*		*17*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,43*				*13*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,23*				*4*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,96*		*8*			
		Сметная стоимость				*113*			
16	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	**51-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** м2 поверхности	0,84	372,93 97,36	5,47 0,93	313 82	5 1	56 50,8	0,11 --

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	0,0890	920,930	82,00
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0008		
16.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,0082		3,00
16.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0008		2,00
16.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,20	1,0100	212,160	214,00
16.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0001	117231,740	8,00
16.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0001	51147,900	5,00

		Накладные расходы -		*66,84*		*56*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*49,93*				*42*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,91*				*14*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,18*		*30*			
		Сметная стоимость				*399*			
		Опора ОП4							
17	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**58-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** т конструкций	0,00528	75658,62 64483,17	4555,87 285,66	399 340	24 2	233 60,9	73,60 0,27

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	73,60	0,3886	874,920	340,00
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,0014		
17.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,30	0,0861		18,00
17.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,0006		2,00
17.5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,70	0,0195		2,00
17.6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,0063		0,73
17.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,0008		2,00
17.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,0122		0,21
17.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0002	66,300	0,01
17.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0001	2742,300	0,27
17.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0000	42630,590	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	0,0000	381819,660	10,00		
17.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0001	196,570	0,01		
17.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,0103	219,240	2,00		
17.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,0031	91,090	0,28		
17.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	0,94		
17.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01	0,0001	208172,820	15,00		
17.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	383230,470	0,63		
17.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	376477,880	1,00		
17.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0000	357495,470	4,00		
		Накладные расходы -		*44048,33*		*233*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39444,22*				*208*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4604,11*				*24*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9576,56*		*51*			
		Сметная стоимость				*682*			
18	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**59-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**							
		м	**1,07**	**1110,00**	**--**	**1188**	**--**	**48**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,40*		*48*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,40*				*48*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,35*		*99*			
		Сметная стоимость				*1334*			
19	**21-050101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**60-Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**							
		т	**0,00034**	**219249,03**	**--**	**75**	**--**	**3**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8769,96*		*3*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8769,96*				*3*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18241,52*		*6*			
		Сметная стоимость				*84*			
20	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**61-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**							
		м2	**0,15312**	**139,89**	**2,07**	**21**	**--**	**6**	**0,06**
				60,61	**0,37**	**9**	**--**	**54,2**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,06	0,0090	996,230	9,00
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0001		
20.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0000		0,00		
20.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,06		
20.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,02	0,0034		0,15		
20.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	0,0000	273897,540	1,00		
20.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	383230,470	11,00		
		Накладные расходы -		*39,97*		*6*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,05*				*5*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*1*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*2*			
		Сметная стоимость				*29*			
21	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**62-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**0,15312**	**135,33**	**1,66**	**21**	**--**	**4**	**0,02**
		м2		**37,32**	**0,37**	**6**	**--**	**54,2**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	0,0033	1839,670	6,00		
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0001				
21.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,11		
21.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0000		0,00		
21.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,06		
21.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,0020		0,09		
21.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0000	420619,600	2,00		
21.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00	0,0000	469856,050	13,00		
		Накладные расходы -		*26,66*		*4*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,43*				*3*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,23*				*1*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,96*		*2*			
		Сметная стоимость				*27*			
		Опора ОП1							
22	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**63-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**0,1875**	**90,50**	**83,81**	**17**	**16**	**4**	**0,01**
		м3 грунта		**6,68**	**24,05**	**1**	**5**	**59,1**	**0,02**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	0,0017	600,600	1,00		
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,0036				
22.3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	0,0036		16,00		
		Накладные расходы -		*22,51*		*4*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18,16*				*3*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,35*				*1*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,04*		*2*			
		Сметная стоимость				*23*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
23	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**64-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
		м3 уплотненного грунта	**0,1875**	**128,24**	**53,33**	**24**	**10**	**12**	**0,11**	
				74,92	**24,38**	**14**	**5**	**59,1**	**0,03**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	0,0203	691,360	14,00			
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0049					
23.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	0,0049		10,00			
23.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	0,0197		0,23			
		Накладные расходы -		*66,16*		*12*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,69*				*11*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,48*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*15,55*		*3*				
		Сметная стоимость				*39*				
24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	**65-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
		м2 поверхности	**0,84**	**372,93**	**5,47**	**313**	**5**	**56**	**0,11**	
				97,36	**0,93**	**82**	**1**	**50,8**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	0,0890	920,930	82,00			
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0008					
24.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,0082		3,00			
24.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0008		2,00			
24.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,20	1,0100	212,160	214,00			
24.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0001	117231,740	8,00			
24.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0001	51147,900	5,00			
		Накладные расходы -		*66,84*		*56*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*49,93*				*42*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,91*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*35,18*		*30*				
		Сметная стоимость				*399*				
25	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**66-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**								
		м3 материала основания в плотном теле	**0,05**	**941,84**	**828,71**	**47**	**41**	**10**	**0,14**	
				111,38	**160,18**	**6**	**8**	**60,3**	**0,14**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	0,0072	833,330	6,00			
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	0,0072					
25.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,02	0,0008		5,00			
25.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05	0,0024		8,00			
25.5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,07	0,0035		27,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01	0,0005		2,00		
25.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,0035	25,000	0,09		
		Накладные расходы -		*207,98*		*10*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*163,75*				*8*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,22*				*2*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,99*		*5*			
		Сметная стоимость				*62*			
26	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**67-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**0,05**	**2037,89**	**--**	**102**	**--**	**4**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*81,52*		*4*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,52*				*4*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,55*		*8*			
		Сметная стоимость				*115*			
27	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**68-Грунт. Уплотнение щебнем**	**0,1**	**219,76**	**23,15**	**22**	**2**	**5**	**0,07**
		м2 площади уплотнения		**55,08**	**8,17**	**6**	**1**	**60,9**	**0,01**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,07	0,0068	881,060	6,00
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0009		
27.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0003		1,00
27.4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,24
27.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00	0,0005		0,91
27.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,0009		0,01
27.7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,05	0,0051	2773,850	14,00
27.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0002	25,000	0,01

		Накладные расходы -		*48,85*		*5*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38,52*				*4*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,33*				*1*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,49*		*2*			
		Сметная стоимость				*29*			
28	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**69-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**0,1**	**14,07**	**14,07**	**1**	**1**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**4,73**	**--**	**--**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
28.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0004		
28.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	0,0004		1,00

		Накладные расходы -		*3,47*		*0*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,80*				*0*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,67*				*0*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,40*		*0*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная стоимость				*1*			
29	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**70-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,05**	**25623,52**	**1154,82**	**1281**	**58**	**190**	**6,34**
		м3		**5216,04**	**302,08**	**261**	**15**	**48,5**	**0,32**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,34	0,3170	823,340	261,00		
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	0,0161				
29.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,47		
29.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,38	0,0189		0,53		
29.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,30	0,0152		55,00		
29.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0003		1,00		
29.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0004		0,02		
29.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0005		0,93		
29.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	0,0508	17263,690	876,00		
29.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	0,0030	107,100	0,33		
29.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,38	0,0187	66,300	1,00		
29.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0004	26053,160	10,00		
29.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0000	17714,810	0,24		
29.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,0119	196,570	2,00		
29.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,15	0,0077	6598,380	50,00		
29.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0002	25,000	0,01		
29.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,64	0,0321	693,590	22,00		
		Накладные расходы -		*3808,29*		*190*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2676,29*				*134*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1131,99*				*57*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2354,54*		*118*			
		Сметная стоимость				*1589*			
30	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**71-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0016**	**205178,50**	**--**	**328**	**--**	**13**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8207,14*		*13*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8207,14*				*13*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17070,85*		*27*			
		Сметная стоимость				*368*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
31	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	72-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00124	206726,71	--	256	--	10	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8269,07*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8269,07*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17199,66*		*21*				
		Сметная стоимость				*288*				
32	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	73-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,00667	205913,39	887,11	1373	6	227	58,00	
		т		50815,54	381,94	339	3	48,5	0,36	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	58,00	0,3869	876,290	339,00
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0024		
32.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0010		3,00
32.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0014		3,00
32.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0067	154210,740	1029,00

		Накладные расходы -		*34060,55*		*227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*24830,78*				*166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9229,77*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19197,92*		*128*				
		Сметная стоимость				*1728*				
33	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	74-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,00413	75658,62	4555,87	312	19	182	73,60	
		т конструкций		64483,17	285,66	266	1	60,9	0,27	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	73,60	0,3040	875,090	266,00
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,0011		
33.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,30	0,0673		14,00
33.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,0005		1,00
33.5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,70	0,0153		1,00
33.6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,0049		0,57
33.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,0007		1,00
33.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,0096		0,16
33.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0001	66,300	0,01
33.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0001	2742,300	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0000	42630,590	0,18		
33.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	0,0000	381819,660	8,00		
33.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0000	196,570	0,01		
33.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,0081	219,240	2,00		
33.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,0024	91,090	0,22		
33.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	0,73		
33.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01	0,0001	208172,820	12,00		
33.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	383230,470	0,49		
33.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	376477,880	0,93		
33.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0000	357495,470	3,00		
		Накладные расходы -		*44048,33*		*182*		*163*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39444,22*				*19*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4604,11*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9576,56*		*40*			
		Сметная стоимость				*533*			
34	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**75-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**0,82**	**1110,00**	--	**910**	--	**36**	--
		м		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,40*		*36*		*36*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,40*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,35*		*76*			
		Сметная стоимость				*1022*			
35	**21-050101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**76-Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**0,00034**	**219249,03**	--	**75**	--	**3**	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8769,96*		*3*		*3*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8769,96*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18241,52*		*6*			
		Сметная стоимость				*84*			
36	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**77-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**0,11977**	**139,89**	**2,07**	**17**	--	**5**	**0,06**
		м2		**60,61**	**0,37**	**7**	--	**54,2**	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,06	0,0071	990,600	7,00		
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0000				
36.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,08		
36.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0000		0,00		
36.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,05		
36.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,02	0,0027		0,12		
36.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	0,0000	273897,540	0,98		
36.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	383230,470	8,00		
		Накладные расходы -		*39,97*		*5*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,05*				*4*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*1*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*2*			
		Сметная стоимость				*24*			
37	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**78-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**0,11977**	**135,33**	**1,66**	**16**	**--**	**3**	**0,02**
		м2		**37,32**	**0,37**	**4**	**--**	**54,2**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	0,0026	1567,950	4,00		
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0000				
37.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,08		
37.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0000		0,00		
37.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,05		
37.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,0016		0,07		
37.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0000	420619,600	1,00		
37.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00	0,0000	469856,050	10,00		
		Накладные расходы -		*26,66*		*3*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,43*				*2*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,23*				*1*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,96*		*2*			
		Сметная стоимость				*21*			
		Опора ОП2							
38	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**79-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**0,1875**	**90,50**	**83,81**	**17**	**16**	**4**	**0,01**
		м3 грунта		**6,68**	**24,05**	**1**	**5**	**59,1**	**0,02**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	0,0017	600,600	1,00		
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,0036				
38.3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	0,0036		16,00		
		Накладные расходы -		*22,51*		*4*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18,16*				*3*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,35*				*1*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,04*		*2*			
		Сметная стоимость				*23*			
39	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**80-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**0,1875**	**128,24**	**53,33**	**24**	**10**	**12**	**0,11**
		м3 уплотненного грунта		**74,92**	**24,38**	**14**	**5**	**59,1**	**0,03**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	0,0203	691,360	14,00		
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0049				
39.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	0,0049		10,00		
39.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	0,0197		0,23		
		Накладные расходы -		*66,16*		*12*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,69*				*11*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,48*				*1*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,55*		*3*			
		Сметная стоимость				*39*			
40	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5**	**81-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**0,84**	**372,93**	**5,47**	**313**	**5**	**56**	**0,11**
		м2 поверхности		**97,36**	**0,93**	**82**	**1**	**50,8**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	0,0890	920,930	82,00		
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0008				
40.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,0082		3,00		
40.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0008		2,00		
40.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,20	1,0100	212,160	214,00		
40.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0001	117231,740	8,00		
40.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0001	51147,900	5,00		
		Накладные расходы -		*66,84*		*56*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*49,93*				*42*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,91*				*14*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,18*		*30*			
		Сметная стоимость				*399*			
41	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**82-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**0,05**	**941,84**	**828,71**	**47**	**41**	**10**	**0,14**
		м3 материала основания в плотном теле		**111,38**	**160,18**	**6**	**8**	**60,3**	**0,14**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	0,0072	833,330	6,00		
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	0,0072				
41.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,02	0,0008		5,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05	0,0024		8,00		
41.5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,07	0,0035		27,00		
41.6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01	0,0005		2,00		
41.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,0035	25,000	0,09		
		Накладные расходы -		*207,98*		*10*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*163,75*				*8*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,22*				*2*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,99*		*5*			
		Сметная стоимость				*62*			
42	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**83-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**0,05**	**2037,89**	**--**	**102**	**--**	**4**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*81,52*		*4*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,52*				*4*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,55*		*8*			
		Сметная стоимость				*115*			
43	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**84-Грунт. Уплотнение щебнем**	**0,1**	**219,76**	**23,15**	**22**	**2**	**5**	**0,07**
		м2 площади уплотнения		**55,08**	**8,17**	**6**	**1**	**60,9**	**0,01**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,07	0,0068	881,060	6,00
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0009		
43.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0003		1,00
43.4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,24
43.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00	0,0005		0,91
43.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,0009		0,01
43.7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,05	0,0051	2773,850	14,00
43.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0002	25,000	0,01

		Накладные расходы -		*48,85*		*5*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38,52*				*4*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,33*				*1*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,49*		*2*			
		Сметная стоимость				*29*			
44	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**85-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**0,1**	**14,07**	**14,07**	**1**	**1**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**4,73**	**--**	**--**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
44.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0004		
44.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	0,0004		1,00
		Накладные расходы -		*3,47*		*0*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,80*				*0*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,67*				*0*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,40*		*0*			
		Сметная стоимость				*1*			
45	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**86-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,05**	**25623,52**	**1154,82**	**1281**	**58**	**190**	**6,34**
		м3		**5216,04**	**302,08**	**261**	**15**	**48,5**	**0,32**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего		
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,34	0,3170	823,340	261,00		
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	0,0161				
45.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,47		
45.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,38	0,0189		0,53		
45.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,30	0,0152		55,00		
45.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0003		1,00		
45.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0004		0,02		
45.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0005		0,93		
45.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	0,0508	17263,690	876,00		
45.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	0,0030	107,100	0,33		
45.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,38	0,0187	66,300	1,00		
45.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0004	26053,160	10,00		
45.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0000	17714,810	0,24		
45.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,0119	196,570	2,00		
45.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,15	0,0077	6598,380	50,00		
45.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0002	25,000	0,01		
45.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,64	0,0321	693,590	22,00		
		Накладные расходы -		*3808,29*		*190*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2676,29*				*134*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1131,99*				*57*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2354,54*		*118*			
		Сметная стоимость				*1589*			
46	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**87-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0016**	**205178,50**	**--**	**328**	**--**	**13**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8207,14*		*13*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8207,14*				*13*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17070,85*		*27*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		Сметная стоимость				*368*				
47	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**88-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,00124**	**206726,71**	**--**	**256**	**--**	**10**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*8269,07*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8269,07*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17199,66*		*21*				
		Сметная стоимость				*288*				
48	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**89-Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**0,00667**	**205913,39**	**887,11**	**1373**	**6**	**227**	**58,00**	
		т		**50815,54**	**381,94**	**339**	**3**	**48,5**	**0,36**	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	58,00	0,3869	876,290	339,00
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0024		
48.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0010		3,00
48.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0014		3,00
48.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0067	154210,740	1029,00

		Накладные расходы -		*34060,55*		*227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*24830,78*				*166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9229,77*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19197,92*		*128*				
		Сметная стоимость				*1728*				
49	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**90-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**0,00528**	**75658,62**	**4555,87**	**399**	**24**	**233**	**73,60**	
		т конструкций		**64483,17**	**285,66**	**340**	**2**	**60,9**	**0,27**	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	73,60	0,3886	874,920	340,00
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,0014		
49.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,30	0,0861		18,00
49.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,0006		2,00
49.5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,70	0,0195		2,00
49.6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,0063		0,73
49.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,0008		2,00
49.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,0122		0,21
49.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0002	66,300	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
49.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0001	2742,300	0,27			
49.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0000	42630,590	0,23			
49.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	0,0000	381819,660	10,00			
49.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0001	196,570	0,01			
49.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,0103	219,240	2,00			
49.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,0031	91,090	0,28			
49.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	0,94			
49.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01	0,0001	208172,820	15,00			
49.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	383230,470	0,63			
49.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	376477,880	1,00			
49.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0000	357495,470	4,00			
		Накладные расходы -		*44048,33*		*233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39444,22*				*208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4604,11*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9576,56*		*51*				
		Сметная стоимость				*682*				
50	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**91-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**1,07**	**1110,00**	**--**	**1188**	**--**	**48**	**--**	
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*44,40*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,40*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,35*		*99*				
		Сметная стоимость				*1334*				
51	**21-050101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**92-Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**0,00034**	**219249,03**	**--**	**75**	**--**	**3**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*8769,96*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8769,96*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18241,52*		*6*				
		Сметная стоимость				*84*				
52	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**93-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**0,15312**	**139,89**	**2,07**	**21**	**--**	**6**	**0,06**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		м2		60,61	0,37	9	--	54,2	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,06	0,0090	996,230	9,00		
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0001				
52.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,11		
52.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0000		0,00		
52.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,06		
52.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,02	0,0034		0,15		
52.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	0,0000	273897,540	1,00		
52.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	383230,470	11,00		
		Накладные расходы -		*39,97*		*6*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,05*				*5*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*1*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*2*			
		Сметная стоимость				*29*			
53	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**94-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**0,15312**	**135,33**	**1,66**	**21**	**--**	**4**	**0,02**
		м2		**37,32**	**0,37**	**6**	**--**	**54,2**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	0,0033	1839,670	6,00		
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0001				
53.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,11		
53.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0000		0,00		
53.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,06		
53.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,0020		0,09		
53.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0000	420619,600	2,00		
53.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00	0,0000	469856,050	13,00		
		Накладные расходы -		*26,66*		*4*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,43*				*3*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,23*				*1*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,96*		*2*			
		Сметная стоимость				*27*			
		Опора ОП3							
54	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**95-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**0,1125**	**90,50**	**83,81**	**10**	**9**	**3**	**0,01**
		м3 грунта		**6,68**	**24,05**	**1**	**3**	**59,1**	**0,02**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	0,0010	1001,000	1,00		
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,0022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
54.3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	0,0022		9,00			
		Накладные расходы -		*22,51*		*3*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18,16*				*2*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,35*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,04*		*1*				
		Сметная стоимость				*14*				
55	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**96-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**0,1125**	**128,24**	**53,33**	**14**	**6**	**7**	**0,11**	
		м3 уплотненного грунта		**74,92**	**24,38**	**8**	**3**	**59,1**	**0,03**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	0,0122	658,440	8,00			
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0030					
55.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	0,0030		6,00			
55.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	0,0118		0,14			
		Накладные расходы -		*66,16*		*7*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,69*				*7*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,48*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,55*		*2*				
		Сметная стоимость				*23*				
56	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5**	**97-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**0,84**	**372,93**	**5,47**	**313**	**5**	**56**	**0,11**	
		м2 поверхности		**97,36**	**0,93**	**82**	**1**	**50,8**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	0,0890	920,930	82,00			
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0008					
56.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,0082		3,00			
56.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0008		2,00			
56.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,20	1,0100	212,160	214,00			
56.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0001	117231,740	8,00			
56.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0001	51147,900	5,00			
		Накладные расходы -		*66,84*		*56*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*49,93*				*42*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,91*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,18*		*30*				
		Сметная стоимость				*399*				
57	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**98-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**0,1**	**14,07**	**14,07**	**1**	**1**	**--**	**--**	
		м3 грунта		**--**	**4,73**	**--**	**--**	**--**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0004				
57.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	0,0004		1,00		
		Накладные расходы -		*3,47*		*0*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,80*				*0*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,67*				*0*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,40*		*0*			
		Сметная стоимость				*1*			
58	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**99-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**0,05**	**941,84**	**828,71**	**47**	**41**	**10**	**0,14**
		м3 материала основания в плотном теле		**111,38**	**160,18**	**6**	**8**	**60,3**	**0,14**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	0,0072	833,330	6,00		
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	0,0072				
58.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,02	0,0008		5,00		
58.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05	0,0024		8,00		
58.5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,07	0,0035		27,00		
58.6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01	0,0005		2,00		
58.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,0035	25,000	0,09		
		Накладные расходы -		*207,98*		*10*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*163,75*				*8*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,22*				*2*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,99*		*5*			
		Сметная стоимость				*62*			
59	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**100-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**0,05**	**2037,89**	**--**	**102**	**--**	**4**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*81,52*		*4*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,52*				*4*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,55*		*8*			
		Сметная стоимость				*115*			
60	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**101-Грунт. Уплотнение щебнем**	**0,1**	**219,76**	**23,15**	**22**	**2**	**5**	**0,07**
		м2 площади уплотнения		**55,08**	**8,17**	**6**	**1**	**60,9**	**0,01**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,07	0,0068	881,060	6,00		
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0009				
60.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0003		1,00		
60.4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,24		
60.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00	0,0005		0,91		
60.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,0009		0,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,05	0,0051	2773,850	14,00		
60.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0002	25,000	0,01		
		Накладные расходы -		*48,85*		*5*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38,52*				*4*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,33*				*1*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,49*		*2*			
		Сметная стоимость				*29*			
61	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**102-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,05**	**25623,52**	**1154,82**	**1281**	**58**	**190**	**6,34**
		м3		**5216,04**	**302,08**	**261**	**15**	**48,5**	**0,32**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,34	0,3170	823,340	261,00		
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	0,0161				
61.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,47		
61.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,38	0,0189		0,53		
61.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,30	0,0152		55,00		
61.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0003		1,00		
61.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0004		0,02		
61.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0005		0,93		
61.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	0,0508	17263,690	876,00		
61.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	0,0030	107,100	0,33		
61.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,38	0,0187	66,300	1,00		
61.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0004	26053,160	10,00		
61.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0000	17714,810	0,24		
61.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,0119	196,570	2,00		
61.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,15	0,0077	6598,380	50,00		
61.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0002	25,000	0,01		
61.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,64	0,0321	693,590	22,00		
		Накладные расходы -		*3808,29*		*190*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2676,29*				*134*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1131,99*				*57*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2354,54*		*118*			
		Сметная стоимость				*1589*			
62	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**103-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0016**	**205178,50**	**--**	**328**	**--**	**13**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8207,14*		*13*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8207,14*				*13*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17070,85*		*27*			
		Сметная стоимость				*368*			
63	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**104-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,00124**	**206726,71**	**--**	**256**	**--**	**10**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8269,07*		*10*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8269,07*				*10*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17199,66*		*21*			
		Сметная стоимость				*288*			
64	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**105-Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**0,00667**	**205913,39**	**887,11**	**1373**	**6**	**227**	**58,00**
		т		**50815,54**	**381,94**	**339**	**3**	**48,5**	**0,36**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	58,00	0,3869	876,290	339,00
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0024		
64.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0010		3,00
64.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0014		3,00
64.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0067	154210,740	1029,00

		Накладные расходы -		*34060,55*		*227*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*24830,78*				*166*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9229,77*				*62*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19197,92*		*128*			
		Сметная стоимость				*1728*			
65	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**106-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**0,0032**	**75658,62**	**4555,87**	**242**	**15**	**141**	**73,60**
		т конструкций		**64483,17**	**285,66**	**206**	**1**	**60,9**	**0,27**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	73,60	0,2355	874,660	206,00
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,0009		
65.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,30	0,0522		11,00
65.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,0004		1,00
65.5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,70	0,0118		1,00
65.6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,0038		0,44
65.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,0005		0,96
65.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,0074		0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0001	66,300	0,01		
65.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0001	2742,300	0,16		
65.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0000	42630,590	0,14		
65.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	0,0000	381819,660	6,00		
65.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0000	196,570	0,01		
65.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,0062	219,240	1,00		
65.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,0019	91,090	0,17		
65.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	0,57		
65.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01	0,0000	208172,820	9,00		
65.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	383230,470	0,38		
65.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	376477,880	0,72		
65.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0000	357495,470	2,00		
		Накладные расходы -		*44048,33*		*141*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39444,22*				*126*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4604,11*				*15*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9576,56*		*31*			
		Сметная стоимость				*414*			
66	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**107-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**0,62**	**1110,00**	--	**688**	--	**28**	--
		м		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,40*		*28*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,40*				*28*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,35*		*57*			
		Сметная стоимость				*773*			
67	**21-050101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**108-Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**0,00034**	**219249,03**	--	75	--	**3**	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8769,96*		*3*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8769,96*				*3*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18241,52*		*6*			
		Сметная стоимость				*84*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**109-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** м2	0,0928	139,89 60,61	2,07 0,37	13 6	-- --	4 54,2	0,06 --
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,06	0,0055	1095,850	6,00		
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0000				
68.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,07		
68.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0000		0,00		
68.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,03		
68.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,02	0,0021		0,09		
68.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	0,0000	273897,540	0,76		
68.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	383230,470	6,00		
		Накладные расходы -		*39,97*		*4*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,05*				*3*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*1*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*1*			
		Сметная стоимость				*18*			
69	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**110-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза** м2	0,0928	135,33 37,32	1,66 0,37	13 3	-- --	2 54,2	0,02 --
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	0,0020	1517,730	3,00		
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0000				
69.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,07		
69.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0000		0,00		
69.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,03		
69.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,0012		0,05		
69.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0000	420619,600	1,00		
69.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00	0,0000	469856,050	8,00		
		Накладные расходы -		*26,66*		*2*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,43*				*2*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,23*				*1*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,96*		*1*			
		Сметная стоимость				*17*			
		Ограждение площадки ГРПШ-04-2У1 И ШУУРГ-Р-40							
70	11-070111-0112 РСНБ РК 2015 Применительн	**111-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м** м	9,9	2125,58 1368,49	726,13 265,14	21043 13548	7189 2625	11287 62,1	1,49 0,21
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего		
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,49	14,7500	918,450	13548,00		
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	2,1300				
70.3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,08	0,7475		307,00		
70.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	2,0500		6726,00		
70.5	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,01	0,0515		11,00		
70.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0772		145,00		
70.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00	0,0002	91,800	0,02		
70.8	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0002	364904,280	72,00		
70.9	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0012	197175,180	234,00		
		Накладные расходы -		*1140,09*		*11287*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1014,48*				*10043*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*125,60*				*1243*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,25*		*2586*			
		Сметная стоимость				*34916*			
71	**11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**112-Устройство калиток**	1	**7628,24**	**74,00**	**7628**	**74**	**5177**	**7,85**
		шт		**7514,81**	**28,16**	**7515**	**28**	**62,1**	**0,03**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7,85	7,8500	957,320	7515,00		
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0302				
71.3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,04	0,0435		1,00		
71.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12	0,1160		15,00		
71.5	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,00	0,0008		2,00		
71.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,0294		55,00		
71.7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0002	197175,180	39,00		
		Накладные расходы -		*5176,68*		*5177*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4684,18*				*4684*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*492,50*				*492*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1024,39*		*1024*			
		Сметная стоимость				*13829*			
		Стойки СТ 1, 3							
72	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**113-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**0,42**	**941,84**	**828,71**	**396**	**348**	**87**	**0,14**
		м3 материала основания в плотном теле		**111,38**	**160,18**	**47**	**67**	**60,3**	**0,14**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	0,0605	777,120	47,00		
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	0,0601				
72.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,02	0,0065		41,00		
72.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05	0,0200		70,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72.5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,07	0,0297		224,00		
72.6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01	0,0038		13,00		
72.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,0294	25,000	0,73		
		Накладные расходы -		*207,98*		*87*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*163,75*				*69*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,22*				*19*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,99*		*39*			
		Сметная стоимость				*522*			
73	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**114-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**0,42**	**2037,89**	**--**	**856**	**--**	**34**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*81,52*		*34*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,52*				*34*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,55*		*71*			
		Сметная стоимость				*961*			
74	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**115-Грунт. Уплотнение щебнем**	**2,4**	**219,76**	**23,15**	**527**	**56**	**117**	**0,07**
		м2 площади уплотнения		**55,08**	**8,17**	**132**	**20**	**60,9**	**0,01**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,07	0,1634	807,640	132,00		
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0211				
74.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0079		28,00		
74.4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0022		6,00		
74.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00	0,0110		22,00		
74.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,0223		0,26		
74.7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,05	0,1224	2773,850	340,00		
74.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0053	25,000	0,13		
		Накладные расходы -		*48,85*		*117*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38,52*				*92*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,33*				*25*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,49*		*52*			
		Сметная стоимость				*696*			
75	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**116-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**0,78**	**17263,69**	**--**	**13466**	**--**	**539**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*690,55*		*539*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*690,55*				*539*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1436,34*		*1120*			
		Сметная стоимость				*15125*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	**117-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	6,24	372,93	5,47	2327	34	417	0,11
		м2 поверхности		97,36	0,93	607	6	50,8	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего		
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	0,6614	917,690	607,00		
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0062				
76.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,0608		22,00		
76.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0062		12,00		
76.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,20	7,4900	212,160	1589,00		
76.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0005	117231,740	59,00		
76.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0007	51147,900	38,00		
		Накладные расходы -		*66,84*		*417*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*49,93*				*312*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,91*				*106*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,18*		*220*			
		Сметная стоимость				*2964*			
		Стойки СТ 1							
77	23-010201-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**118-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	5,52	2449,92	--	13524	--	541	--
		м		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,00*		*541*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98,00*				*541*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,83*		*1125*			
		Сметная стоимость				*15190*			
78	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**119-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	0,00628	259320,46	--	1629	--	65	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10372,82*		*65*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10372,82*				*65*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21575,46*		*135*			
		Сметная стоимость				*1830*			
79	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза**	1,5426192	139,89	2,07	216	3	62	0,03
		м2		60,61	0,37	94	1	54,2	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего		
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	0,0455	2065,600	94,00		
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
79.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0003		1,00			
79.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0003		0,01			
79.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0003		0,58			
79.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,02	0,0346		2,00			
79.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	0,0000	273897,540	13,00			
79.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0003	383230,470	106,00			
		Накладные расходы -		*39,97*		*62*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,05*				*51*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
80	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**121-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**1,5426192**	**135,33**	**1,66**	**209**	**3**	**41**	**0,02**	
		м2		**37,32**	**0,37**	**58**	**1**	**54,2**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	0,0329	1765,180	58,00			
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0006					
80.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0003		1,00			
80.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0003		0,01			
80.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0003		0,58			
80.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,0201		0,89			
80.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0000	420619,600	18,00			
80.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00	0,0003	469856,050	130,00			
		Накладные расходы -		*26,66*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,43*				*32*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,23*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,96*		*20*				
		Сметная стоимость				*270*				
		Стойки СТ 3								
81	**23-010201-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**122-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**11,04**	**2449,92**	**--**	**27047**	**--**	**1082**	**--**	
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*98,00*		*1082*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98,00*				*1082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,83*		*2250*				
		Сметная стоимость				*30379*				
82	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**123-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**0,01256**	**259320,46**	**--**	**3257**	**--**	**130**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10372,82*		*130*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10372,82*				*130*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21575,46*		*271*			
		Сметная стоимость				*3658*			
83	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза**	**3,0852384**	**139,89**	**2,07**	**432**	**6**	**123**	**0,03**
		м2		**60,61**	**0,37**	**187**	**1**	**54,2**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	0,0910	2054,620	187,00
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0012		
83.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0006		2,00
83.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0006		0,02
83.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0006		1,00
83.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,02	0,0691		3,00
83.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	0,0001	273897,540	25,00
83.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0006	383230,470	213,00

		Накладные расходы -		*39,97*		*123*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,05*				*102*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*21*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*44*			
		Сметная стоимость				*600*			
84	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**125-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**3,0852384**	**135,33**	**1,66**	**418**	**5**	**82**	**0,02**
		м2		**37,32**	**0,37**	**115**	**1**	**54,2**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	0,0657	1749,970	115,00
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0012		
84.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0006		2,00
84.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0006		0,02
84.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0006		1,00
84.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,0401		2,00
84.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0001	420619,600	36,00
84.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00	0,0006	469856,050	261,00

		Накладные расходы -		*26,66*		*82*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,43*				*63*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,23*				*19*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,96*		*40*			
		Сметная стоимость				*540*			
		Панель ЗПМ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	21-050201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	144-Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	0,06636	270985,26	--	17983	--	719	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10839,41*		*719*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10839,41*				*719*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22545,97*		*1496*			
		Сметная стоимость				*20198*			
86	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	145-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00382	206726,71	--	790	--	32	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8269,07*		*32*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8269,07*				*32*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17199,66*		*66*			
		Сметная стоимость				*887*			
87	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	146-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,0012	261506,18	--	314	--	13	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10460,25*		*13*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10460,25*				*13*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21757,31*		*26*			
		Сметная стоимость				*353*			
88	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	147-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	9,64	340,21	--	3280	--	131	--
		м2		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,61*		*131*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,61*				*131*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,31*		*273*			
		Сметная стоимость				*3684*			
89	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	148-Сварная решетка ограждения (Калитка)	0,038	304490,38	--	11571	--	463	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12179,62*		*463*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12179,62*				*463*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25333,60*		*963*			
		Сметная стоимость				*12997*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
90	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза**	8,01908	139,89	2,07	1122	17	321	0,03	
		м2		60,61	0,37	486	3	54,2	--	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	0,2366	2054,420	486,00			
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0032					
90.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0016		6,00			
90.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0016		0,05			
90.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0016		3,00			
90.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,02	0,1796		8,00			
90.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	0,0002	273897,540	66,00			
90.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0014	383230,470	553,00			
		Накладные расходы -		*39,97*		*321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*33,05*				*265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*115*				
		Сметная стоимость				*1558*				
91	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**150-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	8,01908	135,33	1,66	1085	13	214	0,02	
		м2		37,32	0,37	299	3	54,2	--	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	0,1708	1750,520	299,00			
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0032					
91.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0016		6,00			
91.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0016		0,05			
91.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0016		3,00			
91.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,1042		5,00			
91.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0002	420619,600	94,00			
91.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00	0,0014	469856,050	678,00			
		Накладные расходы -		*26,66*		*214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,43*				*164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,23*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,96*		*104*				
		Сметная стоимость				*1403*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**175675**	**8750**			
			Тенге			**32533**	**2984**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**171843**				
	Материалы -		Тенге			**22123**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32157**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**111964**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		Накладные расходы -	Тенге			87144				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					77184		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9961		
		Сметная прибыль -	Тенге			20719				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			279707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				32157			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3831				
	Материалы -		Тенге			305				
	Всего заработная плата -		Тенге				3360			
		Накладные расходы -	Тенге			2281				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2046		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					235		
		Сметная прибыль -	Тенге			489				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			286308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				35517			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			175675	8750			
			Тенге			32533	2984			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			171843				
	Материалы -		Тенге			22123				
	Всего заработная плата -		Тенге				32157			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111964				
		Накладные расходы -	Тенге			87145				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19065		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7636		
		Сметная прибыль -	Тенге			20719				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			279707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				32157			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3831				
	Материалы -		Тенге			305				
	Всего заработная плата -		Тенге				3360			
		Накладные расходы -	Тенге			2281				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2046		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					235		
		Сметная прибыль -	Тенге			489				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3360			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			286308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				35517			
		ИТОГО:				286308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе :							
		Накладные расходы				89426			
		Сметная прибыль				21208			
		Итого с временными		3,10%	8876	295184			
		Итого с зимними удорожаниями		2,20%	6494	301678			
		Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				319760			
		Итого с НДС		12%	38371	358131			
		Итого с НДС с К=0,90000004		12%	34534	322318			

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"

_____ Турсынханов К.Т.

БИН 191040002322

Подрядчик

Директор ТОО "Теплоэнергострой"

_____ Шиктыбаев Б.Т.

БИН/ИИН 080640006551

Технадзор

Директор ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

БИН/ИИН 990540001085

Эксперт

_____ Малгажинов М.А.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство котельной с устройствам газопровода для здания центральной районной больницы и домоз по улице Спамбетова, город Зайсан Восточно-Казахстанской области

Объект Площадка с блочной котельной

Договор подряда (контракт) № 94 от 31. 07.2019 г.

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ № 9 за декабрь 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, ч рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, ч рабочих, обслуживан машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Площадка с блочной котельной Добавить по техническому решению.								
		РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ								
		БЛОЧНАЯ КОТЕЛЬНАЯ								
		Добавить								
		Фундамент дымовой трубы								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**11-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	9,75	90,50	83,81	882	817	219	0,01	
		м3 грунта		6,68	24,05	65	234	59,1	0,02	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	0,0866	750,750	65,00			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1882					
1.3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	0,1882		817,00			
		Накладные расходы -		*22,51*		*219*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18,16*				*177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,35*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,04*		*88*				
		Сметная стоимость				*1190*				
2	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**12-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	9,75	128,24	53,33	1250	520	645	0,11	
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	730	238	59,1	0,03	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	1,0500	693,260	730,00			
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,2559					
2.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	0,2559		508,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
2.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	1,0200		12,00			
		Накладные расходы -		*66,16*		*645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,69*				*572*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,48*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,55*		*152*				
		Сметная стоимость				*2047*				
3	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5**	**15-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**12,25**	**372,93**	**5,47**	**4568**	**67**	**819**	**0,11**	
		м2 поверхности		**97,36**	**0,93**	**1193**	**11**	**50,8**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	1,3000	918,750	1193,00			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0123					
3.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,1194		44,00			
3.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0123		23,00			
3.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,20	14,7000	212,160	3119,00			
3.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0010	117231,740	115,00			
3.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0015	51147,900	75,00			
		Накладные расходы -		*66,84*		*819*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*49,93*				*612*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,91*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,18*		*431*				
		Сметная стоимость				*5818*				
4	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**17-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**8,15**	**23181,70**	**430,05**	**188931**	**3505**	**21778**	**4,05**	
		м3		**3303,91**	**155,29**	**26927**	**1266**	**48,5**	**0,15**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,05	33,0100	815,780	26927,00			
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	1,1900					
4.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0220		77,00			
4.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	1,3900		39,00			
4.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0595		195,00			
4.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,9780		2914,00			
4.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,1100		5,00			
4.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	0,1646		22,00			
4.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1345		253,00			
4.10	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	8,2700	18300,200	151384,00			
4.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,40	3,2600	66,300	216,00			
4.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0065	20588,880	134,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.13	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0163	26053,160	425,00		
4.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0562	26053,160	1465,00		
4.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0037	17714,810	66,00		
4.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	3,0200	196,570	593,00		
4.17	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,01	0,0823	6598,380	543,00		
4.18	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0003	197175,180	64,00		
4.19	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,0562	14304,560	804,00		
4.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,2394	25,000	6,00		
4.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,50	4,0300	693,590	2798,00		
		Накладные расходы -		*2672,09*		*21778*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1677,71*				*13673*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*994,38*				*8104*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2068,30*		*16857*			
		Сметная стоимость				*227565*			
5	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**18-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,20587**	**216467,32**	**--**	**44564**	**--**	**1783**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8658,69*		*1783*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8658,69*				*1783*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18010,08*		*3708*			
		Сметная стоимость				*50054*			
		Фундамент расчалок дымовой трубы - 3 шт							
6	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**7,2**	**90,50**	**83,81**	**652**	**603**	**162**	**0,01**
		м3 грунта		**6,68**	**24,05**	**48**	**173**	**59,1**	**0,02**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	0,0639	750,750	48,00
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1390		
6.3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	0,1390		603,00
		Накладные расходы -		*22,51*		*162*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18,16*			*131*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,35*			*31*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,04*		*65*	
		Сметная стоимость				*879*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	7,2	128,24	53,33	923	384	476	0,11
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	539	176	59,1	0,03
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	0,7776	693,160	539,00		
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,1890				
7.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	0,1890		375,00		
7.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	0,7560		9,00		
		Накладные расходы -		*66,16*		*476*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,69*				*423*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,48*				*54*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,55*		*112*			
		Сметная стоимость				*1511*			
8	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	0,5	650,76	--	325	--	213	0,89
		м3 грунта		650,76	--	325	--	59,1	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,89	0,4425	734,460	325,00		
		Накладные расходы -		*426,01*		*213*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*384,60*				*192*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,41*				*21*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,14*		*43*			
		Сметная стоимость				*581*			
9	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	0,5	2037,89	--	1019	--	41	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,52*		*41*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,52*				*41*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,55*		*85*			
		Сметная стоимость				*1145*			
10	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	0,66	219,76	23,15	145	15	32	0,07
		м2 площади уплотнения		55,08	8,17	36	5	60,9	0,01
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,07	0,0449	800,960	36,00		
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0058				
10.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0022		8,00		
10.4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0006		2,00		
10.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00	0,0030		6,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,0061		0,07		
10.7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,05	0,0337	2773,850	93,00		
10.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0015	25,000	0,04		
		Накладные расходы -		*48,85*		*32*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38,52*				*25*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,33*				*7*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,49*		*14*			
		Сметная стоимость				*191*			
11	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**10,26**	**20927,61**	**675,01**	**214717**	**6926**	**26484**	**3,94**
		м3		**3214,17**	**243,74**	**32977**	**2501**	**48,5**	**0,23**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,94	40,4200	815,770	32977,00		
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	2,3400				
11.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0277		97,00		
11.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	2,1500		61,00		
11.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,1077		354,00		
11.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,20	2,0500		6114,00		
11.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,1129		5,00		
11.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1570		295,00		
11.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,4700	15884,860	166238,00		
11.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,40	4,1000	66,300	272,00		
11.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0082	20588,880	169,00		
11.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0205	26053,160	535,00		
11.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0708	26053,160	1844,00		
11.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0051	17714,810	91,00		
11.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	3,8000	196,570	746,00		
11.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,01	0,0575	6598,380	379,00		
11.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,0708	14304,560	1013,00		
11.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,1795	25,000	4,00		
11.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,50	5,0800	693,590	3523,00		
		Накладные расходы -		*2581,27*		*26484*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1677,09*				*17207*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*904,19*				*9277*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1880,71*		*19296*			
		Сметная стоимость				*260497*			
12	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	0,03072	205913,39	887,11	6326	27	1046	58,00
		т		50815,54	381,94	1561	12	48,5	0,36
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	58,00	1,7800	876,100	1561,00		
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0111				
12.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0046		15,00		
12.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0065		12,00		
12.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0307	154210,740	4737,00		
		Накладные расходы -		*34060,55*		*1046*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*24830,78*				*763*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9229,77*				*284*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19197,92*		*590*			
		Сметная стоимость				*7962*			
		Приямок в котельной для ввода инженерных коммуникаций							
13	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	7,12	90,50	83,81	644	597	160	0,01
		м3 грунта		6,68	24,05	48	171	59,1	0,02
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	0,0632	759,190	48,00		
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1374				
13.3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	0,1374		597,00		
		Накладные расходы -		*22,51*		*160*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18,16*				*129*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,35*				*31*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,04*		*64*			
		Сметная стоимость				*869*			
14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	7,12	128,24	53,33	913	380	471	0,11
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	533	174	59,1	0,03
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	0,7690	693,140	533,00		
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,1869				
14.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	0,1869		371,00		
14.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	0,7476		9,00		
		Накладные расходы -		*66,16*		*471*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,69*				*418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,48*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,55*		*111*				
		Сметная стоимость				*1495*				
15	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	0,32	650,76	--	208	--	136	0,89	
		м3 грунта		650,76	--	208	--	59,1	--	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,89	0,2832	734,460	208,00			
		Накладные расходы -		*426,01*		*136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*384,60*				*123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,41*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,14*		*28*				
		Сметная стоимость				*372*				
16	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	0,32	2037,89	--	652	--	26	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*81,52*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,52*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,55*		*54*				
		Сметная стоимость				*732*				
17	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**. Уплотнение щебнем**	3,2	219,76	23,15	703	74	156	0,07	
		м2 площади уплотнения		55,08	8,17	176	26	60,9	0,01	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,07	0,2179	807,640	176,00			
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0282					
17.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0106		37,00			
17.4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0029		8,00			
17.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00	0,0147		29,00			
17.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,0298		0,34			
17.7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,05	0,1632	2773,850	453,00			
17.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0070	25,000	0,18			
		Накладные расходы -		*48,85*		*156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38,52*				*123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,33*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,49*		*69*				
		Сметная стоимость				*928*				
18	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	0,5	20927,61	675,01	10464	338	1291	3,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		м3		3214,17	243,74	1607	122	48,5	0,23	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,94	1,9700	815,740	1607,00			
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,1143					
18.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0014		5,00			
18.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,1050		3,00			
18.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0053		17,00			
18.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,20	0,1000		298,00			
18.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0055		0,24			
18.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0077		14,00			
18.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5100	15884,860	8101,00			
18.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,40	0,2000	66,300	13,00			
18.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0004	20588,880	8,00			
18.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0010	26053,160	26,00			
18.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0034	26053,160	90,00			
18.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0003	17714,810	4,00			
18.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,1850	196,570	36,00			
18.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,01	0,0028	6598,380	18,00			
18.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,0034	14304,560	49,00			
18.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,0088	25,000	0,22			
18.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,50	0,2475	693,590	172,00			
		Накладные расходы -		*2581,27*		*1291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1677,09*				*839*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*904,19*				*452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1880,71*		*940*				
		Сметная стоимость				*12695*				
19	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**2,35**	**6226,81**	**1585,10**	**14633**	**3725**	**4941**	**3,72**	
		м3 кладки		**3099,24**	**408,70**	**7283**	**960**	**50,8**	**0,44**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,72	8,7400	833,100	7283,00			
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	1,0300					
19.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	1,0300		3725,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	0,2585	13937,060	3603,00			
19.5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0012	17483,380	21,00			
19.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,0611	25,000	2,00			
		Накладные расходы -		*2102,39*		*4941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1782,03*				*4188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*320,35*				*753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*666,34*		*1566*				
		Сметная стоимость				*21140*				
20	**21-030302-0214 РСНБ РК 2015**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	**317**	**104,50**	**--**	**33127**	**--**	**1325**	**--**	
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*4,18*		*1325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,18*				*1325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,69*		*2756*				
		Сметная стоимость				*37208*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**525648**	**17978**			
			Тенге			**74259**	**6069**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**525648**				
		Материалы -	Тенге			**354050**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**80328**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**79362**				
		Накладные расходы -	Тенге			**62205**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**39595**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**22610**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**47028**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**634880**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80328**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**634880**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80328**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**525648**	**17978**			
			Тенге			**74259**	**6069**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**525648**				
		Материалы -	Тенге			**354050**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**80328**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**79362**				
		Накладные расходы -	Тенге			**62205**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**39595**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**22610**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**47028**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			634880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				80328			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			634880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				80328			

ИТОГО:			634880
В том числе :			
Накладные расходы			62205
Сметная прибыль			47028
Итого с временными	3,10%	19681	654561
Итого с зимними удорожаниями	2,20%	14400	668961
Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383			709057
Итого с НДС	12%	85087	794144
Итого с НДС с К=0,90000004	12%	76578	714730

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"

_____Турсынханов К.Т.

БИН 191040002328

Подрядчик

Директор ТОО "Теплоэнергострой"

_____Шиктыбаев Б.Т.

БИН/ИИН 080640006551

Технадзор

Директор ТОО "VK ETNA"

_____Каребаева Ж.А.

БИН/ИИН 990540001085

Эксперт

_____Малгажинов М.А.