Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство котельной с устройствам газопровода для здания центральной районной больницы и домов по улице Спамбетова, город Зайсан Восточно-Казахстанской области

Объект Наружные сети водопровода и канализации

Договор подряда (контракт) № 94 от 31. 07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 22 за декабрь 2019 г.

Форма 2В

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит / рабочих, обслужив машины: на един.	вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		Локальная смета № 6-3-1 Наружные сети водопровода и канализации								
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
		Земельные работы								
1	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**3-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** м3 грунта	50,33	22,95	22,95	1155	1155	313	--	
				--	8,62	--	434	59,1	0,01	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4057					
1.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,4057		1155,00			
		Накладные расходы -		*6,22*		*313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,10*				*256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,12*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,33*		*117*				
		Сметная стоимость				*1585*				
2	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**4-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** м3 уплотненного грунта	50,33	128,24	53,33	6455	2684	3330	0,11	
				74,92	24,38	3771	1227	59,1	0,03	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	5,4400	693,750	3771,00			
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1,3200					
2.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	1,3200		2623,00			
2.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	5,2800		61,00			
		Накладные расходы -		*66,16*		*3330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,69*				*2954*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,48*				*376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,55*		*783*				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость				*10568*	
		Укладка водопровода					
3	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**7-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**0,051**	**44946,63**	**--**	**2292**	**-**
		км трубопровода		**42370,08**	**--**	**2161**	**-**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	51,50	2,6300	822,770	2161,00
3.2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0000	426632,810	13,00
3.3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,80	0,6018	197,020	119,00
		Накладные расходы -		*29162,16*		*1487*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*26311,82*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2850,34*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5928,70*		*302*	
		Сметная стоимость				*4082*	
		Фитинги					
4	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**8-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**5**	**903,76**	**541,04**	**4519**	**2705**
		шт.		**362,72**	**186,29**	**1814**	**931**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,41	2,0700	876,330	1814,00
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	1,1300		
4.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,22	1,1200		2681,00
4.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,00	0,0050		15,00
4.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0050		9,00
		Накладные расходы -		*390,72*		*1954*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*340,93*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*49,79*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,56*		*518*	
		Сметная стоимость				*6990*	
5	**23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**9-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**2**	**911,50**	**--**	**1823**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,46*		*73*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,46*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,84*		*152*	
		Сметная стоимость				*2048*	
6	**23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**10-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**3**	**881,45**	**--**	**2644**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		Накладные расходы -		*35,26*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35,26*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,34*		*220*				
		Сметная стоимость				*2970*				
7	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**11-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**								
		шт.	**2**	**1715,19**	**--**	**3430**	**--**	**137**	**--**	
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*68,61*		*137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68,61*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,70*		*285*				
		Сметная стоимость				*3853*				
8	23-020103-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**12-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 110 ГОСТ 12816-80**								
		шт.	**2**	**3282,55**	**--**	**6565**	**--**	**263**	**--**	
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*131,30*		*263*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*131,30*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,11*		*546*				
		Сметная стоимость				*7374*				
9	23-020103-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**13-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**								
		шт.	**3**	**1705,99**	**--**	**5118**	**--**	**205**	**--**	
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*68,24*		*205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68,24*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,94*		*426*				
		Сметная стоимость				*5749*				
10	23-020103-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**14-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**								
		шт.	**3**	**2377,79**	**--**	**7133**	**--**	**285**	**--**	
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*95,11*		*285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*95,11*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,83*		*593*				
		Сметная стоимость				*8012*				
		Запорная арматура								
11	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	**15-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**								
		задвижка или клапан	**2**	**935,71**	**18,80**	**1871**	**38**	**1058**	**0,88**	
				752,07	**9,29**	**1504**	**19**	**62,1**	**0,01**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,88	1,7600	854,550	1504,00			
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0200					
11.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0200		38,00			
11.4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0016	179522,730	287,00			
11.5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,1000	424,320	42,00			
		Накладные расходы -		*529,15*		*1058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*472,81*				*946*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,34*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,19*		*234*				
		Сметная стоимость				*3164*				
12	**23-040102-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**16-Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**2**	**18222,62**	**--**	**36445**	**--**	**1458**	**--**	
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*728,90*		*1458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*728,90*				*1458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1516,12*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40935*				
13	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**18-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**0,001**	**310094,56**	**91024,48**	**310**	**91**	**174**	**247,00**	
		км трубопровода		**218975,38**	**31952,23**	**219**	**32**	**62,1**	**38,24**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	247,00	0,2470	886,640	219,00			
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	0,0382					
13.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,30	0,0343		82,00			
13.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,0005		2,00			
13.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20,00	0,0200		2,00			
13.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,0023		3,00			
13.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,10	0,0011		2,00			
13.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0004	215,220	0,09			
		Накладные расходы -		*174462,87*		*174*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*155826,05*				*156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18636,82*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38764,59*		*39*				
		Сметная стоимость				*523*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
14	23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**21-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	1	**865,27**	--	**865**	--	**35**	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*34,61*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34,61*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,99*		*72*				
		Сметная стоимость				*972*				
15	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	**22-Гидранты пожарные. Установка**	1	**2147,52**	**122,04**	**2148**	**122**	**1087**	**1,82**	
		шт.		**1497,35**	**52,78**	**1497**	**53**	**62,1**	**0,05**	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,82	1,8200	822,530	1497,00
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,0500		
15.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0200		66,00
15.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,0300		56,00
15.5	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0028	179522,730	503,00
15.6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,0600	424,320	25,00

		Накладные расходы -		*1087,04*		*1087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*962,63*				*963*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*124,41*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,76*		*259*				
		Сметная стоимость				*3494*				
16	23-030103-0911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**23-Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85**	1	**49934,27**	--	**49934**	--	**1997**	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1997,37*		*1997*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1997,37*				*1997*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4154,53*		*4155*				
		Сметная стоимость				*56086*				
17	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**24-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,042	**979219,08**	**302962,00**	**41127**	**12724**	**13446**	**312,70**	
		т фасонных частей		**334488,94**	**100562,43**	**14049**	**4224**	**62,1**	**94,30**	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	312,70	13,1300	1069,720	14049,00
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,30	3,9600		
17.3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	3,8700		12551,00
17.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,0920		173,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,0038	197175,180	745,00		
17.6	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,00	0,0420	324022,380	13609,00		
		Накладные расходы -		*320142,34*		*13446*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*270166,90*				*11347*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*49975,44*				*2099*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103948,91*		*4366*			
		Сметная стоимость				*58939*			
18	**23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**25-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**1**	**2928,49**	**--**	**2928**	**--**	**117**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*117,14*		*117*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*117,14*				*117*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,65*		*244*			
		Сметная стоимость				*3289*			
19	**24-040207-5101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**28-Таблички**	**1**	**4177,94**	**--**	**4178**	**--**	**167**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*167,12*		*167*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*167,12*				*167*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347,60*		*348*			
		Сметная стоимость				*4693*			
		Колодцы 1500							
		КОЛОДЕЦ (1) Д1500 1 шт							
20	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**29-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**2,105**	**16681,78**	**6167,93**	**35115**	**12983**	**14978**	**8,86**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**7479,88**	**2504,03**	**15745**	**5271**	**62,1**	**2,22**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,86	18,6500	844,220	15745,00
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	4,6700		
20.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,0526		184,00
20.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,40	2,9500		9672,00
20.5	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	0,0674		9,00
20.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,02	0,0337		43,00
20.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,78	1,6400		3075,00
20.8	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,23	0,4757	2456,610	1169,00
20.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	0,2800	15884,860	4447,00
20.10	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0210	16518,930	348,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
20.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0084	20588,880	173,00			
20.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0002	17714,810	4,00			
20.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1684	196,570	33,00			
20.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0007	25,000	0,02			
20.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,2526	840,560	212,00			
		Накладные расходы -		*7115,28*		*14978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6200,00*				*13051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*915,27*				*1927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1903,76*		*4007*				
		Сметная стоимость				*54100*				
21	**21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**37-Лестницы стремянки**	**0,0194**	**339154,59**	**--**	**6580**	**--**	**263**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*13566,18*		*263*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13566,18*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28217,66*		*547*				
		Сметная стоимость				*7391*				
22	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**38-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**0,5626**	**69,94**	**1,04**	**39**	**1**	**11**	**0,03**	
		м2		**30,31**	**0,19**	**17**	**--**	**54,2**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	0,0166	1024,300	17,00			
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0001					
22.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,20			
22.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0001		0,00			
22.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,11			
22.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,0063		0,28			
22.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	0,0000	273897,540	2,00			
22.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0001	383230,470	19,00			
		Накладные расходы -		*19,99*		*11*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*16,53*				*9*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,46*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,19*		*4*				
		Сметная стоимость				*54*				
23	**11-130301-0909 РСНБ РК 2015 К=2**	**39-Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125**	**0,5626**	**527,16**	**2,03**	**297**	**1**	**22**	**0,04**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		31,54	0,56	18	--	54,2	--	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	0,0203	888,730	18,00			
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0003					
23.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,39			
23.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0001		0,00			
23.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0002		0,42			
23.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,0073		0,32			
23.7	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0001	376477,880	47,00			
23.8	22-040701-0901	Эмаль ХВ-125 для защитного покрытия металлических и деревянных поверхностей, серебристая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00	0,0003	892953,810	231,00			
		Накладные расходы -		*39,18*		*22*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*17,40*				*10*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,78*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,31*		*25*				
		Сметная стоимость				*345*				
24	**11-460302-0403 РСНБ РК 2015**	**40-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2**	**2**	**1493,26**	**617,24**	**2987**	**1234**	**1345**	**0,95**	
		отверст.		**876,02**	**283,95**	**1752**	**568**	**50,8**	**0,31**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,95	1,9100	918,430	1752,00			
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,6114					
24.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,31	0,6114		1214,00			
24.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,61	1,2200		21,00			
		Накладные расходы -		*672,57*		*1345*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*589,26*				*1179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*83,30*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,27*		*347*				
		Сметная стоимость				*4679*				
25	**11-061301-0308 РСНБ РК 2015**	**41-Бетонирование отверстий в стене из бетона В12,5**	**0,027**	**24361,84**	**2632,43**	**658**	**71**	**79**	**3,43**	
		м3		**2895,71**	**954,52**	**78**	**26**	**48,5**	**0,90**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,43	0,0926	842,240	78,00			
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,90	0,0242					
25.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,26			
25.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,19	0,0052		0,05			
25.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0004		1,00			
25.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,84	0,0226		67,00			
25.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,03	0,0008		0,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0011		2,00			
25.9	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0275	16580,830	457,00			
25.10	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,0012	26053,160	32,00			
25.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0003	26053,160	8,00			
25.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0000	17714,810	0,48			
25.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,27	0,0073	196,570	1,00			
25.14	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,03	0,0007	14304,560	10,00			
		Накладные расходы -		*2916,53*		*79*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867,36*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1049,17*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2182,27*		*59*				
		Сметная стоимость				*796*				
26	**11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**42-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм**	**2**	**4465,83**	**--**	**8932**	**--**	**2955**	**2,36**	
		1сальник		**2067,67**	**--**	**4135**	**--**	**60,4**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,36	4,7200	876,060	4135,00			
26.2	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,78	1,5600	122,290	191,00			
26.3	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00	0,0030	151315,350	460,00			
26.4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,80	13,6000	304,820	4146,00			
		Накладные расходы -		*1477,46*		*2955*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1248,87*				*2498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*228,59*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,46*		*951*				
		Сметная стоимость				*12838*				
		Хозяйственно-бытовая канализация								
		Земельные работы								
27	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**45-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**28,487314**	**22,95**	**22,95**	**654**	**654**	**177**	**--**	
		м3 грунта		**--**	**8,62**	**--**	**246**	**59,1**	**0,01**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
27.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,2296					
27.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,2296		654,00			
		Накладные расходы -		*6,22*		*177*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,10*				*145*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,12*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,33*		*66*				
		Сметная стоимость				*898*				
28	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**46-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**28,487314**	**128,24**	**53,33**	**3653**	**1519**	**1885**	**0,11**	
		м3 уплотненного грунта		**74,92**	**24,38**	**2134**	**695**	**59,1**	**0,03**	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	3,0800	693,620	2134,00
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,7478		
28.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	0,7478		1485,00
28.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	2,9900		34,00

		Накладные расходы -		*66,16*		*1885*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,69*				*1672*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,48*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,55*		*443*				
		Сметная стоимость				*5981*				
		Укладка канализации								
29	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**47-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**0,017**	**319551,52**	**91024,48**	**5432**	**1547**	**2972**	**247,00**	
		км трубопровода		**218975,38**	**31952,23**	**3723**	**543**	**62,1**	**38,24**	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	247,00	4,2000	886,640	3723,00
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	0,6501		
29.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,30	0,5831		1396,00
29.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,0088		26,00
29.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20,00	0,3400		40,00
29.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,0394		50,00
29.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,10	0,0187		35,00
29.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0075	215,220	2,00
29.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48,00	0,8160	197,020	161,00

		Накладные расходы -		*174841,15*		*2972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*155826,05*				*2649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19015,10*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39551,41*		*672*				
		Сметная стоимость				*9077*				
30	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**48-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**0,003**	**241644,66**	**63995,30**	**725**	**192**	**409**	**194,00**	
		км трубопровода		**174008,30**	**22355,33**	**522**	**67**	**62,1**	**26,83**	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество	Стоимость

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	194,00	0,5820	896,910	522,00			
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,0805					
30.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,60	0,0738		177,00			
30.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,0010		3,00			
30.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12,00	0,0360		4,00			
30.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,0042		5,00			
30.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0016		3,00			
30.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0013	215,220	0,28			
30.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18,00	0,0540	197,020	11,00			
		Накладные расходы -		*136485,27*		*409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*121941,82*				*366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14543,46*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30250,39*		*91*				
		Сметная стоимость				*1225*				
31	**23-010503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**49-Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**17,17**	**1185,88**	**--**	**20362**	**--**	**814**	**--**	
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*47,44*		*814*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47,44*				*814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,67*		*1694*				
		Сметная стоимость				*22871*				
32	**23-010503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**50-Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**3,03**	**547,65**	**--**	**1659**	**--**	**66**	**--**	
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*21,91*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,91*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,56*		*138*				
		Сметная стоимость				*1863*				
		Колодцы круглые Д1500 в кол-ве 1 шт (№1, №2)								
33	**11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**51-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**0,7**	**28812,18**	**7149,27**	**20169**	**5004**	**7571**	**13,87**	
		м3 конструкций колодца		**12151,05**	**2811,06**	**8506**	**1968**	**62,1**	**2,38**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	13,87	9,7100	876,160	8506,00			
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,38	1,6700					
33.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02	0,0126		44,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,89	1,3200		4337,00		
33.5	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	0,0210		3,00		
33.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,02	0,0105		13,00		
33.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,46	0,3227		607,00		
33.8	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,16	0,1120	2248,510	252,00		
33.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	0,2870	17263,690	4955,00		
33.10	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,08	0,0539	16518,930	890,00		
33.11	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00	0,0006	18215,280	10,00		
33.12	21-060510-1802	Опалубка стальная	т	0,00	0,0012	463211,170	551,00		
		Накладные расходы -		***10815,61***		***7571***			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***9291,47***				***6504***	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***1524,15***				***1067***	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3170,22***		***2219***			
		Сметная стоимость				***29959***			
34	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**58-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**0,3741**	**69,94**	**1,04**	**26**	**--**	**7**	**0,03**
		м2		**30,31**	**0,19**	**11**	**--**	**54,2**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего		
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	0,0110	996,740	11,00		
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0001				
34.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,13		
34.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0000		0,00		
34.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,07		
34.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,0042		0,19		
34.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	0,0000	273897,540	2,00		
34.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	383230,470	13,00		
		Накладные расходы -		***19,99***		***7***			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***16,53***				***6***	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***3,46***				***1***	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7,19***		***3***			
		Сметная стоимость				***36***			
35	**11-130301-0909 РСНБ РК 2015 К=2**	**59-Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125**	**0,3741**	**527,16**	**2,03**	**197**	**1**	**15**	**0,04**
		м2		**31,54**	**0,56**	**12**	**--**	**54,2**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего		
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	0,0135	891,030	12,00		
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0002				
35.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,26		
35.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0001		0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
35.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,28			
35.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,0049		0,21			
35.7	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0001	376477,880	31,00			
35.8	22-040701-0901	Эмаль ХВ-125 для защитного покрытия металлических и деревянных поверхностей, серебристая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00	0,0002	892953,810	154,00			
		Накладные расходы -		***39,18***		***15***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***17,40***				***7***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***21,78***				***8***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***45,31***		***17***				
		Сметная стоимость				***229***				
36	**11-460302-0403 РСНБ РК 2015**	**60-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2**	**2**	**1493,26**	**617,24**	**2987**	**1234**	**1345**	**0,95**	
		отверст.		**876,02**	**283,95**	**1752**	**568**	**50,8**	**0,31**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,95	1,9100	918,430	1752,00			
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,6114					
36.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,31	0,6114		1214,00			
36.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,61	1,2200		21,00			
		Накладные расходы -		***672,57***		***1345***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***589,26***				***1179***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***83,30***				***167***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***173,27***		***347***				
		Сметная стоимость				***4679***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**291413**	**43963**			
			Тенге			**63419**	**16871**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**282481**				
	Материалы -		Тенге			**29569**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**76155**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**149666**				
		Накладные расходы -	Тенге			**59653**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**46494**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**13159**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**27371**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**369505**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76155**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**8932**				
	Материалы -		Тенге			**4796**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4135**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2955**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2498**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					457		
		Сметная прибыль -	Тенге			951				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				4135			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			382343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				80290			

ИТОГО:			382343
В том числе :			
Накладные расходы			62608
Сметная прибыль			28322
Итого с временными	3,10%	11853	394196
Итого с зимними удорожаниями	2,20%	8672	402868
Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383			427015
Итого с НДС	12%	51242	478257
Итого с НДС с К=0,90000004	12%	46118	430431

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"

_____Турсынханов К.Т.

БИН 191040002322

Подрядчик

Директор ТОО "Теплоэнергострой"

_____Шиктыбаев Б.Т.

БИН/ИИН 080640006551

Технадзор

Директор ТОО "VK ETNA"

_____Каребаева Ж.А.

БИН/ИИН 990540001085

Эксперт

_____Малгажинов М.А.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство котельной с устройствам газопровода для здания центральной районной больницы и домов по улице Спамбетова, город Зайсан Восточно-Казахстанской области

Объект Наружные сети водопровода и канализации

Договор подряда (контракт) № 94 от 31. 07.2019 г.

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ № 23 за декабрь 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, ч рабочих-строител / рабочих, обслуживан машины: на един.	всег
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-3-1 Наружные сети водопровода и канализации Добавить по техническому решению								
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
		Водомерный узел								
1	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**1**	**402,52**	**18,80**	**403**	**19**	**256**	**0,41**	
		счетчик (водомер)		**372,01**	**9,29**	**372**	**9**	**60,4**	**0,01**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,41	0,4100	907,320	372,00			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0100					
1.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0100		19,00			
1.4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,0100	304,820	3,00			
1.5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,0100	371,520	4,00			
1.6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,0200	247,080	5,00			
1.7	23-030301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1,00	1,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*255,62*		*256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*230,31*				*230*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,31*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,65*		*53*				
		Сметная стоимость				*711*				
2	**23-030301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	**1**	**17004,26**	**--**	**17004**	**--**	**680**	**--**	
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*680,17*		*680*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*680,17*				*680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1414,75*		*1415*				
		Сметная стоимость				*19099*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
3	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	1	12792,32	109,03	12792	109	974	0,77	
		фильтр		700,93	34,77	701	35	60,4	0,04	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,77	0,7725	907,440	701,00			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,0371					
3.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0010		3,00			
3.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,29	0,2863		38,00			
3.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0360		68,00			
3.6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	195385,080	14,00			
3.7	23-051208-0101	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,00	1,0000	11968,680	11969,00			
		Накладные расходы -		*973,83*		*974*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*444,36*				*444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*529,47*				*529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1101,29*		*1101*				
		Сметная стоимость				*14867*				
4	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	1	21387,90	--	21388	--	1031	0,30	
		кран		278,66	--	279	--	60,4	--	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,30	0,3000	930,000	279,00			
4.2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,0100	304,820	3,00			
4.3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,0100	371,520	4,00			
4.4	23-030103-0301	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2,00	2,0000	86,700	173,00			
4.5	23-030103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	20,00	20,0000	958,800	19176,00			
4.6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,0200	247,080	5,00			
4.7	23-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	2,0000	874,070	1748,00			
		Накладные расходы -		*1030,56*		*1031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*168,31*				*168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*862,25*				*862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1793,48*		*1793*				
		Сметная стоимость				*24212*				
5	23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	1	6880,24	--	6880	--	275	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*275,21*		*275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*275,21*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*572,44*		*572*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7728*				
6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство основания под трубопроводы**	5,1	926,40	122,60	4725	625	2944	1,02	
		м3		803,80	32,51	4099	166	62,1	0,04	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,02	5,2000	787,970	4099,00			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,1785					
6.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04	0,1785		625,00			
		Накладные расходы -		*577,18*		*2944*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*519,35*				*2649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57,83*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,29*		*613*				
		Сметная стоимость				*8282*				
7	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный**	5,61	2248,51	--	12614	--	505	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*89,94*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*89,94*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,08*		*1049*				
		Сметная стоимость				*14168*				
8	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	10,7	650,76	--	6963	--	4558	0,89	
		м3 грунта		650,76	--	6963	--	59,1	--	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,89	9,4700	735,310	6963,00			
		Накладные расходы -		*426,01*		*4558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*384,60*				*4115*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,41*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,14*		*922*				
		Сметная стоимость				*12443*				
9	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный**	11,77	2248,51	--	26465	--	1059	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*89,94*		*1059*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*89,94*				*1059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,08*		*2202*				
		Сметная стоимость				*29725*				
		Укладка канализации								
10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство основания под трубопроводы**	2,7	926,40	122,60	2501	331	1558	1,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		м3		**803,80**	**32,51**	**2170**	**88**	**62,1**	**0,04**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,02	2,7500	787,940	2170,00			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,0945					
10.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04	0,0945		331,00			
		Накладные расходы -		***577,18***		***1558***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***519,35***				***1402***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***57,83***				***156***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,29***		***325***				
		Сметная стоимость				***4384***				
11	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный**	**2,97**	**2248,51**	**--**	**6678**	**--**	**267**	**--**	
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		***89,94***		***267***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***89,94***				***267***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***187,08***		***556***				
		Сметная стоимость				***7501***				
12	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**7-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**7,538**	**650,76**	**--**	**4905**	**--**	**3211**	**0,89**	
		м3 грунта		**650,76**	**--**	**4905**	**--**	**59,1**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,89	6,6700	735,260	4905,00			
		Накладные расходы -		***426,01***		***3211***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***384,60***				***2899***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***41,41***				***312***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,14***		***649***				
		Сметная стоимость				***8766***				
13	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный**	**8,2918**	**2248,51**	**--**	**18644**	**--**	**746**	**--**	
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		***89,94***		***746***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***89,94***				***746***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***187,08***		***1551***				
		Сметная стоимость				***20941***				
14	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**0,004**	**241644,66**	**63995,30**	**967**	**256**	**546**	**194,00**	
		км трубопровода		**174008,30**	**22355,33**	**696**	**89**	**62,1**	**26,83**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
№ п.п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	194,00	0,7760	896,910	696,00			
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,1073					
14.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,60	0,0984		236,00			
14.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,0013		4,00			
14.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12,00	0,0480		6,00			
14.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,0056		7,00			
14.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0021		4,00			
14.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0018	215,220	0,38			
14.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18,00	0,0720	197,020	14,00			
		Накладные расходы -		*136485,27*		*546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*121941,82*				*488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14543,46*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30250,39*		*121*				
		Сметная стоимость				*1634*				
15	**23-010503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**4,04**	**547,65**	**--**	**2213**	**--**	**89**	**--**	
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*21,91*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,91*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,56*		*184*				
		Сметная стоимость				*2486*				
16	**23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**1**	**6880,24**	**--**	**6880**	**--**	**275**	**--**	
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*275,21*		*275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*275,21*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*572,44*		*572*				
		Сметная стоимость				*7728*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**152022**	**1340**			
			Тенге			**20186**	**387**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**117440**				
	Материалы -		Тенге			**15**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19177**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**97379**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16713**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11553**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5160**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10732**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**144885**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				19177			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			34583				
Материалы -			Тенге			33103				
Всего заработная плата -			Тенге				1396			
Сдача и испытание -			Тенге			24				
		Накладные расходы -	Тенге			2260				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					843		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1417		
		Сметная прибыль -	Тенге			2947				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			39790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1396			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			184675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				20573			

ИТОГО:			184675
В том числе :			
Накладные расходы			18973
Сметная прибыль			13680
Итого с временными	3,10%	5725	190400
Итого с зимними удорожаниями	2,20%	4189	194589
Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383			206252
Итого с НДС	12%	24750	231002
Итого с НДС с К=0,90000004	12%	22275	207901

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"

_____ Турсынханов К.Т.

БИН 191040002322

Подрядчик

Директор ТОО "Теплоэнергострой"

_____ Шиктыбаев Б.Т.

БИН/ИИН 080640006551

Технадзор

Директор ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

БИН/ИИН 990540001085

Эксперт

_____ Малгажинов М.А.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство котельной с устройствам газопровода для здания центральной районной больницы и домов по улице Спамбетова, город Зайсан Восточно-Казахстанской области

Объект Наружные сети водопровода и канализации

Договор подряда (контракт) № 94 от 31. 07.2019 г.

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ № 24 за декабрь 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, ч рабочих-строител	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживан машины	
								%	на един.	все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-3-1 Наружные сети водопровода и канализации Исключить по техническому решению								
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
		Земельные работы								
1	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	6-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	24,442	577,06	--	14105	--	564	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*23,08*		*564*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,08*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,01*		*1173*				
		Сметная стоимость				*15843*				
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
		Запорная арматура								
2	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	36-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10022,14	--	10022	--	401	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*400,89*		*401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,89*				*401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,84*		*834*				
		Сметная стоимость				*11257*				
		Колодцы круглые Д1500 в кол-ве 1 шт (№1, №2)								
3	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	52-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	11685,63	--	11686	--	467	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*467,43*		*467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*467,43*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*972,24*		*972*				
		Сметная стоимость				*13126*				
4	**21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**53-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**2**	**8703,80**	**--**	**17408**	**--**	**696**	**--**	
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*348,15*		*696*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*348,15*				*696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*724,16*		*1448*				
		Сметная стоимость				*19553*				
5	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**54-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**1**	**6655,31**	**--**	**6655**	**--**	**266**	**--**	
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*266,21*		*266*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*266,21*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*553,72*		*554*				
		Сметная стоимость				*7475*				
6	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**55-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**1**	**2492,80**	**--**	**2493**	**--**	**100**	**--**	
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*99,71*		*100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99,71*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,40*		*207*				
		Сметная стоимость				*2800*				
7	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**56-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99**	**2**	**10022,14**	**--**	**20044**	**--**	**802**	**--**	
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*400,89*		*802*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,89*				*802*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,84*		*1668*				
		Сметная стоимость				*22513*				
8	**21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**57-Лестницы стремянки**	**0,0129**	**339154,59**	**--**	**4375**	**--**	**175**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*13566,18*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13566,18*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28217,66*		*364*				
		Сметная стоимость				*4914*				
9	**11-061301-0308 РСНБ РК 2015**	**61-Бетонирование отверстий в стене из бетона В12,5**	**0,0019**	**24361,84**	**2632,43**	**46**	**5**	**6**	**3,43**	
		м3		**2895,71**	**954,52**	**6**	**2**	**48,5**	**0,90**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,43	0,0065	920,670	6,00			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,90	0,0017					
9.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,02			
9.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,19	0,0004		0,00			
9.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0000		0,09			
9.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,84	0,0016		5,00			
9.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,03	0,0001		0,00			
9.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0001		0,15			
9.9	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0019	16580,830	32,00			
9.10	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,0001	26053,160	2,00			
9.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0000	26053,160	0,59			
9.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0000	17714,810	0,03			
9.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,27	0,0005	196,570	0,10			
9.14	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,03	0,0000	14304,560	0,68			
		Накладные расходы -		*2916,53*		*6*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867,36*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1049,17*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2182,27*		*4*				
		Сметная стоимость				*56*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**86834**	**5**			
			Тенге			**6**	**2**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**86834**				
	Материалы -		Тенге			**36**				
	Всего заработная плата -		Тенге				7			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**86787**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3477**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3473**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7225**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**97536**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				7			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**97536**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**86834**	**5**			
			Тенге			**6**	**2**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**86834**				
	Материалы -		Тенге			**36**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**86787**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3477**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3473**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7225**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**97536**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**97536**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7**			

ИТОГО:			97536
В том числе :			
Накладные расходы			3477
Сметная прибыль			7225
Итого с временными	3,10%	3024	100560
Итого с зимними удорожаниями	2,20%	2212	102772
Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383			108932
Итого с НДС	12%	13072	122004
Итого с НДС с К=0,90000004	12%	11765	109804

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"

_____ Турсынханов К.Т.

БИН 191040002322

Подрядчик

Директор ТОО "Теплоэнергострой"

_____ Шиктыбаев Б.Т.

БИН/ИИН 080640006551

Технадзор

Директор ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

БИН/ИИН 990540001085

Эксперт

_____ Малгажинов М.А.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство котельной с устройствам газопровода для здания центральной районной больницы и домов по улице Спамбетова, город Зайсан Восточно-Казахстанской области

Объект Благоустройство и озеленение территории

Договор подряда (контракт) № 94 от 31. 07.2019 г. Форма 2В

Акт приемки выполненных работ № 25 за декабрь 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, ч рабочих-строител / рабочих, обслуживак машины: на един.	всег
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-01-01 Благоустройство и озеленение территории								
1	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**1-Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**120**	**35,75**	**35,75**	**4290**	**4290**	**980**	**--**	
		м3		**--**	**10,96**	**--**	**1316**	**59,1**	**0,01**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,0600					
1.2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	1,0600		4290,00			
		Накладные расходы -		*8,17*		*980*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,48*				*778*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,69*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,51*		*422*				
		Сметная стоимость				*5692*				
2	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**2-Работа на отвале 1 группы грунтов**	**120**	**13,21**	**11,10**	**1585**	**1332**	**491**	**--**	
		м3		**2,05**	**3,75**	**246**	**450**	**59,1**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,3264	753,680	246,00			
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,3636					
2.3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00	0,0084		17,00			
2.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	0,3552		1315,00			
2.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0024	2773,850	7,00			
		Накладные расходы -		*4,09*		*491*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,43*				*411*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,67*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,38*		*166*				
		Сметная стоимость				*2242*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
3	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**3-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	**600**	**0,85**	**0,85**	**511**	**511**	**126**	**--**	
		м2		**--**	**0,29**	**--**	**172**	**59,1**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1380					
3.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	0,1380		511,00			
		Накладные расходы -		*0,21*		*126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,17*				*102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,04*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*51*				
		Сметная стоимость				*688*				
4	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**4-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**36,2**	**52,95**	**52,95**	**1917**	**1917**	**473**	**--**	
		м3 грунта		**--**	**17,82**	**--**	**645**	**59,1**	**0,01**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,5177					
4.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,5177		1917,00			
		Накладные расходы -		*13,07*		*473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,53*				*381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,54*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,28*		*191*				
		Сметная стоимость				*2581*				
5	**11-010105-0802 РСНБ РК 2015**	**5-Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**37,3**	**577,83**	**198,07**	**21553**	**7388**	**10897**	**0,48**	
		м3 грунта недобора		**379,05**	**58,66**	**14138**	**2188**	**59,1**	**0,05**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,48	17,9400	788,010	14138,00			
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	1,7600					
5.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,3723		1378,00			
5.4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,04	1,3800		6010,00			
5.5	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0013	20588,880	27,00			
		Накладные расходы -		*292,14*		*10897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*258,68*				*9649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*33,46*				*1248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,60*		*2596*				
		Сметная стоимость				*35046*				
6	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**6-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**120**	**58,09**	**58,09**	**6971**	**6971**	**1701**	**--**	
		м3 уплотненного грунта		**--**	**19,28**	**--**	**2314**	**59,1**	**0,02**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,8800					
6.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	1,7200		6354,00			
6.3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00	0,1644		116,00			
6.4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	0,1644		501,00			
		Накладные расходы -		*14,17*		*1701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,40*				*1367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,78*				*334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,78*		*694*				
		Сметная стоимость				*9366*				
		ТИП 1								
7	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**10-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**69**	**1645,09**	**20,77**	**113511**	**1433**	**29525**	**0,70**	
		м бортового камня		**569,41**	**7,97**	**39290**	**550**	**60,3**	**0,01**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	48,1600	815,790	39290,00			
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4485					
7.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,4209		1381,00			
7.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0276		52,00			
7.5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,06	4,0700	17263,690	70280,00			
7.6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0414	16518,930	684,00			
7.7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,1173	14396,020	1689,00			
7.8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,6900	196,570	136,00			
		Накладные расходы -		*427,89*		*29525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*348,16*				*24023*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,73*				*5501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,84*		*11443*				
		Сметная стоимость				*154479*				
8	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**11-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**2,585**	**42329,50**	**--**	**109422**	**--**	**4377**	**--**	
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*1693,18*		*4377*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1693,18*				*4377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3521,81*		*9104*				
		Сметная стоимость				*122903*				
9	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**12-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**0,224**	**42329,50**	**--**	**9482**	**--**	**379**	**--**	
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1693,18*		*379*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1693,18*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3521,81*		*789*				
		Сметная стоимость				*10650*				
		ТИП 2								
10	**11-010105-0102 РСНБ РК 2015**	**13-Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2**	**63**	**144,91**	**142,10**	**9129**	**8953**	**2496**	**--**	
		м3 грунта		**2,81**	**52,21**	**177**	**3289**	**59,1**	**0,04**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,2350	753,220	177,00			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	2,7800					
10.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,7434		2753,00			
10.4	31-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,02	1,0200		6200,00			
		Накладные расходы -		*39,61*		*2496*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,52*				*2049*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,10*				*447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,76*		*930*				
		Сметная стоимость				*12555*				
11	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**14-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**63**	**128,24**	**53,33**	**8079**	**3359**	**4168**	**0,11**	
		м3 уплотненного грунта		**74,92**	**24,38**	**4720**	**1536**	**59,1**	**0,03**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	6,8000	693,710	4720,00			
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1,6500					
11.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	1,6500		3284,00			
11.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	6,6200		76,00			
		Накладные расходы -		*66,16*		*4168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,69*				*3697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,48*				*471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,55*		*980*				
		Сметная стоимость				*13227*				
12	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**15-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**63**	**940,09**	**828,71**	**59226**	**52209**	**13098**	**0,14**	
		м3 материала основания в плотном теле		**111,38**	**160,18**	**7017**	**10092**	**60,3**	**0,14**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	9,0700	773,480	7017,00			
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	9,0100					
12.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,02	0,9765		6179,00			
12.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05	3,0000		10504,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,07	4,4600		33546,00			
12.6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01	0,5733		1980,00			
		Накладные расходы -		*207,91*		*13098*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*163,75*				*10316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,15*				*2782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,84*		*5786*				
		Сметная стоимость				*78110*				
13	**21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**16-Вода техническая**	**4,41**	**25,00**	**--**	**110**	**--**	**4**	**--**	
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*1,00*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,00*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,08*		*9*				
		Сметная стоимость				*124*				
14	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**17-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**63**	**2037,89**	**--**	**128387**	**--**	**5135**	**--**	
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*81,52*		*5135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,52*				*5135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,55*		*10682*				
		Сметная стоимость				*144204*				
15	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**18-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**350**	**775,46**	**163,23**	**271410**	**57131**	**27805**	**0,03**	
		м2 основания		**26,01**	**51,21**	**9102**	**17924**	**60,3**	**0,04**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	11,5500	788,050	9102,00			
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	15,5300					
15.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00	0,1260		797,00			
15.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	1,3900		4879,00			
15.5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	0,8225		3045,00			
15.6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01	3,7100		11577,00			
15.7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,02	8,3700		33143,00			
15.8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	0,9100		3143,00			
15.9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00	0,1995		546,00			
15.10	21-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02	5,2500	3287,250	17258,00			
15.11	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,19	66,1500	2836,840	187657,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	10,5000	25,000	263,00			
		Накладные расходы -		*79,44*		*27805*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,56*				*16297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,88*				*11508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,39*		*23937*				
		Сметная стоимость				*323152*				
16	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**19-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**236,6**	**1873,23**	**68,24**	**443206**	**16145**	**25350**	**0,03**	
		м2 покрытия		**31,21**	**20,16**	**7384**	**4769**	**60,3**	**0,02**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	7,9500	928,830	7384,00			
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	3,9700					
16.3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00	0,8210		2562,00			
16.4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01	2,3900		9468,00			
16.5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	0,0923		319,00			
16.6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	0,3312		31,00			
16.7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00	0,6625		3761,00			
16.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0024		4,00			
16.9	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,09	21,8900	19150,710	419123,00			
16.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,0015	205870,680	302,00			
16.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00	0,0026	98398,230	251,00			
		Накладные расходы -		*107,14*		*25350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,97*				*7328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76,17*				*18021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,43*		*37484*				
		Сметная стоимость				*506040*				
17	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**20-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**236,6**	**889,54**	**0,06**	**210466**	**15**	**8468**	**--**	
		м2 покрытия		**0,33**	**--**	**79**	**--**	**60,3**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,0852	927,490	79,00			
17.2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	0,1609		15,00			
17.3	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,05	10,9800	19150,710	210241,00			
17.4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00	0,0013	98398,230	130,00			
		Накладные расходы -		*35,79*		*8468*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,20*				*48*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35,59*				*8421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,03*		*17515*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		Сметная стоимость				*236449*				
18	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**21-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**236,6**	**487,86**	**68,39**	**115427**	**16182**	**12248**	**0,03**	
		м2 покрытия		**31,21**	**20,22**	**7384**	**4784**	**60,3**	**0,02**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	7,9500	928,830	7384,00			
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	3,9800					
18.3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00	0,8210		2562,00			
18.4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01	2,3900		9468,00			
18.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0071		23,00			
18.6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	0,0923		319,00			
18.7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	0,3312		31,00			
18.8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00	0,6625		3761,00			
18.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0095		18,00			
18.10	43010-9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	т	0,10	22,8600	3963,000	90577,00			
18.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,0015	205870,680	302,00			
18.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0355	20588,880	731,00			
18.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00	0,0026	98398,230	251,00			
		Накладные расходы -		*51,77*		*12248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*31,01*				*7338*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,75*				*4911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,17*		*10214*				
		Сметная стоимость				*137889*				
19	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**22-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**236,6**	**96,38**	**0,03**	**22804**	**8**	**937**	**--**	
		м2 покрытия		**0,17**	**--**	**40**	**--**	**60,3**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,0426	939,230	40,00			
19.2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	0,0852		8,00			
19.3	43010-9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	т	0,02	5,7300	3963,000	22691,00			
19.4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00	0,0007	98398,230	65,00			
		Накладные расходы -		*3,96*		*937*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,10*				*24*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,86*				*913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,03*		*1899*				
		Сметная стоимость				*25640*				
		ТИП 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	**11-010105-0102 РСНБ РК 2015**	**23-Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2**	**30,75**	**144,91**	**142,10**	**4456**	**4370**	**1218**	**--**	
		м3 грунта		**2,81**	**52,21**	**86**	**1606**	**59,1**	**0,04**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,1147	749,800	86,00			
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	1,3600					
20.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,3628		1343,00			
20.4	31-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,02	0,4981		3026,00			
		Накладные расходы -		***39,61***		***1218***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***32,52***				***1000***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***7,10***				***218***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,76***		***454***				
		Сметная стоимость				***6128***				
21	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**24-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**30,75**	**128,24**	**53,33**	**3943**	**1640**	**2035**	**0,11**	
		м3 уплотненного грунта		**74,92**	**24,38**	**2304**	**750**	**59,1**	**0,03**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	3,3200	693,770	2304,00			
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,8072					
21.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	0,8072		1603,00			
21.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	3,2300		37,00			
		Накладные расходы -		***66,16***		***2035***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***58,69***				***1805***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***7,48***				***230***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15,55***		***478***				
		Сметная стоимость				***6456***				
22	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**25-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**30,75**	**940,09**	**828,71**	**28908**	**25483**	**6393**	**0,14**	
		м3 материала основания в плотном теле		**111,38**	**160,18**	**3425**	**4926**	**60,3**	**0,14**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	4,4300	773,490	3425,00			
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	4,4000					
22.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,02	0,4766		3016,00			
22.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05	1,4600		5127,00			
22.5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,07	2,1800		16373,00			
22.6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01	0,2798		967,00			
		Накладные расходы -		***207,91***		***6393***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***163,75***				***5035***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***44,15***				***1358***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,84*		*2824*				
		Сметная стоимость				*38125*				
23	**21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**26-Вода техническая**	**2,1525**	**25,00**	**--**	**54**	**--**	**2**	**--**	
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*1,00*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,00*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,08*		*4*				
		Сметная стоимость				*61*				
24	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**27-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**30,75**	**2037,89**	**--**	**62665**	**--**	**2507**	**--**	
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*81,52*		*2507*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,52*				*2507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,55*		*5214*				
		Сметная стоимость				*70385*				
25	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**28-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**205**	**775,46**	**163,23**	**158969**	**33462**	**16286**	**0,03**	
		м2 основания		**26,01**	**51,21**	**5331**	**10499**	**60,3**	**0,04**	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	6,7600	788,030	5331,00
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	9,0900		
25.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00	0,0738		467,00
25.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,8159		2858,00
25.5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	0,4817		1784,00
25.6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01	2,1700		6781,00
25.7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,02	4,9000		19412,00
25.8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	0,5330		1841,00
25.9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00	0,1169		320,00
25.10	21-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02	3,0800	3287,250	10108,00
25.11	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,19	38,7400	2836,840	109913,00
25.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	6,1500	25,000	154,00

		Накладные расходы -		*79,44*		*16286*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,56*				*9545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,88*				*6741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,39*		*14020*				
		Сметная стоимость				*189275*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
26	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**29-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**205**	**1873,23**	**68,24**	**384012**	**13989**	**21964**	**0,03**	
		м2 покрытия		**31,21**	**20,16**	**6398**	**4132**	**60,3**	**0,02**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	6,8900	928,860	6398,00			
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	3,4400					
26.3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00	0,7114		2220,00			
26.4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01	2,0700		8204,00			
26.5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	0,0800		276,00			
26.6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	0,2870		27,00			
26.7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00	0,5740		3259,00			
26.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0020		4,00			
26.9	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,09	18,9600	19150,710	363145,00			
26.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,0013	205870,680	262,00			
26.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00	0,0022	98398,230	218,00			
		Накладные расходы -		*107,14*		*21964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,97*				*6349*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76,17*				*15614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,43*		*32478*				
		Сметная стоимость				*438454*				
27	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**30-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**205**	**889,54**	**0,06**	**182356**	**13**	**7337**	**--**	
		м2 покрытия		**0,33**	**--**	**69**	**--**	**60,3**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,0738	934,960	69,00			
27.2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	0,1394		13,00			
27.3	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,05	9,5100	19150,710	182162,00			
27.4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00	0,0011	98398,230	113,00			
		Накладные расходы -		*35,79*		*7337*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,20*				*41*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35,59*				*7296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,03*		*15175*				
		Сметная стоимость				*204869*				
28	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**31-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**205**	**487,86**	**68,39**	**100011**	**14021**	**10612**	**0,03**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		м2 покрытия		**31,21**	**20,22**	**6398**	**4145**	**60,3**	**0,02**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	6,8900	928,860	6398,00			
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	3,4500					
28.3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00	0,7114		2220,00			
28.4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01	2,0700		8204,00			
28.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0062		20,00			
28.6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	0,0800		276,00			
28.7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	0,2870		27,00			
28.8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00	0,5740		3259,00			
28.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0082		15,00			
28.10	43010-9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	т	0,10	19,8000	3963,000	78479,00			
28.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,0013	205870,680	262,00			
28.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0308	20588,880	633,00			
28.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00	0,0022	98398,230	218,00			
		Накладные расходы -		***51,77***		***10612***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***31,01***				***6358***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***20,75***				***4255***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***43,17***		***8850***				
		Сметная стоимость				***119473***				
29	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**32-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**205**	**96,38**	**0,03**	**19758**	**7**	**812**	**--**	
		м2 покрытия		**0,17**	**--**	**34**	**--**	**60,3**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,0369	921,410	34,00			
29.2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	0,0738		7,00			
29.3	43010-9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	т	0,02	4,9600	3963,000	19660,00			
29.4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00	0,0006	98398,230	56,00			
		Накладные расходы -		***3,96***		***812***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***0,10***				***21***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***3,86***				***791***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8,03***		***1646***				
		Сметная стоимость				***22215***				
		Озеленение								
30	**11-470112-0101 РСНБ РК 2015**	**33-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**293,7**	**31,18**	**1,10**	**9157**	**323**	**5628**	**0,04**	
		м2		**30,08**	**0,46**	**8834**	**136**	**56,4**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	11,9200	740,850	8834,00			
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1469					
30.3	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00	0,1469		323,00			
		Накладные расходы -		*19,16*		*5628*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*17,23*				*5059*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,94*				*569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,03*		*1183*				
		Сметная стоимость				*15968*				
31	**11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**34-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**293,7**	**166,31**	**94,64**	**48845**	**27796**	**13716**	**0,05**	
		м2		**42,83**	**25,45**	**12579**	**7475**	**56,4**	**0,03**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,05	15,4200	815,800	12579,00			
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	8,0500					
31.3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,03	8,0500		27796,00			
31.4	25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,02	5,8700	1317,000	7736,00			
31.5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,10	29,3700	25,000	734,00			
		Накладные расходы -		*46,70*		*13716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*38,51*				*11310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,19*				*2406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,04*		*5005*				
		Сметная стоимость				*67566*				
		Малые архитектурные формы								
32	**84-020302-0301**	**35-Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**1**	**22765,00**	**42,00**	**22765**	**42**	**179**	**--**	
		шт.		**229,00**	**10,00**	**229**	**10**	**--**	**--**	
32.1	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья прямолинейная, тип СК-001	1	3122,00	42,00	3122	42	179	--	
		шт.		229,00	10,00	229	10	75	--	
		Накладные расходы -		*179,25*		*179*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*179,25*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,10*		*264*				
		Сметная стоимость				*3565*				
32.2	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001	1	19643,00	--	19643	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1571,44*		*1571*				
		Сметная стоимость				*21214*				
33	**84-020303-0201**	**36-Урна, тип У-001**	**1**	**9862,00**	**--**	**9862**	**--**	**--**	**--**	
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
33.1	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	1	41,00	--	41	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,28*		*3*				
		Сметная стоимость				*44*				
33.2	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	1	9821,00	--	9821	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,68*		*786*				
		Сметная стоимость				*10607*				
34	**13-100104-0303 РСНБ РК 2015**	**37-Пожарный щит. Монтаж оборудования**	**3**	**164,54**	**--**	**494**	**--**	**228**	**0,20**	
		шт.		**164,54**	**--**	**494**	**--**	**40,6**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,20	0,6000	823,330	494,00			
		Накладные расходы -		*76,06*		*228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*66,80*				*200*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,25*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,25*		*58*				
		Сметная стоимость				*780*				
35	**23-080307-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**38-Пожарный щит**	**3**	**24923,01**	**--**	**74769**	**--**	**2991**	**--**	
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*996,92*		*2991*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*996,92*				*2991*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2073,59*		*6221*				
		Сметная стоимость				*83981*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2648509**	**298989**			
			Тенге			**135757**	**83707**			
		Стоимость оборудования -	Тенге			**29464**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2357**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**31821**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**494**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**494**			
		Накладные расходы -	Тенге			**228**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**200**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**28**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**58**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**780**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**494**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2618551**				
		Материалы -	Тенге			**1799410**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**218970**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**384889**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			**240340**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**130511**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**109829**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**228711**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3087602**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**218970**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3120203**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**219464**			

ИТОГО:			3120203
В том числе :			
Накладные расходы			240568
Сметная прибыль			231126
Итого с временными	3,10%	95740	3215943
Итого с зимними удорожаниями	2,20%	70051	3285994
Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383			3482951
Итого с НДС	12%	417954	3900905
Итого с НДС с К=0,90000004	12%	376158,62	3510813,81

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"

_____ Турсынханов К.Т.

БИН 191040002322

Подрядчик

Директор ТОО "Теплоэнергострой"

_____ Шиктыбаев Б.Т.

БИН/ИИН 080640006551

Технадзор

Директор ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

БИН/ИИН 990540001085

Эксперт

_____ Малгажинов М.А.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство котельной с устройствам газопровода для здания центральной районной больницы и домов по улице Спамбетова, город Зайсан Восточно-Казахстанской области

Объект Благоустройство и озеленение территории

Договор подряда (контракт) № 94 от 31. 07.2019 г. Форма 2В

Акт приемки выполненных работ № 26 за декабрь 2019 г.

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, ч рабочих-строител	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживан машины	
								%	на един.	все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-01-01 Благоустройство и озеленение территории Добавить по техническому решению								
1	41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	52,8	205,00	--	10824	--	433	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8,20*		*433*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,20*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,06*		*901*				
		Сметная стоимость				*12158*				
2	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	52,8	617,36	--	32597	--	1304	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*24,69*		*1304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,69*				*1304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,36*		*2712*				
		Сметная стоимость				*36613*				
3	21-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Земля растительная механизированной заготовки**	44	594,64	--	26164	--	1047	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*23,79*		*1047*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,79*				*1047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,47*		*2177*				
		Сметная стоимость				*29387*				
4	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	2,416	7877,61	1239,26	19032	2994	5450	3,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 подстилающего слоя		**2553,25**	**510,87**	**6169**	**1234**	**60,9**	**0,55**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,24	7,8300	788,080	6169,00			
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,3300					
4.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,2174		762,00			
4.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,1100		2207,00			
4.5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	2,2500		26,00			
4.6	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,38	3,3300	2957,500	9861,00			
4.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,3624	25,000	9,00			
		Накладные расходы -		*2255,80*		*5450*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1866,05*				*4508*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*389,75*				*942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*810,67*		*1959*				
		Сметная стоимость				*26441*				
5	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**2,416**	**22617,04**	**4,82**	**54643**	**12**	**6599**	**3,66**	
		м3 подстилающего слоя		**2884,23**	**--**	**6968**	**--**	**60,9**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,66	8,8400	788,010	6968,00			
5.2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,1600		12,00			
5.3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,7490	2248,510	1684,00			
5.4	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,4600	17263,690	42543,00			
5.5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0024	14396,020	35,00			
5.6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2,00	4,8300	699,420	3380,00			
5.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,8456	25,000	21,00			
		Накладные расходы -		*2731,44*		*6599*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1756,49*				*4244*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*974,94*				*2355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2027,88*		*4899*				
		Сметная стоимость				*66142*				
6	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**12-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**0,08**	**42329,50**	**--**	**3386**	**--**	**135**	**--**	
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*1693,18*		*135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1693,18*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3521,81*		*282*				
		Сметная стоимость				*3803*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**146646**	**3006**			
			Тенге			**13137**	**1234**			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**146646**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
	Материалы -		Тенге			57532				
	Всего заработная плата -		Тенге				14371			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29551				
	Транспортные расходы -		Тенге			43421				
		Накладные расходы -	Тенге			14968				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8752		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6216		
		Сметная прибыль -	Тенге			12929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				14371			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			174543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				14371			

ИТОГО:			174543
В том числе :			
Накладные расходы			14968
Сметная прибыль			12929
Итого с временными	3,10%	5411	179954
Итого с зимними удорожаниями	2,20%	3959	183913
Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383			194936
Итого с НДС	12%	23392	218328
Итого с НДС с К=0,90000004	12%	21053	196495

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"

_____ Турсынханов К.Т.

БИН 191040002322

Подрядчик

Директор ТОО "Теплоэнергострой"

_____ Шиктыбаев Б.Т.

БИН/ИИН 080640006551

Технадзор

Директор ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

БИН/ИИН 990540001085

Эксперт

_____ Малгажинов М.А.