Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 №632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 28 » июня 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): _ **ТОО «Теплоэнергострой» - Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Карбышева,12**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Шиктыбаева Б.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту **«Строительство котельной с устройством газопровода для здания центральной районной больницы и домов по ул. Спамбетова в г. Зайсан ВКО»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района», Восточно-Казахстанская область, город Зайсан, ул. А.Жангельдина, 54, т. 8(72340) 21165 Руководитель Конбаев М.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «BuildupCompany» - электроснабжение, ТОО «СК «Зайсан» - устройство асфальтобетона**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КАТЭК» лицензия № 001227 от 25.05.2000 г, Республика Казахстан, г. Алматы, пер. Снайперский, 4, тел. 8 (727) 2938264, Рабочий проект № 18/17.02.2017**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а): **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»», приказ №18 от 07.02.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измере-ния	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Блочно-модульная котельная					
Котёл ВВ-1800	**шт**	**2**		**2**	
Горелка газовая	**шт**	**2**		**2**	
Насос сетевой	**шт**	**2**		**2**	
Насос подпиточный	**шт**	**2**		**2**	
Дымовая труба	**шт**	**2**		**2**	
Наружные тепловые сети					
Трубы стальные в ППУ изоляции Ст-1-ППУ-ПЭ с системой ОДК. Трубы стальные	**метр**	**Ст159-1-ППУ-ПЭ- 24,0 м, Ст133-1-ППУ-ПЭ- 62,0 м Ст108-1-ППУ-ПЭ- 812,0 м Ст76-1-ППУ-ПЭ- 221,82 м Ст57-1-ППУ-ПЭ- 18,0 м Ст76х3,5 – 54,22м Ст57х3,5 – 364,38м**		**Ст159-1-ППУ-ПЭ- 16,2 м, Ст133-1-ППУ-ПЭ- 48,89 м Ст108-1-ППУ-ПЭ- 690,39 м Ст76-1-ППУ-ПЭ- 189,95 м Ст57-1-ППУ-ПЭ- 10,4 м Ст76х3,5 – 54,22 м Ст57х3,5 – 364,38 м**	
Водопровод					
Трубы полиэтиленовые	**метр**	**ПЭ Дн63х5,8 – 75,2м**		**ПЭ Дн63х5,8 – 54м**	
Колодец	**шт**	**Д1500 – 1шт**		**Д1500 – 1шт**	
Канализация					
Трубы полиэтиленовые	**шт**	**ПЭ Д160 – 40,0м ПЭ Д110 – 3м**		**ПЭ Д160 – 17м ПЭ Д110 – 7м**	
Колодец	**шт**	**Д1500 – 2шт**		**Д1500 – 1шт**	
Газопровод					
Труба ПЭ 100 SDR11	**м**	**Д110х10 – 10,2м**		**Д110х10 -16,2м**	
Труба стальная	**м**	**Дн159х4,5 – 16,5м Дн 108х4 –0,5м Дн 57х3,5 – 4,5м**		**Дн159х4,5 – 19,36м Дн 108х4 – 2м Дн57х4,5 – 6,07м**	
Задвижка стальная	**шт**	**Ду150 – 1шт Ду50 - 3шт**		**Ду150 – 1шт Ду50 - 3шт**	
Газорегуляторный пункт шкафной	**шт**	**ГРПШ-13-2НУ1 -1шт**		**ГРПШ-13-2НУ1 -1шт**	
Пункт учёта расхода газа	**шт**	**ПУРГ-Р-160**		**ПУРГ-Р-160**	
Электроснабжение					
Трансформаторная подстанция	**шт**	**КТПН-63-10/0,4 -1шт**		**КТПН-63-10/0,4 -1шт**	
Провод	**м**	**СИП-3 50мм - 489м СИП-4 4х50 – 72м**		**СИП-3 50мм - 489м СИП-4 4х50 – 72м**	
Кабель	**м**	**АВБбШв 4х50 -32м ВБбШв 4х2,5м -17м**		**АВБбШв 4х50 -32м ВБбШв 4х2,5м -17м**	
Опоры	**шт**	**ПК10-3,1с – 1комп Кр10-3,1с – 1комп**		**ПК10-3,1с – 1комп Кр10-3,1с – 1комп**	

		УА10-3,1с – 2комп ПКЗ - 2комп		**УА10-3,1с – 2комп ПКЗ - 2комп**	
Прожекторная мачта	**шт**	**ПМЖ-16,6 – 1шт**		**ПМЖ-16,6 – 1шт**	
Автоматический включатель резерва	**шт**	**ШАВР – 1шт**		**ШАВР – 1шт**	
Благоустройство					
Асфальтобетонное покрытие	**м2**	**Внутриплощадочная дорога – 205м2 Подъездная дорога с обочиной – 562м2**		**Внутриплощадочная дорога – 205м2 Подъездная дорога с обочиной – 350м2**	
Тротуар	**м2**	**Бетонный – 7м2**		**Бетонный –24,16м2**	
Озеленение	**м2**	**Газон партерный – 293,7м2**		**Газон партерный – 293,7м2**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Блочно-модульная котельная мощностью 3,6МВт предусматривает теплоснабжение центральной районной больницы и 2-х жилых домов по ул.Спамбетова, а также перспективное подключение жилых домов. Тепловые сети проложены подземно из труб в ППУ изоляции Дн 159мм, 133мм, 108мм, 76мм, 57мм. По подвалу жилых домов проложены теплосети из труб стальных Дн76мм и Дн57мм. Водоснабжение выполнено из труб ПЭ Дн63мм. Канализация выполнена из труб ПЭ Дн160 и Дн110мм. Подводящий газопровод среднего давления 0,02МПа проложен подземно из труб ПЭ Дн110мм. Установлен пункт учёта расхода газа ПУРГ с счётчиком DELTA G160 и корректором объёма газа miniELCOR. Установлен газорегуляторный пункт шкафного типа с двумя линиями редуцирования для снижения давления газа с 0,2МПа до 0,02МПа. Электроснабжение выполнено двумя вводами. На вводе №2 установлен КТПН-63/10-0,4кВ, в котельной установлен АВР. Установлена прожекторная мачта ПМЖ-16,6.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2019 года**;

месяц, год

окончание работ **июль 2020 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **4,6 месяца**.

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4,6 месяца**.

фактически, месяц: **12 месяцев**.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и /или здании (сооружении) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КМГП «Зайсан», директор Айнабеков Е.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, МП

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно –эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных акредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения , что подтверждается органами социальной защиты населения

Проектом мероприятия для маломобильных групп населения не предусматриваются

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, МП

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство котельной с устройством газопровода для здания центральной районной больницы и домов по ул. Спамбетова в г. Зайсан ВКО»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района»

Руководитель Конбаев М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М. П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Теплоэнергострой» Директор Шиктыбаев Б.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата , МП