Форма №3

Заказчик: ГККП "Жетысайский гуманитарно-технический колледж имени Гани Муратбаева" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Подрядчик: ТОО "ИНСТАТ"

Основание: Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №152 от 14-06-2021г

Наименование строики: Отделочные работы и монтаж санузлов зданий общежития №1 ГККП «Жетисайский гуманитарно-технический колледж имени Гани Муратбаева» в.г Жетысай Жетысайского района Туркестанской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
Отделочные работы и монтаж санузлов зданий общежития №1 ГККП «Жетисайский гуманитарно-технический колледж имени Гани Муратбаева» в.г Жетысай Жетысайского района Туркестанской области	2 180 558	2 442 225	2 180 558	2 442 225	2 180 558	2 442 225
Итого к оплате:	2 180 558	2 442 225	2 180 558	2 442 225	2 180 558	2 442 225

Заказчик:

ГККП "Жетысайский гуманитарно-технический колледж имени Гани Муратбаева" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Руководитель _____ **Баймаханова Л.А.**

Подрядчик:

ТОО "ИНСТАТ"

Директор _____ **Әлібек Е.Н.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Жетысайский гуманитарно-технический колледж имени Гани Муратбаева" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ИНСТАТ"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС:
Отделочные работы и монтаж санузлов зданий общежития №1 ГККП «Жетисайский гуманитарно-технический колледж имени Гани Муратбаева» в.г Жетысай Жетысайского района Туркестанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за июль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы										
1	**Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**8**		**585,98**	**5,77**	**4687,82**	**46,20**	**--**	**3358,91**	**8690,47**
		НР - 72%; СП - 8%				**580,20**	**2,94**	**4641,62**	**23,52**		**643,74**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,513	4,1	1131,00		4641,62				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0208							
1.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0208		2221,00		46,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0208		1131,00		23,52			
1.4	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0182**	**0,1456**	**--**				**--**		
		Приборы										
12	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**12**		**3666,29**	**178,58**	**43995,47**	**2143,00**	**6394,64**	**35793,92**	**86172,55**
		НР - 98%; СП - 8%				**2954,82**	**88,88**	**35457,84**	**1066,57**		**6383,15**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,22	26,64	1331,00		35457,84				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,852							
12.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,24		15,00		3,60			
12.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,384		2221,00		852,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,384		1131,00		434,30			
12.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,468		2749,00		1286,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,468		1351,00		632,27			
12.6	**135925 С**	**Замазка защитная**	**кг**	**0,4**	**4,8**	**357,00**				**1713,60**		
12.7	**135947 С**	**Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016**	**т**	**0,00008**	**0,00096**	**1176843,00**				**1129,77**		
12.8	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,048	320,00				15,36		
12.9	**147076 С**	**Каболка**	**т**	**0,0001**	**0,0012**	**1358550,00**				**1630,26**		
12.10	**147640 С**	**Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90**	**кг**	**0,08**	**0,96**	**1252,00**				**1201,92**		
12.11	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,24	560,00				134,40		
12.12	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,48	458,00				219,84		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.13	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,432	809,00				349,49		
13	**С123-030102-0302 2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**12**		**20731,00**	**--**	**248772,00**	**--**	**248772,00**	**--**	**268673,76**
		СП - 8%				--	--	--	--		19901,76	
14	**Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Писсуары настенные. Установка**	**комплект**	**6**		**1511,79**	**63,74**	**9070,75**	**382,47**	**1384,06**	**7343,80**	**17727,71**
		НР - 98%; СП - 8%				**1217,37**	**31,57**	**7304,22**	**189,45**		**1313,16**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,93	5,58	1309,00		7304,22				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,15							
14.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,12		15,00		1,80			
14.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,06		2221,00		133,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06		1131,00		67,86			
14.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,09		2749,00		247,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,09		1351,00		121,59			
14.6	**135925 С**	**Замазка защитная**	**кг**	**0,08**	**0,48**	**357,00**				**171,36**		
14.7	**144572 С**	**Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74**	**т**	**0,00016**	**0,00096**	**182318,00**				**175,03**		
14.8	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,072	320,00				23,04		
14.9	**147076 С**	**Каболка**	**т**	**0,00009**	**0,00054**	**1358550,00**				**733,62**		
14.10	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,072	560,00				40,32		
14.11	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,144	458,00				65,95		
14.12	**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,036**	**0,216**	**809,00**				**174,74**		
15	**С123-030102-0803 2303-0102-0803 РСНБ РК 2015**	**Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**6**		**10916,00**	**--**	**65496,00**	**--**	**65496,00**	**--**	**70735,68**
		СП - 8%				--	--	--	--		5239,68	
16	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**16**		**2941,56**	**89,65**	**47064,91**	**1434,42**	**3479,29**	**42004,76**	**96195,24**
		НР - 98%; СП - 8%				**2634,45**	**44,42**	**42151,20**	**710,80**		**7125,57**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,95	31,2	1351,00		42151,20				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,56							
16.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,32		15,00		4,80			
16.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,208		2221,00		461,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,208		1131,00		235,25			
16.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,352		2749,00		967,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,352		1351,00		475,55			
16.6	**127727 С**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,00036**	**0,00576**	**216144,00**				**1244,99**		
16.7	**135925 С**	**Замазка защитная**	**кг**	**0,2**	**3,2**	**357,00**				**1142,40**		
16.8	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,48	320,00				153,60		
16.9	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,32	560,00				179,20		
16.10	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,64	458,00				293,12		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.11	**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,036**	**0,576**	**809,00**				**465,98**		
17	С123-030102-3214 2303-0102-3214 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	**шт.**	**16**		**9002,00** --	**--** --	**144032,00** --	**--** --	**144032,00**	**--** **11522,56**	**155554,56**
18	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94** *СП - 8%*	**шт.**	**16**		**1100,00** --	**--** --	**17600,00** --	**--** --	**17600,00**	**--** **1408,00**	**19008,00**
19	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**шт.**	**16**		**978,10** **945,70**	**0,15** --	**15649,55** **15131,20**	**2,40** --	**515,95**	**14828,58** **2438,25**	**32916,38**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,7	11,2	1351,00		15131,20				
19.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,16		15,00		2,40			
19.3	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,208	320,00				66,56		
19.4	**149395 С**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,013**	**0,208**	**560,00**				**116,48**		
19.5	**249409 С**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,026**	**0,416**	**458,00**				**190,53**		
19.6	**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,011**	**0,176**	**809,00**				**142,38**		
20	С123-030102-3321 2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	**шт.**	**16**		**4625,00** --	**--** --	**74000,00** --	**--** --	**74000,00**	**--** **5920,00**	**79920,00**
		Внутренняя канализация										
35	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**42,3**		**1222,78** **819,94**	**1,39** **0,46**	**51723,79** **34683,29**	**58,66** **19,59**	**16981,83**	**34008,83** **6858,61**	**92591,22**
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,584	24,7	1404,00		34683,29				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0127							
35.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,00423		6110,00		25,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00423		1351,00		5,71			
35.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,00423		5009,00		21,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00423		1930,00		8,16			
35.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00423		2749,00		11,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00423		1351,00		5,71			
35.6	**144732 С**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000012**	**0,000508**	**188480,00**				**95,67**		
35.7	**155041 С**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**0,998**	**42,2154**	**400,00**				**16886,16**		
35.8	**274662 С**	**Вода**	**м3**	**0,0039**	**0,16497**	**--**				**--**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	56,3		1624,97	3,38	91486,05	190,55	47030,18	43438,57	14571,59
		НР - 98%; СП - 8%				786,24	1,06	44265,31	59,76		10793,97	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,56	31,53	1404,00		44265,31				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0394							
36.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,01689		6110,00		103,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,01689		1351,00		22,82			
36.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,01126		5009,00		56,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01126		1930,00		21,73			
36.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01126		2749,00		30,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01126		1351,00		15,21			
36.6	**144732 С**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000027**	**0,001498**	**188480,00**				**282,26**		
36.7	**155046 С**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**0,998**	**56,1874**	**832,00**				**46747,92**		
36.8	**274662 С**	**Вода**	**м3**	**0,0157**	**0,88391**	--				--		
37	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	6		553,00	--	3318,00	--	3318,00	--	3583,44
		СП - 8%				--	--	--	--		265,44	
38	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	5		212,00	--	1060,00	--	1060,00	--	1144,80
		СП - 8%				--	--	--	--		84,80	
39	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Патрубок-переходной канализационный ПП DN 110Кх50К-ПНД**	шт.	10		176,00	--	1760,00	--	1760,00	--	1900,80
		СП - 8%				--	--	--	--		140,80	
40	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° 50Кх50К-ПНД**	шт.	16		84,00	--	1344,00	--	1344,00	--	1451,52
		СП - 8%				--	--	--	--		107,52	
41	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный 90° 110Кх110 К-ПНД**	шт.	16		300,00	--	4800,00	--	4800,00	--	5184,00
		СП - 8%				--	--	--	--		384,00	
42	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° 110Кх110Кх50К-ПНД**	шт.	12		278,00	--	3336,00	--	3336,00	--	3602,88
		СП - 8%				--	--	--	--		266,88	
43	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° 110Кх110Кх110К-ПНД**	шт.	18		466,00	--	8388,00	--	8388,00	--	9059,04
		СП - 8%				--	--	--	--		671,04	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	**С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90°50 Кх50Кх50К-ПНД**	**шт.**	**21**		**131,00**	**--**	**2751,00**	**--**	**2751,00**	**--**	**2971,08**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**220,08**	
						Выгреб-4х3м 2шт						
45	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**107,2**		**162,59**	**153,96**	**17429,86**	**16505,03**	**--**	**3615,39**	**22728,87**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,63**	**38,21**	**924,83**	**4096,54**		**1683,62**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0091	0,9766	947,00		924,83				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	2,12							
45.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	2,12256		7776,00		16505,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	2,12256		1930,00		4096,54			
46	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,876**		**1546,27**	**--**	**2900,81**	**--**	**--**	**2088,58**	**5388,54**
		НР - 72%; СП - 8%				**1546,27**	**--**	**2900,81**	**--**		**399,15**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,42	2,66	1092,00		2900,81				
47	**Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /Дно и стены из бетона В20 и сульфатостойка/**	**м3**	**14,1**		**31481,45**	**3172,11**	**443888,45**	**44726,78**	**279007,26**	**123708,61**	**613004,83**
		НР - 91%; СП - 8%				**8521,59**	**1119,80**	**120154,42**	**15789,11**		**45407,77**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	6,51	91,79	1309,00		120154,42				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	9,83							
47.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03807		4564,00		173,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03807		1351,00		51,43			
47.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	5,14791		47,00		241,95			
47.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,17202		5009,00		861,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,17202		1930,00		332,00			
47.6	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,646	9,1086		4466,00		40679,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,646	9,1086		1615,00		14710,39			
47.7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,469	6,6129		205,00		1355,64			
47.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	0,51465		2749,00		1414,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0365	0,51465		1351,00		695,29			
47.9	**100868 С**	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**14,3115**	**18125,00**				**259395,94**		
47.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	14,1	70,00				987,00		
47.11	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,02256	45767,00				1032,50		
47.12	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,12972	50389,00				6536,46		
47.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,014523	25222,00				366,30		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47.14	147342 С	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,002961	216020,00				639,64		
47.15	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00047	0,006627	207965,00				1378,18		
47.16	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	0,0423	57154,00				2417,61		
47.17	249132 С	Вода техническая										
47.18	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м3	0,00309	0,043569	14,00				0,61		
47.19	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	м2	0,314	4,4274	914,00				4046,64		
48	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	кг **т**	0,48 **0,56**	6,768	326,00 **20391,27**	**1011,99**	**11419,11**	**566,71**	2206,37 **161,28**	**9896,12**	**23020,45**
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	16,88	9,45	**19091,28** 1131,00	**328,10**	**10691,12** 10691,12	**183,74**		**1705,22**	
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0952							
48.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,0952		5009,00		476,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,0952		1930,00		183,74			
48.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0224		34,00		0,76			
48.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,4144		215,00		89,10			
48.6	**128065 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**1,68**	**96,00**				**161,28**		
49	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,56**		**221796,00**	**--**	**124205,76**	**--**	**124205,76**	**--**	**134142,22**
50	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /из бетона В20 и сульфатостойка/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**4,2**		**46586,11**	**1851,06**	**195661,67**	**7774,46**	**112342,64**	**70375,82**	**287320,49**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	15,6	65,52	**17986,80** 1153,00	**426,55**	**75544,56** 75544,56	**1791,51**		**21283,00**	
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,31							
50.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01134		4564,00		51,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01134		1351,00		15,32			
50.4	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,01432		17,00		34,24			
50.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,19952		6110,00		7329,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,19952		1351,00		1620,55			
50.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,03948		5009,00		197,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,03948		1930,00		76,20			
50.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0588		2749,00		161,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0588		1351,00		79,44			
50.8	**100868 С**	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**4,263**	**18125,00**				**77266,88**		
50.9	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,4872	112,00				54,57		
50.10	**131018 С**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,006**	**0,0252**	**497904,00**				**12547,18**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50.11	131543 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,04158	49385,00				2053,43		
50.12	**131548 С**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0622**	**0,26124**	**25051,00**				**6544,32**		
50.13	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,02226	45767,00				1018,77		
50.14	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0275	0,1155	50389,00				5819,93		
50.15	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,003612	25222,00				91,10		
50.16	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,018018	6931,00				124,88		
50.17	248391 С	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,1176	20702,00				2434,56		
50.18	249132 С	Вода техническая	м3	0,00257	0,010794	14,00				0,15		
50.19	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,6162	914,00				3305,21		
50.20	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,79	3,318	326,00				1081,67		
51	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,2**		**20391,27**	**1011,99**	**4078,25**	**202,40**	**57,60**	**3534,33**	**8221,59**
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	16,88	3,38	**19091,28**	**328,10**	**3818,26**	**65,62**		**609,01**	
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,034	1131,00		3818,26				
51.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,034		5009,00		170,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,034		1930,00		65,62			
51.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008		34,00		0,27			
51.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,148		215,00		31,82			
51.6	**128065 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**0,6**	**96,00**				**57,60**		
52	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,2**		**221796,00**	**--**	**44359,20**	**--**	**44359,20**	**--**	**47907,94**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**--**	**--**	**--**	**--**		**3548,74**	
		ИТОГО	**Тенге**	**2 244 537**								**2244537**
		НДС 12%		**269 344**								
		Итого		**2 513 881**								
		Договорной коэффициент К-0,971496298599102		**2 442 225**								
		ВСЕГО		**2 442 225**								

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГККП "Жетысайский гуманитарно-технический колледж имени Гани Муратбаева" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Баймаханова Л.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ИНСТАТ"

Энибек Е.Н.