Заказчик: ТОО "Терезе"
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 ИИК KZ10821HVAYZ10000001 БИН/ИИН/ИНН/УНП 010740001450 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA
Подрядчик: ТОО "Элхон"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 БИН/ИИН 040540002030 ИИК KZ11821137KJ10000001 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA
Наименование объекта: Строительство производственной базы с селе Караул Абайского района Восточно-Казахстанской области

Акт № 5
выполненных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1108-0201-0503	Стены наружные армированные	м3 кладки	82,04	43434,08	3055,08	3563332	250639	2634430	697241	4601419
					8267,47	871,03	678263	71459	–	340846	
120	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,07326	83412,05	2478,05	6111	182	–	5573	12619
					80934	874,26	5929	64	–	935	
121	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07326	337503		24725		24725	–	26703
					–		–		–	1978	
122	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=93 %	м2 поверхности	28,5	1525,29	4,39	43471	125	39180	3910	51171
					146,17	1,32	4166	38	–	3790	

123 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	375,91	7003,96	279,68	2632859	105135	1615330	875861	3789418
				2427,16	78,19	912394	29392	–	280698	
124 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,05468	420915,05	2478,05	23016	136	18455	4160	29350
				80934	874,26	4425	48	–	2174	
125 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05468	337503		18455		18455	–	19931
				–		–		–	1476	
126 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=93 %	м2 поверхности	21	1525,29	4,39	32031	92	28869	2881	37705
				146,17	1,32	3070	28	–	2793	
127 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /крепление перегородок М2,М3/. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,21852	808160,42	6966,94	176599	1522	158804	19632	211929
				74468,8	1667,57	16273	364	–	15698	
128 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	12,76	84,68	1,92	1081	24	652	282	1472
				31,69	0,32	404	4	–	109	
129 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	22,94	29490,3	1776,2	676507	40746	580122	60501	795969
				2425,45	472,74	55640	10845	–	58961	
130 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05989	332908		19938		19938	–	21533
				–		–		–	1595	

131 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,67928	329930		224115		224115	–	242044
				–		–		–	17929	
132 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	15	706,44	252,53	10597	3788	3687	4827	16658
				208,1	64,6	3122	969	–	1234	
133 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,335	68843		23062		23062	–	24907
				–		–		–	1845	

Итого по разделу 2	**9 882 828**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 683 686
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	402 389
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	113 211
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 389 824
- накладные расходы, тенге	1 674 868
в т.ч. зарплата, тенге	150 738
- сметная прибыль (8 %), тенге	732 061

Итого по смете	**9 882 828**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 683 686
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	402 389
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	113 211
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 389 824
- накладные расходы, тенге	1 674 868
в т.ч. зарплата, тенге	150 738
- сметная прибыль (8 %), тенге	732 061

Всего по акту:	**9 882 828**
Оборудование	
Сметная заработная плата, тенге	1 796 897
Нормативная трудоемкость, чел-ч	312

Временные здания и сооружения (1,5%)	118 594
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	220 031
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	
Итого	10 221 453
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**204 429**
Итого в текущих ценах	**10 425 882**
Итого с учетом условной скидки	**10 217 365**
НДС (12%)	1 226 084
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**11 443 448**

Заказчик:

Директор ТОО "Терезе"

_____ **Ж.Б. Казанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

_____ **Л.Ш. Тумашинов**