Приложение 3
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республика Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

546 «14» 07 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Tech Service KZ», г. Кызылорда, пр. Назарбаева 2П
наименование организации, юридический адрес
в лице **Жаббарбергенов Марат Садуакасович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Разработка инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р, Сырдария г. Кызылорда Электрические сети».**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **КГУ «Городской отдел строительства», и.о. руководителя Бодешева Э.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс", Заказ №20-19**
наименование проектной организации, номер проекта
Утвержден (а) **КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» , 26.11.2019 г. № ЖС-0046/19**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Номинальное напряжение	кВ/кВт	380/220		380/220	
БКТП№1- 375,0	подстанция	1		1	

БКТП№2- 350,0	подстанция	1	1	1	1
БКТП№3- 375,0	подстанция	1	1	1	1
БКТП№4- 375,0	подстанция	1	1	1	1
РП-10кВ	шт.	1	1	1	1

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь земельного участка под строительство подстанции	га	8,34	8,34
Протяженность КЛ-10кВ	км	4,100	4,100
Протяженность КЛ-0,4кВ	км	1,500	1,500

Проектом предусмотрено:

Блочно модульная трансформаторная подстанция

Блочно- модульные трансформаторные подстанции имеют полную заводскую готовность и заводскую окраску.

Противопожарные мероприятия

1. Степень огнестойкости зданий приняты в соответствии с их классом и степенью долговечности, несущие конструкции и перегородки приняты из несгораемых материалов.
2. Вокруг здания предусмотрены проезды
3. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания;
4. Двери пожароопасных и технических помещений приняты трудно сгораемыми ;
5. Противопожарные мероприятия по инженерному оборудованию см. сантехническую и электротехническую части.

Мероприятия по защите конструкций от коррозии

1. Элементы фундаментов (фундаментные плиты, бетонные блоки и монолитные участки) выполняются из бетона на сульфат о стойком портландцементе.
2. Под фундаментными плитами предусмотрена кислотостойкий асфальтобетон толщиной 50мм по подготовке из ГПС.
3. Боковые поверхности всех подземных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.

Электроснабжение

1. Установка на площадке строительство Распределительный пункт 10 кВ в блочно модульном исполнении с двумя секциями шин РУ-10 кВ с ячейками КРУ-10 кВ типа К-08М -22 шт с вакуумными выключателями и микро процессорами напряжения типа НАМИ-2 компл. И трансформаторами тока типа ТСР-2 компл., шкаф оперативного тока.
2. Прокладка кабельной линии 10 кв с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвВ ,протяженностью 2799,0 в траншее на глубине 0,7 м
3. Строительство трансформаторных подстанции блочно модульного типа БКТП с двумя трансформаторами мощностью 2х400 ква - заводского исполнения . в количестве -4 комплекта
4. Кабельные линии 10 кВ кабелем типа АПвВ-10 кВ сечением 3х120 мм2, проложить в полиэтиленовых трубах д. 150 мм

В раннее за проектируемом ТП 35 /10 кВ устанавливаются шкаф УСПД с фильтром присоединения ,

утепленный со степенью защиты IP54

в комплектации :

- PLC -концентратор типа "SAIMAN-1000E"PLC.RS-48S.IrDa Enternet GPRS - модем,
- нагревательный прибор с собственной конвекцией типа PLH045.110-250v
- термостат типа FLZ520.10(2)A 240V.C-60°C;-клеммы типа WAGO1206-1292 -4 шт
- автоматический выключатель 2nl-25A

магнитный контактор 3 ф типа LCI-D3210U=3х220В.I -32А-2шт

Марки кабелей электросети приняты в соответствии с результатами изысканий коррозийной активности грунтов
и требованиями "Единых технических указаний по выбору и применению проводов для осветительных и силовых сетей.
Мероприятия по выполнению противопожарных мероприятии :
- герметизация вводов в здания и сооружения по типовой серии с.2.210-1
применение кабелей по ТУ 16-705.249-82
Категория надежности по электроснабжению -III
Общая потребная мощность составляет- 1475,0квт

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными **Разработка инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р, Сырдария г. Кызылорда Электрические сети. На стройплощадке размещены следующие здания сооружения: БКТП№1- 375,0кВт, БКТП№2- 350,0 кВт, БКТП№3- 375,0 кВт, БКТП№4- 375,0 кВт, РП-10кВ,**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Ноябрь – 2020год;**
месяц, год

окончание работ **Июль – 2021год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2 месяцев (Договор №166 от 11.08.2020г.);**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяцев**;

фактически, месяц: **8 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 70 % и фактически применено 70 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, **электроснабжение** и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор УГЭС АО «КРЭК» Дауенов О.К. _____ **2021 г.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Разработка инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р, Сырдария г. Кызылорда Электрические сети»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Tech Service KZ»: Жаббарбергенов Марат Садуакасович _____ **2021 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)