Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Подрядчик: ТОО "Tech Service KZ"
Наименование объекта: "Разработка инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р, Сырдария г. Кызылорда Электрические сети"
Доп. соглашение №3 от 11.03.2021 г. к Договору №166 от 11.08.2021 г.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		Доп. соглашение №3	11.03.2021 г.	Республиканский бюджет		ТОО "Tech Service KZ"	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	498 691 825,97							53 431 267,07	
За отчетный период	**114 852 493,38**	**102 546 869,09**						**12 305 624,29**	**114 852 493,38**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Главный специалист _____ **Е. Қалдыбеков**

Подрядчик:
ТОО "Tech Service KZ"
БИН: 040440006038

Директор _____ **Жаббарбергенов М.С.**

Авторский надзор:
ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Специалист авторского надзора _____ **Кадыркулов К.**

Технический надзор:
ТОО "AltimusLTD"

Эксперт технического надзора _____ **Джанмулдаев Е.Б.**

Форма 4

Форма 2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Tech Service KZ"
Наименование объекта: "Разработка инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р, Сырдария г. Кызылорда Электрические сети"
Доп. соглашение №3 от 11.03.2021 г. к Договору №166 от 11.08.2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за апрель месяц 2021 г.

Основание: ЭС
Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВЛ10 КВ										
1	**1308-0101-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**4**		**1732949,30**	**469240,28**	**6931797,19**	**1876961,12**	**558140,07**	**3667190,52**	**11446906,72**
		НР - 72%; СП - 8%				**1124174,00**	**149156,04**	**4496696,00**	**596624,16**		**847919,02**	
		Состав работ: 1. Монтаж блоков, электрооборудования и освещения КТПБ 2. Прокладка кабеля 3. Монтаж заземления 4. Монтаж оборудования высокочастотной связи на блоках приема 5. Монтаж шкафов КРУН 6. Ревизия, регулировка выкатной тележки и выключателя 7. Монтаж ошиновки силовых трансформаторов на стороне 6-10 кВ 8. Монтаж измерительных трансформаторов 9. Присоединение										
2	**1308-0206-2003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**6500**		**253,58**	**19,37**	**1648288,66**	**125914,75**	**279573,91**	**925662,82**	**2779867,59**
		НР - 72%; СП - 8%				**191,20**	**6,59**	**1242800,00**	**42842,80**		**205916,12**	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки										
3	**2301-0501-0804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая 110 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6500**		**691,00**	**--**	**4491500,00**	**--**	**4491500,00**	**--**	**4850820,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**359320,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35кв, масса 1м до 6кг.прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по свей длине**	**М кабеля**	**7100**	**873,35**	**425,32**	**6200804,35**	**3019757,80**	**465012,55**	**2600653,32**	**9505574,29**
		НР - 72%; СП - 8%			**382,54**	**126,19**	**2716034,00**	**895984,50**		**704116,61**	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
5	2306-0602-1514 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3х120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	**км**	**3,40982**	**5686846,00**	**--**	**19391126,91**	**--**	**19391126,91**	**--**	**20942417,07**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1551290,15**	
6	1308-0201-2002 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**5147,53**	**87,04**	**15442,60**	**261,12**	**373,48**	**10726,47**	**28262,60**
		НР - 72%; СП - 8%			**4936,00**	**29,96**	**14808,00**	**89,88**		**2093,53**	
		Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Подмотка жил 3. Надевание трубок на жилы 4. Установка формы на кабель 5. Установка и крепление заделки 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда									
7	2306-1703-2006 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые типа КВСл-3х120 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**3**	**25818,00**	**--**	**77454,00**	**--**	**77454,00**	**--**	**83650,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6196,32**	
		ПРОКОЛ МЕТОДОМ ГНБ									
8	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	**м**	**126**	**2858,89**	**2040,98**	**360219,61**	**257162,94**	**41335,02**	**132982,83**	**532658,64**
		НР - 99%; СП - 8%			**489,85**	**576,23**	**61721,65**	**72604,44**		**39456,20**	
		Состав работ: 1. Разметка траектории бурения 2. Установка механизмов в рабочее положение, подготовка к работе и снятие после работы 3. Приготовление бурового раствора 4. Подготовка стыка и сварка трубопровода 5. Бурение пилотной буровой скважины 6. Замена бурового оборудования 7. Расширение пилотной буровой скважины до необходимого диаметра с протягиванием трубопровода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	128,52	1595,00	--	204989,40	--	204989,40	--	221388,55
		СП - 8%			--	--	--	--		16399,15	
		Канал кл 920x1080-3561,1м(с земляными работами)									
10	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1)м3**	м3 грунта	6217,7	205,57	205,57	1278186,58	1278186,58	--	220470,24	1618549,37
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ			--	49,25	--	306208,67		119892,55	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами**	М3 грунта	192,3	1535,38	--	295253,57	--	--	212582,57	548463,04
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки			1535,38	--	295253,57	--		40626,89	
12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79квт(108л.с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1868	17,67	17,67	33007,56	33007,56	--	9005,31	45373,90
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов			--	6,70	--	12507,38		3361,03	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	192,3	800,93	--	154018,45	--	--	110893,29	286104,68
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			800,93	--	154018,45	--		21192,94	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1868	150,14	72,06	280461,99	134601,08	--	148586,47	463372,34
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта			78,08	32,39	145860,91	60509,19		34323,88	
15	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 квт(108 л.с) при перемещены грунта до 10 м**	м3 грунта	2702,16	31,67	31,67	85567,95	85567,95	--	23345,14	117626,14
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением			--	12,00	--	32423,81		8713,05	
16	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта**	м3 грунта	2702,16	25,06	25,06	67725,59	67725,59	--	18477,29	93099,11
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,50	--	25662,90		6896,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
17	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под каналы**	м3	1839,84	4648,46	976,15	8552422,65	1795959,82	5397446,62	1909054,00	11298394,83
		НР - 93%; СП - 8%			738,66	377,06	1359016,21	693730,07		836918,14	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
18	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство**	м3 сборных конструкций	1627,56	11264,26	2672,47	18333259,49	4349613,41	7729226,00	8929981,54	29444300,31
		НР - 118%; СП - 8%			3842,82	806,95	6254420,12	1313360,84		2181059,28	
		Состав работ: 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза									
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ПОД БКТП									
		ФУНДАМЕНТ ПОД БКТП №1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
19	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	70,907	207,87	198,45	14739,48	14071,71	--	4228,36	20485,26
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	667,77	5204,94		1517,43	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,193	1535,38	--	3367,09	--	--	2424,30	6254,70
		НР - 72%; СП - 8%			1535,38	--	3367,09	--		463,31	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
21	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	73,1	17,67	17,67	1291,68	1291,68	--	352,40	1775,61
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,70	--	489,45		131,53	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,193	800,93	--	1756,44	--	--	1264,63	3262,75
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	1756,44	--		241,69	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Поливка водой при необходимости									
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	73,1	150,14	72,06	10975,25	5267,31	--	5814,60	18133,04
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	5707,94	2367,89		1343,19	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
		ФУНДАМЕНТЫ									
24	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	м3 основания	2,46	4059,25	1654,90	9985,75	4071,05	3934,52	3409,99	14467,40
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	1980,18	1686,48		1071,66	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
25	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	25	1564,40	801,81	39110,07	20045,27	6296,10	23655,27	67786,57
		НР - 118%; СП - 8%			510,75	291,13	12768,70	7278,14		5021,23	
26	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	6	2214,37	1125,23	13286,24	6751,40	2234,25	7977,64	22964,98
		НР - 118%; СП - 8%			716,76	410,02	4300,58	2460,13		1701,11	
27	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	шт	20	3347,67	1780,70	66953,45	35613,95	10463,15	40102,46	115620,39
		НР - 118%; СП - 8%			1043,82	655,44	20876,36	13108,78		8564,47	
28	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	м3	6,465	23504,00	--	151953,36	--	151953,36	--	164109,63
		СП - 8%			--	--	--	--		12156,27	
29	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	м3	10,86	18547,00	--	201420,42	--	201420,42	--	217534,05
		СП - 8%			--	--	--	--		16113,63	
30	ТТЕХ.Ч.РАЗД.21-02, табл.9а	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	м3	17,325	270,00	--	4677,75	--	4677,75	--	5051,97
		СП - 8%			--	--	--	--		374,22	
31	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство монолитных заделок из бетона В7,5**	м3	1,16	24511,35	1258,82	28433,17	1460,23	23164,21	3772,37	34781,98
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	3808,72	336,74		2576,44	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси									
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	117	848,60	19,04	99286,27	2228,09	66921,32	28295,82	137788,66
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	30136,86	288,76		10206,57	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ПОЛЫ									
33	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	23,5	1066,91	92,17	25072,46	2165,94	15296,82	7890,42	35599,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями			323,82	33,38	7609,70	784,37		2637,03	
34	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	23,5	1513,00	56,07	35555,52	1317,68	31168,67	3492,01	42171,34
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство покрытий			130,60	27,48	3069,18	645,73		3123,80	
		ТРУБЫ									
35	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб Д=100мм. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,006	1212179,80	--	7273,08	--	6208,38	809,17	8728,83
		НР - 76%; СП - 8% Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Соединение труб манжетами или муфтами 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками			177450,00	--	1064,70	--		646,58	
		ФУНДАМЕНТ ПОД БКТП №2									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
36	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	70,907	207,87	198,45	14739,48	14071,71	--	4228,36	20485,26
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой			9,42	73,41	667,77	5204,94		1517,43	
37	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,193	1535,38	--	3367,09	--	--	2424,30	6254,70
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки			1535,38	--	3367,09	--		463,31	
38	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	73,1	17,67	17,67	1291,68	1291,68	--	352,40	1775,61
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов			--	6,70	--	489,45		131,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,193	800,93	--	1756,44	--	--	1264,63	3262,75
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	1756,44	--		241,69	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	73,1	150,14	72,06	10975,25	5267,31	--	5814,60	18133,04
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	5707,94	2367,89		1343,19	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
				ФУНДАМЕНТЫ							
41	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	м3 основания	2,46	4059,25	1654,90	9985,75	4071,05	3934,52	3409,99	14467,40
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	1980,18	1686,48		1071,66	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
42	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	23	1564,40	801,81	35981,26	18441,65	5792,41	21762,85	62363,64
		НР - 118%; СП - 8%			510,75	291,13	11747,20	6695,89		4619,53	
43	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	6	2214,37	1125,23	13286,24	6751,40	2234,25	7977,64	22964,98
		НР - 118%; СП - 8%			716,76	410,02	4300,58	2460,13		1701,11	
44	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	шт	20	3347,67	1780,70	66953,45	35613,95	10463,15	40102,46	115620,39
		НР - 118%; СП - 8%			1043,82	655,44	20876,36	13108,78		8564,47	
45	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	м3	6,075	23504,00	--	142786,80	--	142786,80	--	154209,74
		СП - 8%			--	--	--	--		11422,94	
46	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	м3	10,86	18547,00	--	201420,42	--	201420,42	--	217534,05
		СП - 8%			--	--	--	--		16113,63	
47	ТТЕХ.Ч.РАЗД.21-02, табл.9а	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	м3	16,935	270,00	--	4572,45	--	4572,45	--	4938,25
		СП - 8%			--	--	--	--		365,80	
48	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство монолитных заделок из бетона В7,5**	м3	1,6	24511,35	1258,82	39218,16	2014,11	31950,64	5203,27	47975,14
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	5253,41	464,47		3553,71	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси									
49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	117	848,60	19,04	99286,27	2228,09	66921,32	28295,82	137788,66
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	30136,86	288,76		10206,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
				ПОЛЫ							
50	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	м2 покрытия	23,5	1066,91 323,82	92,17 33,38	25072,46 7609,70	2165,94 784,37	15296,82	7890,42 2637,03	35599,91
51	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство покрытий	м2 покрытия	23,5	1513,00 130,60	56,07 27,48	35555,52 3069,18	1317,68 645,73	31168,67	3492,01 3123,80	42171,34
				ТРУБЫ							
52	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб Д=100мм. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Соединение труб манжетами или муфтами 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками	канало-километр трубопровода	0,006	1212179,80 177450,00	-- --	7273,08 1064,70	-- --	6208,38	809,17 646,58	8728,83
		ФУНДАМЕНТ ПОД БКТП №3									
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
53	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	70,907	207,87 9,42	198,45 73,41	14739,48 667,77	14071,71 5204,94	--	4228,36 1517,43	20485,26
54	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	2,193	1535,38 1535,38	-- --	3367,09 3367,09	-- --	--	2424,30 463,31	6254,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	73,1	17,67	17,67	1291,68	1291,68	--	352,40	1775,61
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,70	--	489,45		131,53	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
56	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,193	800,93	--	1756,44	--	--	1264,63	3262,75
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	1756,44	--		241,69	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
57	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	73,1	150,14	72,06	10975,25	5267,31	--	5814,60	18133,04
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	5707,94	2367,89		1343,19	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
				ФУНДАМЕНТЫ							
58	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	м3 основания	2,46	4059,25	1654,90	9985,75	4071,05	3934,52	3409,99	14467,40
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	1980,18	1686,48		1071,66	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
59	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	25	1564,40	801,81	39110,07	20045,27	6296,10	23655,27	67786,57
		НР - 118%; СП - 8%			510,75	291,13	12768,70	7278,14		5021,23	
60	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	5	2214,37	1125,23	11071,86	5626,17	1861,87	6648,03	19137,49
		НР - 118%; СП - 8%			716,76	410,02	3583,82	2050,11		1417,59	
61	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	шт	19	3347,67	1780,70	63605,78	33833,25	9939,99	38097,34	109839,37
		НР - 118%; СП - 8%			1043,82	655,44	19832,54	12453,34		8136,25	
62	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	м3	6,465	23504,00	--	151953,36	--	151953,36	--	164109,63
		СП - 8%			--	--	--	--		12156,27	
63	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	м3	10,317	18547,00	--	191349,40	--	191349,40	--	206657,35
		СП - 8%			--	--	--	--		15307,95	
64	ТТЕХ.Ч.РАЗД.21-02, табл.9а	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	м3	16,782	270,00	--	4531,14	--	4531,14	--	4893,63
		СП - 8%			--	--	--	--		362,49	
65	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство монолитных заделок из бетона В7,5**	м3	1,44	24511,35	1258,82	35296,34	1812,70	28755,58	4682,94	43177,63
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	4728,07	418,02		3198,34	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси									
66	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	117	848,60	19,04	99286,27	2228,09	66921,32	28295,82	137788,66
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	30136,86	288,76		10206,57	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ПОЛЫ									
67	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	23,5	1066,91	92,17	25072,46	2165,94	15296,82	7890,42	35599,91
		НР - 94%; СП - 8%			323,82	33,38	7609,70	784,37		2637,03	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями									
68	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	23,5	1513,00	56,07	35555,52	1317,68	31168,67	3492,01	42171,34
		НР - 94%; СП - 8%			130,60	27,48	3069,18	645,73		3123,80	
		Состав работ: 1. Устройство покрытий									
		ТРУБЫ									
69	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб Д=100мм. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,008	1212179,80	--	9697,44	--	8277,84	1078,90	11638,44
		НР - 76%; СП - 8%			177450,00	--	1419,60	--		862,11	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Соединение труб манжетами или муфтами 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками									
		ФУНДАМЕНТ ПОД БКТП №4									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
70	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	70,907	207,87	198,45	14739,48	14071,71	--	4228,36	20485,26
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	667,77	5204,94		1517,43	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
71	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,193	1535,38	--	3367,09	--	--	2424,30	6254,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1535,38	--	3367,09	--		463,31	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
72	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	73,1	17,67	17,67	1291,68	1291,68	--	352,40	1775,61
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,70	--	489,45		131,53	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
73	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,193	800,93	--	1756,44	--	--	1264,63	3262,75
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	1756,44	--		241,69	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
74	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	73,1	150,14	72,06	10975,25	5267,31	--	5814,60	18133,04
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	5707,94	2367,89		1343,19	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
				ФУНДАМЕНТЫ							
75	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	м3 основания	2,46	4059,25	1654,90	9985,75	4071,05	3934,52	3409,99	14467,40
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	1980,18	1686,48		1071,66	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
76	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	23	1564,40	801,81	35981,26	18441,65	5792,41	21762,85	62363,64
		НР - 118%; СП - 8%			510,75	291,13	11747,20	6695,89		4619,53	
77	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	6	2214,37	1125,23	13286,24	6751,40	2234,25	7977,64	22964,98
		НР - 118%; СП - 8%			716,76	410,02	4300,58	2460,13		1701,11	
78	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	шт	20	3347,67	1780,70	66953,45	35613,95	10463,15	40102,46	115620,39
		НР - 118%; СП - 8%			1043,82	655,44	20876,36	13108,78		8564,47	
79	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	м3	6,075	23504,00	--	142786,80	--	142786,80	--	154209,74
		СП - 8%			--	--	--	--		11422,94	
80	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	м3	10,86	18547,00	--	201420,42	--	201420,42	--	217534,05
		СП - 8%			--	--	--	--		16113,63	
81	ТТЕХ.Ч.РАЗД.21-02, табл.9а	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	м3	16,935	270,00	--	4572,45	--	4572,45	--	4938,25
		СП - 8%			--	--	--	--		365,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство монолитных заделок из бетона В7,5**	м3	1,6	24511,35	1258,82	39218,16	2014,11	31950,64	5203,27	47975,14
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	5253,41	464,47		3553,71	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси									
83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	117	848,60	19,04	99286,27	2228,09	66921,32	28295,82	137788,66
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	30136,86	288,76		10206,57	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ПОЛЫ									
84	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	23,5	1066,91	92,17	25072,46	2165,94	15296,82	7890,42	35599,91
		НР - 94%; СП - 8%			323,82	33,38	7609,70	784,37		2637,03	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями									
85	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	23,5	1513,00	56,07	35555,52	1317,68	31168,67	3492,01	42171,34
		НР - 94%; СП - 8%			130,60	27,48	3069,18	645,73		3123,80	
		Состав работ: 1. Устройство покрытий									
		ТРУБЫ									
86	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб Д=100мм. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,008	1212179,80	--	9697,44	--	8277,84	1078,90	11638,44
		НР - 76%; СП - 8%			177450,00	--	1419,60	--		862,11	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Соединение труб манжетами или муфтами 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2853250,77	372484,29	40727772,60	19450761,90	97961982,37
							389171,80	136712,36	--	7256443,14	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2853250,77				
	Материалы		Тенге				688149,91				
	Всего заработная плата		Тенге					525884,16			
	Местные материалы		Тенге				1403444,77				
		Накладные расходы	Тенге				531150,04				
		Сметная прибыль	Тенге				270752,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3655152,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								466,23
		Сметная заработная плата	Тенге					525884,16			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3655152,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								466,23
		Сметная заработная плата	Тенге					525884,16			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								97961982,37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17129800,73				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13397204,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4189261,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40727772,60		
		- Накладные расходы	Тенге							19450761,90	
		- Сметная прибыль	Тенге							7256443,14	

Временные здания и сооружения-2,4%	Тенге	2 351 087,58
Итого:	Тенге	2 351 087,58
Итого по главам 1-8	Тенге	100 313 069,95
Дополнительные затраты при производстве строитель-монтажных работ в зимнее время - 1,71 %	Тенге	1 715 353,50
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения проживающего в зонах экологической катастрофы	Тенге	4 456 445,89
Итого по главам 1-9	Тенге	106 484 869,33
Налоги, обьязательные платежи-2%	Тенге	2 040 568,47
Итого сметная стоимость:	Тенге	108 525 437,80
в том числе в текущих ценах 2019 г.-100%. К=1,049901	Тенге	113 940 965,68
Итого с понижающим коэффициентом К=0,89999999981	Тенге	102 546 869,09
НДС -12%	Тенге	12 305 624,29
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**114 852 493,38**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Главный специалист _____ **Е.Калдыбеков**

Подрядчик:
ТОО "Tech Service KZ"
БИН: 040440006038

Директор _____ **Жаббарбергенов М.С.**

Авторский надзор:
ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Специалист авторского надзора _____ **Қадырқулов К.**

Технический надзор:
ТОО "AltimusLTD"

Эксперт технического надзора _____ **Джанмулдаев Е.Б.**