Подрядчик: ТОО "Tech Service KZ"
Наименование объекта: "Разработка инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р, Сырдария г. Кызылорда Электрические сети"
Доп. соглашение №3 от 11.03.2021 г. к Договору №166 от 11.08.2020 г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		Доп. соглашение №3	11.03.2021 г.	Республиканский бюджет		ТОО "Tech Service KZ"	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	532 839 332,59							57 089 928,49	
За отчетный период	**34 147 506,62**	**30 488 845,20**						**3 658 661,42**	**34 147 506,62**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Главный специалист _____ **Е. Қалдыбеков**

Подрядчик:
ТОО "Tech Service KZ"
БИН: 040440006038

Директор _____ **Жаббарбергенов М.С.**

Авторский надзор:
ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Специалист авторского надзора _____ **Қадыркулов К.**

Технический надзор:
ТОО "AltimusLTD"

Эксперт технического надзора _____ **Джанмулдаев Е.Б.**

Форма 4

Форма 2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Tech Service KZ"
Наименование объекта: "Разработка инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г. Кызылорда Электрические сети"
Доп. соглашение №3 от 11.03.2021 г. к Договору №166 от 11.08.2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за июнь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 0,4 КВ									
1	1308-0201-2002 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	20	5147,53	87,04	102950,66	1740,80	2489,86	71509,82	188417,32
		НР - 72%, СП - 8%			4936,00	29,96	98720,00	599,20		13956,84	
		Состав работ:									
		1. Разделка конца кабеля									
		2. Подмотка жил									
		3. Надевание трубок на жилы									
		4. Установка формы на кабель									
		5. Установка и крепление заделки									
		6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда									
2	2306-1703-2005 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые типа КВСл-3х95 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	20	21037,00	--	420740,00	--	420740,00	--	454399,20
		СП - 8%			--	--	--	--		33659,20	
3	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг**	м	400	594,73	326,24	237892,75	130497,28	18547,47	92963,75	357325,02
		НР - 72%, СП - 8%			222,12	100,67	88848,00	40268,32		26468,52	
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		4. Установка и снятие роликов									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7. Маркировка									
4	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг**	м	1100	719,75	378,26	791725,80	416085,56	49864,24	325760,21	1206884,90
		НР - 72%; СП - 8%			296,16	115,15	325776,00	126668,74		89398,88	
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Установка и снятие роликов									
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7. Маркировка									
5	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка по основанию пола**	м	1100	253,58	19,37	278941,16	21308,65	47312,51	156650,63	470439,13
		НР - 72%; СП - 8%			191,20	6,59	210320,00	7250,32		34847,34	
		Состав работ:									
		1. Заготовка труб									
		2. Прокладка									
		3. Установка коробок									
		4. Затягивание проволоки									
6	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая - 110 ГОСТ 18599-2001**	м	1100	691,00	--	760100,00	--	760100,00	--	820908,00
		СП - 8%			--	--	--	--		60808,00	
		ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ КЛ-10кВ									
7	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	670	164,35	158,10	110117,09	105925,99	--	25415,90	146375,63
		НР - 72%; СП - 8%			6,26	46,43	4191,09	31108,77		10842,64	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта навымет									
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков									
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	670	33,81	33,81	22653,84	22653,84	--	5731,12	30655,76
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	7959,89		2270,80	
		Состав работ:									
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	670	150,14	72,06	100593,97	48277,69	--	53293,86	166198,86
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	52316,28	21702,97		12311,03	
		Состав работ:									
		1. Уплотнение грунта									
10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	287	2663,00	--	764281,00	--	764281,00	--	825423,48
		СП - 8%			--	--	--	--		61142,48	
				ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ							
11	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	605	508,37	434,33	307563,61	262769,41	--	97374,20	437332,83
		НР - 72%; СП - 8%			74,04	149,50	44794,20	90447,74		32395,02	
		Состав работ:									
		1. Устройство постели									
				ПРИ ДВУХ КАБЕЛЯХ							
12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	130,5	508,37	434,33	66342,23	56680,01	--	21003,86	94333,78
		НР - 72%; СП - 8%			74,04	149,50	9662,22	19509,80		6987,69	
		Состав работ:									
		1. Устройство постели									
13	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	130,5	149,15	124,47	19463,71	16242,97	--	6344,44	27872,80
		НР - 72%; СП - 8%			24,68	42,84	3220,74	5590,99		2064,65	
		Состав работ:									
		1. Устройство постели									
				ПРИ ТРЕХ КАБЕЛЯХ							
14	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	61,7	508,37	434,33	31366,40	26798,14	--	9930,56	44600,72
		НР - 72%; СП - 8%			74,04	149,50	4568,27	9224,17		3303,76	
		Состав работ:									
		1. Устройство постели									
15	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 К=2	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	61,7	298,29	248,93	18404,76	15359,25	--	5999,27	26356,35
		НР - 72%; СП - 8%			49,36	85,69	3045,51	5286,80		1952,32	
		Состав работ:									
		1. Устройство постели									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4033137,00	1124339,59	2063335,08	871977,63	5297523,78
							845462,31	365617,73	--	392409,17	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2275391,09				
	Материалы		Тенге				118214,08				
	Всего заработная плата		Тенге					1093801,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				420740,00				
		Накладные расходы	Тенге				787536,74				
		Сметная прибыль	Тенге				245034,23				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3307962,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								876,49

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1093801,00			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				997645,89				
	Всего заработная плата		Тенге					117279,01			
	Местные материалы		Тенге				764281,00				
		Накладные расходы	Тенге				84440,89				
		Сметная прибыль	Тенге				86566,94				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1168653,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121,30
		Сметная заработная плата	Тенге					117279,01			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				760100,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				760100,00				
		Сметная прибыль	Тенге				60808,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				820908,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5297523,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								997,80
		Сметная заработная плата	Тенге					1211080,00			
		РАЗДЕЛ 2. ВЛ10 КВ									
16	1308-0101-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Распределительное устройство блочная. Монтаж оборудования**	подстанция	1	3040404,84	525003,14	3040404,84	525003,14	205353,70	1783115,00	5209401,48
		НР - 72%; СП - 8%			2310048,00	166500,68	2310048,00	166500,68		385881,59	
		Состав работ:									
		1. Монтаж блоков, электрооборудования и освещения КТПБ									
		2. Прокладка кабеля									
		3. Монтаж заземления									
		4. Монтаж оборудования высокочастотной связи на блоках приема									
		5. Монтаж шкафов КРУН									
		6. Ревизия, регулировка выкатной тележки и выключателя									
		7. Монтаж ошиновки силовых трансформаторов на стороне 6-10 кВ									
		8. Монтаж измерительных трансформаторов									
		9. Присоединение									
17	ПРАЙС ЛИСТ ТОО КОМПАНИЯ BEOM COMPANY	**Источник безберебойного питания (ИБП) UPS 3ква**	шт	2	152732,14	--	305464,29	--		--	305464,29
					--	--	--	--	305464,29	--	
18	1308-0201-2002 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	25	5147,53	87,04	128688,33	2176,00	3112,33	89387,28	235521,65
		НР - 72%; СП - 8%			4936,00	29,96	123400,00	749,00		17446,05	
		Состав работ:									
		1. Разделка конца кабеля									
		2. Подмотка жил									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		3. Надевание трубок на жилы									
		4. Установка формы на кабель									
		5. Установка и крепление заделки									
		6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда									
19	2306-1703-2006 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые типа КВСл-3х120 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	25	25818,00	--	645450,00	--	645450,00	--	697086,00
		СП - 8%			--	--	--	--		51636,00	
20	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	шт	28	1222,88	87,04	34240,51	2437,12	598,23	23071,71	61897,20
		НР - 72%; СП - 8%			1114,47	29,96	31205,16	838,88		4584,98	
		Состав работ:									
		1. Установка									
		2. Присоединение									
		3. Опробование									
21	ПРАЙС ЛИСТ ТОО «АПРЭС	**Счетчик электроэнергий многофункциональный "Альфа" A1805RL-P4CB1-DW-4**	ШТ	14	115133,93	--	1611875,00	--	1611875,00	--	1740825,00
		СП - 8%			--	--	--	--		128950,00	
22	ПРАЙС ЛИСТ ТОО «АПРЭС	**Счетчик электроэнергий многофункциональный "Альфа" A1140-0,5-RAL-BW-GP-4T**	ШТ	14	124571,43	--	1744000,00	--	1744000,00	--	1883520,00
		СП - 8%			--	--	--	--		139520,00	
23	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	70	3226,28	421,50	225839,83	29505,00	23574,83	131468,40	385892,89
		НР - 72%; СП - 8%			2468,00	140,50	172760,00	9835,00		28584,66	
		Состав работ:									
		1. Установка									
		2. Присоединение									
24	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Genious",	**Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10**	ШТ	16	52678,57	--	842857,14	--	842857,14	--	910285,71
		СП - 8%			--	--	--	--		67428,57	
25	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Genious",	**Трансформатор тока ТШП-0,66**	ШТ	54	4584,82	--	247580,36	--	247580,36	--	267386,79
		СП - 8%			--	--	--	--		19806,43	
26	1308-0301-1403 РСНБ РК 2015	**Наконечник алюминиевый флажковый (фигурный) кабельный сечением до 640 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме**	шт.	18	925,14	18,85	16652,47	339,25	633,79	11304,73	30193,78
		НР - 72%; СП - 8%			871,08	1,20	15679,44	21,57		2236,58	
		Состав работ:									
		1. Изготовление									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		2. Присоединение									
27	2306-1702-0807 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,18	17406,00	--	3133,08	--	3133,08	--	3383,73
		СП - 8%			--	--	--	--		250,65	
28	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	36	12059,93	994,37	434157,48	35797,32	306128,16	74172,67	548996,57
		НР - 23%; СП - 8%			2562,00	299,60	92232,00	10785,60		40666,41	
		Состав работ:									
		1. Установка конструкций									
		2. Установка блоков									
		3. Заземление									
29	ПРАЙС ЛИСТАО «Alageum Electric»	Шкаф УСПД с фильтром присоединения, утепленный, со степенью защиты IP-54 в комплектаций: -PLC-концентратор типа «SAIMAN-1000E». PIC.RS-48s/IrDa.Enternet.GPRS-модем нагревательнй прибор с собственной конвекцией типа FLH045.110-250v-термостат типа FLZ520.10(2)A.240 V.0 C-60 C клеммы типа WAGO1206-1292-4шт, -автоматический выключатель 2пI=25A,- автоматический выключатель 3пI=25A-2шт,-магнитный контактор 3ф типа LCI-D3210/U=3x320 B.I=32A-2шт,-дополнительный контактор LAI-DN22-2шт-GSM/GPRS - антенна	комплект	8	287500,00	--	2300000,00	--		--	2300000,00
					--	--	--	--	2300000,00	--	
30	ПРАЙС ЛИСТАО «Alageum Electric»	Шкаф учета электроэнергий в комплектаций: -счетчик трехфазный активной энергий типа «Дала»-CAP4У-Э721 TX PLC 1P II. I=5(7.5)A. U=3x220/380B класс точности-1,0-2шт	комплект	28	366071,43	--	10250000,00	--		--	10250000,00
					--	--	--	--	10250000,00	--	
				ФУНДАМЕНТЫ ПОД БКТП							
		ФУНДАМЕНТ ПОД ТП №1									
				ОТМОСТКА							
31	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,48	5167,85	1654,90	12816,27	4104,15	6715,84	3437,71	17554,30
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	1996,28	1700,19		1300,32	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
32	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	24,8	1490,83	2,80	36972,50	69,46	32710,45	4553,96	44848,57
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	4192,59	24,04		3322,12	
		Состав работ:									
		1. Очистка основания									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий									
		3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением									
		4. Засыпка песком									
		5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
		ФУНДАМЕНТ ПОД ТП №2									
				ОТМОСТКА							
33	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,48	5167,85	1654,90	12816,27	4104,15	6715,84	3437,71	17554,30
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	1996,28	1700,19		1300,32	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
34	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	24,8	1490,83	2,80	36972,50	69,46	32710,45	4553,96	44848,57
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	4192,59	24,04		3322,12	
		Состав работ:									
		1. Очистка основания									
		2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий									
		3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением									
		4. Засыпка песком									
		5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
		ФУНДАМЕНТ ПОД ТП №3									
				ОТМОСТКА							
35	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,48	5167,85	1654,90	12816,27	4104,15	6715,84	3437,71	17554,30
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	1996,28	1700,19		1300,32	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
36	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	24,8	1490,83	2,80	36972,50	69,46	32710,45	4553,96	44848,57
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	4192,59	24,04		3322,12	
		Состав работ:									
		1. Очистка основания									
		2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий									
		3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением									
		4. Засыпка песком									
		5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
		ФУНДАМЕНТ ПОД ТП №4									
				ОТМОСТКА							

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,48	5167,85	1654,90	12816,27	4104,15	6715,84	3437,71	17554,30
		ПР - 93% , СП - 8%			804,95	685,56	1996,28	1700,19		1300,32	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
38	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	24,8	1490,83	2,80	36972,50	69,46	32710,45	4553,96	44848,57
		ПР - 10% , СП - 5%			169,06	0,97	4192,59	24,04		3322,12	
		Состав работ:									
		1. Очистка основания									
		2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий									
		3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением									
		4. Засыпка песком									
		5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**22029498,39**	**611952,28**	**5792001,77**	**2144486,53**	**25079466,57**
		Стоимость оборудования	Тенге				**2770080,06**	**195627,65**	**12855464,29**	**905481,65**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**12855464,29**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**12855464,29**				
		Материалы	Тенге				**8974879,00**				
		Всего заработная плата	Тенге				**539401,04**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**2934055,33**			
		Накладные расходы	Тенге				**5094895,58**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2112519,84**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**886991,91**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**11974390,80**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2333,41**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2934055,33**			
		Материалы	Тенге				**199155,06**				
		Всего заработная плата	Тенге				**157705,14**				
		Накладные расходы	Тенге					**31652,38**			
		Сметная прибыль	Тенге				**31966,69**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**18489,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**249611,49**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**28,14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**31652,38**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**25079466,57**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2361,56**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**2965707,71**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**30 376 990,35**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3615542,37**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1736291,87**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**561245,38**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7855336,85**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**12855464,29**		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							3016464,16	
		- Сметная прибыль	Тенге							1297890,82	
		Временные здания и сооружения-2,4%	Тенге								420 516,63
		Итого:	Тенге								17 942 042,69
		Дополнительные затраты при производстве строитель-монтажных работ в зимнее время - 1,71 %	Тенге								306 808,93
		Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения проживающего в зонах экологической катастрофы	Тенге								797 082,00
		Итого по главам 1-9	Тенге								19 045 933,62
		Налоги, обьязательные платежи-2%	Тенге								380 918,67
		Итого сметная стоимость:	Тенге								32 282 316,58
		в том числе в текущих ценах 2019 г.-100%. К=1,049901	Тенге								33 893 236,46
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,89	Тенге								30 488 845,20
		НДС -12%	Тенге								3 658 661,42
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**34 147 506,62**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Главный специалист _____ **Е. Калдыбеков**

Подрядчик:
ТОО "Tech Service KZ"
БИН: 040440006038

Директор _____ **Жаббарбергенов М.С.**

Авторский надзор:
ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Специалист авторского надзора _____ **Кадыркулов К.**

Технический надзор:
ТОО "AltimusLTD"

Эксперт технического надзора _____ **Джанмулдаев Е.Б.**